1 экземпляр 6 листов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабек-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666**	**060540003598**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №53 от 29.03.2024г (ФОК г.Хромтау)

Номер документа	Дата составления
00000000082	26.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района, Актюбинской области (Корректировка)".			усл	1	120 660 048,09	120 660 048,09	12 927 862,30
				Итого	1	x	120 660 048,09	12 927 862,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 Актюбинская обл., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана,40 тел: 57-81-56

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Корректировка)

Основание: Договор №53 от 29.03.2024 г. Доп соглаш. №53/1 от 08.05.2024г., доп.соглаш. № 53/2 от 07.06.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код		
		№ 53 Доп соглаш. №53/1 Доп соглаш. №53/2	от 29.03.2024 г. от 08.05.2024г. от 07.06.2024г.						

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**120 660 048,09**									
Акт 1 (Смета 01-01-01)		**25853,04**		**23083,07**					**2769,97**	**25853,04**
Акт 2 (Смета 02-01-01)		**1727604,30**		**1542503,84**					**185100,46**	**1727604,30**
Акт 3(Смета 02-01-02)		**80249198,19**		**71651069,81**					**8598128,38**	**80249198,19**
Акт 4 (Смета 02-01-03)		**10123066,85**		**9038452,55**					**1084614,31**	**10123066,85**
Акт 5 (Смета 02-01-04)		**5140387,21**		**4589631,44**					**550755,77**	**5140387,21**
Акт 6 (Смета 02-01-05)		**3195877,78**		**2853462,31**					**342415,48**	**3195877,78**
Акт 7(Смета 03-01-01)		**11829302,97**		**10561877,65**					**1267425,32**	**11829302,97**
Акт 8 (Смета 06-01-02)		**7722207,84**		**6894828,43**					**827379,41**	**7722207,84**
Акт 9 (Смета 06-01-03)		**646549,90**		**577276,70**					**69273,20**	**646549,90**
ИТОГО:		**120660048,09**		**107 732 185,79**					**12927862,30**	**120 660 048,09**

Итого к оплате: 120 660 048,09(Сто двадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сорок восемь) тенге 09 тиын в т.ч. НДС 12927862,30

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

_____Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО " YEREN"

_____ Тоқабаев Ж.Ж

Форма № (приложение 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хан, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

Вынос в натуру июль 2024год

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	950-00-0-00	Разбивка осей здания и закрепление их реперами,перенос проекта в натуру(кпл)	шт	0,23	93061,00		21123,00				21123,00	
			Итого по смете:									21123,00	
	Временные здания и сооружения				*1,50%*							0,00	
	Итого											**21123,00**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в				*0,90%*							0,00	
	Итого											21123,00	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							21123,00	
	Итого в текущих ценах											0,00	
	Итого в текущих ценах											21123,00	
	В том числе на 2023 год -57 %											12040,11	
	В том числе на 2024 год- 43%											9082,89	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											12991,28	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											10563,40	
	Итого по смете:											23554,68	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							23083,07	
	Налог на добавленую стоимость				12%							2769,97	
	Итого с НДС											25853,04	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Мусабаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тоянбаев Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный

Тасименов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и
инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-01 работы Общестроительные работы (КР) (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6.2 Лестницы Л2,Л3										
22	22	1106-0401-0102	Ступени лестничного марша монолитные. Устройство НР=91% Коб=2	$м^3$	10	64074,52 18949,93	4382,76 1034,44	640745,00 189499,00	43828,00 10344,00	407418,00	181857,00 65808,00	888410,00	
23	23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=2	т	0,30554	340878,00		104152,00		104152,00	8332,00	112484,00	
24	24	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб=2	т	0,66696	321329,00		214314,00		214314,00	17145,00	231459,00	
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=2	т	0,05688	364864,00		20753,00		20753,00	1660,00	22413,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб=2	т	0,21254	420264,00		89323,00		89323,00		96469,00	
											7146,00		
			Итого по разделу 6: Лестницы									1351235,00	
	Итого											1351235,00	
	Временные здания и сооружения				1,50%							20268,53	
	Итого											1371503,53	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время				0,90%							12343,53	
	Итого											1383847,06	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							27676,94	
	Итого в текущих ценах											1411524,00	
	В том числе на 2023 год -57 %											804568,68	
	В том числе на 2024 год- 43%											606955,32	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											868129,60	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											705889,04	
	Итого по смете											1574018,64	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							1542503,84	
	Налог на добавленную стоимость				12%							185100,46	
	Итого с НДС											1727604,31	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Мухдыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказу № 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэс-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ №3

за Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-02 работы Общестроительные работы (АР) (Остаточные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Покрытие (лист 28в)										
9	9	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м² изолируемой поверхности	1075	1921,78 363,71	42,44 7,51	2065914,00 390988,00	45623,00 8073,00	1629302,00	367136,00 194644,00	2627694,00	
10	10	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м² утепляемого покрытия	1075	2218,48 961,76	87,61 22,18	2384866,00 1033892,00	94181,00 23844,00	1256793,00	973117,00 268639,00	3626622,00	
11	11	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м² изолируемой поверхности	1075	286,01 146,28	21,05 5,61	307461,00 157251,00	22629,00 6031,00	127581,00	150219,00 36614,00	494294,00	
12	12	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м² стяжки	1075	1232,92 412,42	183,68 47,01	1325389,00 443352,00	197456,00 50536,00	684582,00	454377,00 142381,00	1922147,00	
13	13	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб=15	м² стяжки	16125	38,43 1,53	2,72 0,72	619684,00 24671,00	43860,00 11610,00	551153,00	33379,00 51245,00	705308,00	
14	14	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м² изолируемой поверхности	150	1921,78 363,71	42,44 7,51	288267,00 54557,00	6366,00 1127,00	227345,00	51229,00 27160,00	366656,00	
			Итого по разделу 4: Покрытие (лист 28в)									9742721,00	
			Раздел 5: Кровли (лист 28в)										
15	15	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных наплавляемых заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69%	м² покрытия	1611,61	2062,66 891,11	1052,18 327,17	3324203,00 1436122,00	1695704,00 527270,00	192378,00	1354740,00 374316,00	5053259,00	
16	16	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=118%	м шва	1667	243,15 141,91	4,99 2,42	405331,00 235064,00	8318,00 4034,00	161949,00	282136,00 54997,00	742464,00	
17	17	1134-0108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=76%	м² поверхности	220	1645,49 1624,04	21,45 10,42	362008,00 357289,00	4719,00 2292,00		273282,00 50823,00	686113,00	
18	18	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м² изолируемой поверхности	12	1921,78 363,71	42,44 7,51	23061,00 4365,00	509,00 90,00	18188,00	4099,00 2173,00	29333,00	
19	19	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м² утепляемого покрытия	12	2218,48 961,76	87,61 22,18	26622,00 11541,00	1051,00 266,00	14029,00	10862,00 2999,00	40483,00	
20	20	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м² изолируемой поверхности	12	286,01 146,28	21,05 5,61	3432,00 1755,00	253,00 67,00	1424,00	1676,00 409,00	5517,00 4	

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие из сухо-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м² стяжек	12	1232,92 412,42	183,68 47,01	14795,00 4949,00	2204,00 564,00	7642,00	5072,00 1589,00	21456,00	
22	22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб=45	м² стяжки	540	38,43 1,53	2,72 0,72	20752,00 826,00	1469,00 389,00	18457,00	1118,00 1750,00	23620,00	
23	23	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,17088	1235451,65 111477,74	11743,63 2495,82	211114,00 19049,00	2007,00 426,00	190058,00	22981,00 18728,00	252823,00	
24	24	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м² покрытия	785	7982,39 668,20	259,34 89,44	6266176,00 524537,00	203582,00 70210,00	5538057,00	410375,00 53412,00	7210675,00	
25	25	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м² стяжек	785	1232,92 412,42	183,68 47,01	967842,00 323750,00	144189,00 36903,00	499504,00	321301,00 103972,00	1403615,00	
26	26	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб=53	м² стяжки	41605	38,43 1,53	2,72 0,72	1598880,00 63656,00	113166,00 29956,00	1422059,00	134800,00	1819803,00	
27	27	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	1,0999	27372,71 24915,06	2415,65 1087,02	30107,00 27404,00	2657,00 1196,00	46,00	26026,00 4491,00	60624,00	
28	28	1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под однослойный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР=92%	м² кровли	785	356,97 59,02	2,00 0,97	280221,00 46331,00	1570,00 761,00	232321,00	43325,00 25884,00	349430,00	
29	29	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м² кровли	797	2389,84 260,75	24,68 9,26	1904702,00 207818,00	19670,00 7380,00	1677215,00	197982,00 168215,00	2270899,00	
30	30	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92%	м² кровли	797	1033,81 118,04	11,67 4,42	823947,00 94078,00	9301,00 3523,00	720568,00	89793,00 73099,00	986839,00	
31	31	1112-0101-0505	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР=92%	м ендовы	130	5148,46 233,69	24,26 9,26	669300,00 30380,00	3154,00 1204,00	635766,00	29057,00 55869,00	754226,00	
32	32	1112-0101-0405	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	215	4613,92 932,23	41,19 12,52	991993,00 200429,00	8856,00 2692,00	782709,00	188871,00 94309,00	1273173,00	
33	33	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м² покрытия	12,3	6729,04 1971,19	24,45 6,55	82767,00 24246,00	301,00 81,00	58221,00	22381,00 8412,00	113560,00	
34	34	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м² покрытия	7	6726,62 1971,00	6,55	47086,00 13798,00	46,00	33288,00	12736,00 4786,00	64608,00	
			Итого по разделу 5: Кровля (лист 28в)									23162520,00	
			Раздел 14: Внутренняя отделка (лист 2.1,2.2в,2.3в)										
210	210	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=93%	м² горизонтальной проекции	580,8	1460,67 1451,69	8,98 4,36	848357,00 843142,00	5216,00 2532,00		786477,00 130787,00	1765621,00	
220	220	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м² оштукатуриваемой поверхности	4490,42	2246,72 1642,58	131,45 106,27	10088716,00 7375874,00	590266,00 477197,00	2122577,00	6282457,00 1399694,00	17680867,00	
239	239	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м² оштукатуриваемой поверхности	2064,94	2246,72 1642,58	131,45 106,27	4639342,00 3391829,00	271436,00 219441,00	976076,00	2889016,00 602269,00	8130627,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование ра[illegible] и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%		331,42	1867,30	124,35	618861,00	41212,00	123676,00	390234,00	1089823,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1369,78	102,05	453972,00	33821,00		80728,00		
254	254	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%		303,3	2246,72	131,45	681430,00	39869,00	143367,00	424342,00	1194234,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1642,58	106,27	498195,00	32232,00		88462,00		
			Итого по разделу 14: Внутренние отделка (лист 2.1,2.2и,2.3в)									29861172,00	
			Итого:									62766413,00	
	Временные здания и сооружения				1,50%							941496,20	
	Итого											63707909,20	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				0,90%							573371,18	
	Итого											64281280,38	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							1285625,61	
	Итого в текущих ценах											65566905,99	
	В том числе на 2023 год -57 %											37373136,41	
	В том числе на 2024 год- 43%											28193769,57	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											40325614,19	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											32789354,01	
	Итого по смете:											73114968,20	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							71651069,81	
	Налог на добавленую стоимость				12%							8598128,38	
	Итого с НДС											80249198,19	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Алиев Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2024** (месяц, год) на 02-01-03 работы **Отопление и вентиляция (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
3	3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	10,5	2626,41	24,56	27577,00	258,00	145,00	266,34,00	58548,00	
						2588,00	0,27	27175,00	3,00		4337,00		
4	4	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	326	3177,75	34,55	1035947,00	11263,00	7312,00	997237,00	2195839,00	
						3120,77	0,67	1017371,00	218,00		162655,00		
5	5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	228	3455,42	39,91	787838,00	9099,00	7809,00	785656,00	1666974,00	
						3388,92	1,00	770850,00	228,00		123480,00		
6	6	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях Прокладка =98%	м трубопровода	165	3615,57	835,51	596569,00	137859,00	4275,00	488510,00	1171885,00	
						2754,15	266,94	454435,00	44045,00		36806,00		
7	7	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	176	4241,88	1051,36	746571,00	185039,00	5284,00	603029,00	1457568,00	
						3160,50	335,73	556248,00	59088,00		107968,00		
8	8	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	125	4898,89	91,03	612361,00	11379,00	409410,00	193128,00	867976,00	
						1532,58	29,21	191573,00	3651,00		64295,00		
9	9	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	20	6000,98	131,81	120020,00	2636,00	83505,00	34013,00	166356,00	
						1693,78	41,55	33876,00	831,00		12323,00		
10	10	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	27	9052,31	179,00	244412,00	4833,00	176189,00	63503,00	332548,00	
						2347,80	52,13	63391,00	1408,00		24633,00		
			Итого по разделу 1: Отопление									7917694,00	
			ИТОГО по акту									7917694,00	

Временные здания и сооружения	1,50%		118765,41
Итого			8036459,41
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время	0,90%		72328,13
Итого			8108787,54
Непредвиденые работы и затраты (2%)	2%		162175,75
Итого в текущих ценах			8270963,30
В том числе на 2023 год -57 %			4714449,08
В том числе на 2024 год- 43%			3556514,22
В текущих и прогрозных ценах			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											5086890,56	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											4136226,03	
	Итого по смете:											9223116,59	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							9038452,55	
	Налог на добавленную стоимость				12%							1084614,31	
	Итого с НДС											10123066,85	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Токабаев Ж.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Инша6"

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ № 5

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-04 работы Водопровод и канализация (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Канализация К1										
6	6	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Притаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	8,1	2282,08 2045,12	13,40 4,12	18485,00 16565,00	109,00 33,00	1811,00	16432,00 2779,00	37710,00	
20	20	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	9	1406,18 1390,74	2,24 0,79	12656,00 12517,00	20,00 7,00	119,00	12274,00 1994,00	26924,00	
21	21	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	112	1368,30 1333,58	5,47 1,80	153,25 149361,00	613,00 202,00	3276,00	146572,00 23986,00	323808,00	
22	22	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	4	1368,82 1333,58	5,47 1,80	5475,00 5334,00	22,00 7,00	119,00	5234,00 857,00	11566,00	
23	23	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,004	2597608,40 1339299,36	1120735,45 413905,07	10390,00 5357,00	4483,00 1656,00	550,00	6943,00 1387,00	18720,00	
24	24	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,004	7055779,82 462268,38	245156,28 52298,24	28223,00 1849,00	981,00 209,00	25393,00	2037,00 2421,00	32681,00	
25	25	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Притаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	4	2282,08 2045,00	13,40 4,12	9128,00 8180,00	54,00 16,00	894,00	8114,00 1379,00	18621,00	
42	42	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	36	1406,18 1390,74	2,24 0,79	50622,00 50067,00	81,00 28,00	475,00	49093,00 7977,00	107692,00	
43	43	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	80	1368,30 1333,58	5,47 1,80	109464,00 106686,00	438,00 144,00	2340,00	104693,00 17133,00	231290,00	
44	44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	4	1368,82 1333,58	5,47 1,80	5475,00 5334,00	22,00 7,00	119,00	5234,00 857,00	11566,00	
62	62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1406,18 1390,74	2,24 0,79	4219,00 4172,00	7,00 2,00	40,00	4091,00 665,00	8975,00	
63	63	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1368,30 1333,58	5,47 1,80	17788,00 17337,00	71,00 23,00	380,00	17013,00 2784,00	37585,00	
64	64	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	8	1368,82 1333,58	5,47 1,80	10951,00 10669,00	44,00 14,00	238,00	10469,00 1714,00	23134,00	
66	66	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размером 325х6,0 мм	м	4,51385	26501,00		119622,00		119622,00	9570,00	129192,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр ПР=99%	м трубы,	8	2282,08	13,40	18257,00	107,00	1788,00	16200,00	37246,00	
						2045,12	4,12	16361, 0	33,00		2759,00		
			Итого по разделу 1: Канализация К1									1056710,00	
			Раздел 2: Канализация К2										
89	89	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	17	7304,22	131,81	124172,00	2241,00	93137,00	28910,00	165329,00	
						1693,78	41,55	28794,00	706,00		12247,00		
90	90	1116-0201-0101	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях =98%	м трубопровода	2	14323,20	25,09	28646,00	50,00	25672,00	2888,00	34057,00	
						1461,87	11,62	2924,00	23,00		2523,00		
91	91	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2	1396,04	74,87	2792,00	150,00	58,00	2581,00	5803,00	
						1291,95	24,98	2584,00	50,00		430,00		
92	92	241-102-0125	Труба стальная электросварная термопонная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2	764,00		1528,00		1528,00	122,00	1650,00	
93	93	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	3594,98	124,74	35950,00	1247,00	29391,00	4498,00	43684,00	
						531,19	60,58	5312,00	606,00		3236,00		
			Итого по разделу 2: Канализация К2									250523,00	
			Раздел 8: Противопожарное водоснабжение В2										
209	209	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	230	9423,19	131,23	2167334,00	30183,00	1796882,00	344971,00	2713289,00	
						1479,43	51,05	340269,00	11742,00		209984,00		
			Итого по разделу 8: Противопожарное водоснабжение В2									2713289,00	
			ИТОГО по акту									4026522,00	
	Временные здания и сооружения				1,50%							60307,83	
	Итого											4050829,83	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				0,90%							36727,47	
	Итого											4117557,30	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				2%							82351,15	
	Итого в текущих ценах											4199908,44	
	В том числе на 2023 год -57 %											2393947,81	
	В том числе на 2024 год- 43%											1805960,63	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											2583069,69	
	2024 г -43% (Кпер=1,163)											2100332,21	
	Итого по смете											4683401,90	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							4589631,44	
	Налог на добавленую стоимость				12%							550755,77	
	Итого с НДС											5140387,21	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Алтыншинской области"

(наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мұзылбаев Е.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по кредитованию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.**

Акт выполненных работ №6

за **Июль 2024** (месяц, год) на **02-01-05** работы **Электроснабжение (остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Кабель										
26	26	243-105-0503	Кабель силовой напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ож)-0,66		3,65262	508638,00		1855670,00		1855670,00		2004124,00	
				км							148454,00		
				км							1222,00		
29	29	243-105-0701	Кабель силовой напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ож)-0,66		0,2997	399412,00		116109,00		116109,00		125398,00	
				км							9289,00		
37	37	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		313	580,83	4,85	181800,00	1518,00	5111,00	126156,00	332592,00	
				м		559,65	0,15	175170,00	47,00		24636,00		
41	41	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ т. цвета жесткая диаметром 25 мм		313	111,00		34743,00		34743,00		37522,00	
				м							2779,00		
			Итого по разделу 2: Кабель									2499636,00	
			ИТОГО по акту									2499636,00	
	Временные здания и сооружения				*1,50%*							37494,54	
	Итого											**2537130,54**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				*0,90%*							22834,17	
	Итого											2559964,71	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				2%							51199,29	
	Итого в текущих ценах											2611164,01	
	В том числе на 2023 год -57 %											1488363,49	
	В том числе на 2024 год- 43%											1122800,52	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											1605944,20	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											1305817,01	
	Итого по смете:											2911761,21	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							2853462,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Налог на добавленную стоимость				12%							342415,48	
	Итого с НДС											3195877,78	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Токдбаев Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ №7

за Июль 2024 (месяц, год) на 03-01-01 работы на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	1	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м²	2,1	142,47 76,80	3,37 0,46	299,00 161,00	7,00 1,00	131,00	112,00 33,00	444,00	
2	2	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%.К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2	м²	2,1	250,30 89,77	4,97 0,92	526,00 189,00	10,00 2,00	327,00	132,00 53,00	711,00	
3	3	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР=76%	м² настила	0,64	42394,61 11233,04	2282,32 993,48	27133,00 7189,00	1461,00 636,00	18493,00	5947,00 2646,00	35726,00	
4	4	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутноварные профили для прогонов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,01248	124187,26 119095,79	1140,47 460,39	1550,00 1486,00	14,00 6,00	49,00	1029,00 206,00	2785,00	
5	5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м²	1,4	142,47 76,80	3,37 0,00	199,00 108,00	5,00 1,00	87,00	75,00 22,00	296,00	
6	6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%.К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2	м²	1,4	250,30 89,77	4,97 0,92	350,00 126,00	7,00 1,00	218,00	88,00 35,00	473,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты									40435,00	
			Раздел 3: Стены (лист 4)										
7	7	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	213	1263,79 897,48	73,84 35,86	269187,00 191163,00	15728,00 7638,00	62296,00	184885,00 36326,00	490398,00	
8	8	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=93%т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; т.ч.п.3.1:К3мат=0,9	м³ кладки	107	48491,43 11433,64	3890,75 1054,06	5188583,00 1223399,00	416310,00 112784,00	3548873,00	1242650,00 514499,00	6945732,00	
9	9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,383	545359,76 121138,74	3957,02 1308,49	208873,00 46396,00	15516,00 501,00	160961,00	43614,00 20199,00	272686,00	
			Итого по разделу 3: Стены (лист 4)									7708816,00	
			Раздел 4: Монолитный пояс (лист 14)										
10	10	1106-0701-0201	Пояса в оконных. Устройство НР91%	м³	2,81	61950,83 18049,43	8165,01 1760,88	174082,00 50719,00	22944,00 4948,00	100419,00	50657,00 17979,00	242718,00	
11	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0451	364864,00		16455,00		16455,00	1316,00	17771,00	
12	12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1144	340878,00		38996,00		38996,00		42116,00	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3120,00		
13	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%Ко618	т	0,15624	131494,04	2283,38	20545,00	357,00		18518,00	42188,00	
					129210,66	1028,17	20188,00	161,00		3125,00		
14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,14472	385155,00		55740,00		55740,00		60199,00	
										4459,00		
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Ко6=18	т	0,01224	340878,00		4172,00		4172,00		4506,00	
		Итого по разделу 4: Монолитный пояс (лист 14)									**409498,00**	
		Раздел 5: Покрытие (лист 15)										
16	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м². Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	8	3459,47	2485,81	43676,00	19886,00	3696,00	31560,00	81255,00	
					2762,43	588,82	22099,00	4647,00		6019,00		
17	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	4,92	85755,00		421915,00		421915,00		455668,00	Казахстан
										33753,00		
		Итого по разделу 5: Покрытие (лист 15)									**536923,00**	
		Раздел 7: Перегородки (лист 4)										
34	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	20,65	9255,33	442,07	191123,00	9129,00	106039,00	72048,00	284225,00	
					3634,00	117,03	75054,00	2417,00		21054,00		
35	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011	360667,00		3967,00		3967,00		4284,00	
										317,00		
		Итого по разделу 7: Перегородки (лист 4)									**288509,00**	
		Раздел 8: Перемычки (лист 9)										
36	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	19	1123,91	418,13	21337,00	7944,00	7473,00	9152,00	32928,00	
					311,55	96,68	5919,00	1837,00		2439,00		
37	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,947	100609,00		95277,00		95277,00		102899,00	Казахстан
										7622,00		
38	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21587	54156,38	16322,01	11691,00	3523,00	1751,00	5230,00	18275,00	
					29721,25	5394,00	6416,00	1164,00		1354,00		
39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20115	477578,00		96065,00		96065,00		103750,00	
										7685,00		
40	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01472	385155,00		5669,00		5669,00		6123,00	
										454,00		
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,39	142,47	3,37	1053,00	25,00	460,00	394,00	1563,00	
					76,80	0,46	568,00	3,00		116,00		
42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,39	250,30	4,97	1850,00	37,00	1150,00	462,00	2497,00	
					89,77	0,92	663,00	7,00		185,00		
		Итого по разделу 8: Перемычки (лист 9)									**268035,00**	
		ИТОГО по смете									**9252216,00**	

	Номера позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1,50%							138783,24	
	Временные здания и сооружения											**9390999,24**	
	Итого												
					0,90%							84518,99	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время												
												9475518,23	
	Итого												
					2%							189510,36	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)											9665028,60	
	Итого в текущих ценах											5509066,30	
	В том числе на 2023 год -57 %											4155962,30	
	В том числе на 2024 год- 43%												
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам											5944282,54	
	2023г-57%(Квер=1,079)											4833384,15	
	2024 г. -43% (Квер=1,163)												
	Итого по смете:											10777666,69	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							10561877,65	
	Налог на добавленую стоимость				12%							1267425,32	
	Итого с НДС											11829302,97	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Мұздыбаев Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Токабаев Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабак-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ №8

за **Июль 2024** (месяц, год) на 06-01-02 работы **Тепловые сети (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ НР=72%	м³ грунта	310,623	249,36 0,00	249,36 61,97	77457,00 0,00	77457,00 19249,00		13859,00 7305,00	98621,00	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м³ грунта	8,443	3017,09 3017,09	0,00 0,00	25473,00 25473,00	0,00 0,00		18341,00 3505,00	47319,00	
3	3	1101-0104-0405	Траншея в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	235,309	41,57 0,00	41,57 13,16	9782,00 0,00	9782,00 3097,00		2230,00 961,00	12973,00	
4	4	1101-0205-0502	Траншея, вдоль котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	8,443	1574,15 1574,14	0,00 0,00	13290,00 13290,00	0,00 0,00		9569,00 1829,00	24688,00	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м³ уплотненного грунта	235,309	288,56 153,45	135,11 63,61	67901,00 36108,00	31793,00 14968,00		36775,00 8574,00	113050,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы									296651,00	
			Раздел 2: Теплотрасса (строительные работы)										
6	6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м³ основания	5,25	7130,18 1451,88	1749,35 740,54	37433,00 7618,00	9184,00 3888,00	20631,00	10701,00 3851,00	51985,00	
7	7	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или операющиеся на плиты. Устройство НР=138%	м³ сборных конструкций	10,1672	19085,93 5547,84	4358,61 1585,38	194050,00 76740,00	44315,00 16119,00	72995,00	109574,00 24290,00	327914,00	
8	8	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	5,5	49913,00		274522,00		274522,00	21962,00	296484,00	Казахстан
9	9	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	4,57	102399,00		467963,00		467963,00	37437,00	505400,00	Казахстан
10	10	222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	18	4164,00		74952,00		74952,00	5996,00	80948,00	Казахстан
11	11	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м² стяжки	44,8	1232,92 412,42	183,68 47,01	55235,00 18476,00	8229,00 2106,00	28530,00	18935,00 5934,00	80104,00	
12	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м² поверхности	85,7	4083,87 505,94	31,69 4,85	349988,00 43359,00	2716,00 416,00	303913,00	40711,00 31256,00	421955,00	
13	13	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%		44,8	1921,78	42,44	86096,00	1901,00	67900,00	15300,00	109508,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		363,71	7,51	16294,00	336,00		8112,00		
14	14	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	$м^3$	2,24	34026,17	2059,73	76219,00	4614,00	67198,00	5015,00	87733,00	
						1967,13	493,34	4406,00	1105,00		6499,00		
15	15	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	$м^3$ кладки	0,3	50349,17	3772,62	15105,00	1132,00	10535,00	3441,00	20030,00	
						11458,81	872,33	3438,00	262,00		1484,00		
16	16	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1,62	1867,30	124,35	3025,00	201,00	605,00	1907,00	5327,00	
						1369,78	102,05	2219,00	165,00		895,00		
17	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	$м^2$ поверхности	1,87	4083,87	31,69	7637,00	59,00	6631,00	888,00	9207,00	
						505,94	4,85	946,00	9,00		682,00		
18	18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	$м^2$ основания	1,08	8319,39	3026,68	8985,00	3269,00	4008,00	2941,00	12880,00	
						1581,31	1346,32	1708,00	1454,00		954,00		
19	19	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	$м^3$	1,224	33124,49	2059,73	40544,00	2521,00	35615,00	2741,00	46748,00	
						1967,13	493,34	2408,00	604,00		3463,00		
20	20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	$м^2$ стяжки	5,4	1390,29	43,49	7508,00	235,00	4067,00	3137,00	11497,00	
						593,59	24,36	3205,00	132,00		852,00		
21	21	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	$м^3$ кладки	7,43	50349,17	3772,62	374094,00	28031,00	260925,00	85207,00	496045,00	
						11458,81	872,33	85139,00	6481,00		36744,00		
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	$м^2$ поверхности	26,3	4083,87	31,69	107406,00	833,00	93266,00	12494,00	129492,00	
						505,94	4,85	13306,00	128,00		9592,00		
23	23	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28,46	1867,30	124,35	38205,00	2544,00	7635,00	24091,00	67280,00	
						1369,78	102,05	28026,00	2088,00		4984,00		
24	24	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	$м^2$ стяжки	9,52	1232,92	153,68	11737,00	1749,00	6063,00	4024,00	17022,00	
						412,42	47,01	3926,00	448,00		1261,00		
25	25	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92% Коб=15	$м^2$ стяжки	142,8	38,43	2,72	5488,00	388,00	4881,00	295,00	6246,00	
						1,53	0,72	218,00	103,00		463,00		
26	26	1112-0101-1501	Пароизоляция наклеечная. Устройство в один слой НР=92%	$м^2$ изолируемой поверхности	9,52	1921,78	42,44	18295,00	404,00	14429,00	3251,00	23270,00	
						363,71	7,51	3463,00	71,00		1724,00		
27	27	1107-0503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	1	5122,40	2297,46	5122,00	2297,00	128,00	3911,00	9756,00	
						2697,28	617,18	2697,00	617,00		723,00		
28	28	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,24	100609,00		24146,00		24146,00		26078,00	Казахстан
											1932,00		
29	29	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	1123,01	418,13	6738,00	2509,00	2360,00	2890,00	10398,00	
						311,55	96,68	1869,00	580,00		770,00		
30	30	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,17	100609,00		17104,00		17104,00		18472,00	Казахстан
											1368,00		
31	31	1107-0404-0102	Плиты покрытия. Установка НР=118%	$м^2$ сборных конструкций	0,88	13273,11	5870,50	11680,00	5166,00	2266,00	6072,00	19172,00	
						4827,90	1019,60	4249,00	897,00		1420,00		
32	32	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	14,6508	8517,00		124781,00		124781,00		134763,00	Казахстан
											9982,00		
33	33	1123-1201-0101	Люки чугунные. Установка НР=99%	шт.	2	3334,27	349,26	6669,00	699,00	552,00	5699,00	13357,00	
						2708,99	169,62	5418,00	339,00		989,00		
34	34	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	31117,00		62234,00		62234,00		67213,00	
											4979,00		
			Итого по разделу 2: Теплотрасса (строительные работы)									3106284,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Монтажные работы										
41	41	1124-0101-0305	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,082	2843199,69	1260283,80	233142,00	103343,00	2843,00	155063,00	419261,00	
						1548250,20	361859,54	126957,00	29672,00		31056,00		
42	42	241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	82	6093,00		499626,00		499626,00	39970,00	539596,00	
43	43	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,03276	1044650,00		34223,00		34223,00	2738,00	36961,00	
44	44	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0176	1044650,00		18386,00		18386,00	1471,00	19857,00	
45	45	241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	шт.	4	4978,00		19912,00		19912,00	1593,00	21505,00	
46	46	1113-0301-1705	Поверхности металлические загрунтованные. Окраска конвоежной ОС 51-03 НР=69%	м²	34,5	247,61	4,32	8543,00	149,00	7368,00	729,00	10014,00	
						29,72	0,92	1025,00	32,00		742,00		
47	47	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м³ изоляции	3	51042,07	1919,77	153126,00	5759,00	32511,00	89390,00	261917,00	
						38285,45	920,79	114856,00	2762,00		19401,00		
48	48	234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стеклянного волокна М 11-50	м²	5	9986,00		29958,00		29958,00	2397,00	32355,00	
49	49	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м² поверхности покрытия изоляции	55	844,09	24,49	46423,00	1347,00	10957,00	26367,00	78615,00	
						620,38	10,42	34121,00	573,00		5823,00		
50	50	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В Коб=1,15	м²	0,000063	552642,00		35,00		35,00	3,00	38,00	
51	51	1339-0201-0725	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку НР=61%	снимок	2	4109,14	55,40	8218,00	111,00	2044,00	3698,00	12869,00	
						3031,67	0,00	6063,00	0,00		953,00		
52	52	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2	4880,05	197,30	9760,00	395,00	3170,00	6162,00	17196,00	
						3097,80	45,84	6196,00	92,00		1274,00		
53	53	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	39375,00		78750,00		78750,00	6300,00	85050,00	
54	54	241-116-0806	Фланцы приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	4050,00		16200,00		16200,00	1296,00	17496,00	
55	55	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,0096	1751704,23	821400,03	16816,00	7885,00	237,00	11193,00	30256,00	
						905576,87	272056,29	8694,00	2612,00		2241,00		
56	56	241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	шт.	2	4978,00		9956,00		9956,00	796,00	10752,00	
57	57	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99%	км трубопровода	0,003	661798,16	12644,00	1985,00	38,00	111,00	1837,00	4128,00	
						611987,40	6629,16	1836,00	20,00		306,00		
58	58	261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3	919,00		2757,00		2757,00	221,00	2978,00	
59	59	1124-0101-0301	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,004	1961625,55	822323,90	7847,00	3289,00	52,00	5438,00	14348,00	
						1126206,00	246893,39	4505,00	988,00		1063,00		
60	60	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм Коб=1,01	м	4,04	1391,00		5620,00		5620,00	450,00	6070,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	1124-0101-0304	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,004	2267356,64 1314124,56	925434,32 256983,99	9069,00 5256,00	3702,00 1028,00	111,00	6221,00 1223,00	16513,00	
62	62	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,04	4372,00		17663,00		17663,00	1413,00	19076,00	
63	63	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,004	1446207,68 276834,00	32487,27 145,39	5785,00 1107,00	130,00 1,00	4548,00	1097,00 551,00	7433,00	
64	64	1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,004	2442702,23 279220,50	33826,49 242,31	9771,00 1117,00	135,00 1,00	8519,00	1107,00 870,00	11748,00	
			Итого по разделу 3: Монтажные работы									**1676026,00**	
			Раздел 4: Газонепроницаемый узел d125 мм										
65	65	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%Коб=2	$м^3$ древесины в конструкции	0,084	212838,56 44050,88	1860,62 872,33	17878,00 3703,00	156,00 73,00	14019,00	3398,00 1702,00	22978,00	
66	66	1110-0116-0101	Стена. Антисептирование водными растворами НР=90% Коб=2	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	0,0084	307,83 120,99	5,96 2,74	3,00 1,00	0,00 0,00	2,00	1,00	4,00	
67	67	1122-0601-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99% Коб=2	т фасонных частей	0,0225	2201409,23 905576,07	821400,03 272056,29	49532,00 20375,00	18482,00 6121,00	16675,00	26231,00 6061,00	81824,00	
68	68	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98% Коб=2	сальник	2	8987,41 4973,35	0,00 0,00	17975,00 9947,00	0,00 0,00	8028,00	9748,00 2218,00	29941,00	
69	69	212-402-0101	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:1 Коб=2	$м^3$	0,068	26293,00		1788,00		1788,00	143,00	1931,00	Казахстан
70	70	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм Коб=2	т	0,00002	3027202,00		61,00		61,00	5,00	66,00	
71	71	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 Коб=2	$м^3$	0,034	34503,00		1173,00		1173,00	94,00	1267,00	Казахстан
72	72	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)Коб=2	кг	0,0034	945,00		3,00		3,00		3,00	
73	73	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91% Коб=2	$м^3$	0,24	41203,26 6450,14	2243,92 570,07	9889,00 1548,00	539,00 137,00	7802,00	1533,00 914,00	12336,00	
74	74	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98% Коб=2	м трубопровода	4	6080,98 1693,78	131,81 41,55	24004,00 6775,00	527,00 166,00	16702,00	6802,00 2464,00	33270,00	
75	75	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,56	951,66 749,72	1,74 0,88	533,00 420,00	0,00 0,00	112,00	336,00 70,00	939,00	
76	76	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93% Коб=2	$м^2$ поверхности	2,24	3294,76 218,85	7,70 1,97	7380,00 490,00	17,00 4,00	6873,00	459,00 627,00	8466,00	
77	77	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93% Коб=2	$м^2$ поверхности	2,24	5587,83 395,38	12,23 3,28	12517,00 886,00	27,00 7,00	11604,00	830,00 1068,00	14415,00	
			Итого по разделу 4: Газонепроницаемый узел d125 мм									**207440,00**	
			Раздел 5: Дренажный колодец										
78	78	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ НР=72%	$м^3$ грунта	9,25	191,85 10,47	181,38 45,08	1775,00 97,00	1678,00 417,00		370,00 172,00	2317,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ НР=72%	м³ грунта	14,145	398,37	398,37	5635,00	5635,00		1047,00	7217,00	
						0,00	102,82	0,00	1454,00		535,00		
80	80	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м³ грунта	2,95	3017,09	0,00	8900,00	0,00		6408,00	16533,00	
						3017,09	0,00	8900,00	0,00		1225,00		
81	81	1101-0104-0405	Траншеи и котлована. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	9,25	41,57	41,57	385,00	385,00		88,00	511,00	
						0,00	13,16	0,00	122,00		38,00		
82	82	1101-0205-0502	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	2,95	1574,14	0,00	4644,00	0,00		3344,00	8627,00	
						1574,15	0,00	4644,00	0,00		639,00		
83	83	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м³ уплотненного грунта	9,25	288,56	135,11	2669,00	1250,00		1445,00	4443,00	
						153,45	63,61	1419,00	588,00		529,00		
84	84	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	116,696	60,00		7002,00				7562,00	
											560,00		
85	85	1101-0104-0405	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	17	41,57	41,57	707,00	707,00		161,00	937,00	
						0,00	13,16	0,00	224,00		69,00		
86	86	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	17	3196,00		54332,00		54332,00		58679,00	Казахстан
											4347,00		
87	87	1108-0801-0101	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство НР=93%	м³ основания	0,36	24814,73	548,84	8933,00	198,00	4604,00	3932,00	13894,00	
						11478,31	266,54	4132,00	96,00		1029,00		
88	88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	40536,78	15680,40	74993,00	29009,00	11434,00	46712,00	131441,00	
						18675,91	6829,05	34550,00	12634,00		9736,00		
89	89	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		20875,00	
											1546,00		
90	90	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7862,00		7862,00		7862,00		8491,00	Казахстан
											629,00		
91	91	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6758,00		13516,00		13516,00		14597,00	Казахстан
											1081,00		
92	92	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24119,00		24119,00		24119,00		26049,00	Казахстан
											1930,00		
93	93	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	17924,00		53772,00		53772,00		58074,00	Казахстан
											4302,00		
94	94	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17924,00		17924,00		17924,00		19358,00	Казахстан
											1434,00		
95	95	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22371,00		22371,00		22371,00		24161,00	Казахстан
											1790,00		
96	96	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	4	1123,00	418,33	4492,00	1673,00	1573,00	1927,00	6933,00	
						311,54	96,68	1246,00	387,00		514,00		
97	97	225-205-0104	Полушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	4	4005,00		16020,00		16020,00		17302,00	Казахстан
											1282,00		
98	98	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м² поверхности	29,622	4083,87	31,69	120972,00	939,00	105047,00	14072,00	145848,00	
						505,94	4,85	14987,00	144,00		10804,00		
99	99	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84%	отверстие	1	3882,97	1606,72	3883,00	1607,00		2534,00	6930,00	
						2276,25	740,75	2276,00	741,00		513,00		
100	100	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%		0,3925	13511,92	2934,35	5303,00	1152,00	1914,00	2569,00	8502,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² подстилающего слоя		5701,75	1260,68	2238,00	495,00		630,00		
101	101	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%		0,785	40675,50	13,10	31930,00	10,00	26864,00	4753,00	39618,00	
				м² подстилающего слоя		6440,87	0,00	5056,00	0,00		2935,00		
102	102	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%		0,08124	135576,08	42074,60	11014,00	3418,00	2087,00	4656,00	16924,00	
				1 конструкций		67815,01	15252,35	5509,00	1239,00		1254,00		
103	103	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%		0,08124	332045,72	36413,44	26975,00	2958,00	395,00	16967,00	47457,00	
				1 конструкций		290775,60	11908,52	23623,00	967,00		3515,00		
104	104	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05884	477578,00		28101,00		28101,00		30349,00	
											2248,00		
105	105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0224	364861,00		8173,00		8173,00		8827,00	
											654,00		
106	106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,855	142,47	3,37	264,00	6,00	116,00	99,00	392,00	
						76,80	0,46	142,00	1,00		29,00		
107	107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,855	250,30	4,97	464,00	9,00	289,00	117,00	628,00	
						89,77	0,92	167,00	2,00		47,00		
			Итого по разделу 5: Дренажный колодец									753476,00	
			ИТОГО по акту									6039877,00	
	Временные здания и сооружения				1,50%							90598,16	
	Итого											6130475,16	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время				0,90%							55174,28	
	Итого											6185649,43	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							123712,99	
	Итого в текущих ценах											6309362,42	
	В том числе на 2023 год -57 %											3596336,58	
	В том числе на 2024 год- 43%											2713025,84	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											3880447,17	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											3155249,05	
	Итого по смете:											7035696,22	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							6894828,43	
	Налог на добавленую стоимость				12%							827379,41	
	Итого с НДС											7722207,84	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Алиев Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Мурдыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Токабаев Ж.Ж

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Инжаб"

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ № 9

за Июль 2024 (месяц, год) на работы Водопровод и канализация 06-01-03 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация										
22	22	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	71162,00		142324,00		142324,00	11386,00	153710,00	
23	23	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м³ кладки	0,283	50349,17 11458,81	3772,62 872,33	14249,00 3243,00	1068,00 247,00	9938,00	3246,00 1400,00	18895,00	
24	24	1111-0101-0209	Слои водоизоляционные бетонные. Устройство НР=94% Коб=10	м³ водоизоляционного слоя	6,6	40675,50 6440,87	13,10 0,00	268458,00 42510,00	86,00 0,00	225862,00	39959,00 24673,00	33600,00	
			Итого по разделу 2: Канализация									505695,00	
												505695,00	
			ИТОГО по акту										
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
	Временные здания и сооружения				1,50%							7585,43	
	Итого											513280,43	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время				0,90%							4619,52	
	Итого											517899,95	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							10358,00	
	Итого в текущих ценах											528257,95	
	В том числе на 2023 год -57 %											301107,03	
	В том числе на 2024 год- 43%											227150,92	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер -1,079)											324894,49	
	2024 г. -43% (Кпер -1,163)											264176,52	
	Итого по смете:											589071,00	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							577276,70	
	Налог на добавленную стоимость				12%							69273,20	
	Итого с НДС											646549,90	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Муздыбаев Е.М.

Токбаев Ж.Ж

Тасименов Б.А.