сдана в бух

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666** — **060540003598**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №53 от 29.03.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000224	26.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района, Актюбинской области (Корректировка)".			усл	1	132 000 000,00	132 000 000,00	14 142 857,14
				Итого	1	x	132 000 000,00	14 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области", [illegible] Актюбинская область (Автодорожник) [illegible]

Подрядчик: ТОО "Бабек-Курылыс" [illegible] Актюбинская область, Актюбинский район, [illegible] квартал, 12/24 тел.87132657666

Наименование стройки: "Строительство фитнес-тренировочного спортивного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района, Актюбинской области (Корректировка)

Наименование объекта: "Строительство фитнес-тренировочного спортивного комплекса в городе Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области(Корректировка)

Договор №53 от 29.03.2024 г., Доп.соглс №53/1 от 08.05.2024, Доп.соглашение №53/2 от 07.06.2024 г.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 05 марта 2015 г.№ 165
форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2024г

Код вида работ	Код вида затрат	Заказчик		Исполнитель (генподрядчик)		Организация - продавец формы	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№53 Доп.соглс №53/1 Доп.соглс №53/2	от 29.03.2024 г. от 08.05.2024 г. от 07.06.2024 г.				

Наименование отдельных комплексных объектов, объектов комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала месяца	Строительно-монтажные работы в базисном уровне	Итого в ценах месяца в ценах 2022 г.	по зоне до общ. стоимости	Стоимость прочих затрат включенных в СМР	Дополнительные затраты СМР	Другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого с начала года	296379095,41									
АКТ №1 (смета 02-01-02)		63285037,20		58486646,36					6738590,84	63285037,20
АКТ №2 (смета 02-01-03)		5633931,17		5030295,69					603635,4822	5633931,172
АКТ №3(смета 03-01-01)		6587901,81		5878483,76					705419,05	6587901,81
АКТ №4 (смета 03-01-05)		1825954,50		1630016,52					195937,98	1825954,50
АКТ №5 (смета 04-01-01)		9162910,94		8181176,48					981734,46	9162910,94
АКТ №6 (смета 04-01-02)		27113715,15		24208674,24					2905040,91	27113715,15
АКТ №7 (смета 04-01-03)		9325851,32		8326652,96					999198,36	9325851,32
АКТ №8 (смета 07-01-02)		9086697,91		8114908,85					971789,06	9086697,91
итого		**132000000,00**		**117857142,9**					**14142857,1**	**132000000,00**

Итого к оплате 132000000(сто двадцать два миллиона) тенге в том числе НДС 14142857,1

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азиров Р.Х.

Принял (Заказчик)

ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства по Актюбинской области

Токабаев Ж.К.

Эксперт по техническому надзору ТОО " YEREN"

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, банковские реквизиты, почтовый адрес и номер телефона, ИНН, идентификационный номер плательщика НДС, адрес электронной почты)

Подрядчик: ТОО " Бабек-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, банковские реквизиты, почтовый адрес и номер телефона, ИНН, идентификационный номер плательщика НДС, адрес электронной почты)

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 53 от 29.03.2024г., доп.согл №1 от 08.05.2024г., доп.согл №2 от 07.06.2024г.

Акт №1 выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) по 02-01-02 работы Общестроительные работы (АР) (Остаточные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Проемы (лист 11)										
1	48	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 5 м² в каменных стенах. Установка блоков НР=90%	м²	23,73	5811,29 2829,36	1291,98 331,76	138783,00 48155,00	29235,00 7873,00	53093,10	50425,00 14497,00	195705,00	
2	49	223-207-0101	Блок дверной стальной с замазкой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, плотнонабивной	м²	13,44	55871,00		750906,00		79206,00	60972,00	810978,00	
3	50	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замазкой коробкой одностворчатый	м²	2,1	53014,00		111329,00		111329,00	6906,00	120235,00	
4	51	223-207-0304	Блок дверной стальной противопожарный с замазкой коробкой двустворчатый	м²	9,19	58792,00		481506,00		481506,00	38521,00	520027,00	
			Итого по разделу 6: Проемы (лист 11)									1649905,00	
			Раздел 15с Наружная отделка (лист 22а)										
5	270	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=95%	м² нормативная	7996,40	102в,86 897,48	73,84 35,86	2049903,52 7191729,87	147414,19 71590,90	1107[illegible],27	1732007,58 302623,20	4085475,80	факт
6	271	1115-0108-1007	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м²	893,87	8906,51 461,07	4,98 1,77	7955731,43 412137,23	4451,48 1582,15	7536142,72	336975,60 662936,55	8949643,49	
7	272	1115-0108-1901	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м²	1543,62	4487,74 2456,77	20,20 5,31	6927365,22 3836627,91	31328,65 8196,62	3657417,26	3077459,62 808385,99	18805210,83	
8	273	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м²	1543,62	13414,38 694,40	4,21 1,77	20706581,77 1072337,38	6498,64 2732,21	19627745,75	860055,67 1725310,90	23781968,43	
9	279	214-105-0104	Кустыли виноградные угловые ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,1241	476059,08		68983,00		68983,00		65862,90	
10	280	222-529-0105	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, изготовленный СТ РК 1621-2015 размерами 30 мм х 13 мм (для 1-го ряда)	м	590	181,00		142990,10		142990,10	4879,00	154429,00	
11	281	261-201-0612	Лента гернитовая пергамин самоклеящаяся	м	1,056	99634,00		105214,00		105214,00	11439,00	113631,80	
12	282	361-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадных плит КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм Г-образный	шт	1280	96,80		122880,00		122880,00	8417,80	132710,40	
13	283	217-181-0101	Болт самонарезающий с распорной ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	1280	3120		4224000		4224000	9838,00	4503[illegible],08	
14	284	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали ПН размерами 40 мм х 40 мм	м	563	447,05		176781,00		176781,00	3376,80	190923,00	
			Итого по разделу 15: Наружная отделка (лист 22а)					35799653,93	101684,34	30958154,00	6001378,37	47838411,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц. тенге		Выполнено работ, тенге			Полученные результаты тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ссылка происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	стоимость материалов	Стоимость прибыли, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								7114831,59	84181,89		3543362,83		
								38299669,55	189684,31	29986154,96	6081378,37	49482056,75	
			Итого по Акту					7114831,59	84181,89		3543362,83		
												742235,35	
			Временные здания и сооружения		1,50%							50224592,10	
			Итого									453021,33	
			Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время		0,90%							50676613,43	
			Итого									1013532,27	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)		2%							51690145,70	
			Итого в текущих ценах									29463383,05	
			В том числе на 2023 год -57 %									23226762,65	
			В том числе на 2024 год- 43%										
			В текущих в прогнозных ценах в. т.ч. с разбивкой по годам									31790990,31	
			2023г-57%(Кпер=1,079)									25849724,56	
			2024 г. -43% (Кпер=1,163)									57640715,27	
			Итого по смете:									56486640,96	
			Коэффициент к договорной цене		0,97997833							6778396,84	
			Налог на добавленную стоимость		12%							63265037,28	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азиов Р.А

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и пространственного развития Актюбинской области"

Мурзабаев Е.М

Тосабаев Ж.Ж

Разработчик проекта строительства или экспертный авторского надзора ТОО " Нинаб"

Таспенов Б.А

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, банковские реквизиты, почтовый индекс и почтовый адрес, телефон, идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость)

Подрядчик: ТОО " Бабек-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г. Алгабас,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, банковские реквизиты, почтовый индекс и почтовый адрес, телефон, идентификационный номер плательщика налога на добавленную стоимость)

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт№2 выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 работы Отопление и вентиляция (Остаточные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
11	11	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=95%		130,9	3940,73	23,69	515841,56	3101,02	36352,46	147134,32	716013,95	
				м2		1137,64	9,32	148917,08	1219,99		53038,07		
			Итого по разделу 1: Отопление					515841,56	3101,02	36352,46	147134,32	716013,95	
								148917,08	1219,99		53038,07		
			Раздел 3: Вентиляция										
			Приточная вентиляция П1										
36	36	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%		18,46	9601,60	54,88	177437,57	1014,18	149982,64	25139,16	220942,86	
				м² поверхности воздуховода		1479,51	19,03	27341,34	351,67		16366,14		
37	37	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		24,8	8995,71	51,35	247893,61	1521,48	209976,97	45107,29	316440,93	
				м² поверхности воздуховода		1830,45	25,51	45395,16	632,65		23440,87		
38	38	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		10,08	8995,71	51,35	100756,76	618,41	81073,43	18333,92	128617,93	
				м² поверхности воздуховода		1830,45	25,51	18450,94	257,14		9527,28		
39	39	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		8,04	10637,70	55,81	85509,73	448,60	78323,29	20828,57	121758,44	
				м² поверхности воздуховода		2432,62	27,41	19557,84	220,32		9839,14		
40	40	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6,16	10637,70	55,81	65528,23	343,79	58137,90	14850,71	86859,26	
				м² поверхности воздуховода		2432,62	27,41	14984,94	168,85		6430,32		
41	41	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		3,2	10637,70	55,81	34040,64	178,59	26445,66	12040,52	71367,66	
				м² поверхности воздуховода		2432,62	27,41	7784,38	87,71		5286,49		
42	42	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		2,5136	8995,71	51,35	22625,21	129,11	20309,98	4571,84	52072,82	
				м² поверхности воздуховода		1830,45	25,51	4601,82	64,12		2375,76		
43	43	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		1,3	8995,71	51,35	11694,09	66,80	10537,00	2365,00	16988,00	
				м² поверхности воздуховода		1830,45	25,51	2380,09	33,80		1229,00		
44	44	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%		1,54	9601,60	54,88	14781,86	74,88	10919,00	2987,00	16176,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Выполнено работ, руб.			Накладные расходы, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Страна происхождения
						Всего	всего в том числе	Всего	всего в том числе	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	сборн. конструкц. изделия, полуфабрикаты	Сметная прибыль, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		1479,51	19,03	2002,80	26,00		1198,00		
45	45	1120-0101-0319	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1300 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		1,37	10637,70	65,81	14393,80	89,00	1192,00	3261,00	19066,00	
				м² поверхности воздуховодов		2432,62	27,41	3291,00	37,00		1412,00		
46	46	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%		0,9905	9601,60	54,88	9417,26	53,83	7912,32	1440,37	11726,23	
				м² поверхности воздуховодов		1479,51	19,03	1451,18	18,66		868,61		
47	47	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%		0,806	9601,60	54,88	6992,00	39,80	8059,00	1467,00	11944,00	
				м² поверхности воздуховодов		1479,51	19,03	1478,80	19,00		885,00		
48	48	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%		0,669	9601,60	54,88	6632,00	39,00	7252,00	1320,00	10748,00	
				м² поверхности воздуховодов		1479,51	19,03	1330,00	17,00		796,00		
49	49	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		6,630	9995,71	61,35	6357,00	39,00	5164,00	1156,00	8114,00	
				м² поверхности воздуховодов		1830,45	25,51	1164,00	16,00		601,00		
50	50	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%		0,64	9601,60	54,88	6145,00	35,00	5163,00	948,00	7652,00	
				м² поверхности воздуховодов		1479,51	19,03	947,00	12,00		567,00		
51			Прочие воздуховоды П2										
61	61	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		18,72	9995,71	61,35	187119,60	1148,47	151705,28	34048,70	258861,86	
				м² поверхности воздуховодов		1830,45	25,51	34306,02	477,55		17093,47		
62	62	1120-0101-0316	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1300 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		6,28	10637,70	65,81	45529,36	281,67	34836,95	10318,15	60355,52	
				м² поверхности воздуховодов		2432,62	27,41	19411,64	137,31		4467,82		
63	63	1120-0101-0316	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1300 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		8,16	10637,70	65,81	86893,63	537,01	65416,44	19672,37	114094,88	
				м² поверхности воздуховодов		2432,62	27,41	19858,18	223,67		8518,08		
64	64	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%		4,88	11084,34	68,95	54091,58	336,48	40435,13	13555,66	78859,52	
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	23,02	13719,97	112,34		5411,78		
65	65	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%		4,28	11084,34	68,95	47440,99	295,11	37782,00	29723,00	89028,99	
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	23,02	12033,69	98,53		11806,40		
66	66	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%		1,52	11084,34	68,95	16848,28	104,80	12669,96	4232,26	27756,09	
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	23,02	4273,43	34,99		1685,68		
67	67	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%		0,6	11084,34	68,95	6651,80	41,00	4972,00	1667,00	8983,00	
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	23,02	1687,00	14,00		605,00		
68	68	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%		6,1966	9995,71	61,35	61941,42	380,17	58218,31	11270,98	79069,40	
				м² поверхности воздуховодов		1830,45	25,51	11342,53	156,68		5856,39		
69	69	1120-0101-0316	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1300 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		0,914	10637,70	65,81	9723,00	60,00	7434,00	2203,00	12080,00	
				м² поверхности воздуховодов		2432,62	27,41	2223,00	25,00		954,00		
70	70	1120-0101-0316	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1300 до 1600 мм. Прокладка НР=98%		0,7668	10637,70	65,81	8158,25	50,39	6237,47	1853,48	10134,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед.расц.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в том числе стоимость материалов, предоставляемых заказчиком	Фактическая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		2432,62	27,41	1836,20	21,87		802,54		
71	71	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,414	10637,70 2432,62	65,81 27,41	4404,00 1007,00	27,00 11,08	3170,00	998,00 412,00	5834,00	
72	72	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,3	11084,34 2811,47	68,95 23,82	3325,00 843,00	21,00 7,00	2461,00	833,00 333,00	4891,00	
73	73	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,604	11084,34 2811,47	68,95 23,82	6695,00 1698,00	42,00 14,00	4895,00	1678,00 676,00	9043,00	
74	74	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,4012	9995,71 1836,45	61,35 25,51	4016,28 734,38	24,61 10,23	3251,29	739,72 379,26	5119,29	
75	75	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,83	9995,71 1836,45	61,35 25,51	8296,00 1519,00	51,00 21,00	6726,00	1609,00 784,00	10589,00	
76	76	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,583	10637,70 2432,62	65,81 27,41	6202,00 1418,00	38,00 16,00	4705,00	1495,00 698,00	8215,00	
77	77	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,531	9995,71 1836,45	61,35 25,51	5308,00 972,00	33,00 14,00	4304,00	966,00 582,00	6776,00	
78	78	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,445	10637,70 2432,62	65,81 27,41	4734,00 1083,00	29,00 12,00	3622,00	1073,00 665,00	6272,00	
79	79	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,684	10637,70 2432,62	65,81 27,41	7276,00 1664,00	45,00 19,00	5567,00	1649,00 714,00	9638,00	
80	80	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,341	11084,34 2811,47	68,95 23,82	3780,00 959,00	24,00 8,00	2798,00	948,00 378,00	5166,00	
81	81	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,842	11084,34 2811,47	68,95 23,82	9333,00 2367,00	58,00 19,00	6908,00	2338,00 934,00	12605,00	
82	82	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,49	10637,70 2432,62	65,81 27,41	5212,00 1192,00	32,00 13,00	3888,00	1181,00 511,00	6904,00	
83			Прочие работы по разделу ВЕ										
91	91	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,2	10637,70 2432,62	65,81 27,41	34040,64 7784,38	210,59 87,71	26845,66	7714,65 3346,42	45668,72	
92	92	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	2,2	10637,70 2432,62	65,81 27,41	23402,84 5351,76	144,78 60,30	17906,39	5303,82 229,65	38036,42	
93	93	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	10,6	11084,34 2811,47	68,95 23,82	117480,60 29801,30	730,87 252,53	84661,35	25444,68 11755,60	158693,73	
94	94	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%		8,6	11084,34	68,95	95336,04	593,37	68687,67	20651,68	128809,34	

№ п/п	N позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Выполнено работ, руб.			Накладные расходы по смете	Всего стоимость с НР и СП по смете	Страна происхождения
						Всего / заработная плата машинистов	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / обязательные затраты, определяемые по ресурсным ценам	Сметная прибыль, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	23,02	18555,70	151,93		7310,21		
95	95	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=95%	м² поверхности воздуховодов	1,2	11084,34 2811,47	68,95 23,02	13301,21 3373,76	82,74 27,62	9844,70	3113,36 1316,77	17965,33	
96	96	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	10,2	11084,34 2811,47	68,95 23,02	113060,27 28676,09	703,29 234,80	83679,55	28333,56 11191,51	152785,34	
97	97	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,828	10637,70 2432,62	65,81 27,41	19445,72 4446,93	120,31 50,11	14878,59	4407,80 1908,22	25760,93	
98	98	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=99%	м² поверхности воздуховодов	0,6748	11084,34 2811,47	68,95 23,02	7479,71 1897,18	46,53 15,53	5536,01	1874,46 748,33	10102,51	
99	99	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=90%	м² поверхности воздуховодов	0,6	11084,34 2811,47	68,95 23,02	6651,00 1687,09	41,00 14,05	4922,00	1667,00 669,08	8983,00	
100	100	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,445	11084,34 2811,47	68,95 23,02	4933,80 1251,00	31,00 10,00	3651,80	1236,00 494,00	6663,00	
101	101	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 2000 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,800	9995,71 1830,45	61,38 25,51	8077,00 1479,90	50,00 21,00	6548,00	1470,00 764,00	18311,00	
102	102	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=96%	м² поверхности воздуховодов	0,449	10637,70 2432,62	65,81 27,41	4776,00 1092,00	30,00 12,00	3655,00	1082,00 469,00	6327,00	
103	103	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=95%	м² поверхности воздуховодов	0,365	10637,70 2432,62	65,81 27,41	3883,00 888,00	24,00 10,00	2971,00	880,00 381,00	5144,00	
104	104	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,341	11084,34 2811,47	68,95 23,02	3780,00 959,00	24,00 8,00	2793,00	948,00 378,00	5106,00	
105	105	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,302	11084,34 2811,47	68,95 23,02	3347,00 849,00	21,00 7,00	2478,00	859,00 335,00	4521,00	
106	106	246-701-0701	Заглушка пьезометрическая с крышкой СТД-8241	шт.	8	221,00		1768,00		1768,00	341,00	1909,00	
107	107	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,261	11084,34 2811,47	68,95 23,02	2893,00 734,00	18,00 6,00	2141,00	725,00 289,00	3907,00	
108	108	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=96%	м² поверхности воздуховодов	0,281	11084,34 2811,47	68,95 23,02	3115,00 790,00	19,00 6,00	2305,00	786,00 312,00	4287,00	
109	109	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=95%	м² поверхности воздуховодов	0,49	10637,70 2432,62	65,81 27,41	5212,00 1192,00	32,00 13,00	3889,00	1181,00 511,00	6904,00	
110	110	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,519	10637,70 2432,62	65,81 27,41	5458,00 1263,00	34,00 14,00	4192,00	1242,00 538,00	7258,00	
111	111	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,37	10637,70	65,81	3936,00	24,00	3012,00	892,00	5214,00	

№ п/п	Условный № сметы	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / сборные элементы, конструкции, детали	Прочие работы и затраты / в том числе заработная плата	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		2432,62	27,41	906,00	10,00		166,00		
112	112	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	0,31	11084,34 2811,47	68,95 23,02	3436,80 872,00	21,30 7,00	2543,00	661,00 344,00	6641,00	
113			Вытяжная вентиляция В1										
136	136	1120-0101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	4,48	9799,61 2870,68	82,99 34,91	43903,25 13756,65	371,39 156,48	29774,31	13634,80 4682,96	62148,02	
137	137	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	8,76	9533,28 2811,47	65,81 27,41	7237,63 2336,72	53,02 20,83	5860,80	2134,40 748,16	18100,19	
138	138	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	4,4	11084,34 2811,47	68,95 23,02	48771,18 12370,47	303,38 101,29	36697,25	13222,00 2879,45	65873,56	
139	139	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	3,36	10637,70 2432,62	65,81 27,41	35742,67 8175,68	221,12 92,10	27347,95	8100,48 3587,45	47350,52	
140	140	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	2,08	10637,70 2432,62	65,81 27,41	22136,42 5059,85	136,88 57,01	16929,68	5014,80 2171,36	29312,51	
141	141	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,88	9995,71 1830,45	61,35 25,51	8796,22 1610,80	53,99 22,45	7131,44	1600,40 831,73	11128,35	
142	142	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	0,641	10637,70 2432,62	65,81 27,41	6819,00 1559,00	42,18 18,01	5217,00	1545,00 669,00	9533,00	
143	143	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	0,463	10637,70 2432,62	65,81 27,41	4925,00 1126,00	30,00 13,00	3766,00	1116,00 483,00	6524,00	
144	144	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	0,684	11084,34 2811,47	68,95 23,02	7582,00 1923,00	47,10 16,00	5611,00	1966,00 758,00	10240,00	
145	145	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=95%.	м² поверхности воздуховодов	0,281	11084,34 2811,47	68,95 23,02	3115,00 790,00	19,30 6,50	2305,00	786,00 312,00	4207,00	
146	146	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,612	9995,71 1830,45	61,35 25,51	6117,00 1120,00	38,00 16,00	4960,00	1111,00 575,00	7888,00	
147	147	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,64	9995,71 1830,45	61,35 25,51	6397,00 1171,00	39,00 16,00	5187,00	1163,00 605,00	8165,00	
148	148	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,64	9995,71 1830,45	61,35 25,51	6397,00 1171,00	39,00 16,00	5187,00	1163,00 605,00	8165,00	
149	149	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,22	9799,61 2870,68	82,99 34,91	2156,00 676,00	18,25 8,00	1462,00	678,00 236,00	3857,00	
150			Вытяжная вентиляция В2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: всего / эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: всего / эксплуатация машин / материалы	Прислано ресурсов, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стоимость прописью
						заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / общепроизводственные затраты, накладные	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
156	156	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,6	9799,61 3070,68	82,90 34,91	15679,38 4913,09	132,64 55,86	10633,05	4869,57 1643,92	22192,86
157	157	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,178	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1744,33 546,59	14,76 6,21	1182,99	541,74 182,89	2468,96
158	158	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,60 454,60	12,00 5,00	984,00	450,80 152,00	2052,09
159			Вытяжная вентиляция В3							
166	166	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,6	9799,61 3070,68	82,90 34,91	15679,38 4913,09	132,64 55,86	10633,05	4869,57 1643,92	22192,86
167	167	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,357	9799,61 3070,68	82,90 37,00	3498,00 1326,00	38,00 13,00	2373,00	1086,00 382,00	4951,00
168	168	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,178	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1744,00 547,00	15,00 6,00	1183,00	542,00 183,00	2469,00
169 175			Вытяжная вентиляция В4							
176	176	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,52	9799,61 3070,68	82,90 34,91	14895,41 4667,43	126,01 53,06	10101,97	4626,09 1561,72	21083,21
177	177	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00
178	178	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,178	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1744,00 547,00	15,00 6,00	1183,00	542,00 183,00	2469,00
179 185			Вытяжная вентиляция В5							
186	186	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,52	9799,61 3070,68	82,90 34,91	14895,41 4667,43	126,01 53,06	10101,97	4626,09 1561,72	21083,21
187	187	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00
188	188	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,178	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1744,00 547,00	15,00 6,00	1183,00	542,00 183,00	2469,00
189 195			Вытяжная вентиляция В6							
196	196	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,72	9799,61 3070,68	82,90 34,91	7055,72 2210,89	60,60 25,14	4785,14	2191,36 739,76	9986,79
197	197	1120-8101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Стоимость единицы, тенге: в том числе эксплуатация машин / в том числе заработная плата	Общая стоимость работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата	Общая стоимость работ, тенге: в том числе эксплуатация машин / в том числе эксплуатация машин, зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,60 454,00	12,00 5,00	954,00	458,00 152,00	2052,00	
			Вытяжка - вентиляция В7										
206	206	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,72	9799,61 3070,68	82,90 34,91	7055,72 2210,89	59,69 25,14	4785,14	2191,30 767,26	9982,79	
207	207	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
208	208	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	954,00	458,00 152,00	2052,00	
212			Вытяжка - вентиляция В8										
216	216	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,6	9799,61 3070,68	82,90 34,91	5879,77 1842,41	49,74 20,95	3987,62	1826,09 616,47	8332,32	
217	217	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	954,00	458,00 152,00	2052,00	
218	218	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
223			Вытяжка - вентиляция В9										
226	226	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,5	9799,61 3070,68	82,90 34,91	14699,42 4606,02	124,35 52,37	9969,05	4565,22 1541,17	20805,84	
227	227	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
228	228	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	954,00	458,00 152,00	2052,00	
232			Вытяжка - вентиляция В10										
236	236	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,72	9799,61 3070,68	82,90 34,91	7055,72 2210,89	59,69 25,14	4785,14	2191,30 767,27	10194,29	
237	237	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
238	238	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	954,00	458,00 152,00	2052,00	
239													
240			Вытяжка - вентиляция В11										
246	246	1120-0101-0302	Воздуховоды к. класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		1,8	9799,61	82,90	17638,40	149,22	11962,80	5478,26	24966,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / эксплуатация машин / зарплата машинистов	Затраты труда рабочих, чел.-ч. Всего / эксплуатация машин / машинисты	Накладные расходы, руб. Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Ссылка пересчитано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	8429,22	62,64	1849,40		
247	247	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,148	9799,61	82,90	1450,00	12,00	984,00	450,00	2652,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	454,00	5,00		152,00	
248	248	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,325	9799,61	82,90	3185,00	27,00	2168,00	989,00	4508,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	998,00	11,00		334,00	
249												
250			Вытяжная вентиляция В12									
256	256	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		1,24	9799,61	82,90	12151,52	102,80	8241,03	3773,91	17109,46
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	3807,64	43,29		1274,03	
257	257	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,325	9799,61	82,90	3185,00	27,00	2168,00	989,00	4508,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	998,00	11,00		334,00	
258	258	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,148	9799,61	82,90	1450,00	12,00	984,00	450,00	2652,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	454,00	5,00		152,00	
259												
260			Вытяжная вентиляция В13									
266	266	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		1,1	9799,61	82,90	10,778,79	266,90	20402,69	9436,78	42998,86
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	9519,11	108,22		3185,09	
267	267	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,325	9799,61	82,90	3185,00	27,00	2168,00	989,00	4508,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	998,00	11,00		334,00	
268	268	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,148	9799,61	82,90	1450,00	12,00	984,00	450,00	2652,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	454,00	5,00		152,00	
269												
270			Вытяжная вентиляция В14									
276	276	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,92	9799,61	82,90	9015,64	76,27	6114,35	2800,00	12768,89
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	2825,83	32,12		945,25	
277	277	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%		3,04	9523,20	65,81	28958,53	200,00	20203,68	8457,88	49403,77
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	8546,87	83,33		2992,65	
278	278	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,634	9799,61	82,90	6213,00	53,00	4214,00	1930,00	8795,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	1947,00	22,00		652,00	
279	279	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,9	9799,61	82,90	8820,00	75,00	5981,00	2739,00	12481,00
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	2763,00	31,00		925,00	
280												
281			Вытяжная вентиляция В15									
287	287	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,81	9799,61	82,90	8231,67	68,62	5582,07	2556,53	11651,24
				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	2579,37	28,27		863,06	

№ п/п	Устанавливаемая позиция	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, руб. Всего / эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Показатели работ, руб. Всего / заработная плата рабочих-строителей	Показатели работ, руб. Всего / эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Показатели работ, руб. Всего / материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, руб. Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость в ТР и ЦЕ, руб.	Страница проектной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	288	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
289	289	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	984,00	450,00 152,00	2052,00	
290			Вытяжка вентиляция В16										
291	297	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,52	9799,61 3070,68	82,90 34,91	14895,41 4667,43	126,00 53,06	10101,97	4626,09 1561,72	21093,21	
292	298	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
293	299	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	984,00	450,00 152,00	2052,00	
294			Вытяжка вентиляция В17										
295	307	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,76	9799,61 3070,68	82,90 34,91	17247,31 5404,48	145,90 61,44	11697,01	5356,52 1808,31	24412,14	
296	308	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
297	309	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	984,00	450,00 152,00	2052,00	
298			Вытяжка вентиляция В18										
299	317	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1	9799,61 3070,68	82,90 34,91	9799,61 3070,68	82,90 34,91	6646,85	3043,48 1027,45	13870,54	
300	318	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,325	9799,61 3070,68	82,90 34,91	3185,00 998,00	27,00 11,00	2160,00	989,00 334,00	4508,00	
301	319	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,148	9799,61 3070,68	82,90 34,91	1450,00 454,00	12,00 5,00	984,00	450,00 152,00	2052,00	
302			Вытяжка вентиляция В19										
303	327	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	0,8	9799,61 3070,68	82,90 34,91	7840,00 2457,00	66,00 28,00	5317,00	2435,00 822,00	11097,00	
304	328	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600-1000 мм. Прокладка НР=98%	м² поверхности воздуховодов	1,76	9825,20 2811,47	68,81 37,44	17368,67 4948,19	155,83 68,24	11606,82	4896,50 1572,94	23109,92	
305	329	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%		0,325	9799,61	82,90	3185,00	27,00	2160,00	989,00	4508,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и расценки	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, руб. Всего / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнение работ, чел/ч. Всего / в т.ч. трудоемкость рабочих-строителей	Выполнение работ, чел/ч. Всего / в т.ч. трудоемкость машинистов	Выполнение работ, чел/ч. Всего / в т.ч. трудоемкость машин, механизмов	Накладные расходы, руб. Сметная прибыль, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
326				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	998,00	11,00		334,00		
	348	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.		0,148	9799,61	82,90	1350,00	12,00	984,80	450,10	2052,00	
327				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	454,00	5,00		152,00		
328			Вытяжная вентиляция В20										
	332	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.		1,76	9799,61	82,90	17247,33	145,90	11697,01	5356,52	24412,11	
335				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	5404,40	61,44		1888,31		
	339	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.		0,148	9799,61	82,90	1450,00	12,00	984,80	450,10	2052,00	
336				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	454,00	5,00		152,00		
	340	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%.		0,898	9523,20	65,81	7695,00	53,00	5370,00	2148,00	10738,00	
337				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	2272,00	22,00		795,00		
338			Вытяжная вентиляция В21										
	348	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%.		1,76	9583,08	67,84	16566,22	119,40	11798,64	4896,02	23585,58	
345				м² поверхности воздуховодов		2811,47	28,29	4948,19	49,79		1741,14		
	345	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%.		0,595	9583,08	67,84	5644,00	40,00	2949,80	1640,00	7867,00	
346				м² поверхности воздуховодов		2811,47	28,29	1650,00	17,00		583,00		
347			Вытяжная вентиляция В22										
	358	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%.		0,72	9583,08	67,84	6899,82	48,84	4826,71	2003,75	9615,84	
355				м² поверхности воздуховодов		2811,47	28,29	2024,26	28,37		712,28		
	359	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%.		0,148	9583,08	67,84	1418,00	10,00	992,00	412,00	1976,00	
356				м² поверхности воздуховодов		2811,47	28,29	416,00	4,00		146,00		
	360	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%.		0,178	9583,08	67,84	1706,00	12,00	1193,00	495,00	2377,00	
357				м² поверхности воздуховодов		2811,47	28,29	500,00	5,00		176,00		
358			Вытяжная вентиляция В23										
	365	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.		0,84	9799,61	82,90	8231,07	69,64	5582,07	2556,53	11651,28	
365				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	2579,37	29,32		865,06		
	365	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.		0,325	9799,61	82,90	3185,00	27,00	2160,00	989,00	4508,00	
366				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	998,00	11,00		334,00		
367			Вытяжная вентиляция В24										
	377	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%.		1,76	9799,61	82,90	17247,33	145,90	11697,01	5356,52	24412,11	
376				м² поверхности воздуховодов		3076,68	34,91	5404,40	61,44		1888,31		

№ п/п	№ позиции сметы	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего: в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, руб. Всего: в том числе эксплуатация машин	Выполнение работ, руб. Всего: в том числе эксплуатация машин	Выполнение работ, руб. Всего: в том числе эксплуатация машин	Выполнение работ, руб. Всего: в том числе материалы	Накладные расходы	Всего стоимость НР и СП, руб.	Стоимость приобретения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	378	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР=95%		0,146	9799,61	82,90	1456,60	12,08	684,00	458,89	2652,80	
378				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	454,60	5,08		192,90		
	379	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР=95%		0,44	9799,61	82,90	4312,80	36,80	2024,00	1359,08	6183,90	
379				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	1351,30	15,40		452,08		
381			Вентиляция - вентиляция В25										
	387	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР=95%		0,52	9799,61	82,90	5095,80	43,11	2455,94	1582,61	7313,68	
384				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	1596,75	18,15		534,27		
	388	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР=95%		0,44	9799,61	82,90	4312,80	36,80	2024,00	1359,08	6183,90	
387				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	1351,30	15,40		452,08		
388			ВЕ-1										
	395	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР=95%		0,64	9799,61	82,90	6271,55	53,90	4253,46	1947,83	8877,14	
392				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	1965,24	22,14		657,57		
393			ВЕ-2										
	402	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка ПР=95%		1,6	9799,61	82,90	15679,38	132,64	10633,65	4869,57	22192,46	
399				м² поверхности воздуховодов		3070,68	34,91	4913,60	55,86		1643,92		
400			ВЕ-3										
	406	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПР=95%		2,72	9523,20	65,81	25903,10	179,00	18076,90	7567,32	36148,06	
405				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	7647,20	74,56		2677,63		
406			ВЕ-4										
	414	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПР=95%		2,72	9523,20	65,81	25903,10	179,00	18076,90	7567,32	36148,06	
411				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	7647,20	74,56		2677,63		
412			ВЕ-5										
	420	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПР=95%		1,4	9523,20	65,81	13332,48	92,15	9304,29	3894,94	18605,82	
417				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	3936,00	38,37		1378,19		
418			ВЕ-6										
	426	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПР=95%		0,72	9523,20	65,81	6856,70	47,38	4785,86	2003,11	9568,60	
423				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	2024,26	19,71		708,39		
424			ВЕ-7										
425	432	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка ПР=95%		0,72	9523,20	65,81	6856,70	47,38	4785,86	2003,11	9568,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, руб. Всего / в том числе эксплуатация машин	Выполнено работ, объем Всего / в том числе эксплуатация машин	Выполнено работ, объем Всего / в том числе эксплуатация машин	Выполнено работ, объем Всего / в том числе материалы	Накладные расходы, руб.	Всего стоимость с НР и СП, руб.	Ссылка на приложение
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная трудоемкость, чел.-ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		2811,47	27,41	2024,26	19,74		708,79		
			ВЕ-8										
432	438	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,32	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			ВЕ-9										
437	443	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,72	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			ВЕ-10										
443	450	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,72	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			ВЕ-11										
449	456	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,72	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			ВЕ-12										
455	462	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	2	9523,20 2811,47	65,81 27,41	19046,40 5622,94	131,62 54,82	13291,84	5564,20 1968,69	26659,48	
			ВЕ-13										
461	468	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,72	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			ВЕ-14										
467	474	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,72	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			ВЕ-15										
473	480	1120-0101-0363	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 500, 1000 мм. Прокладка НР=98%.	м² поверхности воздуховодов	0,72	9523,20 2811,47	65,81 27,41	6856,70 2024,26	47,38 19,74	4785,06	2003,11 708,79	9568,60	
			Итого по разделу 3: Вентиляция										
484			ИТОГО по смете									3696739,48	
			Накладные расходы и сметная прибыль									4406541,35	
			Итого									8103280,83	
			Возврат из промежуточных (промежуточных) неиспользованных работ (поставок) прошлых периодов									447642,53	
												8551923,36	

13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата	заработная плата машинистов	заработная плата	заработная плата машинистов	сборные элементы, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого											451 [illegible],36	
	Непредвиденные расходы в ценах (2%)				2%							90257,43	
	Итого в текущих ценах											4601134,22	
	В том числе на 2021 год - 55 %											2623797,91	
	В том числе на 2024 год - 45%											1979356,32	
	Продолжительность строительства												
	СМР - продолжительность												
	2023 - 55% (Коэф.= 1,05)												
	2024 - 45% (Коэф.= 1,05)											2331077,94	
	Подготовлено											2301991,39	
	Коэффициент к сметной цене				0,97997833							5139069,34	
	Налог на добавленную стоимость				12%							5030295,69	
	Всего НДС											603635,48	
												6133931,17	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек Курылыс"

Ахпов Р.Х.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Мурзабаев Е.М.

Тоқабаев Ж.Ж.

Есжанов Б.А.

Разработчик проекта строительства (или инженер) авторского надзора ТОО " Инжиниринг"

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

Подрядчик: ТОО " Бабак-Курылыс" БИН 060540005598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алгадул,Есет-батыра,22,тел.577666

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации .

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт№3 выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 03-01-01 работы на Общестроительные работы

Составлен (г) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата	Стоимость единицы, тенге: материальные затраты	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата	Выполнено работ, тенге: материалы	Выполнено работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Кровля Смета 1.6										
18	18	1112-0101-1501	Перекладина деревянная. Устройство в стропильной ПР=92%	м³ плотничных конструкций	83.03	1921.78 363.71	12.00 2.11	166790.00 31545.00	3729.00 660.00	133108.00	29997.00 5598.00	214600.00	
19	19	1112-0101-1402	Покрытие. Установка стропильных ПР=92%	м³ установки	28	10729.46 4599.24	3994.66 1539.57	324429.00 139261.00	84431.00 7000.00	300992.00	139913.00 53238.00	717298.00	
20	20	1112-0101-1701	Стропила деревянные: мауэрлат, подстропильная и опорная 15 м. Устройство	м³ стропил	87.93	1232.92 442.42	183.00 65.01	108287.00 38223.00	16133.00 4125.00	55932.00	37124.00 13673.00	157844.00	
21	21	1112-0101-1702	Стропила деревянные: мауэрлат, подстропильная. Устройство. Добавлять или исключить на каждый 1 м.куб.конструкции стропила к норме 1112-0101-1701 ПР=92% Коб=35	м³ стропил	387.00	56.43 1.53	2.72 0.72	118136.00 4705.00	8341.00 2215.00	105671.00	6163.00 5960.00	134459.00	
22	22	1112-0101-1901	Обшивка из бруска или растеса под сплошной стропильной крыльцовой ковер. Устройство брусчатой крутонаклонной с ж/б плитами	м² крыли	87.83	96.02 94.02	2.00 4.57	8453.00 8259.00	176.00 93.00		7476.00 1200.00	17396.00	
23	23	235-2011-0101	Пергамин битумный ГОСТ 24683-2010 окрасленный	м²	38.7400	679.00		26273.00		28873.00		2254.00	
24	24	1112-0101-0212	Кровля плоская двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство ПР=92%	м² кровли	87.83	1392.75 268.75	24.40 9.26	122329.00 22982.00	2144.00 813.00	97259.00	21818.00 13572.00	155679.00	
25	25	1112-0101-0213	Кровля плоская двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый последующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	87.83	1168.42 118.84	11.67 6.47	102617.00 10167.00	1025.00 388.00	91225.00	9895.00 9604.00	123933.00	
26	26	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровли из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с горелки фартуком	м примыкания	24.94	2883.35 931.23	11.19 15.92	71910.00 23298.00	1027.00 712.00	47633.00	21677.00 7467.00	181674.00	
27	27	234-1014-0300	Лист кровельный оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм	м²	12.47	6985.00		87112.00		62412.00	4997.00	67405.00	
28	28	1112-0101-1004	Покрытие мелкие бруски(рейки, нащельники, снегозадержатели) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПР=92%	м² покрытия	13.25	6729.04 1971.00	24.05 6.55	89025.00 26079.00	323.00 87.00	42623.00	24073.00 9848.00	122146.00	
29	29	1112-0101-1003	Покрытие мелкие бруски(рейки, нащельники, снегозадержатели) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПР=92%	м² покрытия	8.6	6729.04 1971.19	24.05 6.55	57870.00 16952.00	206.00 56.00	40787.00	15647.00 5851.00	79598.00	
30	30	261-1013-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-89	шт.	40	377.00		15080.00		16620.00	904.00	31604.00	
31	31	1110-0102-0401	Установка каркаса из брусьев. Устройство ПР=90%	м³ деревянных конструкций	1.4	25669.43 6000.00	1008.63 87.23	347937.00 12700.00	2755.00 122.00	266100.00	194713.00 52993.00	413961.00	
32	32	1110-0102-0302	Конструкции деревянных каркасов. Установка ПР=90%	м³ деревянных конструкций	1.4	1755.94 384.23	72.67 33.24	19193.00 4422.00	103.00 56.00	13137.00	8795.00 1967.00	20933.00	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]		[illegible]					
						Всего	[illegible]	Всего	[illegible]	материалы	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	43	214-216-0101	Сталь арматурная [illegible] профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 4 до 12 мм	т	0,0023	56816,00		766,00		766,00		127,00	
			Итого по разделу 6: Хромка (лист 16)								61,00		239941,00
			Раздел 9: Прессы (лист 7)										
43	43	1110-0501-0106	Прессы навесные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных), поворотно-откидных двухстворчатых: НР=90%	м²	7,56	4903,32	261,86	37064,00	2206,00	21035,00	12739,00	53767,00	
						1724,10	149,78	13012,00	1132,00		3063,00		
44	44	223-002-0209	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый стандартной конструкции ГОСТ 30674-99 состоящий из двухстворчатых, поворотной фрамуги, двухсекционный с поворотными створками	м²	7,56	58629,00		443213,00		443213,00		67067,00	
											35457,00		
45	45	1110-0501-0101	Прессы навесные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных), поворотно-откидных одностворчатых	м²	1,00	7910,32	294,60	8435,00	310,00	5150,00	2013,00	12140,00	
						2546,53	147,79	2966,00	100,00		980,00		
46	46	223-002-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый стандартной конструкции ГОСТ 30674-99 состоящий из двухстворчатых, поворотной фрамуги, двухсекционный - глухие и поворотные створки	м²	1,00	19924,00		53818,00		53818,00		58319,00	
											4395,00		
47	47	1110-0501-0101	Двери входные из ПВХ. Установка в стены наружных глухими прессы поворотные до 0,50 м² НР=80%	м	4,8	3529,08	6,36	16991,00	30,00	13659,00	1721,00	28209,00	
						394,53	4,28	1892,00	21,00		1497,00		
48	48	223-001-0204	Двери входные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2027 не сопровождаемые шарнирами 300 мм	м	4,8	2107,00		10114,00		10114,00		10923,00	
											809,00		
49	49	1110-0108-1902	Оконные блоки наружные из алюминиевой стали с поворотно-откидными шарнирами 250 мм. Устройство	м	4,65	2271,25	6,61	10561,00	31,00	6894,00	2918,00	14561,00	
						282,63	1,96	3439,00	9,00		2473,00		
50	50	1110-0107-0101	Прессы оконные наружные площадью до 2 м² с одинарным стеклом. Установка блоков	м²	1,89	4797,06	942,42	8301,00	1793,00	2469,00	3963,00	13481,00	
						2637,00	257,19	3051,00	486,00		976,00		
51	51	223-003-0701	Петли ГОСТ 5088-2002 Петли накладные ПН3, ПН2, ПН1	шт	2	508,00		1016,00		1016,00		1097,00	
			Итого по разделу 9: Прессы (лист 7)								81,00		165870,00
			Раздел 10: Ворота (лист 8)										
52	52	1109-0403-0701	Каркасы ворот большеразмерных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Масса НР=60%	1 конструкция	0,26422	250745,37	17957,17	73534,00	3781,00	9788,00	23969,00	103976,00	
						166153,74	24958,27	28040,00	6997,00		7635,00		
53	53	1109-0701-0101	Конструкции листовые тонкостенные стальные 0,5 т (бункеры, сборники, емкости, черпаки без опорных устройств и др.) Сборка и монтаж кранов на использованном ходу	1 конструкция	0,26422	321221,51	92162,92	84873,00	24335,00	1264,00	16455,00	141805,00	
						222445,33	33370,30	58774,00	8953,00		10486,00		
54	54	214-201-0102	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,10000	998569,00		41483,00		41483,00		44715,00	
											3312,00		
55	55	214-103-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0052	385395,00		2003,00		2003,00		2163,00	
											160,00		
56	56	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 10 мм	т	0,02253	477570,00		10760,00		10760,00		11621,00	
											861,00		
57	57	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и высококачественной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-30 мм	т	0,0005	502200,00		251,00		251,00		266,00	
											15,00		
58	58	1107-0407-0101	Плитка настенная [illegible] 20 мм. Установка НР=110%	1 [illegible]	0,15640	101427,17	11457,00	18039,00	3214,00	679,00	10000,00	23141,00	
						83956,63	7471,19	4727,00	763,00		2711,00		
59	59	214-101-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02256	361411,00		8153,00		8153,00		9164,00	
											955,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Обоснование расчета	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.		Нормативные затраты на строительство, руб.			Индекс к СМР	Всего сметная с НР и СП, тыс.р.	Справка производства
						Всего	в том числе заработная плата	Всего	в том числе заработная плата	в том числе эксплуатация машин			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	13	14
60	60	214-201-0305	Установка стальных горячекатаных неравнополочных из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 вторая группа, масса от 140 до 250 кг, толщиной от 8 до 25 мм		0,0015	85812,00		22474,00		22474,00		78272,00	
											5798,00		
61	61	1104-0113-0305	Вертикальные. Устройство при установленных стойках		4,1	6205,29	1317,29	30697,00	6425,00		2432,00	59418,00	
				м² торца		9677,92	552,66	24374,00	2648,00		688,00		
62	62	223-502-0201	Лестницы ГОСТ 5958-2005 Лестницы маршевые ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3		6	508,08		3048,00		3048,00		3592,00	
				т							544,00		
63	63	1126-0205-0901	Покрытия стен и колонн прямоугольных, волнистые. Площадь колонны на монтаже до 6 м²: ПР=76%		6,24	54277,39	2888,68	22625,00	525,84	13394,00	8106,00	55427,00	
				м² поверхности		44075,56	823,86	18778,00	198,63		5476,00		
64	64	234-102-0302	Плиты железобетонные из загруженного пенобетона ГОСТ 12110-2011 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,24	35662,00		8667,00		8667,00	693,00	9296,00	
65	65	1113-0701-0406	Поверхности металлические. Обрызгивание грунтовой ГФ-021 за один раз		25,6	142,47	2,37	1220,00	23,00	1408,00	1289,00	4779,00	
				м²		76,00	0,46	1756,00	18,00		354,00		
66	66	1113-0701-0406	Поверхности металлические грунтованные. Окраска эмалью ПФ-115		25,6	268,90	4,97	3657,00	112,00	3516,00	1435,00	7600,00	
				м²		89,77	0,92	2029,00	21,00		566,00		
			Итого по разделу 10: Ворота (лист 8)									532303,00	
			Раздел 11: Полы (лист 6)										
67	67	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение вибрат ПР=84%		57,93	341,94	53,69	23192,00	3621,00	16990,00	9331,00	39129,00	
				м³ плотного слоя		326,22	26,16	8560,00	1367,00		2602,00		
68	68	1111-0101-0209	Слой подстилающий: Безвяжущие. Устройство ПР=94%		5,43	40675,90	11,10	220705,00	71,00	185660,00	7285,00	273840,00	
				м² подстилающего слоя		6640,07	9,00	50948,00	8,00		2874,00		
69	69	1106-0301-0109	Слой выравнивания и выравнивание: Армирование ПР=91%		8,2997	27372,71	2415,65	5726,00	505,00	9,00	3949,00	13323,00	
				т		24915,06	1087,02	5212,00	227,00		894,00		
70	70	261-102-0202	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ 23279-2012		8,2693	33223,00		69294,00		69294,00		74838,00	
				т							5544,00		
71	71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ПР=94%		67,92	1360,29	43,49	96289,00	2969,00	43003,00	19991,00	144378,00	
				м² стяжки		993,59	24,36	46257,00	1652,00		10695,00		
72	72	1111-0101-0401	Гидроизоляция обмазочная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ПР=94%		67,92	1727,98	126,36	257804,00	8661,00	183372,00	24438,00	354401,00	
				м² изолируемой поверхности		1162,32	21,00	70439,00	1434,00		24299,00		
73	73	1111-0101-0401	Гидроизоляция обмазочная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ПР=94%		67,92	2345,44	63,00	152286,00	4273,00	108459,00	15473,00	213000,00	
				м² изолируемой поверхности		781,51	33,97	47563,00	837,00		15821,00		
74	74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ПР=94%		67,92	1360,29	43,49	96289,00	2969,00	43003,00	19991,00	144378,00	
				м² стяжки		993,59	24,36	46257,00	1652,00		10695,00		
75	75	1111-0101-1101	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать за каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 1111-0101-1101 ПР=94%,Коб=6		486,95	202,78	7,41	65987,00	3033,00	56003,00	1309,00	93004,00	
				м² стяжки		7,34	4,03	2987,00	1601,00		600,00		
76	76	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка		67,92	1981,37	119,76	107249,00	8127,00	511,00	9752,00	219241,00	
				м² покрытия		1454,87	47,91	96615,00	3249,00		1620,00		
			Итого по разделу 11: Полы (лист 6)									1565214,00	
			ИТОГО по смете									5149958,00	
Временные здания и сооружения					1,50%							77243,37	
Итого												5226801,37	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время					0,90%							47041,21	
Итого												5273842,58	
Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%							105476,85	
Итого в текущих ценах												5379319,43	
В том числе на 2023 год -57 %												3066271,58	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр нормы и расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге		Нормативная трудоемкость, чел.-час			Показатель расхода ресурса, натур. ед.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сроки производства
						Всего	в том числе заработная плата	Всего	в том числе заработная плата	в том числе машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В том числе на 2024 год- 43%											2317107,76	
	В текущих и прогнозных ценах в т. ч. с разбивкой по годам											3309442,83	
	2023г-57% Кпер=1,079)											2690145,86	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											5999586,69	
	Итого по смете											5578483,76	
	Коэффициент к договорной цене				0,9799813							705418,05	
	Налог на добавленную стоимость				12%							6583901,82	
	Итого с НДС												

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азиев Р.Х.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского области"

Мусанбаев Е.М.

Тлеубаев Ж.Ж.

Тасмагамбетов Б.А.

Разработчик проекта строительства или экспертной организации ТОО " Инжиниринговый центр"

Форма № КС-2 (приложение № 1)
Приказ Комитета по контролю в инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 196

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Бабис-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,с.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт № 4 выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 03-01-05 работы Электроосвещение котельная (Остаточные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Силовое оборудование										
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	22615,95 4898,88	1572,48 572,61	22616,00 4899,00	1572,00 573,00	16145,00	3948,00 2124,00	28684,00	
2	2	293-005-0001	Щиты автоматического ввода резерва, марка ЩАВР-40А (на базе 3ф авт.ВА47-63 40А-2шт, отхл.2Р авт.АВДТ 03Х3 2Р 25А, 30мА-1шт, 1ф авт.ВА47-63 16А-9шт, 3ф авт. ВА47-63 16А-3шт, 3ф ат.ВА47-63 25А-2шт	комплект	1	161826,76		161827,00		161827,00	12946,14	174773,00	
3	3	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	8810,65 5431,54	190,83 84,03	8811,00 5432,00	191,00 84,00	3188,00	3960,00 1022,00	13882,00	
4	4	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00		6762,00		6762,00	541,00	7303,00	
5	5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	4	2480,01 2449,44	0,00 0,00	9920,00 9798,00	0,00 0,00	122,00	7055,00 1358,00	18333,00	
6	6	247-204-1029	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00		5730,00		5730,00	458,00	6188,00	
7	7	247-204-1005	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	3	1242,00		3726,00		3726,00	298,00	4024,00	
8	8	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2745,89 2449,44	272,69 114,52	2746,00 2449,00	273,00 115,00	24,00	1846,00 367,00	4959,00	
9	9	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16048,00		16048,00		16048,00	1284,00	17332,00	
10	10	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР=72%	шт.	10	3033,69 2722,68	13,37 0,00	30337,00 27227,00	134,00 0,00	2976,00	19603,00 3995,00	53935,00	
11	11	247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	6	8718,00		51308,00		52308,00	4185,00	56493,00	
12	12	247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	10366,00		20732,00		20732,00	1659,00	22391,00	
13	13	247-208-0208	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	13910,00		27820,00		27820,00	2226,00	30046,00	
			Итого по разделу 1: Силовое оборудование									438259,00	
			Раздел 2: Светильники и лампы										

Пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Сметная стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Локальная смета, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Локальная смета, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Локальная смета, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Локальная смета, тенге: Накладные расходы / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с навесом на кронах с шинопроем с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	9	990,14 875,59	6,61 2,94	8911,00 7880,00	59,00 26,00	972,00	5692,00 1168,00	15771,00	
15	15	247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	5090,00		45810,00		45810,00	3665,00	49475,00	
16	16	247-216-0901	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В	шт.	9	595,00		5355,00		5355,00	428,00	5783,00	
17	17	247-102-0323	Светильник светодиодный для ЖКХ типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65	шт.	1	8857,00		8857,00		8857,00	709,00	9566,00	
			Итого по разделу 2: Светильники и лампы									80595,00	
			Раздел 3: Электроустановочные изделия										
18	18	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	509,13 462,00	0,55 0,27	2037,00 1848,00	2,00 1,00	186,00	1331,00 269,00	3637,00	
19	19	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	466,00		932,00		932,00	75,00	1007,00	
20	20	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющим контактом, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	409,00		409,00		409,00	33,00	442,00	
21	21	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	490,00		490,00		490,00	39,00	529,00	
22	22	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	4	60,00		240,00		240,00	19,00	259,00	
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия									5874,00	
			Раздел 4: Кабель и провод										
23	23	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	78	908,11 282,92	498,94 213,15	70833,00 22068,00	38917,00 16626,00	9848,00	27860,00 7695,00	106588,00	
24	24	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, медные сечение до 16 мм2. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	265	209,15 159,82	5,15 2,29	55425,00 42352,00	1365,00 607,00	11708,00	30930,00 6908,00	93263,00	
25	25	243-105-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-1	км	0,09078	1013478,00		92004,00		92004,00	7360,00	99364,00	
26	26	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15912	508038,00		80839,00		80839,00	6467,00	87306,00	
27	27	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09996	345657,00		34552,00		34552,00	2764,00	37316,00	
			Итого по разделу 4: Кабель и провод									423837,00	
			Раздел 5: Трубы										
28	28	1121-0301-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	265	580,83 559,68	4,85 0,15	153920,00 148307,00	1285,00 40,00	4327,00	106810,00 20858,00	261588,00	
29	29	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	265	111,00		29415,00		29415,00	3353,00	31768,00	
			Итого по разделу 5: Трубы									313356,00	
			Раздел 6: Заземление										
30	30	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	5291,59 1598,38	264,35 80,17	31450,00 9589,00	1586,00 481,00	20254,00	7250,00 3996,00	41796,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	90	1041,06	38,94	93695,00	3505,00	61423,00	21529,00	124442,00	
						319,61	12,60	28768,00	1134,00		9218,00		
			Итого по разделу 6: Заземление:									166239,00	
			ИТОГО по акту									1426159,00	
	Временные здания и сооружения				1,50%							21422,39	
	Итого											1449581,39	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				0,90%							13046,23	
	Итого											1462627,62	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				2%							29252,55	
	Итого в текущих ценах											1491880,17	
	В том числе на 2023 год -57 %											850371,70	
	В том числе на 2024 год- 43%											641508,47	
	В текущих в прогрозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											917551,06	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											746074,35	
	Итого по смете											1663625,41	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							1630316,52	
	Налог на добавленную стоимость				12%							195637,98	
	Итого с НДС											1825954,51	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аяпов Е.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) ТОО "YEREN"

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Инжиб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мухамбаев Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Токабаев Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасимжов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)

Форма по приложению 5-1
к приказу Комитета по контролю и надзору в строительстве
Министерства Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 105

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилхаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Бабак-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алгадул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт№5 выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 04-01-01 Внеплощадочные сети электроснабжения работы (Остаточные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м³ грунта	28,62	86,09 0,00	86,09 27,87	2464,00 0,00	2464,00 798,00		575,00 243,00	3282,00	
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	19,08	60,34 0,00	60,34 19,53	1151,00 0,00	1515,00 372,00		269,00 114,00	1534,00	
3	3	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	19,08	29,79 0,00	29,79 9,64	568,00 0,00	568,00 184,00		132,00 56,00	756,00	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м³ уплотненного грунта	19,08	288,56 153,45	135,11 63,61	5506,00 2928,00	2578,00 1214,00		2982,00 679,00	9167,00	
5	5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	106	383,79 141,46	242,24 117,65	40672,00 14995,00	25677,00 12471,00		19776,00 4836,00	65284,00	
6	6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,54	3568,00		34039,00		34039,00	2723,00	36762,00	Казахстан
7	7	1308-0201-0405	Кабель прокладный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	106	9,35 8,38	0,97 0,47	991,00 888,00	103,00 50,00		675,00 133,00	1799,00	
8	8	249-101-0501	Лента сигнальная предупреждающая о проходящих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	106	40,00		4240,00		4240,00	339,00	4579,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы									123165,00	
			Раздел 2: Прокладка кабеля										
9	9	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	106	993,80 424,38	513,31 192,35	105343,00 44984,00	54411,00 20389,00	5948,00	47069,00 12193,00	164685,00	
10	10	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1880,99 589,41	1165,33 497,88	75240,00 23576,00	46613,00 19915,00	5050,00	31314,00 8524,00	115078,00	
11	11	243-113-0914	Кабель силовой числа жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,30296	10808625,00		3285390,00		3285390,00	362831,00	3548221,00	
12	12	1308-0201-2801	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного забронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	4	9575,56 9430,56	0,00 0,00	38302,00 37722,00	0,00 0,00	580,00	27160,00 5237,00	76695,00	
13	13	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединениями, со стальными полосами ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4-150/240-СЛ (ов)	шт.	4	17745,00		70980,00		70980,00	5678,00	76658,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, затраты машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего затрат на рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин, затраты машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Итого стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Прокладка кабеля									397526,00	
			Раздел 3: Молниезащита										
14	14	1101-0205-0502	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м³ грунта	72,9	3017,09 3017,09	0,00 0,00	219946,00 219946,00	0,00 0,00		158361,00 30265,00	408572,00	
15	15	1101-0205-0502	Траншея, котлован и яма. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	72,9	1574,14 1574,14	0,00 0,00	114755,00 114755,00	0,00 0,00		82624,00 15790,00	213169,00	
16	16	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	81	5241,59 1595,18	264,35 80,17	424569,00 129453,00	21412,00 6494,00	275704,00	97882,00 41796,00	564247,00	
17	17	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	486	6041,06 319,64	38,94 12,60	560955,00 155345,00	18925,00 6124,00	351605,00	116258,00 49777,00	671990,00	
18	18	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж на строительном основании НР=72%	м	1107	592,04 388,13	24,50 6,30	655308,00 429660,00	27564,00 6974,00	195164,00	314376,00 77581,00	1067345,00	
19	19	252-204-0503	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-100-3	шт.	103	1465,00		150895,00		150895,00	12072,00	162967,00	
			Итого по разделу 3: Молниезащита									3068290,00	
			ИТОГО по акту									7166714,00	
	Временные здания и сооружения				1,50%							107500,71	
	Итого				0,90%							7274214,71	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				2%							65467,93	
	Итого											7339682,64	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)											146793,65	
	Итого в текущих ценах											7486476,30	
	В том числе на 2023 год -57 %											4267291,49	
	В том числе на 2024 год- 43%											3219184,81	
	В текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											4604487,52	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											3743911,93	
	Итого по смете:											8348319,45	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							8181170,68	
	Налог на добавленную стоимость				12%							981740,46	
	Итого с НДС											9162910,94	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Алиев Р.Х

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического обследования ТОО " YERE"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи) Мухамбиев Е.М

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись) Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись) Тлеимбетов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 103

Заказчик : ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилхаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " Бабак-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт № 6 выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 04-01-02 на работы Электроснабжение 0,4кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2025г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электротехнические оборудование										
1	1	1308-0301-0037	Агрегат пятимашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР=72%	шт.	1	118081,67 63685,44	44715,00 21219,83	118082,00 63685,00	44715,00 21220,00	10481,00	61132,00 14401,00	194415,00	
2	2	584-001-0001	Дизельная генераторная установка в закрытом контейнере,типа АД320С-330кВт(резц)	1 комплект	1	19880898,55		19880899,00		19880899,00		19880899,00	
3	3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты любые. Устройство НР=93%	м² основания	0,8	8319,39 1581,31	3026,68 1346,32	6656,00 1265,00	2421,00 1077,00	2969,00	2178,00 707,00	9541,00	
4	4	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	м³	3,1	33124,49 1967,13	2959,73 493,34	102686,00 6098,00	6305,00 1529,00	90203,00	6941,00 8770,00	118897,00	
5	5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м² поверхности	4,9	4063,87 585,94	31,69 4,85	20011,00 2479,00	155,00 24,00	17377,00	2328,00 1787,00	24126,00	
6	6	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м ограды	15,3	5282,92 3368,83	1834,71 730,70	80829,00 51849,00	28071,00 11180,00	909,00	74374,00 13416,00	167619,00	
7	7	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	20,25	3644,00		53541,00		53541,00	4283,00	57824,00	
8	8	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	3,49	30270,00		105642,00		105642,00	8451,00	114093,00	Казахстан
9	9	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	м³	0,8	4544,00		3635,00		3635,00	291,00	3926,00	Казахстан
10	10	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлической ограде и оградах из панелей НР=118%	шт.	1	1547,83 1439,86	53,01 8,24	1548,00 1440,00	53,00 8,00	55,00	1709,00 261,00	3518,00	
11	11	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью кранов на автомобильном ходу НР=69%	т конструкций	0,4419	293832,80 220584,83	66579,46 24019,53	129845,00 97441,00	29421,00 10611,00	2982,00	74558,00 16352,00	220755,00	
12	12	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	50,69	2712,00		137471,00		137471,00	10998,00	148469,00	
13	13	214-203-0201	Шпилька резьбовая с параллельными гранями полос из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-16П	т	0,09746	503441,00		48874,00		48874,00	3910,00	52784,00	
14	14	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	т	7	536,00		3752,00		3752,00		4052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, кабель, инструмент	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкая профиля с марки А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	364864,00		6130,00		6130,00	360,00	6608,00	
16	16	223-502-0902	Ручки рельсовые	шт.	1	3633,00		3633,00		3633,00	490,00	3924,00	
17	17	223-502-0201	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,00		1016,00		1016,00	291,00	1097,00	
18	18	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=65%	м² покрытия	20	1114,30 668,20	261,72 89,44	22286,00 13364,00	5234,00 1789,00	3688,00	81,00 10456,00 2619,00	35561,00	
19	19	224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	22	3899,00		85778,00		85778,00		92640,00	
20	20	261-107-0999	Шурупы-саморезы оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	70	3,00		210,00		210,00	6862,00	227,00	
21	21	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108%	шт.	1	1536,79 1399,30	0,00 0,00	1537,00 1399,00	0,00 0,00	137,00	17,00 1531,00 244,00	3292,00	
22	22	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	шт.	0,0001	152037,00		15,00		15,00		16,00	
23	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=68%	м²	19,002	142,47 76,80	3,37 0,46	2707,00 1459,00	64,00 9,00	1184,00	1,00 1013,00 298,00	4018,00	
23 24	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 НР=68%;К1гор=2;К1гри=2;К1зел=2;К1мет=2	м²	19,002	258,30 89,77	4,97 0,92	4756,00 1706,00	94,00 17,00	2956,00	1189,00 476,00	6421,00	
25	25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м³ грунта	0,5	3017,09 3017,09	0,00 0,00	1509,00 1509,00	0,00 0,00		1086,00 308,00	2803,00	
26	26	1101-0205-0502	Траншеи, вызуки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунт грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	0,5	1574,14 1574,14	0,00 0,00	787,00 787,00	0,00 0,00		567,00 108,00	1462,00	
27	27	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	10	1041,96 319,64	38,94 12,60	10411,00 3196,00	389,00 126,00	6825,00	2392,00 1024,00	13827,00	
28	28	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	8180,87 2054,81	307,65 108,80	65447,00 16438,00	2460,00 870,00	46549,00	13462,00 6233,00	84143,00	
			Итого по разделу 1: Электрические оборудование									21256268,00	
			Оборудование							19586899,00			
			Раздел 2: Кабельно-проводниковые изделия										
29	29	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м³ грунта	10,62	86,09 0,00	86,09 21,87	914,00 0,00	914,00 296,00		213,00 90,00	1217,00	
30	30	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунт грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	7,08	60,34 0,00	60,34 19,53	427,00 0,00	427,00 138,00		99,00 42,00	568,00	
31	31	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Грунт грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	7,08	29,79 0,00	29,79 9,64	211,00 0,00	211,00 68,00		49,00 21,00	281,00	
32	32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - НР=72%	м³ уплотненного грунта	7,08	288,56 153,45	135,11 63,61	2043,00 1086,00	957,00 450,00		1106,00 252,00	3403,00	
33	33	1308-0201-0301	Кабель в траншее одна. Устройство постели НР=72%	м кабеля	59	383,70 141,46	242,24 117,65	22638,00 8346,00	14292,00 6941,00		11007,00 2692,00	36337,00	
34	34	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,54	3566,00		12631,00		12631,00	1010,00	13641,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1308-0201-0085	Кабель прокладываемый в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	59	9,35	0,97	552,00	57,00		376,00	1002,00	
						8,38	0,47	494,00	28,00		74,00		
36	36	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о прокладке подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	59	40,00		2360,00		2360,00		2549,00	
											189,00		
37	37	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м³ грунта	5,4	86,09	86,09	465,00	465,00		108,00	619,00	
						0,00	27,87	0,00	150,00		46,00		
38	38	1101-0101-0402	Траншея в котловане. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунты грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	3,6	60,34	60,34	217,00	217,00		50,00	288,00	
						0,00	19,53	0,00	70,00		21,00		
39	39	1101-0104-0406	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м³ грунта	3,6	29,79	29,79	107,00	107,00		25,00	143,00	
						0,00	9,64	0,00	35,00		11,00		
40	40	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м² уплотненного грунта	3,5	208,56	135,11	1039,00	486,00		562,00	1729,00	
						153,45	63,61	552,00	229,00		128,00		
41	41	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	20	383,70	242,24	7674,00	4845,00		3731,00	12317,00	
						141,46	117,65	2829,00	2353,00		912,00		
42	42	211-001-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,8	3568,00		6422,00		6422,00		6936,00	Казахстан
											514,00		
43	43	1308-0201-0405	Кабель прокладываемый в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	20	9,35	0,97	187,00	19,00		127,00	339,00	
						8,38	0,47	168,00	9,00		25,00		
44	44	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о прокладке подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	20	66,00		1320,00		1320,00		1426,00	
											106,00		
45	45	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	165	557,42	241,97	91974,00	39925,00	9258,00	41011,00	141624,00	
						259,34	85,87	42791,00	14169,00		10639,00		
46	46	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	172	1037,43	581,31	178438,00	99951,00	21715,00	71623,00	270066,00	
						330,07	248,28	56772,00	42704,00		20005,00		
47	47	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ек)-0,66	км	0,1224	570254,00		69799,00		69799,00		75383,00	
											5584,00		
48	48	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ек)-0,66	км	0,10914	946865,00		103341,00		103341,00		111608,00	
											8267,00		
49	49	243-212-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х1,5	км	0,11526	933760,00		107625,00		107625,00		116235,00	
											8610,00		
			Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковые изделия									799749,00	
			ИТОГО по листу									23055977,00	
			Всего по смете оборудования							19888899,00			
	Временные здания и сооружения				1,50%							32626,17	
	Итого											22088603,17	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				0,90%							19869,34	
	Итого											22108472,51	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				2%							+ 44551,47	
	Итого в текущих ценах											22153023,98	
	В том числе на 2023 год -57 %											12627223,67	
	В том числе на 2024 год- 43%											9525800,31	
	В текущих в прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											13624774,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе: заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машиниста	Выполнено работ, тенге: в том числе: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2024 г. +43% (Кпер=1,163)											11078505,76	
	Итого по смете:											24703286,10	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							24208674,24	
	Налог на добавленную стоимость				12%							2905040,91	
	Итого с НДС											27113715,14	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) или индивидуальный идентификационный номер)

Бонзов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) или индивидуальный идентификационный номер)

Мурзыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты(технического надзора ТОО "YEREN"

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Инщаб"

Тасмеева Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 54
к приказу председателя комитета государственного контроля
Республики Казахстан от 25 марта 2015 года № 189

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Бабас-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт№7 выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 04-01-03 на работы Наружное освещение (Остаточные работы)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Осветительное оборудование										
1	1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене расширенных подземных НР=72%	шт.	1	9844,66 7348,32	140,27 57,27	9845,00 7348,00	140,00 57,00	2356,00	5332,00 1214,00	16391,00	
2	2	584-003-0001	Блок управления ЯУО 96-02*-3/34У1(кол)	шт.	1	170191,30	0,00	170191,00	0,00	170191,00		170191,00	
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	26	5150,32 2322,00	40,04 0,00	133908,00 60372,00	1041,00 0,00	72495,00	43468,00 14190,00	191566,00	
4	4	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	9155,00		27465,00		27465,00	2897,00	29662,00	
5	5	247-204-1801	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	23	3027,00		69621,00		69621,00	5570,00	75191,00	
7	7	247-104-0103	Светильник промышленный светодиодный типа Jazzy 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	23	62104,00		1428392,00		1428392,00	114271,00	1542663,00	
9	9	247-306-0105	Стойка стальная одноконсольная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3.70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	20	94487,00		1889740,00		1889740,00	151179,00	2040919,00	
10	10	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42	1041284,00		437339,00		437339,00	34987,00	472326,00	
11	11	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	8957,00		152269,00		152269,00	12182,00	164451,00	
12	12	247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси кронштейна светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	13298,00		39894,00		39894,00	3192,00	43086,00	
13	13	261-404-0530	Скобы втыхательные	шт.	100шт	0,00		5671,00		11,00	1,00	12,00	
			Итого по разделу 1: Осветительное оборудование									4766458,00	
			Оборудование							170191,00			
			Раздел 2: Кабельно-проводниковые изделия										
15	15	1101-0106-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м³ грунта	86,4	86,09 0,00	86,09 27,87	7438,00 0,00	7438,00 2408,00		1734,00 734,00	9906,00	
16	16	1101-0101-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%		86,4	60,34	60,34	5213,00	5213,00		1215,00	6942,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: в том числе заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1101-0104-0408	Траншеи в котловане. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунты 2 НР=72%	м³ грунта	36,4	6,00 / 29,79	19,53 / 29,79	0,00 / 2574,00	1687,00 / 2574,00		514,00 / 600,00	3428,00	
18	18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м² уплотненного грунта	86,4	0,00 / 288,56	9,64 / 135,11	0,00 / 24932,00	833,00 / 11674,00		254,00 / 13503,00	41510,00	
19	19	1308-0201-0301	Кабель в траншее одна. Устройство постели НР=72%	м кабеля	480	153,45 / 383,70	65,61 / 242,24	13258,00 / 184176,00	5496,00 / 116275,00		3075,00 / 89549,00	295623,00	
20	20	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	28,8	141,46 / 3568,00	117,65	67901,00 / 102758,00	56472,00	102758,00	21898,00 / 8221,00	110979,00	Казахстан
21	21	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	406	557,42 / 259,34	241,97 / 85,87	226313,00 / 105292,00	98240,00 / 34863,00	22781,00	100911,00 / 26178,00	353485,00	
22	22	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	206	1037,43 / 330,07	581,11 / 248,28	213711,00 / 67994,00	119709,00 / 51146,00	26008,00	85781,00 / 23959,00	323451,00	
23	23	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	180	512,96 / 235,76	229,02 / 81,52	92333,00 / 42437,00	41224,00 / 14674,00	8672,00	41120,00 / 10676,00	144129,00	
24	24	243-113-1005	Кабель силовой числа жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,63138	1253404,00		791374,00		791374,00	63310,00	854684,00	
25	25	243-110-0501	Кабель силовой числа жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1836	114462,00		21015,00		21015,00	1681,00	22696,00	
26	26	1308-0201-0405	Кабель прокладываемый в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	480	9,35 / 8,38	0,97 / 0,47	4488,00 / 4022,00	466,00 / 226,00		3059,00 / 664,00	8151,00	
27	27	249-101-0501	Лента сигнальная предупредительная с прокладкой подземных коммуникаций "Электра" размерами 300 м х 0,15 м	м	480	40,00		19200,00		19200,00	1536,00	20736,00	
28	28	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	55	231,37 / 208,95	18,63 / 0,58	12725,00 / 11492,00	1025,00 / 32,00	208,00	8297,00 / 1682,00	22704,00	
29	29	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	55	3536,00		194480,00		194480,00	15558,00	210038,00	
30	30	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	20	79,88 / 72,38	0,49 / 0,24	1598,00 / 1448,00	10,00 / 5,00	140,00	1046,00 / 212,00	2856,00	
31	31	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	20	224,00		4480,00		4480,00	358,00	4839,00	
32	32	1308-0201-2801	Муфта соединительная полиэтиленовая для контрольного неброниованного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	9575,56 / 9430,56	0,00 / 0,00	28727,00 / 28292,00	0,00 / 0,00	435,00	20370,00 / 3928,00	53025,00	
33	33	243-903-1601	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со свинцовыми оболочками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	шт.	3	20330,00		60990,00		60990,00	4879,00	65869,00	
			Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковые изделия									2554968,00	
			ИТОГО по акту										
			Всего по смете оборудование							170191,00		7301426,00	
Временные здания и сооружения													
Итого					1,58%							106968,53	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время					0,90%							7408394,53	
Итого												65143,53	
Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%							7473538,36	
Итого в текущих ценах												146666,95	
												7619605,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В том числе на 2023 год -57 %											4343175,02	
	В том числе на 2024 год- 43%											3276430,28	
	В текущих в прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											4686285,85	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											3810488,42	
	Итого по смете:											8496774,27	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							8326652,96	
	Налог на добавленную стоимость				12%							999198,35	
	Итого с НДС											9325851,31	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бибек-Кунылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азиров Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "YEREN"

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Нишаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мулдыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Токабаев Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 22 марта 2021 года № 108

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " Бабак-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации

(наименование, адрес)

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт №8 выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 07-01-02 на работы Покрытие дорог ,тротуаров площадок ТБО

Составлен (а) в текущих ценах на 03.04.2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. материалы	в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	12		13	14
			Раздел 2: Покрытие из тротуарной плитки															
19	19	1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м² покрытия	500	1268,04	483,90	254,00	76,91	634020,00	241950,00	127000,00	38455,00	265078,00	902837,40	74948,59	1811805,99	
20	20	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с оплатиной НР=88%	м²	500	5638,75	1455,07	172,41	53,44	2819375,00	727535,00	86205,00	26720,00	2005635,00	663744,40	278649,55	3761768,95	
21	21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	57,5	3568,00				205160,00				205160,00	16412,80		221572,80	Казахстан
22	22	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	500	2915,00				1457500,00				1457500,00	116600,00		1574100,00	Казахстан
23	23	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня	99	2747,86	1389,95	52,25	22,09	272038,00	137605,00	5173,00	2187,00	129259,00	150976,00	33841,00	456835,00	
24	24	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	1,584	48264,00				76450,00				76450,00	6116,00		82566,00	Казахстан
			Итого по разделу 2: Покрытие из тротуарной плитки							5464543,00		218378,00		4139874,00	1112557,80		7188668,74	
										1107090,00		67362,00			526567,94			
			ИТОГО по акту															
	Временные здания и сооружения																7188668,74	
	Итого				1,50%												106630,03	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				0,90%												7215298,78	
	Итого																64937,69	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				2%												7280236,46	
	Итого в текущих ценах																145604,73	
	В том числе на 2023 год -57 %																7425841,19	
	В том числе на 2024 год- 43%																4232729,48	
	В текущих и прогнозных ценах																3193111,71	
	в т.ч. с разбивкой по годам																	
	2023г-57%(Кпер=1,079)																4567115,11	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)																3743588,92	
	Итого по АКТУ																8280704,03	
	Коэффициент к договорной цене				0,9707833												8114908,85	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей		заработная плата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					12%							975789,06	
	Налог на добавленную стоимость												
	Итого с НДС											9086697,91	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алиев Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " YEREN"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства акимата Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мусыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Токабаев Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасеменов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)