Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г.Актобе, пр-т Абилкаир-хана 40 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	160140010537
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская, Алгинский, Алга, Есет Батыра, дом № 22, к.42, тел.: 87132 577666 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060540003598
Договор (контракт)	Договор №53 от 29.03.2024г (ФОК г.Хромтау)	

Номер документа	Дата составления
00000000142	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района, Актюбинской области (Корректировка)".			усл	1	109 105 726,27	109 105 726,27	11 689 899,24
				Итого	1	x	109 105 726,27	11 689 899,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Р.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 Актюбинская обл., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана,40 тел: 57-81-56

Подрядчик: ТОО "Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598 Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, ЕСЕТ БАТЫРА, 22-42 тел:8(7132) 577666

Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Корректировка)

Основание: Договор№53 от 29.03.2024 г. Доп соглаш. №53/1 от 08.05.2024г., доп.соглаш. № 53/2 от 07.06.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код		
		№ 53 Доп соглаш. №53/1 Доп соглаш. №53/2	от 29.03.2024 г. от 08.05.2024г. от 07.06.2024г.						

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 105 726,27**								**8633789,70**	**80582037,24**
Акт 1 (Смета 02-01-01)		**80582037,24**		**71948247,54**					**440189,74**	**4108437,59**
Акт 2 (Смета 03-01-01)		**4108437,59**		**3668247,85**					**2615919,80**	**24415251,44**
Акт 3 (Смета 03-01-06)		**24415251,44**		**21799331,64**					**11689899,24**	**109 105 726,27**
ИТОГО:		**109105726,27**		**97 415 827,03**						

Итого к оплате: 109 105 726,27 (Сто девять миллионов сто пять тысяч семьсот двадцать шесть) тенге 27 тиын в т.ч. НДС 11689899,24

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Бабэк-Курылыс"

Азизов Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Управление строительства,

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "YEREN"

Токабаев Ж.Ж

Форма 2В

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140 010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-02** работы **Общестроительные работы (АР) (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Кровля (лист 28и)										
5.3 Кровля из металлочерепицы													
1	35	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%		1,88	256108,32	1353,93	481484,00	2545,00	397311,00	74363,00	600315,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		43418,88	530,94	81627,00	998,00		44468,00		
2	36	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%		1,88	13077,85	101,06	24586,00	190,00	21364,00	2807,00	29584,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1612,99	46,39	3032,00	87,00		2191,00		
3	37	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%		420	286,01	21,05	120124,00	8841,00	49846,00	58690,00	193119,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		146,28	5,61	61438,00	2356,00		14305,00		
4	38	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%		420	3724,68	36,18	1564366,00	151196,00	694352,00	789443,00	2542114,00	
				$м^2$ кровли		2035,28	7,79	854818,00	3272,00		188305,00		
			Итого по разделу 5: Кровля (лист 28и)									3365132,00	
			Раздел 6: Проемы (лист 11)										
5	42	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		1	7810,32	294,50	7810,00	295,00	4769,00	2606,00	11249,00	
				$м^2$		2746,58	147,75	2747,00	148,00		833,00		
6	43	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%		9	4901,32	291,86	44112,00	2627,00	25995,00	15154,00	64007,00	
				$м^2$		1721,10	149,78	15490,00	1348,00		4741,00		
7	44	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%		58,85	5428,04	295,36	319440,00	17382,00	175106,00	122287,00	477065,00	
				$м^2$		2157,21	151,61	126952,00	8922,00		35338,00		
			Итого по разделу 6: Проемы (лист 11)									552321,00	
			Раздел 7: Витражи (лист 12,16и)										
8	63	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%		839,3726	3209,57	4,88	2694025,00	4096,00	939015,00	1575823,00	4611436,00	
				$м^2$		2085,98	0,00	1750914,00	0,00		341588,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	64	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	181,88032	107553,60		19561883,00		19561883,00		21126834,00	
											1564951,00		
10	65	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	-828,84001	12249,00		-10152461,00		-10152461,00		-10964658,00	
											-812197,00		
11	66	217-402-0214	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	$м^2$	828,84001	19861,00		16461591,00		16461591,00		17778518,00	
											1316927,00		
12	67	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	7,2	107521,05		774152,00		774152,00		836084,00	
											61932,00		
13	68	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб=1	$м^2$	-7,112	12249,00		-87115,00		-87115,00		-94084,00	
											-6969,00		
14	69	217-402-0214	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	$м^2$	7,112	19861,00		141251,00		141251,00		152551,00	
											11300,00		
15	70	1109-0403-0203	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69%	$м^2$	49,82	8915,98	776,03	444194,00	38662,00	762,00	293990,00	797239,00	
						8124,66	427,58	404771,00	21302,00		59055,00		
16	71	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	49,82	107553,60		5358320,00		5358320,00		5786986,00	
											428666,00		
17	72	217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб=1	$м^2$	-49,232	12249,00		-603043,00		-603043,00		-651286,00	
											-48243,00		
18	73	217-402-0214	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	$м^2$	49,232	19861,00		977797,00		977797,00		1056021,00	
											78224,00		
			Итого по разделу 7: Витражи (лист 12,16и)									40435641,00	
			Раздел 14: Внутренняя отделка (лист 2.1,2.2и,2.3и)										
14.1 1-й этаж													
19	221	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	4870,43	1272,94	7,03	6199765,00	34239,00	2965313,00	2570418,00	9471798,00	
						657,07	2,63	3200213,00	12809,00		701615,00		
20	225	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1067,76	1867,30	124,35	1993828,00	132776,00	398456,00	1257249,00	3511163,00	
						1369,78	102,05	1462596,00	108965,00		260086,00		
14.2 2-й этаж													
21	240	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	$м^2$ отделываемой поверхности	2427,62	1272,94	7,03	3090215,00	17066,00	1478032,00	1281201,00	4721129,00	
						657,07	2,63	1595116,00	6385,00		349713,00		
14.3 Подвал													

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр ; эрм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	255	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м² отделываемой поверхности	498,55	1272,94 657,07	7,03 2,63	634624,00 327582,00	3505,00 1311,00	303537,00	263114,00 71819,00	969557,00	
			Итого по разделу 14: Внутренняя отделка (лист 2.1,2.2и,2.3и)									18673647,00	
												63026741,00	
			ИТОГО по акту										
	Временные здания и сооружения				1,50%							945401,12	
	Итого											63972142,12	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время				0,90%							575749,28	
	Итого											64547891,39	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							1290957,83	
	Итого в текущих ценах											65838849,22	
	В том числе на 2023 год -57 %											37528144,06	
	В том числе на 2024 год- 43%											28310705,17	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам											40492867,44	
	2023г-57%(Кпер=1,079)											32925350,11	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											73418217,54	
	Итого по смете:				0,97997813							71948247,54	
	Коэффициент к договорной цене				12%							8633789,70	
	Налог на добавленую стоимость											80582037,24	
	Итого с НДС												

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **03-01-01** работы **Общестроительные работы (АР) (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 13: Отмостка (лист 10)										
1	81	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м³ подстилающего слоя	2,442	13511,92 5701,75	2934,35 1260,68	32996,00 13924,00	7166,00 3079,00	11907,00	15983,00 3918,00	52897,00	
2	82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,512	40675,50 6440,87	13,10 0,00	264879,00 41943,00	85,00 0,00	222851,00	39426,00 24344,00	328649,00	
			Итого по разделу 13: Отмостка (лист 10)									381546,00	
			Раздел 14: Металлический каркас дымовой трубы (лист 18)										
3	83	1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж НР=69%	т	2,21778	137631,54 83429,29	7133,17 2329,82	305236,00 185028,00	15820,00 5167,00	104389,00	131235,00 34918,00	471389,00	
4	84	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР69%	т конструкций	2,21778	293832,81 220504,83	66579,47 24019,54	651657,00 489031,00	147659,00 53270,00	14967,00	374188,00 82068,00	1107913,00	
5	85	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,74373	477578,00		355189,00		355189,00	28415,00	383604,00	
6	86	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,43605	385155,00		167947,00		167947,00	13436,00	181383,00	
7	87	241-108-0156	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х10,0 мм	м	42,9	14054,00		602917,00		602917,00	48233,00	651150,00	
8	88	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м²	66,269	142,47 76,80	3,37 0,46	9441,00 5089,00	223,00 30,00	4129,00	3532,00 1038,00	14011,00	
9	89	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		66,269	250,30	4,97	16587,00	329,00	10309,00	4147,00	22393,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		89,77	0,92	5949,00	61,00	1659,00			
			Итого по разделу 14: Металлический каркас дымовой трубы (лист 18)									2831843,00	
			ИТОГО по акту									3213389,00	
	Временные здания и сооружения				*1,50%*							48200,84	
	Итого											**3261589,84**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время				*0,90%*							29354,31	
	Итого											3290944,14	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							65818,88	
	Итого в текущих ценах											3356763,03	
	В том числе на 2023 год -57 %											1913354,93	
	В том числе на 2024 год- 43%											1443408,10	
	В текущих и прогрозных ценах												
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)											2064509,96	
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											1678683,62	
	Итого по смете:											3743193,59	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							3668247,85	
	Налог на добавленую стоимость				12%							440189,74	
	Итого с НДС											4108437,59	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана, 40 тел.544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Бабэк-Курылыс" БИН 060540003598,Актобе,Актюбинская обл. Алгинский р-н,г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Хромтау Хромтауского района Актюбинской области" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 29.03.2024г., доп.согл.№1 от 08.05.2024г., доп.согл.№2 от 07.06.2024г.

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 03-01-06 работы Общестроительные работы (АР) (Остаточные работы)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование										
1	1	1118-0101-0208	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка		2	172192,48	31062,58	344385,00	62125,00	53187,00	250776,00	642774,00	
				котел		114536,52	13410,28	229073,00	26821,00		47613,00		
2	2	583-006-0001	Котел отопительный газовый ВВ-3560,мощностью 350кВт/301000ккал/ч(кпл)		2	2771238,86		5542478,00				5542478,00	
				котел						5542478,00			
3	3	1119-0201-0104	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м³/ч. Установка		2	49928,02	235,99	99856,00	472,00	39116,00	59287,00	171874,00	
				устройство		30133,95	114,61	60268,00	229,00		12731,00		
4	4	583-006-0002	Горелка газовая блочная комбинированная Multicaior 45 с максимальной производительностью по теплу 430 кВт(кпл)		2	3074343,11		6148686,00				6148686,00	
				1 шт						6148686,00			
5	5	1118-0401-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка Нр=98%		2	35413,52	684,07	70827,00	1368,00	12730,00	56050,00	137027,00	
				насос		28364,70	232,51	56729,00	465,00		10150,00		
6	6	583-006-0003	Насос сетевой ВРН 150/340.65TG G25,07м3/час Н=12-18м(кпл)		2	413953,80		827908,00				827908,00	
				1шт						827908,00			
7	7	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые прямоугольные,вместимость 0,2 м3.Установка НР=98%		2	27104,25	1039,81	54209,00	2080,00	37378,00	15194,00	74955,00	
				бак		7375,25	376,58	14751,00	753,00		5552,00		
8	8	1311-0201-0103	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75%		1	5129,14	0,00	5129,00	0,00	83,00		9627,00	
				шт.		5045,85	0,00	5046,00	0,00		713,00		
9	9	583-006-0004	Водоподготовительная установка AF/DIGIT/T/M 05LOGIX/M/5/EQ=600л/час (кпл)		1	268463,76	0,00	268464,00	0,00			268464,00	
				шт.			0,00		0,00	268464,00			
10	10	1118-0701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка НР=98%		1	147115,57	970,71	147116,00	971,00	129453,00	16554,00	176764,00	
				шт.		16691,54	199,76	16692,00	200,00		13094,00		
11	11	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка Нр=98%		4	35413,52	684,07	141654,00	2736,00	25459,00	112101,00	274055,00	
				насос		28364,70	232,51	113459,00	930,00		20300,00		
12	12	583-006-0005	Автоматический подпитывающий насос с электроуправлением AGUAJET 92M(кпл)		2	109983,54		219967,00				219967,00	
				1 шт						219967,00			
13	13	583-006-0006	Насосы рециркуляции котла А50/80 (кпл)		2	115612,62		231225,00				231225,00	
				1 шт						231225,00			
14	14	1120-0801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка НР=98%		1	25200,12	221,86	25200,00	222,00	16442,00	8421,00	36311,00	
				дефлектор		8536,66	55,67	8537,00	56,00		2690,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1116-0601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	2	7995,66 4058,33	144,38 45,84	15991,00 8117,00	289,00 92,00	7586,00	8045,00 1923,00	25959,00	
16	16	293-006-0001	Клапан предохранительный 0-6 бар Ду 32мм	шт	2	26104,18		52208,00		52208,00	417667,00	56385,00	
17	17	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	3946,32 3946,32	0,00 0,00	7893,00 7893,00	0,00 0,00		7815,00 1017,00	13725,00	
18	18	293-006-0002	Реле давления РД-2	шт	2	16532,65		33065,00		33065,00	2645,22	35710,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование									14893894,00	
			Итого по оборудованию:								13238728,00		
			Раздел 2: Дымовая труба (2шт)										
2.1 Узел примыкания													
10	19	1120-0101-0618	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка НР=98% Коб=2	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	46110,95 1643,01	53,90 18,57	46111,00 1643,00	54,00 19,00	44414,00	1629,00 3819,00	51559,00	
11	20	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1т	0,001	420098,00		420,00		420,00	34,00	454,00	
12	21	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1т	0,0006	408199,00		245,00		245,00	20,00	265,00	
2.2 Дымовая труба													
13	22	1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж НР=69% Коб=2	т конструкций	0,67168	73887,06 44776,18	17591,97 5744,78	49628,00 30075,00	11816,00 3859,00	7737,00	23414,00 5843,00	78885,00	
14	23	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	1м	17	22176,00		376992,00		376992,00	30159,00	407151,00	
2.3 Газоходы металлические													
15	24	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% Коб=2	км трубопровода	0,0082	2220355,96 1171886,94	886146,13 329886,78	18207,00 9609,00	7266,00 2705,00	1331,00	12191,00 2432,00	32830,00	
16	25	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм Коб=2	1м	8,2	22176,00		181843,00		181843,00	14547,00	196390,00	
26	26	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка НР=98% Коб=2	решетка	2	2498,91 2214,42	87,30 22,92	4998,00 4429,00	175,00 46,00	394,00	4386,00 751,00	10135,00	
27	27	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281 Коб=2	1шт.	2	221,00		442,00		442,00	35,00	477,00	
28	28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99% Коб=2	т фасонных частей	0,00028	1751704,23 905576,07	821400,00 272056,29	490,00 254,00	230,00 76,00	7,00	327,00 65,00	882,00	
29	29	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм Коб=2	1 м	0,2	585,00		117,00		117,00	9,00	126,00	
17	30	241-112-0231	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм Коб=2	шт.	4	13986,00		55944,00		55944,00	4476,00	60420,00	
18	31	246-303-0302	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	2	7967,00		15934,00		15934,00	1275,00	17209,00	
19	33	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1,2	35316,00		42379,00		42379,00	3390,00	45769,00	
2.4 Теплоизоляция													

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	34	1122-0601-0110	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб=2	км трубопровода	0,0012	9637703,00	801478,24	11565,00	962,00	10033,00	864,00	13423,00	
						475155,48	252666,98	570,00	303,00		994,00		
21	35	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,112	51042,07	1919,77	107801,00	4055,00	22887,00	62931,00	184391,00	
						38285,45	920,79	80859,00	1945,00		13659,00		
22	36	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$1м^3$	2,112	18178,00		38392,00		38392,00		41463,00	
											3071,00		
23	37	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=76% Коб=2	$м^2$ поверхности покрытии изоляции	45	6530,13	14,81	293856,00	666,00	136539,00	1192621,00	446166,00	
						3481,12	6,06	156650,00	273,00		33049,00		
24	38	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	$м^2$	51,75	2486,00		128651,00		128651,00		138942,00	
											10292,00		
			Итого по разделу 2: Дымовая труба (2шт)									1726937,00	
			Раздел 6: Сбросной колодец										
25	105	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ НР=72%	$м^3$ грунта	2,5	191,85	181,38	480,00	453,00		100,00	626,00	
						10,47	45,08	26,00	113,00		46,00		
26	106	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	$м^3$ грунта	5	191,85	181,38	959,00	907,00		199,00	1251,00	
						10,47	45,08	52,00	225,00		93,00		
27	107	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	$м^3$ грунта	0,5	3017,09	0,00	1509,00	0,00		1086,00	2803,00	
						3017,00	0,00	1509,00	0,00		208,00		
28	108	1101-0205-0502	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	$м^3$ грунта	3	1574,14	0,00	4722,00	0,00		3400,00	8772,00	
						1574,00	0,00	4722,00	0,00		650,00		
29	109	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	$м^3$	0,36	34565,09	1906,65	12443,00	686,00	10932,00	895,00	14405,00	
						2291,21	439,31	825,00	158,00		1067,00		
30	110	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	$м^3$ конструкций колодца	1,6	54735,38	12140,24	87577,00	19424,00	33738,00	42469,00	140450,00	
						21509,12	5301,62	34415,00	8483,00		10404,00		
31	111	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24542,00		24542,00		24542,00		26505,00	
											1963,00		
32	112	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22371,00		22371,00		22371,00		24161,00	
											1790,00		
33	113	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	2	17924,00		35848,00		35848,00		38716,00	
											2868,00		
34	114	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24119,00		24119,00		24119,00		26049,00	
											1930,00		
35	115	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7862,00		7862,00		7862,00		8491,00	
											629,00		
36	116	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31117,00		31117,00		31117,00		33606,00	
											2489,00		
37	117	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,181	4083,87	31,69	45,66	354,00	39651,00	5311,00	55051,00	
						505,94	4,85	5657,00	54,00		4078,00		
38	118	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	8987,41	0,00	8987,00	0,00	4014,00	4874,00	14970,00	
						4973,35	0,00	4973,00	0,00		1109,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	119	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР=98%		1	15268,63	47,20	15269,00	47,00	7719,00	7375,00	24455,00	
				сальник		7502,17	22,92	7502,00	23,00		1811,00		
40	120	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98%		1	5164,36	0,00	5164,00	0,00	1371,00	3717,00	9591,00	
				сальник		3793,23	0,00	3793,00	0,00		710,00		
41	121	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%		0,01659	1235451,65	11743,63	20496,00	195,00	18452,00	2230,00	24544,00	
				т стальных элементов		111477,74	2495,82	1849,00	41,00		1818,00		
42	122	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01659	477578,00		7923,00		7923,00		8557,00	
				т							634,00		
43	123	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%		0,863	142,47	3,37	123,00	3,00	54,00	46,00	183,00	
				$м^2$		76,80	0,46	66,00	0,00		14,00		
44	124	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%: К1Тр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2		0,863	250,30	4,97	216,00	4,00	134,00	54,00	292,00	
				$м^2$		89,77	0,92	77,00	1,00		22,00		
45	125	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР=90%		1,6	10288,38	112,48	16461,00	180,00	12801,00	3204,00	21238,00	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		2175,52	49,09	3481,00	79,00		1573,00		
46	126	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%		0,08	13077,85	101,06	1046,00	8,00	909,00	120,00	1259,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1612,99	46,39	129,00	4,00		93,00		
47	127	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%		11,7	1867,30	124,35	21847,00	1455,00	4366,00	13776,00	38473,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1369,78	102,05	16026,00	1194,00		2850,00		
48	128	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91%		11,7	775,05	1,50	9068,00	18,00	857,00	7464,00	17855,00	
				$м^2$ поверхности		700,28	0,73	8193,00	9,00		1323,00		
49	129	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%		0,44	7130,18	1749,35	3137,00	770,00	1729,00	897,00	4357,00	
				$м^3$ основания		1451,08	740,54	638,00	326,00		323,00		
50	130	1108-0801-0101	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство НР=93%		0,88	29950,31	548,84	26356,00	483,00	15772,00	9612,00	38845,00	
				$м^3$ основания		11478,31	266,54	10101,00	235,00		2877,00		
			Итого по разделу 6: Сбросной колодец									585505,00	
			Раздел 9: Технологические трубопроводы котельной										
51	158	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%		20	3250,88	35,39	65018,00	708,00	48861,00	15418,00	86871,00	
				м трубопровода		772,45	14,21	15449,00	284,00		6435,00		
52	159	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98%		18	8155,31	179,00	146796,00	3222,00	101313,00	42334,00	204260,00	
				м трубопровода		2347,80	52,13	42260,00	938,00		15130,00		
53	160	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР =98%		8	4637,89	91,03	37103,00	728,00	24114,00	12245,00	53296,00	
				м трубопровода		1532,58	29,21	12261,00	234,00		3948,00		
54	161	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%		12	3598,85	74,87	43186,00	898,00	26784,00	15487,00	63367,00	
				м трубопровода		1291,95	24,98	15503,00	300,00		4694,00		
55	162	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%		10	2247,04	74,87	22470,00	749,00	8802,00	12907,00	38207,00	
				м трубопровода		1291,95	24,98	12920,00	250,00		2830,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	163	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1396,04	74,87	18149,00	973,00	380,00	16778,00	37721,00	
						1291,95	24,98	16795,00	325,00		2794,00		
57	164	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	8	2247,04	74,87	17976,00	599,00	7042,00	10325,00	30565,00	
						1291,95	24,98	10336,00	200,00		2264,00		
58	165	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1396,04	74,87	18149,00	973,00	380,00	16778,00	37721,00	
						1291,95	24,98	16795,00	325,00		2794,00		
59	166	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	8	2247,00	74,87	17976,00	599,00	7042,00	10325,00	30565,00	
						1291,95	24,98	10336,00	200,00		2264,00		
60	167	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	2551,04	74,87	33164,00	973,00	15395,00	16778,00	53937,00	
						1291,95	24,98	16795,00	325,00		3995,00		
61	168	1116-0601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	3	20629,00	842,93	61890,00	2529,00	21113,00	38147,00	108040,00	
						12749,47	225,95	38248,00	678,00		8003,00		
62	169	242-106-0206	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 125	шт.	3	48492,00		145476,00		145476,00		157114,00	
											11638,00		
63	170	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	7284,00		43704,00		43704,00		47200,00	
											3496,00		
64	171	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	8	9068,00	456,67	72544,00	3653,00	25058,00	43752,00	125600,00	
						5479,11	101,51	43833,00	812,00	9304,00			
65	172	242-106-0203	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	8	20551,00		164408,00		164408,00		177561,00	
											13153,00		
66	173	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	3246,00		51936,00		51936,00		56091,00	
											4155,00		
67	174	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	3537,00		14148,00		14148,00		15280,00	
											1132,00		
68	175	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2709,00		10836,00		10836,00		11703,00	
											867,00		
69	176	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	11	1765,00		19415,00		19415,00		20968,00	
											1553,00		
70	177	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	2	9068,00	456,67	18136,00	913,00	6264,00	10938,00	31400,00	
						5479,11	101,51	10958,00	203,00		2326,00		
71	178	242-304-0101	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	35155,00		70310,00		70310,00		75935,00	
											5625,00		
72	179	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	4880,05	197,30	19520,00	789,00	6340,00	12323,00	34390,00	
						3097,80	45,84	12391,00	183,00		2547,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	180	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8426,00		16852,00		16852,00	1348,00	18200,00	
74	181	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8056,00		16112,00		16112,00	1289,00	17401,00	
75	182	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	2	4832,85 3097,80	150,10 22,92	9666,00 6196,00	300,00 46,00	3170,00	6117,00 1263,00	17046,00	
76	183	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	6772,00		13544,00		13544,00	1084,00	14628,00	
77	184	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=98%	фильтр	2	28751,41 2421,91	498,55 173,55	57503,00 4844,00	997,00 347,00	51662,00	5087,00 5007,00	67597,00	
78	185	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98%	фильтр	2	23146,04 1985,53	359,00 119,84	46292,00 3971,00	718,00 240,00	41603,00	4127,00 4034,00	54453,00	
79	186	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	фильтр	2	18491,55 1664,78	254,71 8350,00	36983,00 3330,00	509,00 167,00	33144,00	3427,00 3233,00	43643,00	
80	187	1118-1101-0104	Термометры в сборе прямые или угловые. Установка НР=98%	комплект	2	840,25 688,11	0,00 0,00	1681,00 1376,00	0,00 0,00	304,00	1348,00 242,00	3271,00	
81	188	245-713-0203	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	3808,00		7616,00		7616,00	609,00	8225,00	
82	189	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2	3418,90 523,91	0,00 0,00	6838,00 1048,00	0,00 0,00	5790,00	1027,00 629,00	8494,00	
83	190	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,008	4783244,23 351981,00	184407,43 39235,80	38266,00 2816,00	1475,00 314,00	33975,00	3099,00 3309,00	44674,00	
84	191	1122-0601-0104	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,018	2953344,49 295664,04	36152,80 290,78	53160,00 5322,00	651,00 5,00	47187,00	5274,00 4675,00	63109,00	
85	192	1122-0601-0102	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,008	1821003,77 276834,00	32570,78 169,62	14568,00 2215,00	261,00 1,00	12093,00	2194,00 1341,00	18103,00	
86	193	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,012	1446207,68 276834,00	32487,27 145,39	17354,00 3322,00	390,00 2,00	13643,00	3291,00 1652,00	22297,00	
87	194	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,02	1446207,68 276834,00	32487,27 145,39	28924,00 5537,00	650,00 3,00	22738,00	5485,00 2753,00	37162,00	
88	195	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,006	1446207,68 276834,00	32487,27 145,39	8677,00 1661,00	195,00 1,00	6821,00	1645,00 826,00	11148,00	
89	196	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,003	1446207,68 276834,00	32487,27 145,39	4339,00 831,00	97,00 0,00	3411,00	823,00 413,00	5575,00	
90	197	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м³ изоляции	1,5	51042,07 38285,45	1919,77 920,79	76563,00 57428,00	2880,00 1381,00	16255,00	44695,00 9701,00	130959,00	
91	198	234-202-0106	Маты теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50		1,5	18178,00		27267,00		27267,00		29448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Ш фр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							2181,00		
92	199	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=76%		27,5	6530,13	14,81	179579,00	407,00	83441,00	72882,00	272658,00	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		3481.12	6.06	95731.00	167.00		20197.00		
93	200	235-102-0303	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200 Коб=1,15	$м^2$	25.875	2486,00		64325,00		64325,00		69471,00	
			Итого по разделу 9: Технологические трубопроводы котельной								5146,00		
												2455354,00	
			ИТОГО по акту										
												19661690,00	
			Также по оборудованию:										
											13238728,00		
	Временные здания и сооружения				1,50%								
	Итого											96344,43	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимние время				0,90%							19758034,43	
	Итого											58673,76	
	Непредвиденые работы и затраты (2%)				2%							19816708,19	
	Итого в текущих ценах											131559,60	
	В том числе на 2023 год -57 %											19948267,79	
	В том числе на 2024 год- 43%											11370512,64	
	В текущих и прогрозных ценах											8577755,15	
	в т.ч. с разбивкой по годам												
	2023г-57%(Кпер=1,079)												
	2024 г. -43% (Кпер=1,163)											12268783,14	
	Итого по смете:											9975929,24	
	Коэффициент к договорной цене				0,97997813							22244712,38	
	Налог на добавленую стоимость				12%							21799331,64	
	Итого с НДС											2615919,80	
												24415251,44	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО " Бабек-Курылыс"

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО " YEREN"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО " Иншаб"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ " Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Токабаев Ж.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тасименов Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)