Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 №632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования): с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 г. №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования), от 28.03.2023г. №183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

«10» 10 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KAD ENGINEERING" Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая 151***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директор ТОО " KAD ENGINEERING " – Жунускулов М.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Школа 31» г.Алматы, ул.Тажибаева 68а»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматытеплокоммунэнерго» в лице главного инженера Леденцова П.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

субподрядными организациями ***ТОО «Sembol Almaty» 11 ГСЛ-КР №01563 от 17.08.2021***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора *Жунускулова М.К.*.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ***ТОО «Energo-Stroy» ГСЛ №08876 от 23.05.2022***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора *Абдраевой Д.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ***АО «Институт «Каз НИПИ Энергопром» №23.1528.03***

наименование проектной организации , номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» от 15.10.2024 г.***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котельная, здание прямоугольное в плане с размерами в осях 6,7х9м. Однопролетное, с пролетом 6,7м и отметкой до низа стропильных конструкций 3,2м.	шт	1		1	
ГРПШ-13-1Н-У1-ЭК	комплект	1		1	
Дымовая труба Ду=300 мм высотой Н=18,0 м	комплект	1		1	
Котел стальной водогрейный, тепловой мошностью Q=350 кВт BSW-350	шт	2		2	
Внеплощадочные электрические сети	м	267,9		267,9	
Водопровод хоз-питьевой, В1	м	114		114	
Канализация бытовая К1	м	23		23	
Канализация производственная К3	м	3		3	
Надземный газопровод среднего давления	м	10,5		10,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число кварти	площадь квартир, $м^2$

				р		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Реконструкция котельный,** Новая котельная представляет отдельно стоящее каркасное здание с размерами в осях 9х6,7м.

Котлоагрегаты: В котельной установлено два водогрейных котла BSW-350, мощностью 350 кВт. (два рабочих) с горелками TBG 45 ME мощностью 450 кВт. с расчетным давлением 350 мбар. Для отвода дымовых газов котлы подключены к металлической дымовой трубе Ду=300 мм высотой Н=18,0 м.

Водопровод хозяйственно-питьевой: Водопроводные сети монтирован из стальных электросварных труб Ø38х2,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб для водоснабжения PE100 SDR17 Ø110х6,6 по СТ РК ISO 4427-2-2014.

Электрические сети: Произведена электроснабжение объекта, подача электроэнергии одним кабельным вводом на напряжении 0,4кВ от существующей трансформаторной подстанции №4406, фидер 6-14А. Кабель прокладывался в кабельной траншее на глубине 0,7м от поверхности земли.

Газоснабжение, наружные сети: Проектом предусматривается газоснабжение котельной от надземного газопровода среднего давления диаметром 57мм и демонтаж газопроводов и существующего ГРПШ с ограждением. Газопровод среднего давления (0,3МПа) запроектированы из стальных электросварных труб диаметром 57х3.0мм по ГОСТ 10704-91 и среднего давления (0,035МПа) запроектированы из стальных электросварных труб диаметром 40х3.0мм по ГОСТ 10704-91.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***14.05.2025 г***
месяц, год

окончание работ ***10.10.2025 г ;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 ;**
фактически, месяц: **5 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "Алатау Жарык Компаниясы"

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП "Алматы Су"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

ТОО "Алматинские Тепловые Сети"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

АО «КазТрансГаз Аймак»

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "KAD ENGINEERING"*** считает объект ***«Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Школа 31» г.Алматы, ул.Тажибаева 68а»,***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "KAD ENGINEERING" – Жунускулов М. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место печати (при наличии)