Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"
Субподрядчик : ТОО «Жар Құрылыс»
Объект : Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е34,Е45 и Е18. (Без наружных инженерных сетей и благоустройства). **Секция 4-6**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СЕКЦИЯ 4.										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ										
		СВАИ.										
1	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	1свая		285	3868,19	1971,22	1 102 433	561 798	14 394	800 871	2 055 569
		НР - 99%; СП - 8%				1846,46	992,00	526 241	282 720		152 264	
		ФУНДАМЕНТЫ.										
		Монолитный ростверк										
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3		25,04	6872,95	1845,60	172 099	46 214	100 557	43 611	232 966
		НР - 93%; СП - 8%				1011,50	861,24	25 328	21 565		17 257	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		25,04	19056,54	1130,61	477 176	28 311	412 154	39 810	558 345
		НР - 91%; СП - 8%				1466,10	281,02	36 711	7 037		41 359	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		118,78	8595,81	2042,42	1 021 010	242 598	190 879	586 887	1 736 528
		НР - 91%; СП - 8%				4946,40	483,22	587 533	57 397		128 632	
5	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		120,5617	18975,00	--	2 287 658	--	2 287 658	--	2 470 671
		СП - 8%				--	--	--	--		183 013	
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		6,257913	22987,72	1410,22	143 855	8 825	1 802	123 759	289 023
		НР - 91%; СП - 8%				21289,50	442,80	133 228	2 771		21 409	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,6332	224070,00	--	365 951	--	365 951	--	395 227
		СП - 8%				--	--	--	--		29 276	
8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		5,6491	210429,00	--	1 188 734	--	1 188 734	--	1 283 833
		СП - 8%				--	--	--	--		95 099	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		318,18	915,80	19,97	291 389	6 353	182 101	96 647	419 079
		НР - 93%; СП - 8%				323,51	3,10	102 935	986		31 043	
		СТЕНЫ ПОДВАЛА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	309	1754,88	880,07	542 257	271 943	72 045	367 373	982 401
		НР - 118%; СП - 8%			641,65	365,90	198 269	113 064		72 770	
11	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	107	2478,39	1235,45	265 187	132 193	36 644	178 758	479 461
		НР - 118%; СП - 8%			900,46	515,33	96 350	55 140		35 516	
12	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	134	3760,37	1956,82	503 889	262 214	66 019	337 525	908 728
		НР - 118%; СП - 8%			1310,86	823,75	175 656	110 383		67 313	
13	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	88,61	26688,00	--	2 364 824	--	2 364 824	--	2 554 010
		СП - 8%			--	--	--	--		189 186	
14	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	73,164	23322,00	--	1 706 331	--	1 706 331	--	1 842 837
		СП - 8%			--	--	--	--		136 506	
15	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	7,44	21669,33	1336,68	161 220	9 945	120 586	30 396	206 945
		НР - 91%; СП - 8%			4124,88	364,64	30 689	2 713		15 329	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0306	247357,00	--	254 926	--	254 926	--	275 320
		СП - 8%			--	--	--	--		20 394	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	197,97	1774,56	45,19	351 310	8 947	290 713	50 032	433 449
		НР - 93%; СП - 8%			260,90	10,85	51 650	2 148		32 107	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	265,15	915,80	19,97	242 824	5 294	151 751	80 539	349 232
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	85 779	822		25 869	
		Монолитный пояс Мп-1									
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,9	37554,48	4809,11	747 334	95 701	421 952	229 407	1 054 881
		НР - 91%; СП - 8%			11541,75	1126,38	229 681	22 415		78 139	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,0563506	22987,72	1410,22	70 259	4 310	881	60 444	141 158
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	65 068	1 353		10 456	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4495521	224070,00	--	324 801	--	324 801	--	350 785
		СП - 8%			--	--	--	--		25 984	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6067985	210429,00	--	338 117	--	338 117	--	365 166
		СП - 8%			--	--	--	--		27 049	
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14 923 585**	**1 684 645**	**10 893 820**	**3 026 059**	**19 385 614**
							2 345 118	**680 514**	**--**	**1 435 970**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14 923 585**				
	Материалы		Тенге				**2 062 479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3 025 633**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2 472 530**				
	Местные материалы		Тенге				**6 358 813**				
		Накладные расходы	Тенге				**3 026 059**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1 435 972**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19 385 614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2 070**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3 025 633**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19 385 614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2 070**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3 025 633**			
		РАЗДЕЛ 2.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Подвал									
23	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**75**	**7166,42**	**1343,37**	**537 482**	**100 753**	**132 292**	**389 442**	**1 001 077**
		НР - 118%; СП - 8%			**4059,16**	**341,31**	**304 437**	**25 598**		**74 154**	
24	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**4713,95**	**1006,53**	**113 135**	**24 157**	**27 340**	**79 844**	**208 417**
		НР - 118%; СП - 8%			**2568,24**	**251,10**	**61 638**	**6 026**		**15 438**	
25	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**612,7998**	**5531,00**	**--**	**3 389 396**	**--**	**3 389 396**	**--**	**3 660 547**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271 152**	
26	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка анкеров А-1, А-2**	**т стальных элементов**	**0,05373**	**289117,53**	**6367,46**	**15 534**	**342**	**12 375**	**3 425**	**20 476**
		НР - 118%; СП - 8%			**52438,00**	**1581,00**	**2 817**	**85**		**1 517**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4 055 547**	**125 252**	**3 561 403**	**472 711**	**4 890 517**
							368 892	**31 710**	**--**	**362 261**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4 055 547**				
	Материалы		Тенге				**172 007**				
	Всего заработная плата		Тенге					**400 602**			
	Местные материалы		Тенге				**3 389 396**				
		Накладные расходы	Тенге				**472 710**				
		Сметная прибыль	Тенге				**362 261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4 890 517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**400 602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4 890 517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**400 602**			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
		Подвал									
		ТИП 1									
27	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**324,18**	**167,15**	**157,74**	**54 187**	**51 135**	**37**	**12 506**	**72 028**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,30**	**44,28**	**3 015**	**14 355**		**5 335**	
28	**4102-0104-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**567,315**	**408,00**	**--**	**231 465**	**--**		**--**	**249 982**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18 517**	
29	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**324,18**	**179,18**	**81,01**	**58 086**	**26 261**	**--**	**32 411**	**97 737**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**98,17**	**40,69**	**31 825**	**13 190**		**7 240**	
30	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**33,441**	**9821,69**	**1831,79**	**328 447**	**61 257**	**138 255**	**147 997**	**514 560**
		НР - 94%; СП - 8%			**3855,60**	**852,50**	**128 935**	**28 508**		**38 116**	
31	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**21,612**	**19056,54**	**1130,61**	**411 850**	**24 435**	**355 730**	**34 360**	**481 907**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**31 685**	**6 073**		**35 697**	
32	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3112128**	**17458,12**	**1488,36**	**5 433**	**463**	**10**	**4 711**	**10 955**
		НР - 91%; СП - 8%			**15938,40**	**695,24**	**4 960**	**216**		**812**	
33	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3112128**	**247357,00**	**--**	**76 981**	**--**	**76 981**	**--**	**83 139**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6 158**	
34	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**432,24**	**1064,23**	**77,96**	**460 004**	**33 699**	**1 305**	**412 662**	**942 480**
		НР - 94%; СП - 8%			**983,25**	**32,40**	**425 000**	**14 002**		**69 813**	
		ТИП 2									
35	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**63,36**	**167,15**	**157,74**	**10 591**	**9 994**	**8**	**2 444**	**14 078**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,30**	**44,28**	**589**	**2 806**		**1 043**	
36	**4102-0104-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**110,88**	**408,00**	**--**	**45 239**	**--**		**--**	**48 858**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3 619**	
37	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**63,36**	**179,18**	**81,01**	**11 353**	**5 133**	**--**	**6 335**	**19 102**
		НР - 72%; СП - 8%			**98,17**	**40,69**	**6 220**	**2 578**		**1 415**	
38	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,448**	**9821,69**	**1831,79**	**82 974**	**15 475**	**34 927**	**37 388**	**129 990**
		НР - 94%; СП - 8%			**3855,60**	**852,50**	**32 572**	**7 202**		**9 629**	
39	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,224**	**19056,54**	**1130,61**	**80 495**	**4 776**	**69 526**	**6 716**	**94 187**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**6 193**	**1 187**		**6 977**	
40	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0608256**	**17458,12**	**1488,36**	**1 062**	**91**	**2**	**921**	**2 141**
		НР - 91%; СП - 8%			**15938,40**	**695,24**	**969**	**42**		**159**	
41	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0608256**	**247357,00**	**--**	**15 046**	**--**	**15 046**	**--**	**16 249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 204**	
42	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**84,48**	**1064,23**	**77,96**	**89 906**	**6 586**	**255**	**80 654**	**184 205**
		НР - 94%; СП - 8%			**983,25**	**32,40**	**83 065**	**2 737**		**13 645**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1 963 118**	**239 304**	**692 082**	**779 105**	**2 961 598**
							755 030	**92 897**	**--**	**219 379**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 963 118**				
	Материалы		Тенге				**600 054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**847 927**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**92 026**				
	Транспортные расходы		Тенге				**276 704**				
		Накладные расходы	Тенге				**779 104**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				219 378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 961 598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					847 927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 961 598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	Тенге					847 927			
		ИТОГО СЕКЦИЯ 4					**27 237 729**				
		СЕКЦИЯ 5.									
		РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ									
		СВАИ.									
43	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**119**	**3868,19**	**1971,22**	**460 314**	**234 575**	**6 010**	**334 399**	**858 290**
		НР - 99%; СП - 8%			**1846,46**	**992,00**	**219 729**	**118 048**		**63 577**	
		ФУНДАМЕНТЫ.									
				Монолитный ростверг							
44	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**10,44**	**6872,95**	**1845,60**	**71 754**	**19 268**	**41 926**	**18 183**	**97 131**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**10 560**	**8 991**		**7 195**	
45	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,44**	**19056,54**	**1130,61**	**198 950**	**11 804**	**171 840**	**16 598**	**232 792**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**15 306**	**2 934**		**17 244**	
46	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**49,61**	**8595,81**	**2042,42**	**426 438**	**101 324**	**79 723**	**245 121**	**725 283**
		НР - 91%; СП - 8%			**4946,40**	**483,22**	**245 391**	**23 973**		**53 725**	
47	**2102-0101-3002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**50,35415**	**18975,00**	**--**	**955 470**	**--**	**955 470**	**--**	**1 031 908**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76 438**	
48	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,6821974**	**22987,72**	**1410,22**	**61 658**	**3 782**	**773**	**53 044**	**123 878**
		НР - 91%; СП - 8%			**21289,50**	**442,80**	**57 103**	**1 188**		**9 176**	
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7137**	**224070,00**	**--**	**159 919**	**--**	**159 919**	**--**	**172 712**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12 794**	
50	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4408**	**210429,00**	**--**	**513 615**	**--**	**513 615**	**--**	**554 704**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41 089**	
51	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**131,172**	**915,80**	**19,97**	**120 127**	**2 619**	**75 072**	**39 843**	**172 768**
		НР - 93%; СП - 8%			**323,51**	**3,10**	**42 436**	**407**		**12 798**	
		СТЕНЫ ПОДВАЛА									
52	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**105**	**1754,88**	**880,07**	**184 262**	**92 408**	**24 481**	**124 835**	**333 825**
		НР - 118%; СП - 8%			**641,65**	**365,90**	**67 373**	**38 420**		**24 728**	
53	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**54**	**2478,39**	**1235,45**	**133 833**	**66 714**	**18 494**	**90 214**	**241 971**
		НР - 118%; СП - 8%			**900,46**	**515,33**	**48 625**	**27 828**		**17 924**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	62	3760,37	1956,82	233 143	121 323	30 546	156 168	420 456
		НР - 118%; СП - 8%			1310,86	823,75	81 274	51 073		31 145	
55	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	34,785	26688,00	--	928 342	--	928 342	--	1 002 609
		СП - 8%			--	--	--	--		74 267	
56	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	33,852	23322,00	--	789 496	--	789 496	--	852 656
		СП - 8%			--	--	--	--		63 160	
57	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,68	21669,33	1336,68	79 743	4 919	59 644	15 035	102 360
		НР - 91%; СП - 8%			4124,88	364,64	15 180	1 342		7 582	
58	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5173	247357,00	--	127 958	--	127 958	--	138 194
		СП - 8%			--	--	--	--		10 237	
59	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	80,79	1774,56	45,19	143 367	3 651	118 638	20 418	176 887
		НР - 93%; СП - 8%			260,90	10,85	21 078	877		13 103	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	109,31	915,80	19,97	100 106	2 183	62 560	33 203	143 974
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	35 363	339		10 665	
		Монолитный пояс Мп-1									
61	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,22	37554,48	4809,11	308 698	39 531	174 294	94 760	435 735
		НР - 91%; СП - 8%			11541,75	1126,38	94 873	9 259		32 277	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7264666	22987,72	1410,22	39 688	2 435	497	34 143	79 737
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	36 756	764		5 906	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7551597	224070,00	--	169 209	--	169 209	--	182 745
		СП - 8%			--	--	--	--		13 537	
64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9713069	210429,00	--	204 391	--	204 391	--	220 742
		СП - 8%			--	--	--	--		16 351	
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6 410 480**	**706 536**	**4 712 898**	**1 275 964**	**8 301 357**
							991 045	**285 441**	**--**	**614 918**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6 410 480**				
	Материалы		Тенге				**864 499**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1 276 486**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1 175 091**				
	Местные материалы		Тенге				**2 673 308**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 275 965**				
		Сметная прибыль	Тенге				**614 916**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8 301 357**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**873**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 276 486**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8 301 357**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**873**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1 276 486**			
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Подвал									
65	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**25**	**7166,42**	**1343,37**	**179 161**	**33 584**	**44 098**	**129 814**	**333 692**
		НР - 118%; СП - 8%			**4059,16**	**341,31**	**101 479**	**8 533**		**24 718**	
66	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**9**	**4713,95**	**1006,53**	**42 426**	**9 059**	**10 253**	**29 941**	**78 156**
		НР - 118%; СП - 8%			**2568,24**	**251,10**	**23 114**	**2 260**		**5 789**	
67	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**219,3178**	**5531,00**	**--**	**1 213 047**	**--**	**1 213 047**	**--**	**1 310 090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97 044**	
68	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка анкеров А-1, А-2**	**т стальных элементов**	**0,01992**	**289117,53**	**6367,46**	**5 759**	**127**	**4 587**	**1 270**	**7 591**
		НР - 118%; СП - 8%			**52438,00**	**1581,00**	**1 045**	**31**		**562**	
69	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,98301**	**90,83**	**2,37**	**89**	**2**	**36**	**35**	**135**
		НР - 69%; СП - 8%			**51,92**	**0,31**	**51**	**--**		**10**	
70	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,98301**	**176,98**	**3,40**	**174**	**3**	**111**	**42**	**233**
		НР - 69%; СП - 8%			**60,71**	**0,62**	**60**	**1**		**17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1 440 655**	**42 776**	**1 272 132**	**161 102**	**1 729 897**
							125 748	**10 825**	**--**	**128 140**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 440 655**				
	Материалы		Тенге				**59 085**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136 573**			
	Местные материалы		Тенге				**1 213 047**				
		Накладные расходы	Тенге				**161 102**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128 141**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 729 897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136 573**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1 729 897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136 573**			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ									
		Подвал									
		ТИП 1									
71	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**132,39**	**167,15**	**157,74**	**22 129**	**20 883**	**15**	**5 107**	**29 415**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,30**	**44,28**	**1 231**	**5 862**		**2 179**	
72	**4102-0104-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**231,6825**	**408,00**	**--**	**94 526**	**--**		**--**	**102 089**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7 562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,39	179,18	81,01	23 722	10 725	--	13 236	39 914
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	12 997	5 387		2 957	
74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,652	9821,69	1831,79	173 372	32 335	72 978	78 121	271 613
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	68 059	15 048		20 119	
75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,826	19056,54	1130,61	168 193	9 979	145 274	14 032	196 803
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	12 940	2 480		14 578	
76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1270944	17458,12	1488,36	2 219	189	4	1 924	4 474
		НР - 91%; СП - 8%			15938,40	695,24	2 026	88		331	
77	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1270944	247357,00	--	31 438	--	31 438	--	33 953
		СП - 8%			--	--	--	--		2 515	
78	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	176,52	1064,23	77,96	187 858	13 762	533	168 525	384 894
		НР - 94%; СП - 8%			983,25	32,40	173 563	5 718		28 511	
		ТИП 2									
79	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15,855	167,15	157,74	2 650	2 501	2	612	3 523
		НР - 72%; СП - 8%			9,30	44,28	147	702		261	
80	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	27,74625	408,00	--	11 320	--		--	12 226
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,855	179,18	81,01	2 841	1 284	--	1 585	4 780
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	1 557	645		354	
82	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,114	9821,69	1831,79	20 763	3 872	8 740	9 356	32 528
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	8 151	1 802		2 410	
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,057	19056,54	1130,61	20 143	1 195	17 398	1 680	23 569
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	1 550	297		1 746	
84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0152208	17458,12	1488,36	266	23	--	230	536
		НР - 91%; СП - 8%			15938,40	695,24	243	11		40	
85	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0152208	247357,00	--	3 765	--	3 765	--	4 066
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
86	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	21,14	1064,23	77,96	22 498	1 648	64	20 182	46 095
		НР - 94%; СП - 8%			983,25	32,40	20 786	685		3 414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**787 703**	**98 395**	**280 211**	**314 590**	**1 190 478**
							303 249	**38 726**	**--**	**88 184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**787 703**				
	Материалы		Тенге				**245 009**				
	Всего заработная плата		Тенге					**341 975**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35 203**				
	Транспортные расходы		Тенге				**105 847**				
		Накладные расходы	Тенге				**314 591**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88 184**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1 190 478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341 975**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1 190 478**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256**
		Сметная заработная плата	Тенге					**341 975**			
		ИТОГО СЕКЦИЯ 5					**11 221 732**				
		СЕКЦИЯ 6.									
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ									
		СВАИ.									
87	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**193**	**3868,19**	**1971,22**	**746 560**	**380 445**	**9 748**	**542 345**	**1 392 017**
		НР - 99%; СП - 8%			**1846,46**	**992,00**	**356 367**	**191 456**		**103 112**	
		ФУНДАМЕНТЫ.									
				Монолитный ростверг							
88	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**16,95**	**6872,95**	**1845,60**	**116 497**	**31 283**	**68 069**	**29 521**	**157 699**
		НР - 93%; СП - 8%			**1011,50**	**861,24**	**17 145**	**14 598**		**11 681**	
89	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**16,95**	**19056,54**	**1130,61**	**323 008**	**19 164**	**278 994**	**26 948**	**377 953**
		НР - 91%; СП - 8%			**1466,10**	**281,02**	**24 850**	**4 763**		**27 997**	
90	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**80,29**	**8595,81**	**2042,42**	**690 157**	**163 986**	**129 025**	**396 709**	**1 173 816**
		НР - 91%; СП - 8%			**4946,40**	**483,22**	**397 146**	**38 798**		**86 949**	
91	**2102-0101-3002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**81,49435**	**18975,00**	**--**	**1 546 355**	**--**	**1 546 355**	**--**	**1 670 064**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123 708**	
92	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,2109232**	**22987,72**	**1410,22**	**96 800**	**5 938**	**1 214**	**83 277**	**194 482**
		НР - 91%; СП - 8%			**21289,50**	**442,80**	**89 648**	**1 865**		**14 406**	
93	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0982**	**224070,00**	**--**	**246 074**	**--**	**246 074**	**--**	**265 760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19 686**	
94	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,7891**	**210429,00**	**--**	**797 337**	**--**	**797 337**	**--**	**861 123**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63 787**	
95	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**216**	**915,80**	**19,97**	**197 813**	**4 313**	**123 621**	**65 610**	**284 496**
		НР - 93%; СП - 8%			**323,51**	**3,10**	**69 879**	**670**		**21 074**	
		СТЕНЫ ПОДВАЛА									
96	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**212**	**1754,88**	**880,07**	**372 034**	**186 576**	**49 429**	**252 049**	**674 009**
		НР - 118%; СП - 8%			**641,65**	**365,90**	**136 029**	**77 571**		**49 927**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**59**	**2478,39**	**1235,45**	**146 225**	**72 891**	**20 207**	**98 568**	**264 376**
		НР - 118%; СП - 8%			**900,46**	**515,33**	**53 127**	**30 404**		**19 583**	
98	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**97**	**3760,37**	**1956,82**	**364 756**	**189 812**	**47 790**	**244 328**	**657 810**
		НР - 118%; СП - 8%			**1310,86**	**823,75**	**127 154**	**79 904**		**48 727**	
99	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**56,975**	**26688,00**	**--**	**1 520 549**	**--**	**1 520 549**	**--**	**1 642 193**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121 644**	
100	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**52,962**	**23322,00**	**--**	**1 235 180**	**--**	**1 235 180**	**--**	**1 333 994**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98 814**	
101	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**5,6**	**21669,33**	**1336,68**	**121 348**	**7 485**	**90 764**	**22 879**	**155 765**
		НР - 91%; СП - 8%			**4124,88**	**364,64**	**23 099**	**2 042**		**11 538**	
102	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,732**	**247357,00**	**--**	**181 065**	**--**	**181 065**	**--**	**195 551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14 485**	
103	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**95,7**	**1774,56**	**45,19**	**169 826**	**4 325**	**140 533**	**24 186**	**209 532**
		НР - 93%; СП - 8%			**260,90**	**10,85**	**24 968**	**1 038**		**15 521**	
104	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**180**	**915,80**	**19,97**	**164 844**	**3 594**	**103 018**	**54 675**	**237 080**
		НР - 93%; СП - 8%			**323,51**	**3,10**	**58 232**	**558**		**17 562**	
		Монолитный пояс Мп-1									
105	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**14,23**	**37554,48**	**4809,11**	**534 400**	**68 434**	**301 727**	**164 043**	**754 319**
		НР - 91%; СП - 8%			**11541,75**	**1126,38**	**164 239**	**16 028**		**55 875**	
106	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,9203377**	**22987,72**	**1410,22**	**44 144**	**2 708**	**553**	**37 977**	**88 691**
		НР - 91%; СП - 8%			**21289,50**	**442,80**	**40 883**	**850**		**6 570**	
107	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8782529**	**224070,00**	**--**	**196 790**	**--**	**196 790**	**--**	**212 533**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15 743**	
108	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0420848**	**210429,00**	**--**	**219 285**	**--**	**219 285**	**--**	**236 828**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17 543**	
		Несущий остов (каркас) здания									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**10 031 046**	**1 140 954**	**7 307 327**	**2 043 115**	**13 040 091**
							1 582 768	**460 546**	**--**	**965 932**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10 031 046**				
	Материалы		Тенге				**1 364 690**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2 043 313**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1 640 551**				
	Местные материалы		Тенге				**4 302 084**				
		Накладные расходы	Тенге				**2 043 114**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				965 933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 040 091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 397
		Сметная заработная плата	Тенге					2 043 313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13 040 091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 397
		Сметная заработная плата	Тенге					2 043 313			
		РАЗДЕЛ 8.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		Подвал									
109	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**7166,42**	**1343,37**	**358 321**	**67 169**	**88 194**	**259 628**	**667 385**
		НР - 118%; СП - 8%			**4059,16**	**341,31**	**202 958**	**17 066**		**49 436**	
110	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**4713,95**	**1006,53**	**75 423**	**16 105**	**18 226**	**53 229**	**138 945**
		НР - 118%; СП - 8%			**2568,24**	**251,10**	**41 092**	**4 018**		**10 292**	
111	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**410,2318**	**5531,00**	**--**	**2 268 992**	**--**	**2 268 992**	**--**	**2 450 511**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**181 519**	
112	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка анкеров А-1, А-2**	**т стальных элементов**	**0,0347**	**289117,53**	**6367,46**	**10 032**	**221**	**7 991**	**2 212**	**13 224**
		НР - 118%; СП - 8%			**52438,00**	**1581,00**	**1 820**	**55**		**980**	
113	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,74685**	**90,83**	**2,37**	**159**	**4**	**64**	**63**	**239**
		НР - 69%; СП - 8%			**51,92**	**0,31**	**91**	**1**		**18**	
114	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,74685**	**176,98**	**3,40**	**309**	**6**	**197**	**74**	**414**
		НР - 69%; СП - 8%			**60,71**	**0,62**	**106**	**1**		**31**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2 713 237**	**83 504**	**2 383 664**	**315 206**	**3 270 718**
							246 066	**21 140**	**--**	**242 276**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2 713 237**				
	Материалы		Тенге				**114 674**				
	Всего заработная плата		Тенге					**267 206**			
	Местные материалы		Тенге				**2 268 992**				
		Накладные расходы	Тенге				**315 206**				
		Сметная прибыль	Тенге				**242 275**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3 270 718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267 206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3 270 718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267 206**			
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		Подвал									
		ТИП 1									
115	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**250,8075**	**167,15**	**157,74**	**41 922**	**39 561**	**28**	**9 676**	**55 726**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,30**	**44,28**	**2 333**	**11 106**		**4 128**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	438,913125	408,00	--	179 077	--		--	193 403
		СП - 8%			--	--	--	--		14 326	
117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	250,8075	179,18	81,01	44 940	20 317	--	25 075	75 616
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	24 622	10 205		5 601	
118	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,441	9821,69	1831,79	328 447	61 257	138 255	147 997	514 560
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	128 935	28 508		38 116	
119	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	16,7205	19056,54	1130,61	318 635	18 904	275 217	26 583	372 836
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	24 514	4 699		27 617	
120	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2407752	17458,12	1488,36	4 203	358	7	3 645	8 476
		НР - 91%; СП - 8%			15938,40	695,24	3 838	167		628	
121	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2407752	247357,00	--	59 557	--	59 557	--	64 322
		СП - 8%			--	--	--	--		4 765	
122	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	334,41	1064,23	77,96	355 890	26 072	1 009	319 263	729 166
		НР - 94%; СП - 8%			983,25	32,40	328 809	10 833		54 012	
		ТИП 2									
123	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,1	167,15	157,74	1 354	1 278	1	312	1 800
		НР - 72%; СП - 8%			9,30	44,28	75	359		133	
124	4102-0104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	14,175	408,00	--	5 783	--		--	6 246
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,1	179,18	81,01	1 451	656	--	810	2 442
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	795	330		181	
126	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,08	9821,69	1831,79	10 607	1 978	4 465	4 780	16 618
		НР - 94%; СП - 8%			3855,60	852,50	4 164	921		1 231	
127	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	19056,54	1130,61	10 291	611	8 888	859	12 041
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	792	152		892	
128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,007776	17458,12	1488,36	136	12	--	118	274
		НР - 91%; СП - 8%			15938,40	695,24	124	5		20	
129	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007776	247357,00	--	1 923	--	1 923	--	2 077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
130	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	10,8	1064,23	77,96	11 494	842	33	10 311	23 549
		НР - 94%; СП - 8%			983,25	32,40	10 619	350		1 744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		Страниц - 13		**1 375 711**	**171 846**	**489 383**	**549 429**	**2 079 152**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1 375 711**	**171 846**	**489 383**	**549 429**	**2 079 152**
							529 620	**67 634**	**--**	**154 011**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 375 711**				
		Материалы	Тенге				**427 905**				
		Всего заработная плата	Тенге					**597 254**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**61 481**				
		Транспортные расходы	Тенге				**184 860**				
		Накладные расходы	Тенге				**549 429**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154 011**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2 079 152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**597 254**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2 079 152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**597 254**			
		ИТОГО СЕКЦИЯ 6					**18 389 961**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**56 849 422**				**56 849 422**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7 247 537**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4 293 212**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 689 432**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31 592 920**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**567 410**				
		- Накладные расходы	Тенге							**8 937 281**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4 211 071**	
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,009				511 645				
		ИТОГО					57 361 067				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7 %	0,017				975 138				
		ИТОГО					58 336 205				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	0,02				1 166 724				
		ИТОГО					59 502 929				
		Коэффициент на 2020 год К=1,0348515	1,0348515				61 576 695				
		Поправочный коэффициент	0,93				57 266 327				
		НДС -12%	0,12				6 871 959				
		ИТОГО с НДС					**64 138 286**				

ИТОГО К ОПЛАТЕ : **64 138 286**

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531

Субподрядчик :
ТОО «Жар Курылыс», БИН 110440010093