Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050240003228

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", Жамбылская область, г.Тараз, Толеб би 55 а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Исполнитель **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №120/1 от 02.06.2022г к Договору №120 от 16.05.2022г

Номер документа	Дата составления
22	28.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	66 200 000.00	66 200 000,00	7 092 857,14
				Итого	1	x	66 200 000,00	7 092 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		№120/1	02.06.2022г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	из графы 1								
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	182 818 703,00	84 438 775,89							10 132 653,11	94 571 429,00
										28 371 429,00
Удержание аванса 30%	28 371 429,00									**66 200 000,00**
Итого к оплате	66 200 000,00									

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

«Гарант Строй Групп 2016»

Ахманов А.К.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

ТОО "КУРЫЛЫС-ЖОБА ИНЖИНИРИНГ" ЖШС

Байжанов Ж.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тұздыбастау, К.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1
за август 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. коэф. 20	Грунты 2 группы. Разработка с отвалом экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,65) м3.	м3 грунта	15163,03991	201,39 8,29	193,1 35,69	3053685 125702	2927983 541169	0	480147 28259	3816639	
2	Е11-010205-0502	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, при наличии комбинированных экскаваторов типов 1-12	м3 грунта	23,4518699	1219,45 1219,45	0 0	52050 52050	0 0	0	3747 3163	96688	
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	826,8783594	3694,89 1163,82	179,27 52,01	3055225 962338	148235 43006	1944653	995290 324041	4374556	
3.1	211-0201-0101	Щебень ГОСТ 8736-2014 природный	м3	909,5062	2138				1944652,53			Казахстан 100%
4	Е11-010205-0501	Траншеи, лотки котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	2147,819764	878,8 878,8	0 0	1887504 1887504	0 0	0	1359003 259721	3506228	
5	Е11-010104-0305	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. 1 группа грунтов 2	м3 грунта	4292,414573	19,03 0	19,03 8,07	81685 34640	81685 34640	0	24941 8530	115156	
6	Е11-010103-0311	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4292,414573	8,41 0	8,41 3,57	36099 15324	36099 15324	0	11033 3771	50903	
7	Е11-010701-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4292,414573	173,85 94,97	79,75 39,01	746198 403787	342320 167447	0	411289 93592	1249989	
8	Е11-010201-0001	Грунт вдоль сооружений и траншей вручную	м3 уплотненного грунта	4292,414573	94,16 10,63	80,63 18,13	404174 45628	346097 77821	12448 12448	88884 39135	532503	
8.1	2170-0030-0110	Вода техническая	м3	429,241	29							

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1641,501891	42,97 0	42,97 16,05	70535 0	70535 26346	0	18969 7160	96604	
10	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	12,5386235	1849,54 1849,54	0 0	23191 23191	0 0	0	16695 3191	43079	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									13882305	
		Раздел: 2. Водоснабжение										
15	E11-220501-0103 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	7,294	386465,97 274510	109673,25 34009,3	2818883 2002276	799957 248064	16650	2227836 403738	5450457	
15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	131,292	121				15886,33			Казахстан 100%
17	E11-220501-0102 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,937	340780,39 253285	86475,03 26532,35	660092 490613	167502 51393	1976	536586 95734	1292412	
17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,496	121				1875,02			Казахстан 100%
19	E11-220501-0101 Изм. в доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,7902	321932,53 244795	76494,45 23510,91	1864051 1417410	442918 136133	3724	1538007 272165	3674223	
19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	60,9677	121							Казахстан 100%
		Футляр										
98	E11-220301-0109 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	1995450,85 1002450	870921,7 300189,74	55873 28069	24385 8405	3418	36109 7350	99341	
98.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,06	834				1713,04			
98.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, 342 ГОСТ 9466-75	т	0,0039	211214				827,96			Казахстан 100%
98.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,632	121				657,27			
99	C1241-102-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	26948		757562		757562	60605	818167	Казахстан
100	E11-220301-0108 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,21	1655227,54 821520	728772,53 253921,74	347598 172519	153043 53324	22036	223584 45695	616877	
100.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	17,0	874				11012,4			
100.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, 342 ГОСТ 9466-75	т	0,0273	211214				5766,14			Казахстан 100%
100.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,82	121				3608,22			
101	C1241-102-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	210,84	20023		4221649		4221649	337732	4559381	Казахстан
102	E11-220301-0107 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	1394694,31 718830	576839,56 202374,43	13947 7188	5769 2024	990	9120 1845	24912	
102.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	874				524,4			
102.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, 342 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				274,58			Казахстан 100%
102.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,988	121				119,55			
103	C1241-102-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	16701		167678		167678	13414	181092	Казахстан
104	E11-220301-0106 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,047	1245204,89	546737,67	58525	25697	8023	17299	103480	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			км трубопровода		612880	188531,23	28805	8861		7665		
104.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,35	874				2053,9			
104.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0061	211214				1290,52			
104.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,9516	121				357,14			Казахстан 100%
105	С1241-102-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,188	11031		520531		520531	41642	562173	Казахстан
106	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		248	95,95	1,29	23796	320	104	22904	50436	
			м трубопровода		94,24	0	23372	0		3736		
106.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0496	568				28,17			
106.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,124	483				59,89			
107	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		47	95,53	1,29	4490	61	0	4341	9537	
			м трубопровода		94,24	0	4429	0		706		
		Итого по разделу: 2. Водоснабжение									17442488	
		ИТОГО:					20924931	5572606	7677442	8079506	31324793	
							7674881	1413957		2320356		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		407222					
		Итого с временными									31732015	
		Зимние удорожания			0,91 %		288761					
		Итого с зимними удорожаниями									32020777	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		640416					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32661192	
		в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									34 295 931	
		НДС			12 %		4 115 512					
		Итого с НДС									38 411 442	
		Скидка			-5%						1 920 572	
		Итого к оплате									36 490 870	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
(наименование организации, бизнес и сертификационный номер или ...)

Директор Ахманов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
(наименование организации, бизнес и сертификационный номер или индивидуальный ...)

И.о. руководителя отдела Байжанов Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.
№KZ21VJE00026882, № KZ99VJE00026883
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи, №)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области",Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003228**

Исполнитель **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Договор (контракт) Доп.соглашение №120/1 от 02.06.2022г к Договору №120 от 16.05.2022г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
28	19.09.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	68 425 514,00	68 425 514,00	7 331 305,07
				Итого	1	x	68 425 514,00	7 331 305,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2022

М.П.

Приложение 4-)
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120/1	02.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	280 569 436,00	87 277 440,18							10 473 292,82	97 750 733,00
Удержание аванса 30%	29 325 219,00									29 325 219,00
Итого к оплате	68 425 514,00									**68 425 514,00**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Сейтбеков Е.О.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманов А.К.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 2. Водоснабжение										
19	Е11-220501-0101 Изм. в доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	25,2588082	321932,53	76494,45	8131632	1932159	16243	6709317	16028225	
19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	126,294	244795	23510,91	6183230	593858		1187276		
20	С1241-201-0402	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2356,79	134		315810		315810		341975	Казахстан
										25265		100%
21	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижки или клапан	12	3265,55	220,78	39187	2649	4901	32556	77482	Казахстан
21.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,2	2636,38	184,02	31637	2208	4901	5739		
21.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0264	446		5352		535,2			
22	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	12	71801		861612		4365,53			
23	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	51	2231,06	94,62	113784	4826	861612	68929	930541	
23.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,1	1843,8	44,58	94034	2274	14925	95344	225858	
23.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0765	446		2274,6		2274,6	16730		
24	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN12й1 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	51	39086		1993386		12630,12		2352857	
25	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	1345,09	31,54	8071	189	1993386	159471		
25.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	1158,96	14,86	6954	89	928	6972	16246	
					446				133,8	1203		

№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.0048	165361				793.73			
26	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	6	21534		129204		129204	10336	139540	
81	Е11-220601-0305 Изм. в доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,025	2401361,58	214229,96	60034	5356	45469	10167	75817	
81.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	120,75	368384 261	42406,9	9210	1060	31757,25	5616		
81.2	234-201-0204	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	3	4019				13057			
82	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,12	1585457,96	38083,28	190255	4570	150286	35077	243359	
82.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	398,8	294995 263	267,48	35399	32	104779,2	18027		
82.2	234-201-0204	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	9,84	4019				39546,96			
83	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	0,015	988945,28	36045,32	14834	540	9912	4340	20708	
83.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	25,95	392117 263	148,6	4382	2	6824,85	1534		
83.2	234-201-0204	Холст стеклохолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,645	4019				2592,26			
84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отметка/**	**м3 подстилающего слоя**	107,334	20187,14	7,68	2166766	824	1717709	421339	2795153	
84.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	109,4807	4176,06 13416	0	448233	0	1468792,8	207048		Казахстан 100%
85	Е11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	6857,01	2125,77	6857	2126	503	4874	12669	
85.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прокосаная)	кг	0,2	4228,64 446	694,21	4229	694	89,2	938		
85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0025	165361				413,4			
86	С1242-101-0605	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	1	102762		102762		102762	8221	110983	
87	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	**т фасонных частей**	0,0106	1441954,94	527328,76	15285	5589	3805	7583	24697	
87.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0106	555667,9 340239	166933,81	5890	1769	3606,53	1829		
88	Е11-221201-0106	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	12	2877,51	213,9	34530	2566	1470	30365	70087	
88.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	2541,11 211214	14,86	30493	178	1470,05	5192		
89	С1241-116-0514	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 33259-2015**		14	12037		168518		168518		181999	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	0	13481 1678	5072	
91	С1241-214-0114	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10**	шт.	2	565,52 5592	281,92	1131 11184	564	11184	376	12079	Казахстан
92	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ТИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0004	1655227,54	728772,53	662	292	42	895 426	1175	
92.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,024	821520 874	253921,74	329	102	20,98	87		
92.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				10,98			
92.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0558	121				6,67			Казахстан 100%
93	С1241-102-0239	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4016	16654		6688		6688	535	7223	
94	Е11-161103-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,4	95,95 94,24	1,29 0	-38 -38	-1 0	0	-37 -6	-81	
94.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0001	568				0,05			
94.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0002	483				0,1			
95	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0292	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	32170 16226	15398 4874	547	20889 4245	57304	
96	С1241-113-0227	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	13189		26378		26378	2110	28488	
97	С1241-114-0212	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	4038		8076		8076	646	8722	
98	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,082	1995450,85 1002450	870921,7 300189,74	163627 82291	71416 24616	10010	105748 21550	290925	
98.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,74	874				3016,76			
98.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0115	211214				2424,74			
98.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,908	121				1926,87			
99	С1241-102-0246	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	82,328	26948		2218575		2218575	177486	2396061	Казахстан 100%
100	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,355	1655227,54 821520	728772,53 253921,74	587606 291640	258714 90142	37252	377964 77246	1042816	
100.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	21,3	874				18616,2			
100.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0462	211214				9747,53			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	50,41	121				6099,61			
101	С1241-102-0240	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	356,42	20023		7136598		7136598	570928	7707526	Казахстан 100%
102	Е11-220301-0107 Изм. и доп. пым. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,07	1394694,31	576839,56	97629	40379	6932	63839	174385	
102.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,2	718830 874	202374,43	50318	14166	3670,8	12917		
102.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0091	211214				1922,05			
102.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,916	121				836,84			
103	С1241-102-0234	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	70,28	16701		1173746		1173746	93900	1267646	Казахстан 100% Казахстан
104	Е11-220301-0106 Изм. и доп. пым. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,468	1245204,89	546737,67	582844	223069	34920	323706	898290	
104.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	20,4	612880 874	188531,23	250055	76921	17829,6	66540		
104.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,053	211214				11202,79			
104.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	25,6224	121				3100,31			
105	С1241-102-0228	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	409,632	11031		4518651		4518651	361492	4880143	Казахстан 100% Казахстан
106	Е11-161101-0104 Изм. и доп. пым. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	507	95,95 94,24	1,29 0	48647 47780	654 0	213	46824 7658	103109	
106.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1014	568				57,6			
106.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2535	483				122,44			
107	Е11-161101-0103 Изм. и доп. пым. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	408	95,53 94,24	1,29 0	38976 38450	526 0	0	37681 6133	82790	
118	Е11-270302-0102	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка**	м3 конструкции	1260	385,12 121,8	263,32 61,65	485251 153468	331783 77679	0	249639 58791	793 681,00	
119	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	420	3131,24 1830,55	1300,69 586,12	1315121 768831	546289 246170	0	1096202 192906	2 604 229,00	
127	Е11-270302-0102	**Разборка и восстановление гравийного покрытия Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	9000	385,12 121,8	263,32 61,65	3466080 1096200	2369880 554850	0	1783134 419937	5669151	
128	Е11-270402-0101 Изм. и доп. пым. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/. Устройство**	м2 основания или покрытия	45000	396,55 49,96	152,74 44,15	17844750 2248200	6873300 1986750	8723250	4573746 1793480	24211976	
128.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6705	1301				8723205			
		Итого по разделу: 2. Водоснабжение									75690006	Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 3. Повысительная водопроводная насосная станция										
129	E11-060203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 В7,5**		0,85	21102,52	1047,03	17937	890	12955	4037	23732	
			м3		4814,68	404,44	4092	344		1758		
129.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,867	13416				11631,67			Казахстан 100%
130	E11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм.Устройство**		9,1	51007	5653,12	464164	51444	202416	209418	727469	
			м3		23110,34	2178,66	210304	19826		53887		
130.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,2365	15850				146398,52			Казахстан 100%
130.2	215-304-0703	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3486	60737				22384,62			
131	C1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,3991	419679		167494		167494		1808894	
			т							13400		
132	E11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой**		30	792,54	26,63	23776	799	16286	6283	32464	
			м2 изолируемой поверхности		223,04	4,61	6691	138		2405		
132.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	33	175				5775			
132.2	235-201-0001	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	58,8	145				8526			Казахстан 100%
133	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		38,4	908,16	20,27	34873	778	22177	11190	49748	
			м2 поверхности		310,37	2,97	11918	114		3685		
133.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0061	183796				1129,34			Казахстан 100%
133.2	261-107-0154	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0092	53822				496,92			
133.3	261-103-0504	Мастика резина Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	92,16	223				20551,68			

№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство /МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА/**										
134.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9	23154,93	667,86	90304	2604	68398	18477	117484	
			м3	3,9585	4949,1	257,27	19301	1003		8703		
135	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**			15850				62742,23			Казахстан 100%
136	Е11-060103-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**	т	0,0823	419679		34540		34540		37303	
136.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,06	16589,04	1136,42	17584	1205	34890	2763		
			м3	1,0812	1405,35	269,43	1490	286		1615	39735	
149	**Прайс-лист ТОО "Торговый Дом Эколос"**	**Насосная п/пож установка WILO CO-2HELIX V5203/2/K/CC-02**			12073				13053,33	1536		Казахстан
		Отпускная цена	компл.	1	7332165,18		7332165				7332165	
		Сметная стоимость оборудования			7332165		7332165		7332165			
		Итого по разделу: 3. Повысительная водопроводная насосная станция					7332165					
		ИТОГО:									8521994	
		В том числе :					62226803	12752790	29989661	16290393	84312000	
		Стоимость оборудования, всего					12352278	3699749	7332165	5694804		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							7332165			
		Временные здания и сооружения							0			
		Итого с временными			1,5 %		999438					
		Зимние удорожания										
		Итого с зимними удорожаниями			0,91 %		708791				85211436	
		Непредвиденные работы и затраты										
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1571759				85926137	
		Итого в текущих ценах 2022 года. к = 1,05005142									87491896	
											91870990	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС			12 %		11024519				102895509	
		Итого с НДС									5 144 775	
		Скидка			-5%						97 750 733	
		Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Тараит Строй Групп 2016", БИН 120940013624

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алмашов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 950240003228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Сатбеков Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыс ЖобаИнжиниринг"

Баижанов Ж.

№KZ21VJE00026882 № KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 050240003228

Исполнитель: ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Договор (контракт): Доп.соглашение №120/1 от 02.06.2022г

Номер документа	Дата составления
46	18.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	154 834 673,90	154 834 673,90	16 589 429,35
				Итого	1	x	154 834 673,90	16 589 429,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Ахманов А.К. (расшифровка подписи)
должность

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / подпись / _____ (расшифровка подписи)
должность

Дата подписания (приятия) работ (услуг) 18.11.2022

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№120/1	02.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	435 404 109,90	138 245 244,55							16 589 429,35	154 834 673,90
Удержание аванса 30%	46 450 402,17									46 450 402,17
Итого к оплате	**108 384 271,73**									**108 384 271,73**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Алтаев Г.С.

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманов А.К.

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Курылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области". БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

(наименование, адрес)

Объект Наружный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2. Водоснабжение										
11	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	65	2952,69	198,84	191925	12925	31835	151295	370678	
11.1	261-103-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прокладочная)	кг	3,9	2264,08	87,04	147165	5658		27458		
11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,182	446, 165361				1739,4 30095,2			
12	С1244-404-0104	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	65	43327		2816255		2816255	225300	3041555	Казахстан
13	Е14-220501-0105 Изм. в доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,181	504973,74	155484,02	596374	183627	6983	458618	1139391	
13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	56,688	343577 121	48675,36	405764	57486	6559,25	84399		Казахстан 100%
27	Е11-220801-0106 Изм. в доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,15565	1059648,28	456946,38	168113	72494	53979	62721	249301	
27.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1587	262462,9 340239	136869,93	41640	21714	53978,92	18467		
28	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	97	1822,71	150,48	176803	12656	9014	155008	358356	
28.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0427	1599,3 211214	14,86	155132	1441	9014,61	26545		
29	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	97	5107		495379		495379	39630	535009	Казахстан
30	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	335	1057,29	69,84	401092	25596	20519	353605	815073	
30.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0972	1066,2 211214	0	357177	0	20519,44	60376		
31	С1241-116-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	335	3071		1028785		1028785	82303	1111088	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	40	624,68	34,92	24987	1397	845	22518	51305	
32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	568,64	0	22746	0		3800		
33	**С1241-116-0307**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**			211214				844,86			
34	**С1241-116-0312 #прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	40	1701		68040		68040	5443	73483	**Казахстан**
35	**С1241-116-0310 #прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	45	5107		229815		229815	18385	248200	
36	**С1241-116-0307 #прим.**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	255	3071		783105		783105	62648	845753	
37	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулка под фланец. Установка**	**шт.**	40	1701		68040		68040	5443	73483	
38	**С1241-214-0309**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	340	1508,93	943,81	513036	320760	0	285248	862147	
					565,52	281,92	192277	95853		63863		
39	**С1241-214-0306**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	45	2704		121680		121680	9734	131414	**Казахстан**
40	**С1241-214-0303**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	255	1347		343485		343485	27479	370964	**Казахстан**
41	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильза/**	**шт.**	40	529		21160		21160	1693	22853	**Казахстан**
			км трубопровода	0,009	1394694,31	576839,56	12552	5191	891	8208	22421	
41.1	214-209-0502	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,54	748830	202374,43	6469	1821		1661		
41.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	874				471,96			
41.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8892	211214				247,12			
42	**С1241-102-0232**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	9,036	121				103,59	-		**Казахстан 100%**
43	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильза/**	**км трубопровода**	0,051	9574		86511		86511	6921	93432	
					1245204,89	546737,67	63505	27884	4365	40463	112285	
43.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,55	612880	188531,23	31257	9615		8317		
43.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0066	874				2328,7			
43.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,2028	211214				1400,35			
44	**С1241-102-0226**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	51,204	121				387,54			**Казахстан 100%**
45	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильза/**	**км трубопровода**	0,008	9013		461502		461502	36920	498422	
					574220,09	117624,29	4594	941	132	3852	9122	
45.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	440100	46203,07	3521	370		676		
45.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	34153				49,18			
46	**С1241-102-0176**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	8,032	211214				67,59			
					3784		30393		30393	2431	32824	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	**Е11-060201-0101 Изм. в доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3,устройства бетонные опоры под пожарные гидранты и задвижки в7,5**		16	21102,52 4814,68	1047,03 404,44	337640 77035	16752 6471	243853	25990 33090	446720	
47.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,32	13416				218949.12			Казахстан 100%
48	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода**		36,686	65706,64 64066	0 0	2410514 2350325	0 0	60189	2326822 378987	5116323	
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	432,8948	121				52380.27			Казахстан 100%
49	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода**		10,694	70600,77 64066	0 0	755005 685122	0 0	69883	678271 114662	1547938	
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	502,618	121				60816.38			Казахстан 100%
50	**Е11-220701-0105**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода**		2,685	91895,27 76879,2	0 0	246739 206421	0 0	40318	204356 36088	487183	
50.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	289,59	121				35087.58			Казахстан 100%
51	**Е11-220803-0105 Изм. в доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка т фасонных частей**		3,413	1082996,66 555667,9	527328,76 160933,84	3696268 1896495	1799773 569745	0	2441577 491028	6628873	
52	**С1241-505-0404 #прим.**	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 шт.**		4	215186		860744		860744	68860	929604	
53	**С1241-113-0125**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.**		10	8006		80060		80060	6405	86465	
54	**С1241-113-0117**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.**		54	2376		128304		128304	10264	138568	
55	**С1241-509-0102 #прим.**	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 шт.**		2	305866		611732		611732	48939	660671	
56	**С1261-301-0254 #прим.**	**Крест стальной Д159х4.5мм т**		0,19208	340239		65353		65353	5228	70581	
57	**С1261-301-0254 #прим.**	**Крест стальной Д108х4мм т**		0,11492	340239		39100		39100	3128	42228	
58	**С1241-515-0203 #прим.**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 шт.**		12	142239		1706868		1706868	136549	1843417	
59	**С1241-515-0201**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 шт.**		48	115395		5538960		5538960	443117	5982077	
60	**С1241-114-0142**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.**		11	2592		28512		28512	2281	30793	
61	**С1241-114-0136**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.**		4	1502		6008		6008	481	6489	

№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	С1241-114-0123	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	30	1387		41610		41610	3329	44939	
63	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка**	шт.	17	1508,93 565,52	943,43 281,92	25652 9614	16038 4793	0	14262 3193	43187	
64	С1241-201-0616	**Отвод полиэтиленовый 90°/115° Д160**	м	4	3280		13120		13120	1050	14170	Казахстан
65	С1241-201-0613	**Отвод полиэтиленовый 90° Д110**	м	12	1590		19080		19080	1526	20606	Казахстан
66	С1241-201-0610	**Отвод полиэтиленовый 90° Д63**	м	1	538		538		538	43	581	Казахстан
67	С1261-301-0219	**Хомуты для крепления зажимов**	кг	216,66	537		116346		116346	9308	125654	
68	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0526884	526783		27755		27755	2220	29975	
69	Е11-221001-0102	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	3	3858,99 3348,15	282,49 123,13	11577 10044	847 369	685	10310 1751	23638	
69.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,09	446				40,14			
69.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0039	165361				644,91			
70	С1242-402-0204	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 100**	шт.	3	293854		881562		881562	70525	952087	
71	Е11-220801-0105 Изм. в доп. вал. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0123	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	13551 6835	6486 2053	230	8799 1788	24138	
72	С1241-113-0117	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	2376		7128		7128	570	7698	
73	С1241-114-0121	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3	949		2847		2847	228	3075	
74	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	1733,12 1488,37	94,62 44,58	5199 4465	284 134	450	4553 780	10532	
74.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,12	446				53,52			
74.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0024	165361				396,87			
75	С1242-101-0301	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чбр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	12865		38595		38595	3088	41683	
76	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	3	1197,29 1066,2	69,84 0	3592 3199	210 0	184	3167 541	7300	
76.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	231214				183,26			
77	С1241-116-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**		3	3071		9213		9213		9950	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							737		
78	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		3	624,68	34,92	1874	105	63	1689	3848	
			фланец		568,64	0	1706	0		285		
78.1	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				63,36			
79	С1241-116-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**		3	1701		5103		5103		5511	Казахстан
			шт.							408		
80	Ц13-100901-1203 Изм. и доп. вып. 14	**Защита электродная одного ЭХЗ протектор**		131	16234,34	492,96	2126699	64578	1717067	225920	2540828	
			защита		2634	193,18	345054	25307		188209		
108	Е11-221401-0207 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		80	13230,94	8852,9	1058475	708232	7247	752079	1955398	
			м продавливания		4287,45	5208,5	342996	416680		144844		
108.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,496	5867				2910,03			
108.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0189	211214				3987,72			
109	С1241-102-0245	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		80,32	21740		1746157		1746157		1885850	
			м							139693		
110	Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		240	11777,79	7946,49	2826670	1907158	14148	2010901	5224577	
			м продавливания		3772,35	4691,04	905364	1125850		387006		
110.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,744	5867				4365,05			
110.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0432	211214				9124,44			
111	С1241-102-0239	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		240,96	16654		4012948		4012948		4333984	
			м							321036		
112	Е11-221401-0204 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		50	11601,31	7889,59	580066	394479	2271	413028	1072541	
			м продавливания		3666,3	4677,69	183315	233884		79447		
112.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1	5867				586,7			
112.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0075	211214				1584,11			
113	С1241-102-0233	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		50,2	13682		686836		686836		741783	Казахстан
			м							54947		
114	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**		100	10270,07	7030,14	1027007	703014	2813	732263	1900012	
			м продавливания		3211,8	4184,8	321180	418480		140742		
114.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,17	5867				997,39			
114.2	261-107-0567	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0079	211214				1668,59			
115	С1241-102-0228	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		100,4	11031		1107512		1107512		1196113	Казахстан
			м							88601		
116	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		210	1559,89	9,12	327577	1915	45744	277705	653705	
			м трубы, уложенной в футляре		1332,94	2,82	279917	592		48423		
116.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	65,1	621				40427,1			
117	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		1535	1422,55	8,49	2183614	13033	245416	1909759	4420843	
			м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	1925166	3884		327470		
117.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	346,91	621				215431,11			
120	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. Устройство**		4200	423,38	147,1	1778175	617820	1017712	347401	2295622	
			м2 основания или покрытия		33,96	42,63	142642	179025		170046		
120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	625,8	1301				814165,8			Казахстан 100%
121	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство**		4200	460,91	155,33	1935801	652365	1016316	486486	2616070	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м2 основания или покрытия			63,6	43,65	267120	183330		193783		
121.1	211-901-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5268	1391				677560.8			Казахстан 100%
122	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	4200	1544,16 25,04	198,1 27,01	6485472 105168	832020 113442	5548284	236099 537726	7289297	
122.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	402.78	13759				5541830.02			Казахстан 100%
122.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0454	141868				6435.13			Казахстан 100%
123	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	4200	648,09 8,8	0,08 0	2721978 36960	336 0	2684652	39917 220952	2982847	
123.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	194.88	13759				2681353.92			Казахстан 100%
123.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0235	141868				3336.74			Казахстан 100%
124	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	4200	1702,97 25,04	209,57 26,36	7152474 105168	880194 110712	6167112	233150 590850	7976474	
124.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	409.92	15029				6160087.68			Казахстан 100%
124.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.0454	141868				6435.13			Казахстан 100%
125	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	672	117		78624			6290	84914	
126	**С3412-102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км**	**т·км**	20160	26		524160			41933	566093	
		Итого по разделу: 3. Водоснабжение									**86161931**	
		Раздел: 3. Повысительная водопроводная насосная станция										
137	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	**т конструкций**	0,0176	83642,81 41587,1	27256,49 9358,53	1437 732	480 165	225	619 164	2220	
137.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0002	647579				132.73			Казахстан 100%
137.2	261-102-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	219538				15.46			
137.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	552079				18.85			
138	**С1222-525-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0176	818918		14413		14413	1153	15566	**Казахстан**
139	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм в тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	0,5104	991,25 850,78	1,19 0,57	506 434	0 0	71	348 68	922	
139.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.1256	483				60.64			
140	**Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокотлов и вагоновочных камер.Монтаж**	**т конструкций**	0,011952	109491,87 107132,4	5143,51 2125,05	1306 1279	61 25	26	858 173	2337	
140.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	186400				2.22			
140.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219538				1.83			
140.3	236-103-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				1.63			
140.4	236-103-0108	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 3827-74	т	0	651547				4.66			Казахстан 100%

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	552659				12.78			
141	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00742	818915		6076		6076	486	6562	Казахстан
142	С1214-204-0111	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	0,64	4475		2864		2864	229	3093	Казахстан
143	Е11-220301-0103 Изм. в доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,024	568072,55 440100	117624,29 46203,87	13634 10562	2823 1109	248	11555 2015	27204	
143.1	203-107-0567	Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				202.77			
144	С1241-102-0177	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,096	4251		102432		102432	8195	110627	Казахстан
145	Е11-220301-0102 Изм. в доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	504786,05 414020	90766,05 35405,49	1010 828	182 71	0	890 152	2052	
146	С1241-102-0151	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	2183		4383		4383	351	4734	Казахстан
147	Ц13-070401-0301	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,приводной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования**	комплект	1	83874,51 67639	6206,23 2165,4	83875 67639	6206 2165	10029	42581 10116	136572	
148	Ц13-080304-0204 Изм. в доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене**	шт.	1	29289,81 4632	2757,12 1046,61	29290 4632	2758 1047	21901	4089 2670	36049	
150	Е11-181101-0102 Изм. в доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном.Установка**	комплект	1	2547,41 349,87	0 0	2547 350	0 0	2198	343 231	3121	
150.1	261-302-0233	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
151	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	1938,42 1843,8	94,62 44,58	9692 9219	473 223	0	9347 1523	20562	
152	С1242-101-0403	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	39366		157464		157464	12597	170061	
153	С1242-306-0107	**Клапан обратный дисковый межфланцевый,Т до +120°С,PN 16,DN 100,типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	1	22544		22544		22544	1804	24348	
154	Е11-220801-0105 Изм. в доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0128	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	14102 7113	6750 2137	240	9157 1861	25129	
155	С1241-113-0117	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	2376		9504		9504	760	10264	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	С1241-114-0124	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок: 108 мм х 4 мм - 65 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1043		2086		2086	167	2253	
157	С1241-114-0122	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок: 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1247		2494		2494	200	2694	Казахстан
158	Е11-220901-0201	**Заднижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка Спускной кран**	задвижка или клапан	1	1582,99	94,62	1583	95	0	1518	3349	
					1488,37	44,58	1488	45		248		
159	С1242-201-0201	**Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для пара, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	1861		1861		1861	149	2010	
160	Е11-220801-0105 Изм. в доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0198	1101715,94	527328,76	21814	10441	371	14164	38856	
					885667,9	166933,81	11002	3305		2878		
161	С1241-112-0147	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	9	1642		14778		14778	1182	15960	Казахстан
162	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	18	1197,29	69,84	21551	1257	1102	19000	43795	
					1066,2	0	19192	0		3244		
162.1	201-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	211214				1102,54			
163	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	2590		46620		46620	3780	50350	
164	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка**	фланец	1	916,27	52,58	916	52	46	809	1863	
					817,42	0	817	0		138		
164.1	201-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				46,47			
165	С1241-116-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1811		1811		1811	145	1956	
166	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	2	603,56	34,92	1207	70	0	1126	2520	
					568,64	0	1137	0		187		
167	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037	
168	Е11-220801-0105 Изм. в доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0019	1101715,94	527328,76	2093	1002	36	1359	3728	
					885667,9	166933,81	1056	317		276		
169	С1261-301-0254	**Патрубок стальной Д50**		0,0003	340239		102		102		110	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							8		
170	С1241-117-0104	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2969		2969		2969	238	3207	
171	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные.Установка		1	9493,17	370,56	9493	370	794	8325	19243	
			узел		8328,97	166,18	8329	166		1425		
171.1	203-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 17339-87	т	0,0023	309548				265,77			
172	511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод типа Гном 10-10,подача 10 м3/ч,напор 10 м,двигатель мощностью 0,75 кВт,3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72988		72988		72988		72988	
		Отпускная цена			72988		72988					
		Сметная стоимость оборудования					72988					
173	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	952		14280		14280	1142	15422	Казахстан
174	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,56	626,44	1,19	4736	9	1052	2939	8282	
					485,97	0,57	3669	4		613		
174.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8573	483				897,08			
175	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезки в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4634,36	2439,96	4634	2440	0	2985	8229	
					2194,4	820,95	2194	821		610		
176	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство /Бетон для уверов/ В7,5	м3	0,14	21102,52	1047,03	2954	147	2134	665	3969	
					4814,68	404,44	674	57		290		
176.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	13416				1915,8			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 3. Повысительная водопроводная насосная станция									905175	
		ИТОГО:					65514380	9312526	43799337	15108717	87067100	
							11726745	3600366	72988	6444010		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							72988			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		1130920					
		Итого с временными									88198020	
		Зимние удорожания			0,91 %		801938					
		Итого с зимними удорожаниями									88999959	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1778539					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									90778499	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2022 года, в = 1,05005142									95322087	
		НДС			**12 %**		11438650					
		Итого с НДС									106 760 737,82	
		Скидка			**-5%**						5 338 033,92	
		Итого к оплате									101 422 703,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 160140015124

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты(а) технического надзора:
ТОО "Курылыс-Жоба-Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Алтаев Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

обьем работ подтверждаю Тлеуов С.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

(наименование, адрес)

Объект: Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы

(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 года на 2-2 Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Распределительные колодцы на абонентов										
9	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	887579		15160		15160	1213	16373	Казахстан
10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	991,25	1,19	491	0	69	357	894	
10.1	216-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1719	883	0,57	423	0	58,83	66		
13	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00194	485985,76	73595,76	943	142	0	846	1932	
14	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,34536	412990	27988,82	800	54		143	1241	
15	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	854		1149		1149	92	352	Казахстан
16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00194	541		326		326	26		
16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	65706,64	0	127	0	3	123	279	
17	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	64066	0	124	0	2,77	20		Казахстан 100%
18	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2139	130,98	2139	131	0	1997	4467	
					2008,02	29,72	2008	30		331		
				1	2131		2131		2131	170	2301	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Е11-160601-0101 Изм. в доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2107,46 2008,02	99,44 14,86	4215 4016	199 30	0	3965 654	9834	
20	С1242-207-0701	Краны шаровые из латунированной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2249		4498		4498	360	4858	
21	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	1386,24 1111,63	174,62 55,75	2772 2223	350 112	0	2288 389	5249	
22	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1886,56 1755,58	130,98 29,72	3773 3511	262 59	0	3499 582	7854	
23	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 50/20Ч	шт.	2	6224		12448		12448	996	13444	Казахстан
24	С1241-225-0101 прим.	Аниптер с внутренней резьбой DN 15x3/4	шт.	2	344		688		688	55	743	
25	Е11-220301-0107 Изм. в доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИДЪЗА/	км трубопровода	0,0006	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	777 431	346 121	0	547 106	1430	
26	С1241-102-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	9574		5767		5767	461	6228	
27	Е11-060301-0407 Изм. в доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0047812	271911,99 270468	1443,99 630,51	1300 1293	7 3	0	1180 198	2678	
28	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	492313		124		124	10	134	Казахстан
29	С1214-201-0301	Уголки стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,широкие полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	445764		2019		2019	162	2181	
30	Е11-130301-1406 Изм. в доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,14 58,2	3,81 0,59	23 8	0 0	14	6 2	31	
30.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508433				12,69			
31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,39 49,8	2,68 0,3	13 7	0 0	6	5 1	19	
31.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439893				5,49			
32	Е11-490501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	163,5 162,55	0,95 0,45	1962 1951	11 5	0	1350 265	3577	
33	С1217-301-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	Казахстан
34	С1241-116-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031	Казахстан
35	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		3	1729,78	130,48	5189	392	0	4794	10782	

№ позиции по смете	Шифр норм. кол.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**фланец**		1599,1	14,86	4799	45		799		
			шт.	3	5107		15321		15321	1226	16547	Казахстан
37	Е11-221201-0401	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		1	603,56	34,92	604	35	0	563	1260	
			фланец		568,64	0	569	0		93		
38	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**		1	1168		1168		1168		1261	Казахстан
			шт.							93		
39	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		1	2857,16	220,78	2857	221	0	2781	6016	
			задвижка или клапан		2636,38	104,63	2636	104		446		
40	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 9702-2002**		1	71801		71801		71801		77545	
			шт.							5744		
41	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**		2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5972	
			шт.		565,52	281,92	1131	564		376		
42	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**		2	3013		6026		6026		6508	Казахстан
			шт.							482		
43	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,0383	1441954,94	527328,76	55227	20197	13748	27399	89236	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	21282	6394		6610		
43.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0383	340259				13031,15			
44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/**		0,009	1101715,94	527328,76	9915	4746	168	6438	17661	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	5001	1502		1308		
45	С1241-113-0125	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		1	8006		8006		8006		8646	
			шт.							640		
46	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**		0,02808	983045,82	7371,12	27604	207	25477	2516	32314	
			т стальных элементов		68362,7	1536,58	1920	43		2394		
46.1	222-5091-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями и без отверстий, оцинкованные на заводе	т	0,0281	907312				25477,32			Казахстан 100%
55	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,05124	887579		45480		45480		49115	Казахстан
			т							3638		
56	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		1,48596	991,25	1,19	1473	2	207	1012	2684	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	1264	1		199		
56.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3655	483				176,56			
57	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		22,34	3652,31	142,37	81593	3181	59612	16739	106198	
			м2 изолируемой поверхности		841,55	50,43	18800	1127		7866		
57.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/55	т	0,1005	136105				13682,64			
57.2	217-501-0308	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0357	194915				6963,04			
57.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0176	474618				8376,34			
57.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2004	кг	22,34	910				20329,4			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57.5	203-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22.34	223				4981.82			
58	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои выравнивающие бетонные. Устройство**	**м3 выравнивающего слоя**	1,602	20187,14 4176,06	7,68 0	32340 6690	12 0	25637	6289 3090	41719	
58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,634	13416				21922,28			Казахстан 100%
59	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,00582	485985,76 412390	73595,76 27988,82	2828 2400	428 163	0	2537 429	5794	
60	**С1241-102-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	4,03608	854		3447		3447	276	3723	
61	**С1241-101-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	1,8072	541		978		978	78	1056	**Казахстан**
62	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,00582	65706,64 64066	0 0	382 373	0 0	10	369 60	811	
62.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0687	121				8,31			Казахстан 100%
63	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	3	2139 2068,02	130,98 29,72	6417 6024	393 89	0	5991 993	13401	
64	**С1242-301-1204**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18м для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	3	2131		6393		6393	511	6904	
65	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	9	2107,46 2068,02	99,44 14,86	18967 18072	895 134	0	17842 2945	39754	
66	**С1242-207-0701**	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Itap, цилиндрические, с рычажной рукояткой, T от -30°C до +150°C, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	9	2249		20241		20241	1619	21860	
67	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	9	1286,24 1111,63	174,62 58,75	11576 10005	1571 502	0	10296 1760	23622	
68	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	9	1886,56 1755,58	130,98 29,72	16979 15800	1178 267	0	15746 2618	35343	
69	**С1244-301-0405**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	9	6224		56016		56016	4481	60497	**Казахстан**
70	**С1241-225-0101 прим.**	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15x3/4**	**шт.**	9	344		3096		3096	248	3344	
71	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	0,0018	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	2332 1294	1038 364	0	1642 318	4292	
72	**С1241-102-0232**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1,8072	9574		17302		17302	1384	19686	
73	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,0143436	274911,99 270468	1443,99 630,51	3900 3879	21 9	0	3539 595	8034	

№ позиции по смете	Шифр норм. зов ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 25 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007556	492313		371		371	30	401	Казахстан
75	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	445764		6058		6058	485	6543	
76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,4159644	164,14	3,81	68	1	42	17	92	
76.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	58,2 508438	0,59	24	0	50,07	7		
77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	96,39 49,8	2,68 0,3	40 21	1 0	18	14 4	58	
77.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	429993				16,47			
78	Е11-090501-0301	Конструкции однотажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	163,5 162,55	0,95 0,45	5886 5852	34 16	0	4949 786	10738	
79	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015969	647579		1228		1228	98	1326	Казахстан
80	С1241-116-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	5107		30642		30642	2451	33093	Казахстан
81	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	1729,78 1599,3	130,48 14,86	15568 14394	1175 134	0	14382 2396	32546	
82	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	5107		45963		45963	3677	49640	Казахстан
83	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	603,56 568,64	34,92 0	1811 1706	105 0	0	1689 280	3780	
84	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1168		3504		3504	280	3784	Казахстан
85	Е11-220901-0105	Задвижка или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.	задвижка или клапан	3	2857,16 2636,38	220,78 104,02	8571 7909	662 312	0	8139 1337	18047	
86	С1242-101-0604	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	71801		215403		215403	17232	232635	
87	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые.	шт.	6	1508,93 565,52	943,41 281,92	9054 3393	5661 1692	0	5034 1127	15215	
88	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	6	3013		18078		18078	1446	19524	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	E11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,1149	1441954,94	527328,76	165681	60590	41244	82197	267788	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	63846	19181		19830		
89.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 300 мм	т	0,1149	340239				39093,46			
90	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/		0,027	1101715,94	527328,76	29746	14238	505	19315	52986	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	15003	4507		3925		
91	C1241-113-0125	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	8006		24018		24018	1921	25939	
			шт.									
92	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7		0,08624	991365,5	7371,12	85513	621	77133	6948	97698	
			т стальных элементов		68562,7	1530,58	5759	129		7237		
92.1	222-5699-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0842	907312				76431,96			Казахстан 100%
101	C1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,03416	887579		30320		30320		32746	Казахстан
			т							2426		
102	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,99864	991,25	1,19	982	2	138	675	1790	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	843	1		133		
102.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2437	483				112,71			
103	E11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
			м2 изолируемой поверхности		841,55	50,43	9400	563		3933		
103.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0501	136105				6841,32			
103.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				3483,52			
103.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0008	474618				4188,17			
103.4	261-201-0251	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				10164,7			
103.5	261-105-0504	Мастика резная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
104	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
			м3 подстилающего слоя		4176,86	0	3345	0		1545		
104.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				3096,14			Казахстан 100%
105	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,00388	489985,76	73895,76	1856	286	0	1692	3864	
			км трубопровода		412390	27988,82	1600	409		286		
106	C1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,34536	954		1149		1149		1241	
			м							92		
107	C1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 5262-75		0,6024	541		326		326		352	Казахстан
			м							26		
108	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,00388	65706,64	0	255	0	6	246	541	
			км трубопровода		64066	0	249	0		40		
108.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0458	121				5,54			Казахстан 100%
109	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2139	130,98	4278	262	0	3994	8934	
			шт.		2008,02	29,72	4016	59		662		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2131		2131		2131	170	2301	
111	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2107,46 2008,62	99,44 14,86	21075 20080	995 149	0	19824 3272	44171	
112	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетз, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	2249		11245		11245	900	12145	
113	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	10	1286,24 1111,63	174,62 55,75	12862 11116	1747 558	0	11440 1944	26246	
114	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	10	1886,56 1755,58	130,98 29,72	18866 17556	1310 297	0	17496 2999	39271	
115	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	5	6224		31120		31120	2490	33610	Казахстан
116	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	шт.	5	344		1720		1720	138	1858	
117	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ТИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0012	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	1555 863	692 243	0	1094 212	2861	
118	С1241-102-0232	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6024	9574		5767		5767	461	6228	
119	Е11-660301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,0095624	271911,99 270468	1443,99 630,51	2600 2586	14 6	0	2359 397	5356	
120	С1214-268-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002512	492313		124		124	10	134	Казахстан
121	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00453	445764		2019		2019	162	2181	
122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,2773096	164,14 58,2	3,81 0,59	46 16	1 0	28	11 5	62	
122.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				25,38			
123	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,2773096	96,39 49,8	2,68 0,3	27 14	1 0	12	10 3	40	
123.1	236-101-0103	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2005	т	0	439693				10,98			
124	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	24	163,5 162,55	0,95 0,45	3924 3901	23 11	0	2699 530	7153	
125	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	Казахстан
126	С1241-116-0312	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**		2	5107		10214		10214		11031	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							817		
127	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	6	1729,78 1599,3	130,48 14,86	10379 9596	783 89	0	9588 1597	21564	
128	С1241-116-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	5107		15321		15321	1226	16547	Казахстан
129	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	603,56 568,64	34,92 0	1207 1137	70 0	0	1126 187	2520	
130	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1168		1168		1168	93	1261	Казахстан
131	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2857,16 2636,38	220,78 184,82	5714 5273	442 208	0	5426 891	12031	
132	С1242-101-0604	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	71801		71801		71801	5744	77545	
133	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колено,патрубки,переходы.Установка**	шт.	4	1508,93 565,52	943,41 281,92	6036 2262	3774 1128	0	3356 761	10143	
134	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	2	3013		6026		6026	482	6508	Казахстан
135 Изм. и доп. вып. 1	Е11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,0766	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	110454 42564	40393 12787	27496	54798 13220	178472	
135.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, Ø до 800 мм	т	0,0766	340239				26062,31			
136 Изм. и доп. вып. 1	Е11-220801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/**	т фасонных частей	0,018	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	19831 10002	9492 3005	357	12877 2617	35325	
137	С1241-113-0125	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	8006		8006		8006	640	8646	
138	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,05616	983028,5 68362,7	7371,12 1530,58	55214 3839	414 86	46461	4632 4428	59774	
138.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0562	818975				45993,64			Казахстан 100%
147	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01708	887579		15160		15160	1213	16373	Казахстан
148 Изм. и доп. вып. 17	Е11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобные. Окраска масляной, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	991,25 850,78	1,19 0,57	491 421	0 0	69	337 66	894	
148.1	236-202-1004	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	483				58,85			
151 Изм. и доп. вып. 10	Е11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00194	485985,76 412990	75595,76 27958,82	943 800	142 54	0	846 143	1932	
152	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,34536	854		1149		1149	92	1241	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	541		326		326	26	352	Казахстан
154	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00194	65706,64 64066	0 0	127 124	0 0	3	123 39	270	
154.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0220	121				2,77			Казахстан 100%
155	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2139 2008,02	130,98 29,72	2139 2008	131 30	0	1997 531	4667	
156	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2131		2131		2131	170	2301	
157	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2107,46 2008,02	99,44 14,86	12645 12048	596 89	0	11895 1963	26503	
158	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2249		13494		13494	1080	14574	
159	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	6	1286,24 1111,63	174,62 58,75	7717 6670	1048 335	0	6864 1167	15748	
160	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	1886,56 1755,58	130,98 29,72	11319 10533	786 178	0	10498 1745	23562	
161	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	6	6224		37344		37344	2988	40332	Казахстан
162	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	6	344		2064		2064	165	2229	
163	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0006	1295669,56 718830	576839,56 202374,43	777 431	346 121	0	547 106	1430	
164	С1241-102-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	9574		5767		5767	461	6228	
165	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 11	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0047812	273911,99 270468	1443,99 630,51	1309 1293	7 3	0	1150 198	2678	
166	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	492313		124		124	10	134	Казахстан
167	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	448764		2019		2019	162	2181	
168	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,14 58,2	3,81 0,59	23 8	0 0	14	6 2	31	
168.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				12,69			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,1386548	96,39	2,68	13	0	6	5	19	
			м2		49,8	0,3	7	0		1		
169.1	236-301-0107	Грунтовка гинфталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2002	т	0	439993				5,49			
170	**Е11-090501-0301**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		12	163,5	0,95	1962	11	0	1350	3577	
			болт		162,55	0,45	1951	6		265		
171	**С1217-101-0107**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	**Казахстан**
172	**С1241-116-0312**	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031	**Казахстан**
173	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**		3	1729,78	130,48	5189	392	0	4794	10782	
			фланец		1599,3	14,86	4798	45		799		
174	**С1241-116-0312**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	5107		15321		15321	1226	16547	**Казахстан**
175	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		1	603,56	34,92	604	35	0	563	1260	
			фланец		568,64	0	569	0		93		
176	**С1241-116-0305**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1168		1168		1168	93	1261	**Казахстан**
177	**Е11-220901-0105**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		1	2857,16	220,78	2857	221	0	2713	6016	
			задвижка или клапан		2636,38	104,02	2636	104		446		
178	**С1242-101-0604**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	71801		71801		71801	5744	77545	
179	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**	шт.	2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5072	
					565,52	281,92	1131	564		376		
180	**С1241-214-0111**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	2	3013		6026		6026	482	6508	**Казахстан**
181	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,0383	1441954,94	527328,76	55227	20197	13748	27399	89236	
					555667,9	166933,81	21282	6394		6610		
181.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0383	3402539				130311,15			
182	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/**	т фасонных частей	0,009	1101715,94	527328,76	9915	4746	168	6438	17661	
					555667,9	166933,81	5001	1502		1308		
183	**С1241-115-0125**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	8006		8006		8006	640	8646	
184	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,02508	993028,5	7871,12	25357	207	23230	2316	29887	
					68362,7	1530,58	1920	43		2214		
184.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0281	819975				22990,82			Казахстан 100%
193	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,0854	887579		75799		75799		81063	**Казахстан**

№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							6064		
194	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2,4766	991,25	1,19	2455	3	345	1687	4473	
		м2 окрашиваемой поверхности			850,78	0,57	2107	1		331		
194.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6892	483				294,26			
195	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		44,68	3652,31	142,37	163185	6361	119224	55477	212395	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	37600	2253		15733		
195.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,2011	136105				27365,27			
195.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0715	194915				13934,08			
195.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0353	474618				16752,69			
195.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	44,68	910				40658,8			
195.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	44,68	223				9963,64			
196	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		3,204	20187,34	7,68	64680	25	51275	12577	83438	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	13380	0		6181		
196.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2681	13416				43844,56			Казахстан 100%
197	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0097	485985,76	73595,76	4714	713	0	4229	9658	
		км трубопровода			412390	27988,82	4000	271		745		
198	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,7268	854		5745		5745		6205	
		м								460		
199	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**		3,012	541		1629		1629		1759	Казахстан
		м								130		
200	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,0097	65706,64	0	637	0	16	615	1352	
		км трубопровода			64066	0	621	0		100		
200.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
201	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		5	2139	130,98	10695	655	0	9985	22334	
		шт.			2008,02	29,72	10040	149		1654		
202	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18м для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		5	2131		10655		10655		11507	
		шт.								852		
203	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		10	2197,46	99,44	21975	995	0	19824	44171	
		шт.			2008,02	14,86	20080	149		3272		
204	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетз, никелированные, с рычажной рукояткой. Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		10	2249		22490		22490		24289	
		шт.								1799		
205	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**		10	1386,24	174,62	12862	1747	0	11440	26246	
		фильтр			1111,63	55,75	11116	558		1944		
206	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		10	1886,56	130,98	18866	1310	0	17496	39271	
		счетчик (водомер)			1755,58	29,72	17556	297		2909		
207	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н**		10	6224		62240		62240		67219	Казахстан
		шт.								4979		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	10	344		3440		3440	275	3715	
209	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,003	1159617,67	546737,67	3479	1641	0	2389	6328	
					612880	188531,23	1839	566		469		
210	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9013		27147		27147	2172	29319	
211	Е11-660301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023906	271911,99	1443,99	6500	34	0	5808	13390	
					270468	630,51	6466	15		992		
212	С1214-205-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618	49	667	Казахстан
213	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097	808	10905	
214	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14	3,81	114	2	71	28	153	
					58,2	0,59	40	0		11		
214.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,45			
215	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39	2,68	67	2	30	24	98	
					49,8	0,3	35	0		7		
215.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	459993				27,45			
216	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5	0,55	9810	57	0	6748	17883	
					162,55	0,45	9753	27		1325		
217	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047	164	2211	Казахстан
218	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2590		25900		25900	2072	27972	
219	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1136,04	69,84	22721	1397	0	21111	47339	
					1066,2	0	21324	0		3507		
220	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2590		51800		51800	4144	55944	
221	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,56	34,92	3018	175	0	2815	6300	
					568,64	0	2843	0		467		
222	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840	467	6307	Казахстан
223	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1938,42	94,62	9692	473	0	9347	20562	
					1843,8	44,55	9219	223		1523		
224	С1242-101-0603	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	39086		195430		1954,30	15634	211064	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	10	1508,93 565,52	943,41 281,92	15089 9655	9434 2819	0	8390 1878	25357	
226	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	10	1401		14010		14010	1121	15131	Казахстан
227	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,00965	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	13915 5362	5089 1611	3464	6903 1665	22483	
227.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0097	340239				3283,31			
228	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**	т фасонных частей	0,0215	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	31002 11947	11337 3589	7718	15381 3711	50094	
228.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0215	340239				7315,14			
229	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,1404	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	126785 9598	1035 215	116152	11579 11069	149433	
229.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	818973				114984,09			Казахстан 100%
238	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,22204	887579		197078		197078	15766	212844	Казахстан
239	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,43916	991,25 850,78	1,19 0,57	6383 5478	8 4	897	4386 861	11630	
239.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,384	483				765,09			
242	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02522	485985,76 412390	73595,76 27988,82	12257 10400	1856 706	0	10995 1860	25112	
243	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	17,48968	854		14936		14936	1195	16131	
244	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	7,8312	541		4237		4237	339	4576	Казахстан
245	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02522	65706,64 64066	0 0	1657 1616	0 0	41	1600 261	3518	
245.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2976	121				36,01			Казахстан 100%
246	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	13	2139 2008,02	130,98 29,72	27807 26104	1702 386	0	25961 4301	58069	
247	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	13	2131		27703		27703	2216	29919	
248	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	30	2107,46 2008,02	99,44 14,86	82191 78313	3879 580	0	77314 12760	172265	
249	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Пегз, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	2249		87711		87711	7017	94728	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
250	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка		39	1296,24	174,62	50563	6810	0	44617	102362	
			фильтр		1111,63	55,75	43353	2174		7582		
251	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		39	1886,56	136,98	73576	5108	0	68234	153155	
			счетчик (водомер)		1755,58	29,72	68468	1159		11345		
252	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч		36	6224		224064		224064		241989	Казахстан
			шт.							17925		
253	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4		36	344		12384		12384		13375	
			шт.							991		
254	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (ГИЛЬЗА)		0,0078	1159617,67	546737,67	9045	4265	0	6188	16452	
			км трубопровода		612880	188531,23	4780	1471		1219		
255	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		7,8312	9013		70583		70583		76230	
			м							5647		
256	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0621556	271911,99	1443,99	16901	90	0	15334	34814	
			т		270468	630,51	16811	39		2579		
257	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0032656	492313		1608		1608		1737	Казахстан
			т							129		
258	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,05889	445764		26251		26251		28351	
			т							2100		
259	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические загрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		1,8025124	164,14	3,81	296	7	184	73	399	
			м2		58,2	0,59	105	1		30		
259.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				164,36			
260	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,8025124	96,39	2,68	174	5	79	62	255	
			м2		49,8	0,3	90	1		19		
260.1	236-101-0103	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439893				71,38			
261	Е11-090501-0301	Конструкции однотажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		156	163,5	0,95	25506	148	0	17545	46495	
			болт		162,55	0,45	25358	70		3444		
262	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0075876	647579		4914		4914		5307	Казахстан
			т							393		
263	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		24	2590		62160		62160		67133	
			шт.							4973		
264	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		52	1136,04	69,84	59074	3632	0	54888	123079	
			фланец		1066,2	0	55442	0		9117		
265	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		48	2590		124320		124320		134266	
			шт.							9946		
266	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		13	603,56	34,92	7846	454	0	7318	16377	
			фланец		568,64	0	7392	0		1213		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	1168		14016		14016	1121	15137	Казахстан
268	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	1938,42 1845,8	94,62 44,58	25199 23969	1231 580	0	24303 3960	53462	
269	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	12	39086		469032		469032	37523	506555	
270	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	26	1508,93 565,52	943,41 281,92	39232 14704	24529 7330	0	21813 4884	65929	
271	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	24	1401		33624		33624	2690	36314	Казахстан
272	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	т фасонных частей	0,02509	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	36179 13942	13230 4188	9006	17949 4330	58458	
272.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0251	346239				8536,6			
273	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**	т фасонных частей	0,0559	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	80605 31062	29478 9332	20066	35990 9648	136243	
273.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0559	346239				19019,36			
274	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	т стальных элементов	0,36504	903028,5 68362,7	7371,12 1536,58	329642 24955	2691 559	301996	50106 28780	388528	
274.1	222-325-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,365	818975				298958,63			Казахстан 100%
283	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,32452	887579		288037		288037	23043	311080	Казахстан
284	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	9,41108	991,25 850,78	1,19 0,57	9329 8007	11 5	1311	6410 1259	16998	
284.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3151	483				1118,21			
287	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03686	485985,76 412390	73595,76 27988,82	17913 15201	2713 1032	0	16070 2719	36702	
288	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,21648	854		20681		20681	1654	22335	
289	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	10,8432	841		5866		5866	469	6335	Казахстан
290	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,03686	65706,64 64956	0 0	2422 2361	0 0	60	2338 381	5141	
290.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4349	121				52,63			Казахстан 100%
291	Е11-160603-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	19	2139 2008,02	130,98 29,72	40641 38152	2489 565	0	37943 6287	84871	
292	С1242-301-1204	**Вентиль проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		18	2131		38358		38358		41427	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							3069		
293	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		76	2107,46	99,44	160167	7557	0	150664	335697	
			шт.		2008,02	14,86	152610	1129		24866		
294	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		72	2249		161928		161928		174882	
			шт.							12954		
295	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**		76	1286,24	174,62	97754	13274	0	86947	199477	
			фильтр		1111,63	55,75	84484	4237		14776		
296	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		76	1886,56	130,98	143379	9955	0	132969	298456	
			счетчик (водомер)		1755,58	29,72	133424	2259		22108		
297	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**		76	6224		473024		473024		510866	**Казахстан**
			шт.							37842		
298	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**		76	344		26144		26144		28236	
			шт.							2092		
299	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**		0,0114	1159617,67	546737,67	13220	6233	0	9845	24046	
			км трубопровода		612880	188531,23	6987	2149		1784		
300	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		11,4456	9013		103159		103159		111412	
			м							8253		
301	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0908455	271911,99	1443,99	24701	131	0	22414	50881	
			т		270468	630,51	24570	57		3769		
302	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,0047728	492313		2350		2350		2538	**Казахстан**
			т							188		
303	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**		0,08607	445764		38367		38367		41436	
			т							3069		
304	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**		2,6344412	164,14	3,81	432	10	269	107	582	
			м2		58,2	0,59	153	2		43		
304.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438				241,1			
305	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2,6344412	96,39	2,68	254	7	116	91	373	
			м2		49,8	0,5	131	1		28		
305.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439893				104,32			
306	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		228	163,5	0,95	37278	217	0	25643	67955	
			болт		162,55	0,45	37061	103		5034		
307	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,0120137	647579		7780		7780		8402	**Казахстан**
			т							622		
308	С1241-116-0210	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		38	2590		98420		98420		106294	
			шт.							7874		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
309	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		76	1136,04	69,84	86339	5308	0	80221	179885	
			фланец		1066,2	0	81031	0		13325		
310	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		76	2590		196840		196840		212587	
			шт.							15747		
311	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		19	603,56	34,92	11468	663	0	10696	25937	
			фланец		568,64	0	10804	0		1773		
312	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**		19	1168		22192		22192		23967	Казахстан
			шт.							1775		
313	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		19	1938,42	94,62	36830	1798	0	35520	78158	
			задвижка или клапан		1843,8	44,58	35032	847		5788		
314	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**		19	39086		742634		742634		802045	
			шт.							59411		
315	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**		38	1508,93	943,41	57339	35850	0	31881	96358	
			шт.		565,52	281,92	21490	10713		7138		
316	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**		38	1401		53238		53238		57497	Казахстан
			шт.							4259		
317	Е11-220901-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		0,03667	1441954,94	527328,76	52876	19337	13163	26334	85438	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	20376	6121		6329		
317.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03667	349239				12476,56			
318	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д100х32/**		0,0817	1441954,94	527328,76	117808	43082	29327	58446	190354	
			т фасонных частей		555667,9	166933,81	45398	13638		14160		
318.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0817	349239				27907,53			
319	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**		0,53352	90302,85	7371,12	48178	3933	44137	44002	56784	
			т стальных элементов		68362,7	1550,58	36475	827		42063		
319.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5335	81897,5				43698,54			Казахстан 100%
328	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,3416	887879		303197		303197		327453	Казахстан
			т							24256		
329	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм в зому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		9,9064	991,25	1,19	9820	12	1380	6747	17892	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	8428	6		1326		
329.1	230-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,437	483				1177,06			
333.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		13416							Казахстан 100%
332	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы напорные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0388	485985,76	73895,76	18856	2856	0	16916	38634	
			км трубопровода		412390	27988,82	16001	1086		2862		
333	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		26,9972	854		22979		22979		24817	
			м							1838		
334	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**		12,048	541		6518		6518		7039	Казахстан
			м							521		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0388	65706,64	0	2549	0	64	2461	5411	
335.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4528	64066	0	2486	0		401		
336	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**			121				55,4			Казахстан 100%
337	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	20	2139	130,98	42780	2619	0	39940	89338	
					2008,02	29,72	40160	594		6618		
338	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2131		42620		42620	3410	46030	
339	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетг, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	2107,46	99,44	210746	9944	0	198242	441707	
					2008,02	14,86	200802	1486		32739		
340	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	шт.	100	2249		224900		224900	17992	242892	
341	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	фильтр	100	1286,24	174,62	128624	17461	0	114403	262469	
					1111,63	55,75	111163	5575		19442		
342	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	счетчик (водомер)	100	1886,56	130,98	188656	13098	0	174909	392704	
					1755,58	29,72	175558	2972		29089		
343	С1241-225-0101 прим.	**Аллитер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	шт.	100	6224		622400		622400	49792	672192	Казахстан
344	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	шт.	100	344		34400		34400	2752	37152	
345	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80**	км трубопровода	0,012	1159617,67	546737,67	13915	6560	0	9521	25311	
					612880	188531,23	7355	2262		1875		
346	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	12,048	9013		108589		108589	3687	117276	
347	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,005624	271911,99	1443,99	26001	138	0	23590	53558	
					270468	630,51	25863	60		3967		
348	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,шириной большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,005024	492313		3473		3473	198	3671	Казахстан
349	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	т	0,0906	445764		40386		40386	3231	43617	
349.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2005 ПФ-115	м2	2,773096	164,14	5,81	455	11	283	112	612	
			т	0,0005	298,438	0,59	161	2		45		
350	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**							253,79			
350.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2005	м2	2,773096	96,99	2,08	267	8	122	96	392	
			т	0,0002	49,8	0,3	138	1		29		
					439,992				109,81			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами										
352	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	болт	240	163,5	0,95	39240	228	0	26993	71532	
			т	0,012646	162,55	0,45	39012	108		5299		
353	С1241-116-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015			647579		8189		8189		8844	Казахстан
			шт.	40	2590		103600		103600	655		
354	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка									111888	
			фланец	80	1136,04	69,84	90883	5587	0	8288		
355	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015			1066,2	0	85296	0		84443	189352	
			шт.	80	2590		207200		207200	14026		
356	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									223776	
			фланец	20	603,56	34,92	12071	698	0	16576		
357	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015			568,64	0	11373	0		11259	35196	
			шт.	20	1168		23360		23360	1866		
358	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка									25229	Казахстан
			задвижка или клапан	20	1938,42	94,62	38768	1893	0	1869		
359	С1242-101-0603	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002			1843,8	44,58	36876	892		37390	82251	
			шт.	20	39086		781720		781720	6093		
360	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка								62538	844258	
			шт.	40	1508,93	943,41	60357	37737	0	33859	101429	
364	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10			565,52	281,93	22621	11277		7513		
			шт.	40	1402		56040		56040	4483	69525	Казахстан
362	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0356	1441954,94	527328,76	55659	20358	13856	27614	89938	
362.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,0386	555667,9	166933,81	21449	6444		6662		
363	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д108х32/			340239		13133,23					
			т фасонных частей	0,086	1441954,94	527328,76	124008	45350	30870	61522	200372	
363.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,086	555667,9	166933,81	47787	14356		14843		
364	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7			340239		29269,55					
			т стальных элементов	0,5616	903028,5	7371,12	507141	4140	404609	46317	597735	
364.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5616	68362,7	1530,58	38392	860		44277		
					818075		459936,36					Казахстан 100%
373	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6612	887579		591234		591234	47299	638533	Казахстан
374	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2										
			м2 окрашиваемой поверхности	19,31748	991,25	1,19	19148	23	2691	13157	34889	
374.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,7521	850,78	0,57	16435	11	2205,26	2584		
377	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,07566	485985,76	73595,76	36770	5569	0	32986	75336	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
378	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	км трубопровода		412390	27988,82	31201	2118		5580		
			м	52,46904	854		44809		44809		48394	
379	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								3585		
			м	23,4936	541		12710		12710		13727	Казахстан
380	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								1017		
			км трубопровода	0,07566	65706,64	0	4971	0	124	4799	10552	
380.1	217-9903-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9728	64066 121	0	4847	0		782		
381	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка							108,03			Казахстан 100%
			шт.	39	2139	130,98	83421	5108	0	77882	174207	
382	С1242-301-1264	Вентили проходные муфтовые 15кч18м для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 8761-2005			2008,02	29,72	78313	1159		12904		
			шт.	39	2131		83109		83109		89758	
383	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								6649		
			шт.	234	2107,46	99,44	493146	23269	0	463887	1033596	
384	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетх, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005			2008,02	14,36	469877	3477		76563		
			шт.	234	2249		526266		526266		568367	
385	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка								42101		
			фильтр	234	1286,24	174,62	300981	40860	0	267784	634188	
386	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка			1111,63	55,75	260121	13046		48495		
			счетчик (водомер)	234	1886,56	130,98	441455	30649	0	409405	918929	
387	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н			1755,58	29,72	410896	6954		68069		
			шт.	234	6224		1456416		1456416		1572929	Казахстан
388	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4								116513		
			шт.	234	344		80496		80496		86936	
389	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИДЬЯ/								6440		
			км трубопровода	0,0234	1159617,67	546737,67	27135	12794	0	18565	49356	
390	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			612880	188531,23	14341	4412		3656		
			м	23,4936	9013		211748		211748		228688	
391	Е11-460301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								16940		
			т	0,1864668	271911,99	1443,99	50703	270	0	46001	104440	
392	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			270468	630,51	50433	118		7736		
			т	0,0097968	492313		4823		4823		5209	Казахстан
393	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005								386		
			т	0,17867	445764		78753		78753		85053	
										6300		

№ позиции по смете	Шифр норм. под ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
394	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**		5,4075372	164,14	3,81	888	20	552	219	1196	
394.1	236-2034-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	м2		58,2	0,59	315	3		89		
			т	0.001	369238				494,89			
395	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,4075372	96,39	2,68	521	15	237	187	765	
395.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2		49,8	6,3	269	2		57		
			т	0.0005	439993				234,14			
396	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**										
397	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	болт	468	163,5	0,95	76518	445	0	52636	139486	
			кг	0.0346597	162,55	0,45	76073	211		10332		
			т		647579		15969		15969		17247	Казахстан
398	С1241-116-0210	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**								1278		
399	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	шт.	78	2590		202020		202020		218182	
										16162		
400	С1241-116-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	фланец	156	1136,04	69,84	177222	10895	0	164664	369237	
					1066,2	0	166327	0		27351		
401	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	шт.	156	2590		404040		404040		436363	
										32323		
402	С1241-116-0305	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	фланец	39	603,56	34,92	23539	1362	0	21955	49134	
					568,64	0	22177	0		3640		
403	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	шт.	39	1168		45552		45552		49196	Казахстан
										3644		
404	С1242-101-0603	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	задвижка или клапан	39	1938,42	94,62	75598	3691	0	72910	160389	
					1843,5	44,58	71908	1739		11881		
405	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**	шт.	39	39086		1524354		1524354		1646382	
										121948		
406	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	78	1508,93	943,41	117697	73586	0	65439	197787	
					565,52	281,92	44111	21990		14651		
407	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	шт.	78	1401		109278		109278		118020	Казахстан
										8742		
407.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т фасонных частей	0,07527	1441954,94	527328,76	108536	39692	27019	53846	175373	
			т	0.0753	555667,9	166933,81	41825	12565		12991		
408	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д108х32/**							25649,79			
408.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т фасонных частей	0,1677	1441954,94	527328,76	241816	88433	60197	119969	390728	
			т	0.1677	555667,9	166933,81	93186	27995		28943		
409	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**							57058.08			
			т стальных элементов	1,09512	903028,5	7571,12	988925	8972	905087	90339	1165585	
409.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0951	68362,7	1536,58	74865	1676	896875.9	86339		Казахстан 100%
					813075							

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
418	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,01708	887579		15160		15160	1213	16373	**Казахстан**
419	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	0,49532	991,25	1,19	491	0	69	337	894	
419.1	236-205-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	850,78 483	0,57	421	0	58,85	66		
421.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		13416							
422	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,00194	485985,76 412390	73595,76 27988,82	943 800	142 54	0	846 143	1932	**Казахстан 100%**
423	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	1,34536	854		1149		1149	92	1241	
424	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	0,6024	541		326		326	26	352	**Казахстан**
425	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,00194	65706,64 64066	0 0	127 124	0 0	3 2,77	123 20	270	**Казахстан 100%**
425.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	121							
426	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	1	2139 2008,02	130,98 29,72	2139 2008	131 30	0	1997 331	4467	
427	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	1	2131		2131		2131	170	2301	
428	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	2	2107,46 2008,02	99,44 14,86	4215 4016	199 30	0	3965 654	8834	
429	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетг, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	2	2249		4498		4498	360	4858	
430	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	2	1286,24 1111,63	174,62 55,75	2572 2223	350 112	0	2288 389	5249	
431	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	1	1886,56 1755,58	130,98 29,72	3773 3511	262 59	0	3499 882	7854	
432	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	**шт.**	2	6224		12448		12448	996	13444	**Казахстан**
433	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	**шт.**	2	344		688		688	55	743	
434	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (ТИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	0,0006	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	696 368	328 113	0	476 94	1266	
435	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	0,6024	9013		5429		5429	434	5863	
436	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установки**		0,0047812	271941,99	1443,99	1300	7	0	1180	2678	

№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т		270468	630,51	1293	3		198		
437	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	492313		124		124		134	Казахстан
438	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	445764		2019		2019	10	2181	
439	Е11-130301-1406 Изм. в доп. кол. 18 К=2	Поверхности металлические загрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,14	3,81	23	0	14	162 6	31	
439.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	58,2 308438	0,59	8	0	12,69	2		
440	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,39 49,8	2,68 0,3	13 7	0 0	6 5,49	5 1	19	
440.1	236-201-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439693							
441	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	363,5 162,55	0,95 0,45	1962 1951	11 5	0	1350 365	3577	
442	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	647579		409		409		442	Казахстан
443	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1486		2812		2812	33	3037	
444	Е11-121201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	603,56 568,64	34,92 0	2414 2275	140 0	0	225 2252 373	5039	
445	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624		6074	
446	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	603,56 568,64	34,92 0	604 569	35 0	0	450 563 93	1260	
447	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1168		1168		1168		1261	Казахстан
448	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1190,5 1158,96	31,54 14,86	1190 1159	32 15	0	93 1162 188	2540	
449	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21534		21534		21534		23257	
450	Е11-220501-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1508,95 565,52	943,41 281,92	3018 1131	1887 564	0	1723 1678 376	5072	
451	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	800		1600		1600		1728	Казахстан
452	Е11-220501-0105 Изм. в доп. кол. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0008	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	1154 445	422 134	287	128 572 138	1864	
452.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные d до 800 мм	т	0,0008	340230				272,19			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
453	E11-220801-0105 **Изм. в доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	**т фасонных частей**	0,004	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	5768 2223	2110 668	1436	2862 690	9320	
453.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 300 мм	т	0,004	340239				1360,96			
454	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой не 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	**т стальных элементов**	0,02808	90302,85 68362,7	7371,12 1530,58	2535,7 1920	207 43	23230	2316 2214	29887	
454.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0281	81935				22996,82			Казахстан 100%
463	C1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	0,05124	887579		45480		45480		49118	**Казахстан**
464	E11-156403-1004 **Изм. в доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1,48596	991,25 850,78	1,19 0,57	1473 1264	2 1	207	1012 199	2684	
464.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36655	483				176,56			
467	E11-220301-0101 **Изм. в доп. вып. 10**	**Трубы напорные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**см трубопровода**	0,00582	485085,76 412390	75895,76 27988,82	2828 2400	428 163	0	2537 429	5794	
468	C1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	4,03608	854		3447		3447		3723	
469	C1241-101-0203	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	1,8072	541		978		978	276	1956	**Казахстан**
470	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**см трубопровода**	0,00582	65706,64 64066	0 0	382 373	0 0	10	78 369 68	811	
470.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00837	121				8,31			Казахстан 100%
471	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	3	2139 2008,02	130,98 29,72	6417 6024	393 89	0	5991 993	13401	
472	C1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п или воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	3	2131		6393		6393	511	6904	
473	E11-160601-0101 **Изм. в доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	9	2107,46 2008,02	99,44 14,86	18967 18072	895 134	0	17842 2945	39754	
474	C1242-297-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетх, никелированные, с рычажной рукояткой. Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	9	2249		20241		20241	1619	21860	
475	E11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	**фильтр**	9	1286,34 1111,63	174,62 55,75	11576 10005	1572 502	0	10296 1750	23622	
476	E11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	9	1886,56 1755,58	130,98 29,72	16979 15800	1178 267	0	15746 2619	35343	
477	C1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н**	**шт.**	9	6224		56016		56016	6481	69497	**Казахстан**
478	C1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**		9	344		3096		3096		3344	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
479	Е11-220301-0106 Изм. к доп. вып. 10	Трубы полиэтиленовые стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	шт.							248		
			км трубопровода	0,0018	1159617,67	546737,67	2087	984	0	1428	3796	
480	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			612880	188531,23	1103	339		281		
			м	1,8072	9013		16288		16288		17591	
481	Е11-060301-0407 Изм. к доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка								1303		
			т	0,0143436	271911,99	1443,99	3900	21	0	3509	8034	
482	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			270468	630,51	3879	9		595		
			т	0,0007536	492313		371		371		401	Казахстан
483	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005								30		
			т	0,01359	445764		6058		6058		6543	
484	Е11-130301-1406 Изм. к доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза								485		
			м2	0,4159644	164,14	3,81	68	1	42	17	92	
484.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	58,2	0,59	24	0		7		
485	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			938438				38,07			
			м2	0,4159644	96,39	2,68	40	1	18	14	58	
485.1	236-103-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2005	т	0	49,8	0,3	21	0		4		
486	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами			439993				16,47			
			Болт	36	163,5	0,95	5886	34	0	4049	10730	
487	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			162,55	0,45	5852	16		795		
			т	0,0018969	647579		1228		1228		1326	Казахстан
488	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015								98		
			шт.	6	1406		8436		8436		9111	
489	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								675		
			Фланец	12	603,56	34,92	7243	419	0	6756	15118	
490	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015			568,64	0	6824	0		1120		
			шт.	12	1406		16872		16872		18222	
491	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								1350		
			Фланец	3	603,56	34,92	1811	105	0	1689	3789	
492	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015			568,64	0	1706	0		280		
			шт.	3	1168		3504		3504		3784	Казахстан
493	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка								280		
			Задвижка или клапан	3	1190,5	31,54	3572	95	0	3486	7623	
494	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002			1158,96	14,86	3477	45		565		
			шт.	3	21534		64602		64602		69770	
495	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка								5168		
				6	1508,93	943,41	9054	5661	0	5034	15215	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
496	С1241-214-0105	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**		565,92	281,92	3393	1692		1127		
				6	800		4800		4800		5184	Казахстан
497	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**								384		
			т фасонных частей	0,0024	1441954,94	527328,76	3461	1266	861	1717	5592	
497.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0024	555667,9	166933,81	1334	401		414		
498	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**			340239				816,53			
			т фасонных частей	0,012	1441954,94	527328,76	17303	6328	4807	8585	27959	
498.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,012	555667,9	166933,81	6668	2003		2071		
499	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**			340239				4082,87			
			т стальных элементов	0,08424	903028,5	7371,12	76071	621	69691	6948	89660	
499.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0842	68362,7	1536,58	5759	129		6641		
					818975				68990,45			Казахстан 100%
508	С1222-503-0701	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**										
			т	0,0854	887579		75799		75799		81863	Казахстан
509	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**								6064		
			м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	991,25	1,19	2455	3	345	1687	4473	
509.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0692	850,78	0,57	2107	1		331		
512	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**			483				294,26			
			км трубопровода	0,0097	485985,76	73595,76	4714	713	0	4229	9658	
513	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**			412390	27088,82	4000	271		715		
			м	6,7268	854		5745		5745		6205	
514	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**								460		
			м	3,012	541		1629		1629		1759	Казахстан
515	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**								130		
			км трубопровода	0,0097	65706,64	0	637	0	16	615	1382	
515.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	64066	0	621	0		100		
516	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**			121				13,85			Казахстан 100%
			шт.	5	2139	130,98	10695	655	0	9988	22384	
517	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**			2068,02	29,72	10040	149		1654		
			шт.	5	2131		10655		10655		11507	
518	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**								852		
			шт.	20	2107,46	99,44	42149	1989	0	39648	88341	
519	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**			2068,02	14,86	40160	297		6544		
			шт.	20	2249		44980		44980		48578	
520	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**								3598		
				20	1286,24	174,62	25725	3492	0	22881	52494	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
521	E11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	20	1111,63	55,75	22233	1115		3888		
			счетчик (водомер)		1886,56	130,98	37731	2619	0	34992	78541	
522	C1244-301-0405	Счетчики (водомеры) тахометрической воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч			1755,58	29,72	35112	594		5818		
			шт.	20	6224		124480		124480		134438	Казахстан
523	C1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4								9958		
			шт.	20	344		6880		6880		7430	
524	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/								550		
			км трубопровода	0,003	1159617,67	546737,67	3479	1641	0	2380	6328	
525	C1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			612850	188531,25	1839	566		469		
			м	3,012	9013		27147		27147		29319	
526	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка								2172		
			т	0,023986	271911,99	1443,99	6500	34	0	5898	13390	
527	C1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005			270468	630,51	6466	15		992		
			т	0,001256	492313		618		618		667	Казахстан
528	C1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,широка большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005								49		
			т	0,02265	445764		10097		10097		10905	
529	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза								808		
			м2	0,693274	164,14	3,81	114	2	71	28	153	
529.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	588438		40	0		11		
530	E11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз							63,45			
			м2	0,693274	96,39	2,68	67	2	30	24	98	
530.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993	6,3	55	0		7		
531	E11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами							27,45			
			болт	60	163,5	0,95	9810	57	0	6748	17883	
532	C1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	162,88 647579	0,45	9753 2047	27	2047	1325 164	2211	Казахстан
533	C1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015										
			шт.	10	1406		14060		14060		15185	
534	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								1125		
			фланец	20	603,56 568,64	34,92 0	12071 11373	698 0	0	11259 1966	25196	
535	C1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015										
			шт.	20	1406		28120		28120		30370	
536	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								2250		
			фланец	5	603,56 568,64	34,92 0	3018 2843	175 0	0	2815 467	6300	
537	C1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015										
			шт.	5	1168		5840		5840		6307	Казахстан
										467		

№ позиции по смете	Шифр норм. зол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538	E11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**										
		задвижка или клапан		5	1190,5	31,54	5952	157	0	5810	12703	
539	C1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**			1158,96	14,86	5795	74		941		
			шт.	5	21534		107670		107670		116284	
540	E11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**								8614		
			шт.	10	1568,93	943,41	15689	9434	0	8390	25357	
541	C1241-214-0105	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**			565,52	281,92	5655	2819		1878		
			шт.	10	800		8000		8000		8640	Казахстан
542	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**								640		
			т фасонных частей	9,004	1441954,94	527328,76	5768	2110	1436	2862	9320	
542.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,004	555667,9	166933,81	2223	668		690		
543	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**			340239				1360,96			
			т фасонных частей	0,03	1441954,94	527328,76	28839	10547	7179	14308	46599	
543.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02	555667,9	166933,81	11113	3339		3452		
544	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**			340239				6804,78			
			т стальных элементов	0,1404	903028,5	7371,12	126785	1035	116152	11579	149433	
544.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	68362,7	1530,58	9598	215		11069		
					818925				114984,09			Казахстан 100%
553	C1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								4851		
			т	0,08832	887579		68639		6863,9		65490	Казахстан
554	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**										
			м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	991,25	1,19	1964	2	276	1349	3578	
554.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4834	890,78	0,57	1686	1		265		
557	E11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**			483				235,41			
			км трубопровода	0,00776	485985,76	73895,76	3771	571	0	3383	7726	
558	C1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**			412390	27988,82	3200	217		572		
			м	5,38144	854		4596		4596		4964	
559	C1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**								368		
			м	2,4096	541		1304		1304		1408	Казахстан
560	E11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**								104		
			км трубопровода	0,00776	65706,64	0	510	0	13	492	1082	
560.1	213-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0516	64066	0	497	0		80		
561	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**			121				11,08			Казахстан 100%
			шт.	4	2139	130,98	8556	524	0	7088	17868	
562	C1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**			2008,02	29,72	8032	119		1324		
			шт.	4	2131		8524		8524		9206	
										682		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	20	2107,46 2008,02	99,44 14,56	42149 40160	1989 297	0	39648 6544	88341	
564	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Негг, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	2249		44980		44980	3598	48578	
565	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	20	1286,24 1111,63	174,62 55,75	25725 22233	3492 1115	0	22881 3888	52494	
566	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	20	1886,56 1755,58	130,98 29,72	37731 35112	2619 594	0	34992 5818	78541	
567	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч**	шт.	20	6224		124480		124480	9958	134438	Казахстан
568	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4**	шт.	20	344		6880		6880	550	7430	
569	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0024	1559617,67 612880	546737,67 188531,23	2783 1471	1312 452	0	1904 375	5062	
570	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,4096	9013		21718		21718	1737	23455	
571	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,019124	271911,99 270468	1443,99 630,51	5200 5173	28 12	0	4718 793	10711	
572	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 25 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0010048	492313		495		495	40	535	Казахстан
573	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,шириной большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01812	445764		8077		8077	646	8723	
574	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 15 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,5546192	164,14 88,2	3,81 0,59	91 32	2 0	57	22 9	122	
574.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	368438		50,76					
575	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5546192	96,39 49,8	2,68 0,3	53 28	1 0	24	19 6	78	
575.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993		21,96					
576	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Поставка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	48	163,5 162,55	0,95 0,45	7848 7802	46 22	0	5399 1060	14307	
577	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0025292	647579		1638		1638	131	1769	Казахстан
578	С1241-116-0207	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	1406		11248		11248	900	12148	
579	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		16	603,56	34,92	9657	559	0	9007	20157	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
580	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	фланец	16	568,64	0	9098	0		1493	24296	
			шт.		1406		22496		22496	1800		
581	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	603,56	34,92	2414	140	0	2252	5039	
					568,64	8	2275	0		573		
582	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1168		4672		4672	374	5046	Казахстан
583	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1190,5	31,54	4762	126	0	4648	10163	
					1158,96	14,86	4636	59		753		
584	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	21534		86136		86136	6891	93027	
585	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колено,патрубок,переходы.Установка	шт.	8	1508,93	943,41	12071	7547	0	6712	29286	
					565,52	281,92	4524	2255		1803		
586	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	8	800		6400		6400	512	6912	Казахстан
587	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0032	1441954,94	527328,76	4614	1687	1149	2289	7455	
587.1	261-201-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0032	555667,9	166933,81	1778	534	1088,26	552		
588	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/	т фасонных частей	0,016	1441954,94	527328,76	23071	8437	5743	11446	37278	
588.1	261-201-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,016	555667,9	166933,81	8891	2671	5443,82	2764		
589	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,11232	903028,5	7371,12	101428	828	92922	9263	119546	
	222-525-0101		т		68362,7	1530,58	7678	172		8858		
589.1		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,1123	818975				91987,27			Казахстан 100%
598	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854	887579		75799		75799		81863	Казахстан
599	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	991,25	1,19	2455	3	345	6064	4473	
599.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6992	850,78	0,57	2107	1	294,26	1687		
601.1	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		183					331		
602	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0097	1341,6							Казахстан 100%
					485985,76	73595,76	4714	713	0	4229	9658	
603	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,7268	412390	27988,82	4000	271		715		
					854		5745		5745	460	6205	
604	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	541		1629		1629	130	1759	Казахстан
605	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0097	65706,64	0	637	0	16	615	1352	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
605.1	217-0403-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
606	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5	2139 2008,02	130,98 29,72	10695 10040	655 149	0	9985 1654	22334	
607	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2131		10655		10655	852	11507	
608	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	30	2107,46 2008,02	99,44 14,86	63224 60241	2983 446	0	59473 9816	132513	
609	С1242-207-0701	**Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30	2249		67470		67470	5398	72868	
610	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	30	1286,24 1111,63	174,62 55,75	38587 33349	5239 1673	0	34331 5833	78741	
611	Е11-160901-0502	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	счетчик (водомер)	30	1886,56 1755,58	130,98 29,72	56597 52667	3930 892	0	52488 8727	117812	
612	С1244-301-0405	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н**	шт.	30	6224		186720		186720	14938	201658	Казахстан
613	С1241-225-0101 прим.	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х 3/4**	шт.	30	344		10320		10320	826	11146	
614	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИДЫ/**	км трубопровода	0,003	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	3479 1839	1641 566	0	2380 469	6328	
615	С1241-102-0226	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,012	9013		27147		27147	2172	29319	
616	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,023906	271911,99 270468	1443,99 630,51	6500 6466	34 15	0	5898 992	13390	
617	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,001256	492313		618		618	49	667	Казахстан
618	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02265	445764		10097		10097	808	10905	
619	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,693274	164,14 58,2	3,81 0,59	114 40	2 0	71 63,45	28 11	153	
619.1	236-202-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438							
620	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,693274	96,39 49,8	2,68 0,3	67 35	2 0	30 27,43	24 7	95	
620.1	236-101-0102	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	439002							

№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
621	**Е11-090501-0301**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**										
			болт	60	163,5	0,95	9810	57	0	6748	17883	
622	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			162,55	0,45	9753	27		1325		
			т	0,0031615	647579		2047		2047		2211	Казахстан
623	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015								164		
			шт.	10	1406		14060		14060		15185	
624	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**								1125		
			фланец	30	603,56	34,92	12071	698	0	11259	25196	
625	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015			568,64	0	11373	0		1966		
			шт.	20	1406		28120		28120		30370	
626	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**								2250		
			фланец	5	603,56	34,92	3018	175	0	2815	6308	
627	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015			568,64	0	2843	0		467		
			шт.	5	1168		5840		5840		6307	Казахстан
628	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**								467		
			задвижка или клапан	5	1190,5	31,54	5952	157	0	5810	12703	
629	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002			1158,96	14,86	5795	74		941		
			шт.	5	21534		107670		107670		116284	
630	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**								5614		
			шт.	10	1508,93	943,41	15089	9434	0	8390	25357	
631	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10			565,52	281,92	5655	2819		1878		
			шт.	10	800		8000		8000		8640	Казахстан
632	**Е11-220804-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**								640		
			т фасонных частей	0,004	1441954,94	527328,76	5768	2110	1436	2862	9320	
632.1	261-301-0251	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,004	555667,9	166933,81	2223	668		699		
633	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**			340239				1360,96			
			т фасонных частей	0,02	1441954,94	527328,76	28830	10547	7179	14908	46599	
633.1	261-301-0251	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм	т	0,02	555667,9	166933,81	11113	3339		3452		
634	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**			340239				6804,78			
			т стальных элементов	0,1404	993028,5	7371,12	126785	1035	116153	11579	149433	
634.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	68362,7	1530,58	9598	215	114984,09	13069		Казахстан 100%
					818975							
643	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								1213		
			т	0,01708	887579		15160		15160		16373	Казахстан
644	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**										
			м2 окрашиваемой поверхности	0,49533	991,25	1,19	491	0	69	337	894	
644.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	850,78	0,57	421	0	38,85	66		
					483							
647	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,00194	485985,76	73595,76	943	142	0	846	1932	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			км трубопровода		412390	27988,82	800	54		143		
648	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,345	854		1149		1149	92	1241	
649	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	541		326		326	26	352	Казахстан
650	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00194	65706,64	0	127	0	5	123	270	
650.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0229	64866	0	124	0	2,77	20		Казахстан 100%
651	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2139	130,98	2139	131	0	1997	4467	
652	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2008,02	29,72	2008	30		331		
653	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2107,46	99,44	4215	199	0	3965	8834	
654	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2008,02	14,86	4016	30		654		
655	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	2249		4498		4498	360	4858	
656	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1286,24	174,62	2572	350	0	2288	5249	
657	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Н	шт.	2	1111,63	55,75	2223	112		389		
658	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	2	1886,56	130,98	3773	262	0	3499	7854	
659	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ТИЛЬДА/	км трубопровода	0,0006	1755,58	29,72	3511	59		582		
660	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	6224		12448		12448	996	13444	Казахстан
661	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0047812	344		688		688	55	743	
662	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 25 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	1159617,67	546737,67	696	328	0	476	1266	
663	С1214-201-0501	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	613550	188551,23	368	113		94		
					9013		5429		5429	434	5863	
					271911,99	1443,99	1300	7	0	1180	2678	
					270468	630,51	1293	3		198		
					492513		124		124	10	134	Казахстан
					445764		2019		2019	162	2181	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
664	Е11-130301-1406 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,14	3,81	23	0	14	6	31	
664.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	58,2 568438	0,59	8	0	12,69	2		
665	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,39 49,8	2,68 0,3	13 7	0 0	6 5,49	5 1	19	
665.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	435993							
666	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	163,5 162,55	0,95 0,85	1962 1954	11 5	0	1350 265	3577	
667	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	647579		409		409	33	442	Казахстан
668	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037	
669	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	603,56 568,64	34,92 0	2414 2275	140 0	0	2252 373	5039	
670	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1406		5624		5624	450	6074	
671	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	603,56 568,64	34,92 0	604 569	35 0	0	863 93	1260	
672	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1168		1168		1168	93	1261	Казахстан
673	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1190,5 1158,96	31,54 14,86	1190 1159	32 15	0	1162 188	2540	
674	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21534		21534		21534	1723	23257	
675	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 251,92	3018 1131	1887 564	0	1678 376	5072	
676	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	800		1600		1600	128	1728	Казахстан
677	Е11-220501-0105 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0008	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	1154 445	422 134	287	572 138	1864	
677.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные. Ø до 800 мм	т	0,0008	340239				272,19			
678	Е11-220901-0105 Изм. в доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д65х32/	т фасонных частей	0,00067	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	738 372	353 112	13	479 97	1314	
679	С1241-112-0126	Отводы крутогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	469		469		469	38	507	Казахстан
680	Е11-070107-0103	Изделия монтажные мастой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,02808	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	25357 1920	207 43	23230	2316 2214	29887	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
688.1	222-525-0100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0281	810725				22996,82			Казахстан 100%
689	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854	887579		75799		75799	6064	81863	Казахстан
690	Е11-150403-1004 Изм. в доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	991,25 850,78	1,19 0,57	2455 2107	3 1	345	1087 331	4473	
690.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	383				291,26			
693	Е11-220301-0101 Изм. в доп. вып. 10	Трубы напорные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0097	485985,76 412390	75895,76 27988,82	4714 4000	713 271	0	4229 715	9658	
694	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,7268	854		5745		5745	460	6205	
695	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	541		1629		1629	130	1759	Казахстан
696	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0097	65706,64 64066	0 0	637 621	0 0	16	615 100	1352	
696.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121				13,85			Казахстан 100%
697	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2139 2008,02	130,98 29,72	10695 10040	655 149	0	9985 1654	22334	
698	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2131		10655		10655	852	11507	
699	Е11-160601-0101 Изм. в доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2107,46 2008,02	99,44 14,86	31612 30120	1492 223	0	29736 4908	66256	
700	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -50°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	2249		33735		33735	2699	36434	
701	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	15	1286,24 1111,63	174,62 55,75	19294 16674	2619 836	0	17161 2916	39371	
702	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	1886,56 1755,58	130,98 29,72	28298 26334	1965 446	0	26244 4363	58905	
703	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	15	6224		93360		93360	7469	100829	Казахстан
704	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	15	344		5166		5166	413	5579	
705	Е11-220301-0106 Изм. в доп. вып. 10	Трубы напорные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,003	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	3479 1839	1641 566	0	2380 469	6328	
706	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9013		27147		27147	2172	29319	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
707	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023906	271911,99 270468	1443,99 630,51	6500 6466	34 15	0	5898 992	13390	
708	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 20 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618		667	Казахстан
709	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,шириной большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097	49 808	10905	
710	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14 58,2	3,81 0,59	114 40	2 0	71	28 11	153	
710.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				63,35			
711	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39 49,8	2,68 0,3	67 35	2 0	30	24 7	98	
711.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439693				27,45			
712	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	163,5 162,55	0,95 0,45	9810 9753	57 27	0	6745 1325	17883	
713	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047		2211	Казахстан
714	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1406		14060		14060	164	15185	
715	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	603,56 568,64	34,92 0	12071 11373	698 0	0	1125 11259 1866	25196	
716	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1406		28120		28120		30370	
717	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,56 568,64	34,92 0	3018 2843	175 0	0	2250 2815 467	6300	
718	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840		6307	Казахстан
719	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1190,5 1158,96	31,54 14,86	5952 5795	157 74	0	467 5810 941	12705	
720	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	21534		107670		107670		116284	
721	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка	шт.	10	1508,93 565,52	943,41 281,92	15089 5655	9434 2819	0	8614 8399 1878	25357	
722	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	10	800		8000		8000		8640	Казахстан
723	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,004	1441954,94 555667,9	527328,76 166935,81	5768 2223	2110 668	1456	640 2862 690	9520	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
723.1	201-303-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.004	340230				1360,96			
724	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/	т фасонных частей	0,00335	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	3691 1861	1766 559	63	2397 487	6575	
725	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	469		2345		2345		2533	Казахстан
726	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,1404	903028,5 68362,7	7371,42 1530,58	126785 9598	1035 215	116152	188 11579 11069	149433	
726.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1404	819075				114984.00			Казахстан 100%
735	С1223-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,18788	887579		166758		166758	13341	180099	Казахстан
736	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 80 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,44852	991,25 850,78	1,19 0,57	5401 4635	6 3	789	3711 729	9841	
736.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,3403	483				647.38			
739	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02134	485985,76 432390	73095,76 27988,82	10371 9800	1570 597	0	9304 1574	21249	
740	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,79896	854		12638		12638	1011	13649	
741	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,6264	541		3585		3585	287	3872	Казахстан
742	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02134	65706,64 64066	0 0	1402 1367	0 0	35	1353 220	2975	
742.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2538	121				30.47			Казахстан 100%
743	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2139 2008,82	130,98 29,72	23529 22088	1441 327	0	21967 3640	49136	
744	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	2131		23441		23441	1875	25316	
745	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	44	2107,46 2008,02	99,44 14,86	92728 88353	4376 654	0	87227 14396	194351	
746	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	2249		98956		98956	7916	106872	
747	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	44	1286,24 1111,63	174,62 55,75	56595 48912	7683 2453	0	80337 8555	115487	
748	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	44	1886,56 1755,58	130,98 29,72	83009 77246	5763 1308	0	76982 12799	172790	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
749	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ц	шт.	44	6224		273856		273856	21908	295764	Казахстан
750	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	44	344		15136		15136	1211	16347	
751	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0066	1159617,67 612880	546737,67 185531,23	7653 4045	3608 1244	0 0	5236 1031	13920	
752	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,6264	9013		59724		59724	4778	64502	
753	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0525932	271911,99 270468	1443,99 630,51	14301 14225	76 33	0 0	12975 2182	29458	
754	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали широкой от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027632	492313		1360		1360	109	1469	Казахстан
755	С1214-201-0301	Уголки стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,широкополочный большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04983	445764		22212		22212	1777	23989	
756	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,5252028	164,14 58,2	3,81 0,59	250 89	6 1	156 139,58	62 25	337	
756.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508138							
757	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5252028	96,39 49,8	2,68 0,3	147 76	4 0	67 60,4	55 16	216	
757.1	236-101-0103	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439693							
758	Е11-090501-0301	Конструкции однотяжных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	132	163,5 162,55	0,95 0,45	21582 21457	125 59	0 4804	14846 2914	39342	
759	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0069553	647579		4504		4504	360	4864	Казахстан
760	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	1406		30932		30932	2475	33407	
761	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	44	603,56 568,64	34,92 0	26557 25020	1536 0	0 0	24770 4106	55433	
762	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	44	1406		61864		61864	4949	66813	
763	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	11	603,56 568,64	34,92 0	6639 6255	384 0	0 0	6192 1027	13858	
764	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	1168		12848		12848	1028	13876	Казахстан
765	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1190,5 1158,96	31,54 14,56	13096 12749	346 161	0	12783 2070	27949	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
766	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	11	21534		236874		236874	18950	255824	
767	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	22	1508,93 565,52	943,41 281,92	33196 12441	20755 6202	0	18457 4132	55785	
768	С1241-214-0105	**Втулки под фланец полиэтиленовые литые ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**	22	800		17600		17600	1408	19008	Казахстан
769	Е11-220801-0105 **Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**	**т фасонных частей**	0,0088	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	12689 4890	4640 1469	1189	6295 1519	20503	
769.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0088	340239		2994,1		2994,1			
770	Е11-220801-0105 **Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/**	**т фасонных частей**	0,00737	1161715,94 555667,9	527328,76 166933,81	8129 4095	3886 1230	138	5272 1071	14463	
771	С1241-112-0126	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	11	469		5159		5159	413	5572	Казахстан
772	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7**	**т стальных элементов**	0,30888	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	278927 21116	2277 473	255535	25475 24352	328754	
772.1	222-925-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,3089	838975		259265		259265			Казахстан 100%
781	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	0,0854	887579		75799		75799	6064	81863	**Казахстан**
782	Е11-150403-1004 **Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	2,4766	991,25 850,78	1,19 0,57	2455 2107	3 1	345	1687 331	4473	
782.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6092	483		294,26		294,26			
785	Е11-220301-0101 **Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	0,0097	485985,76 412390	73595,76 27988,82	4714 4000	713 271	0	4229 715	9658	
786	С1241-102-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	6,7268	854		5745		5745	460	6205	
787	С1241-101-0201	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	3,012	541		1629		1629	130	1759	**Казахстан**
788	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	0,0097	65796,64 64066	0 0	637 621	0 0	16	615 100	1352	
788.1	213-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1145	121		13,85		13,85			Казахстан 100%
789	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	5	2139 2008,02	130,98 29,72	10695 10040	655 149	0	9985 1654	22334	
790	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	5	2131		10655		10655	852	11507	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
791	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2107,46 2008,02	99,44 14,86	52686 50200	2485 371	0	49561 5180	110427	
792	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Нетт, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	2249		56225		56225	4498	60723	
793	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	25	1286,24 1111,63	174,62 55,75	32156 27791	4366 1394	0	28601 4861	65618	
794	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	25	1886,56 1755,58	130,98 29,72	47164 43890	3274 743	0	43740 7272	98176	
795	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) зольной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	25	6224		155600		155600	12448	168048	Казахстан
796	С1241-225-0101 прим.	Аллитер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	25	344		8600		8600	688	9288	
797	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ТЦЦЗА/	км трубопровода	0,003	1159617,67 612880	546737,67 188531,23	3479 1839	1641 566	0	2380 469	6328	
798	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	9013		27147		27147	2172	29319	
799	Е11-066301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,023986	271911,99 270468	1443,99 630,51	6580 6466	34 15	0	5898 992	13390	
800	С1214-205-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001256	492313		618		618	49	667	Казахстан
801	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщина полки от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02265	445764		10097		10097	808	10905	
802	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,693274	164,14 58,2	3,81 0,89	114 40	2 0	71	28 11	153	
802.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	506438				63,45			
803	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,693274	96,39 49,8	2,68 0,3	67 35	2 0	30	24 7	98	
803.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	429993				27,45			
804	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	165,5 162,55	0,55 0,45	9810 9753	57 27	0	6748 1325	17883	
805	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	647579		2047		2047	164	2211	Казахстан
806	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1406		14060		14060	1125	15185	
807	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		20	603,56	34,92	12071	698	0	11259	25196	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			фланец		568,64	0	11373	0		1866		
808	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1406		28120		28120		30370	
										2250		
809	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,56	34,92	3018	175	0	2815	6300	
					568,64	0	2843	0		467		
810	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1168		5840		5840		6307	Казахстан
										467		
811	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1190,5	31,54	5952	157	0	5830	12703	
					1158,96	14,86	5795	74		941		
812	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	21534		107670		107670		116284	
										8614		
813	Е11-220901-0201	Фасонные части неизолированные: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	10	1508,93	943,41	15089	9434	0	8390	25357	
					565,52	281,92	5655	2819		1878		
814	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	10	800		8000		8000		8640	Казахстан
										640		
815	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,004	1441954,94	527328,76	5768	2110	1436	2862	9320	
			т	0,004	555667,9	166933,81	2223	668		690		
815.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,004	340239				136096			
816	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/	т фасонных частей	0,00335	1101715,94	527328,76	3691	1766	63	2397	6575	
					555667,9	166933,81	1861	559		487		
817	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	469		2345		2345		2533	Казахстан
										188		
818	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,1404	903028,5	7371,12	126785	1035	116152	11579	149433	
	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1404	68362,7	1530,58	9598	215		11069		
818.1					811975				114084,03			Казахстан 100%
827	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13664	887579		121279		121279		136981	Казахстан
										9702		
828	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,96256	991,25	1,19	3928	4	552	2699	7157	
					850,78	0,57	3371	2		530		
828.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0748	483				470,82			
831	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01552	485985,76	73895,76	7542	1142	0	6766	15453	
					412390	27988,52	6400	434		1145		
832	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,76288	854		9191		9191		9926	
										735		
833	С1241-101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенок 2,8 мм ГОСТ 3262-75		4,8192	541		2607		2607		2816	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м							209		
834	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01552	65706,64	0	1020	0	25	984	2164	
					64066	0	994	0		160		
834.1	217-603-0105	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1831	121				22,16			Казахстан 100%
835	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2139	130,98	17112	1048	0	15976	35735	
					2008,02	29,72	16064	238		2647		
836	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2131		17048		17048		18412	
										1364		
837	Е11-160601-0101 Изм. и доп. выв. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	2107,46	99,44	101158	4773	0	95156	212019	
					2008,02	14,86	96385	713		15705		
838	С1242-207-0701	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	2249		107952		107952		116588	
										8636		
839	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	48	1286,24	174,62	61740	8381	0	54914	125986	
					1111,63	55,75	53358	2676		9332		
840	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	48	1886,56	130,98	90555	6287	0	83981	188499	
					1755,58	29,72	84268	1427		13963		
841	С1244-301-0405	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	48	6224		298752		298752		322652	Казахстан
										23900		
842	С1241-225-0101 прим.	Адаптер с внутренней резьбой DN 15х3/4	шт.	48	344		16512		16512		17833	
										1321		
843	Е11-220301-0106 Изм. и доп. выв. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0048	1159617,67	546737,67	5566	2624	0	3808	10124	
					612880	188531,23	2942	905		750		
844	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8192	9013		43435		43435		46910	
										3475		
845	Е11-060301-0407 Изм. и доп. выв. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0382496	271911,99	1443,99	10401	55	0	9436	21424	
					270468	630,51	10345	24		1587		
846	С1214-208-0102	Прокат гортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0020096	492313		989		989		1068	Казахстан
										79		
847	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 25 до 56 мм,толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03624	445764		16154		16154		17446	
										1292		
848	Е11-130301-1406 Изм. и доп. выв. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,1092384	164,14	3,81	182	5	113	45	245	
					58,2	0,59	65	1		18		
848.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				101,52			
849	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1092384	96,39	2,68	107	3	49	38	157	
					49,8	0,3	55	0		12		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
849.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 31693-2001	т	0,0001	439993				43,93			
850	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	96	163,5 162,55	0,95 0,45	15696 15605	91 43	0	10797 2119	28612	
851	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0050584	647579		3276		3276	262	3538	Казахстан
852	С1241-116-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1406		22496		22496	1800	24296	
853	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	32	603,56 568,64	34,92 0	19314 18196	1117 0	0	18015 2986	40315	
854	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	1406		44992		44992	3599	48591	
855	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	603,56 568,64	34,92 0	4828 4549	279 0	0	4504 747	10079	
856	С1241-116-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1168		9344		9344	748	10092	Казахстан
857	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1190,5 1158,96	31,54 14,86	9524 9272	252 119	0	9297 1506	20327	
858	С1242-101-0601	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	8	21534		172272		172272	13782	186054	
859	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	16	1508,93 565,52	943,41 281,92	24143 9048	15095 4511	0	13423 3005	40571	
860	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	16	800		12800		12800	1024	13824	Казахстан
861	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	т фасонных частей	0,0064	1441954,94 555667,9	527328,76 166933,81	9229 3556	3375 1068	2297	4578 1105	14912	
861.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, ¢ до 800 мм	т	0,0064	340239				2177,53			
862	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник Д63х32/	т фасонных частей	0,00536	1101715,94 555667,9	527328,76 166933,81	5905 2978	2827 895	100	3834 779	10518	
863	С1241-112-0126	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	469		3752		3752	300	4052	Казахстан
864	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,22464	903028,5 68362,7	7371,12 1530,58	202856 15357	1656 344	185843	18527 17711	239094	
864.1	222-325-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2246	818975				183974,54			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 1. Распределительные колодцы на абонентов									39593586	
		Раздел: 2. Водопроводные колодцы										
872	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0854	887579		75799		75799		81863	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т							6064		
873	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,4766	991,25	1,19	2455	3	345	1687	4473	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	2107	1		331		
873.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0692	483				294,26			
874	С1244-202-0105	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12	38353		-460236		-460236		-497055	Казахстан
			комплект							-36819		
875	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		8	30272		-242176		-242176		-261550	Казахстан
			комплект							-19374		
885	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,11792	887579		1879821		1879821		2030207	Казахстан
										150386		
886	Е11-150403-1004 Изм. в доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		61,41968	991,25	1,19	60882	73	8555	41832	110931	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	52255	35		8217		
886.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	15,3692	483				7297,76			
895	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10248	887579		90959		90959		98236	Казахстан
										7277		
896	Е11-150403-1004 Изм. в доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,97192	991,25	1,19	2946	4	414	2024	5368	
			м2 окрашиваемой поверхности		850,78	0,57	2528	2		398		
896.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7431	483				353,12			
897	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8		3,60264	903028,5	7571,12	3433892	28029	3145904	313619	4047312	
			т стальных элементов		68362,7	1536,58	259959	5820		290801		
	222-525-0101											
897.1		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,6026	818975				3114267,09			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы									5619785	
		ИТОГО:					34804373	1345844	26641859	7059862	45213372	
							6816670	385849		3349133		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		587774					
		Итого с временными									45801146	
		Зимние удорожания			0,91 %		416790					
		Итого с зимними удорожаниями									46217936	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		924359					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									47142295	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2022 года: к = 1,05005142									4950184	
		НДС			12 %		5940220					
		Итого с НДС									55 442 054	
		Скидка			-5%						2 772 103	
		Итого к оплате									52 669 951	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, личная подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(Наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Алтаев Г.С.

(должность, личная подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.

№6.2.15.УЭ.00026882 от 8.7.19 МЮ 00076883

(должность, Ф.И.О. эксперта, индивидуальный идентификационный номер эксперта)

Объем работ подтверждаю Алтаев Г.С.

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные электрические сети -0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022 года на 4-1 Наружные электрические сети -0,4кВ работы

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Группы 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		92,053	201,39	193,1	18539	17775	0	2915	23170	
			м3 грунта		8,29	35,69	763	3285		1716		
2	Е11-010205-0302 -	Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкаткой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,847	2219,45	0	6319	0	0	4550	11738	
			м3 грунта		2219,45	0	6319	0		869		
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		94,8	36,27	36,27	3438	3439	0	977	4768	
			м3 грунта		0	14,32	0	1358		353		
4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,6	2138		67561		67561	5405	72966	Казахстан
5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка		0,022	386465,97	109673,25	8502	2413	50	6720	16440	
			км трубопровода		274510	34009,3	6039	748		1218		
5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,396	121				47,92			Казахстан 100%
6	С1241-204-0301	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		22	791		17402		17402	1392	18794	Казахстан
			м									
7	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой,однополюсный на ток до 250 А.Установка на металлическом основании		1	1924,64	3,64	1925	4	233	1215	3391	
			шт.		1688	0	1688	0		251		
9	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные масгой 6 кг.Установка в нише расширяемыми дюбелями		1	4184,61	91,75	4185	92	1005	2249	6949	
			шт.		3088	36,99	3088	36		515		

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	639,25 524,96	87,38 36,09	639 525	87 36	27	404 83	1126	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3103,62 1464	25,78 0	3104 1464	26 0	1614	1054 333	4491	
15	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	527	425,5 178,33	181,66 60,27	224238 93975	95735 31762	14529	90534 25182	339951	
17	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	30175,68 7430	22689,81 7623,33	60351 14860	45380 15247	112	21677 6562	88590	
19	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	14	902,85 201,46	25,3 7,94	12636 2820	354 111	9461	2111 1180	15927	
20	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	5	4547,79 1007,3	171,61 50,53	22739 5036	858 253	16844	3806 1124	28671	
		ИТОГО:					451578	166163	148838	138211	636972	
		В том числе :					136577	52836		47183		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		8281					
		Итого с временными									645252	
		Зимние удорожания			0,91 %		5872					
		Итого с зимними удорожаниями									651124	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		13022					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									664146	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									697387	

№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС			12 %		83686					
		Итого с НДС									781 073	
		Скидка			-5%						39 054	
		Итого к оплате									742 019	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Алтаев Г.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.

№KZ71VJE00076882, №KZ91VJE00076883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

объем работ подтверждаю
Глеуов С. Су

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области". БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016". БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120/1	02.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000
Удержание аванса 30%	12 000 000,00									12 000 000,00
Итого к оплате	28 000 000,00									**28 000 000,00**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Нуржанов М.М.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Ахманова О.К.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а

Подрядчик : ТОО "Таранг Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Наружный водопровод

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за июнь 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2.Водоснабжение									
14	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	2711,85	3280,00	--	8894868	--	8894868	--	9 606 457
					--	--	--	--		711589	
16	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	10800,94	1590,00	--	17173495	--	17173495	--	18 547 375
					--	--	--	--		1373880	
18	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	2663,37	538,00	--	1432893	--	1432893	--	1 547 524
					--	--	--	--		114631	
20	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	32032,70	134,00	--	4292382	--	4292382	--	4 635 773
					--	--	--	--		343391	
		ИТОГО:					31793638		31793638		34 337 129
		В том числе :								2543491	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			1,30%		446 383				
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			0,91%		316 530				34 783 512
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		702 001				35 100 042
		в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									
											35 802 043
											37 593 985

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЦДС									
		Итого с НДС			12 %		4 511 278				42 105 263
		Скидка									- 2 105 263
		Итого к оплате			-5%						40 000 000

Слал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмаров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя отдела Нуржанов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.
№KZ21VJE00026882;№ KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **050240003228**

Исполнитель: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

120140015124

Договор (контракт): № 120 от 16 мая 2022г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
12	11.08.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»			Работа	1	33 773 092,00	33 773 092,00	3 618 545,57
				Итого	1	x	33 773 092,00	3 618 545,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ахманов А.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

нач. отд. С Оразкулова

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228.
Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Договор №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120/1	02.06.2022г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»	88 247 274,00	43 077 923,22							5 169 350,79	48 247 274,00
Аванс	14 474 182,20									
Итого к оплате										**33 773 092**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

И.о.руководителя _____ Сейтбеков Е.О.
Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

_____ Ахмапов А.К
Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Эксперт технического надзора:
ТОО "Құрылыс-ЖобаИнжиниринг"

Эксперт _____ Байжанов Ж.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, п

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев, 20
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»
(наименование, адрес)

Объект : Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №1
за август 2022 года на 2-1 Наружный водопровод

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 0,63) м3.	м3 грунта	8345,880061	201,39	193,1	1680777	1611589	0	264277	2100658	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,3			8,29	35,69	69187	297864		155604		
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 грунта	12,9081301	2219,45	0	28649	0	0	20627	53218	
					2219,45	0	28649	0		3942		
3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3 основания	455,1216406	3694,89	179,27	1681624	81590	1070355	547817	2407796	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3	500,6338	1163,82	52,01	529680	23671		178355		
					2138				1070355,07			Казахстан 100%
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1182,380236	878,8	0	1038900	0	0	748008	1929861	
					878,8	0	1038900	0		142953		
6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2362,585427	19,03	19,03	44960	44960	0	13728	63383	
					0	8,07	0	19066		4695		
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2362,585427	8,41	8,41	19869	19869	0	6073	28017	
					0	3,57	0	8434		2075		
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотняемого грунта	2362,585427	173,82	79,75	410665	188416	0	226377	688005	
					94,07	39,01	222248	92164		50965		
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3 уплотняемого грунта	2362,585427	94,16	80,63	222461	190496	6851	48923	293095	
			м3	236,2585	10,63	18,13	25114	42834		21711		
9	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2			29				6851,5			
				903,4981086	42,97	42,97	38823	38823	0	10441	53205	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Е11-010205-0302	**I группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,9013765	0	16,05	0	14501		3941		
		Итого по разделу: 1. Земляные работы	м3 грунта		1849,54	0	12764	0	0	9190	23710	
					1849,54	0	12764	0		1756		
		Раздел: 2. Водоснабжение									7640948	
13	Е11-220501-0105 **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,504	504973,74	155484,02	759481	233848	8893	584048	1451011	
13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	72,192	343577	48675,36	516740	73208		107482		
15	Е11-220501-0103 **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,4	386465,97	109673,25	1313984	372859	8735,23 7761	1038476	2540657	Казахстан 100%
15.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	61,2	274510	34009,3	933334	115632		188197		
17	Е11-220501-0102 **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,7	340780,39	86475,03	238546	60533	7405,2 714	193913	467056	Казахстан 100%
17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,6	253285	26531,55	177300	18573		54597		
19	Е11-220501-0101 **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	3	321932,53	76494,45	965798	229484	677,6 1929	796869	1903680	Казахстан 100%
19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15	244795	23510,91	734385	70533		141013		
		Итого по разделу: 2. Водоснабжение							1815		6362404	Казахстан 100%
		ИТОГО:					8457301	3072497	1096503	4508767	14003352	
		В том числе :					4288301	776480		1037284		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3%		182 044				14 185 396	
		Итого с временными										
		Зимние удорожания			0,91%		129 087				14 314 483	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		286 290				14 600 772	
		Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									15 331 561	
		НДС			12 %		1 839 787				17 171 349	
		Итого с НДС										

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Скидка			-5%						- 858 567	
		Итого к оплате									16 312 781	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акмашов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Сейтбеков Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қарылыс-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж.

№KZ21VJE00026882;№KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
(Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170)

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сәтпаев, 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.**

Акт выполненных работ №2
за август 2022 года на 2-2 Распределительные колодцы на абонентов. Водопроводные колодцы работы

№ позиции по смете	Шифр поз. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 1. Распределительные колодцы на абонентов										
1	Е11-221301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**На 2 абонента Д2000 на трубе Д160 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		2,244	21370,26	9914,28	47955	22247	0	34753	89325	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			11455,98	4187,75	25707	9397		6617		
2	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,054	13416		724		724		782	
3	С1225-101-0603	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	48915		48915		48915	58	52828	
4	С1225-101-0111	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	3913	28140	
5	С1225-101-0111 ПРИМ	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	2084	28140	
6	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	36506		36506		36506	2920	39426	
7	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2311		2311		2311	185	2496	
8	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	
11	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	9400	563		5933		
11.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	136105				6841,32			
11.2	217-501-0105	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				3483,52			
11.3	217-603-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				4188,17			
11.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				10164,7			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
12	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	3345	0		1545		
12.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
		На 3 абонента Д2000 на трубе Д160 -3шт										
47	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		6,732	21370,26	9914,28	143865	66743	0	104260	267975	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			11455,98	4187,75	77122	28192		19850		
48	**С1212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,162	13416		2173		2173		2347	
49	**С1225-101-0603**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**м3**	3	48915		146745		146745	174	158485	
50	**С1225-101-0111**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	3	26056		78168		78168	11740	84421	
51	**С1225-101-0111 ПРИМ**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	3	26056		78168		78168	6253	84421	
52	**С1225-101-0613**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	3	36506		109518		109518	8761	118279	
53	**С1225-101-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	3	2311		6933		6933	555	7488	
54	**С1244-202-0101**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**шт.**	3	18935		56805		56805	4544	61349	
57	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**комплект**	11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8369	53098	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	9400	563		3933		
57.1	216-201-0702	Битумы нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	136105				6841,32			
57.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	194915				3483,52			
57.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				4188,17			
57.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,12	910				10764,7			
57.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
58	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	3345	0		1545		
58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
		На 5 абонента Д2000 на трубе Д160 -2шт										
93	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		4,488	21370,26	9914,28	95910	44496	0	69507	178650	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			11455,98	4187,75	51414	18795		13233		
94	**С1212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,108	13416		1449		1449		1565	
95	**С1225-101-0603**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**м3**	2	48915		97830		97830	116	105656	
96	**С1225-101-0111**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	26056		52112		52112	7826	56281	
			шт.							4169		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	С1225-101-0111 ПРИМ	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	26056		52112		52112	4169	56281	
98	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	36506		73012		73012	5841	78853	
99	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2311		4622		4622	370	4992	
100	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18935		37870		37870	3030	40900	
103	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	8569	53098	
103.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	841,55	50,43	9400	563		3933		
103.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	136105				6841,32			
103.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	194915				3483,52			
103.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	474618				4188,17			
103.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	910				10164,7			
104	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,801	223				2490,91			
104.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	20187,14	7,68	16170	6	1281(9	3144	20859	
					4176,06	0	3345	0		1545		
		На 6 абонента Д2000 на трубе Д160 -1шт			13416				10961,14			Казахстан 100%
139	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,244	21370,26	9914,28	47955	22247	0	34753	89325	
140	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,054	11455,98	4187,75	25707	9397		6617		
					13416		724		724		782	
141	С1225-101-0603	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	48915		48915		48915	58	52828	
142	С1225-101-0111	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС.20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	3913	28140	
143	С1225-101-0111 ПРИМ	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	26056		26056		26056	2084	28140	
144	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	36506		36506		36506	2084	39426	
145	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2311		2311		2311	2920	2496	
146	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935		18935		18935	185	20450	
149	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	1515		
149.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	841,55	50,43	9400	563		8369	53098	
149.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0179	136105				6841,32	3933		
149.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	194915				3483,52			
149.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	474618				4188,17			
149.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	910				10164,7			
					223				2490,91			

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	Е11-110101-0209 **Изм. в доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	3345	0		1545		
150.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
		На 2 абонента Д2000 на трубе Д110 -5шт										
185	Е11-221301-0101 **Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		11,22	21370,26	9914,28	239774	111239	0	173767	446624	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11455,98	4187,75	128536	46987		33083		
186	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,27	13416		3622		3622		5912	
187	С1225-101-0603	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	48915		244575		244575	290	264141	
188	С1225-101-0111	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	26056		130280		130280	19566	140702	
189	С1225-101-0111 **ПРИМ**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	26056		130280		130280	10422	140702	
190	С1225-101-0613	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	36506		182530		182530	10422	197132	
191	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	2311		11555		11555	14602	12479	
192	С1244-202-0101	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	18935		94675		94675	924	102249	
195	Е11-300504-0103 **Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**		11,17	3652,31	142,37	40796	1590	29806	7574 8369	53098	
		м2 изолируемой поверхности			841,55	50,43	9400	563		3933		
195.1	216-203-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0503	136105				6841,32			
195.2	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-350	т	0,0179	194915				3483,52			
195.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0088	474618				4188,17			
195.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,17	910				10164,7			
195.5	261-105-0501	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,17	223				2490,91			
196	Е11-110101-0209 **Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,801	20187,14	7,68	16170	6	12819	3144	20859	
		м3 подстилающего слоя			4176,06	0	3345	0		1545		
196.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,817	13416				10961,14			Казахстан 100%
		Итого по разделу: 1. Распределительные колодцы на абонентов									3508843	
		Раздел: 2. Водопроводные колодцы										
876	Е11-221301-0101 **Изм. и доп. вып. 16**	**Д1500мм (124шт)** **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		176,08	21370,26	9914,28	3762875	1745706	0	2727002	7009067	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11455,98	4187,75	2017169	737379		519190		
877	С1212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,16	13416		55811		55811		60276	
878	С1225-101-0602	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	124	25512		3163488		3163488	4465	3416567	
879	С1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	124	16469		2042156		2042156	253079	2205528	
880	С1225-101-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9д из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		124	16469		2042156		2042156	163372	2205528	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							163372		
881	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	124	2311		286564		286564	22935	309499	
882	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	22777		2915456		2915456	233236	3148692	
883	С1244-202-0105	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	91	38353		3490123		3490123	279210	3769333	
884	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	52	30272		968704		968704	77496	1046200	
		Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы									23170680	
		ИТОГО:					21501662	2020658	17091623	3201607	26679523	
		В том числе:					2389380	852962		1976254		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3%		346 834				27 026 357	
		Итого с временными										
		Зимнее удорожание			0,91%		245 940				27 272 297	
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		545 446				27 817 743	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									29 210 060	
		в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										
		НДС			12 %		3 505 207				32 715 267	
		Итого с НДС									- 1 635 763	
		Скидка			-5%						31 079 503	
		Итого к оплате										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 950740003228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Сейтбеков В.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты(ы) технического надзора:

ТОО "Крылье-ЖобаИнжиниринг"

Байжанов Ж

№KZ21VJE00026882, № KZ91VJE00026883

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма № (приложение 1-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2113 года № 178

Заказчик КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области". БИН 050240003228. Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124, Алматинская область, Талгарский район, с.Тузыбастау, К.Сэтпаев, 20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка «Строительство водопроводных сетей жилого массива "Карасай" в городе Тараз»

(наименование, адрес)

Объект Наружные электрические сети -0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт): №120 от 16.05.2022г., Дополнительное соглашение №120/1 от 02.06.2022г.

Акт выполненных работ №3
за август 2022 года на 4-1 Наружные электрические сети -0,4кВ работы

№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел: 2. НЭС										
8	С1252-207-3415	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	51832		51832		51832	4147	55979	
10	С1247-201-0502	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.	1	14871		14871		14871	1190	16061	
12	С1247-301-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 230 AR-02 R.3x230/400 B.5(100) A.ЖКИ.A/R-1.0/2.0	шт.	1	19029		19029		19029	1522	20551	
14	С1247-204-0756	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
16	С1243-113-0916	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мс)-1	км	0,527	1081160		569771		569771	45582	615353	Казахстан
18	С1243-905-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КвТп-4-35/50-СЛ-пб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10975		21950		21950	1756	23706	Казахстан
		Итого по разделу: 2. НЭС									733948	
		ИТОГО:					679581	0	679581		733948	
							0	0		54367		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3%		9 541					
		Итого с временными									743 489	
		Зимние удорожания			0,91%		6 766					
		Итого с зимними удорожаниями									750 255	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		15 005					

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									765 260	
		в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									803 563	
		НДС			12 %		96 428					
		Итого с НДС									899 990	
		Скидка			-5%						45 000	
		Итого к оплате									854 990	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахманов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Экспертный технического надзора:
ТОО "Курылыс-ЖобаИнжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240004328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Е.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжанов Ж.

№KZ21VJE00026882,№ KZ91VJE00026884

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)