Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240292/00 от 13.06.2024

Номер документа	Дата составления
989	**31.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»			Работа	1	78 655 660,00	78 655 660,00	8 427 392,00
				Итого	1	x	78 655 660,00	8 427 392,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2025

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№240292/00	13.06.2024				
		№240292/03	15.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	963 476 818,56									
Акт выполненных работ №7	78 655 660	70 228 268							8 427 392	78 655 660
Итого за отчетный месяц	**78 655 660**	**70 228 268**							**8 427 392**	**78 655 660**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Актобе" Аманшиев А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Технический надзор:
Директор ТОО "АсылТехСтрой KZ" Абдулвахидов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе"

Договор: №240292/00 от 13 июня 2024 года.

Доп сог: №240292/03 от 15 июля 2025 года.

Акт выполненных работ №7

за октябрь месяц 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одежда. Локальная смета № 2-3-1				
		Раздел 3. Устройство тротуаров				
32	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	60,33	523	31553
33	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1158,336	43	49808
34	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	301,65	4	1207
35	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	301,65	1818	548400
36	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,151	223151	33696
37	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	301,65	2196	662423
38	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м^2	301,65	681	205424
		Обустройство дороги. Локальная смета № 2-6-1				
		Раздел 1. Дорожные знаки				
1	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	59,15	48764,00	2884391
2	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,54418	332810,00	181109
3	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,58812	349536,00	205569
4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон омоноличивания стоек	м^3	13,18	31106,00	409977
5	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,11*	Подушки под фундаменты песчаные. Устройство	м^3 подушки	28,73	16312,00	468644
		Установка дорожных знаков				
		Знаки предупреждающие				
6	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	18	18633,00	335394
7	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6735,00	6735
8	251-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный 1.31.3 односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м^2	1,74	23158,00	40295

9г	251-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	14	28889,00	404446
		Знаки приоритета				
10	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	42	18633,00	782586
11	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	8	7484,00	59872
12	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	33	6735,00	222255
13	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	12900,00	12900
		Запрещающие знаки				
14	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	25	18633,00	465825
15	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7079,00	14158
16	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	23	7079,00	162817
		Предписывающие знаки				
17	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	18633,00	55899
18	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	7079,00	14158
19	251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	13380,00	13380
		Информационно-указательные знаки				
20	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	136	18633,00	2534088
21	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный 5.12 односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	2,94	21228,00	62410
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	51	7484,00	381684
23	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	75	7484,00	561300
24	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	10775,00	64650
		Стойки				
25	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	169	8449,00	1427881
		Раздел 2. Дорожная разметка				
26	7101-0803-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка 1.1 проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, сплошная	км	0,28	567744,00	158968
27	7101-0803-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка 1.5 проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км	1,352	160195,00	216584
28	7101-0803-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка 1.6 проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,479	431819,00	206841

29	7101-0803-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разметка 1.11 проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,14	431819,00	60455
30	7101-0803-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:1	км	1,9965	773509,00	1544311
		Раздел 3. Автобусные остановки - 4 шт				
31	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	105	5962,00	626010
32	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочн на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщ 15 см	$м^2$	525	1866,00	979650
33	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101- 0403-0102, 7101-0403-0103/До 22 см/	$м^2$	525	632,00	331800
34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,26	223151,00	58019
35	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	525	2351,00	1234275
36	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306/До 8 см/	$м^2$	525	1901,00	998025
37	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	223151,00	35704
38	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	525	3109,00	1632225
39	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$/До 6 см/	525	1342,00	704550
		Установка бортового камня				
40	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	222,8	4767,00	1062088
41	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,5648	44925,00	160149
		Раздел 4. Устройство посадочной площадки				
42	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	84	4960,00	416640
43	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой БР 100.20.8	$м^3$	1,344	44925,00	60379
44	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочн на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщ 15 см	$м^2$	274,2	1866,00	511657
45	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	223151,00	31241
46	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	274,2	3109,00	852488
47	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	274,2	671,00	183988
48	8601-0501-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	4	1362594,00	5450376
		Наружное освещение. Локальная смета № 4-1-1				
		Раздел 2. Опора освещения тротуара (торшер)-161 шт				
16	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	71	30653	2176363
17	247-306-0401 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	71	34746	2466966
18	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,65	27757	295612

19	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	142	1032	146544
20	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,775	4936	8761
21	247-306-0920 *СпрСЦ 07.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	71	7925	562675
22	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	71	6091	432461
23	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	71	702	49842
24	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	248,5	996	247506
25	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,25347	343606	87094
26	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники . Установка	светильник	71	19012	1349852
27	247-105-0138	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P50, мощность 60 Вт, IP66,	шт.	71	195283	13865093
28	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	71	11010	781710
29	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	71	1514	107494
		Раздел 3. Установка шкафов управления на фундамент-3 шт				
30	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,15	14658	2199
31	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,9	54102	48692
32	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,06282	308316	19368
33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03852	453626	17474
34	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	12	1032	12384
35	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	18	11010	198180
36	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1514	9084
		Раздел 4. Ящик управление освещением				
		ШУНО-1				
37	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31534	31534
38	Прайс *шст*	Ящик управления освещением на 5 отводящих линии, с управлением от фотореле Я9601-3474	шт	1	126500	126500
		ШУНО-2				
39	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31534	63068
40	Прайс *шст*	Ящик управления освещением на 2 отводящих линии, с управлением от фотореле Я9601-3474	шт	1	99392,86	99393
		Раздел 5. Шкаф распределительный				
41	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	31534	63068
42	247-201-0807 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	68705	68705
43	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6091	18273
44	247-204-3413 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	16717	16717
45	247-204-3405 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	15011	15011

46	247-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А30220-100А	шт.	1	6176	6176
		Раздел 6. Кабеля				
55	243-110-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок) 1	км	0,0051	1994934	10174
		Раздел 7. Шкаф учету ШУ				
59	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31534	31534
60	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ШУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21672	21672
61	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6091	6091
62	247-204-3406 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	12515	12515
63	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022 Кпр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5380	5380
64	247-301-0317 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43041	43041
65	247-302-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 5ВА	шт.	3	4996	14988
66	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6091	12182
67	247-204-3406 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	12515	12515
68	247-204-3430 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	1	49339	49339
69	247-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	3	5246	15738
70	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трансформатор тока навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15770	15770
71	247-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 5/5А 5ВА	шт.	1	4605	4605
		Раздел 8. Объем работ				
		Устройство траншеи Т1 под полосу заземления				
78	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	64,08	360	23069
79	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 2	м^3	42,72	103	4400
80	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	42,72	610	26059
81	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	356	1514	538984
						-
		ИТОГО				**55 063 212**
		в т.ч. оборудование				225 893
		в т.ч. прочие затраты				-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				4 496 660
		ИТОГО				**59 559 872**
		Сметная прибыль 5%				2 966 699
		Непредвиденные работы и затраты-3%				1 786 796
		Итого				**64 313 367**
		в т.ч с разбивкой по годам				

		2024 г. - 65% (Иинф = 1,075)				44 938 965
		2025 г. - 35% (Иинф = 1,155)				25 998 679
		- в текущих и прогнозных ценах				70 937 644
		ИТОГО по акту с учетом Кдог=0,99				70 228 268
		Налог на добавленную стоимость (12 %)				8 427 392
		Всего по акту с учетом НДС.				78 655 660

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского
(Наименование организации)

Руководитель Аманшиев А.Ж.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "АсылТехСтрой KZ" Өсербаев Н.М..
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Интехцентр ЛТД" Адаев К.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. Зав. сектора АД Мурзалин А.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)