Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240292/00 от 13.06.2024

Номер документа	Дата составления
824	**29.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»			Работа	1	133 695 033,00	133 695 033,00	14 324 468,00
				Итого	1	x	133 695 033,00	14 324 468,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2025

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№240292/00	13.06.2024				
		№240292/03	15.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	884 821 158,56									
Акт №6	133 695 033	119 370 565							14 324 468	133 695 033
Итого за отчетный месяц	**133 695 033**	**119 370 565**							**14 324 468**	**133 695 033**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Актобе" Аманшиев А.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Технический надзор:

Директор ТОО "АсылТехСтрой KZ" Абдулвахидов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

"SANA-2015", Версия 21.4.1 от 04.11.21 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе"
Договор: №240292/00 от 13 июня 2024 года.
Доп сог: №240292/03 от 15 июля 2025 года.

Акт выполненных работ №6

за сентябрь месяц 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одежда. Локальная смета № 2-3-1				
		Укрепление обочин				
10	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин из ПГС, толщина 14 см	м2	1051,67	570	599452
		Раздел 3. Устройство тротуаров				
32	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал	м^3	124,6	523	65166
33	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2392,32	43	102870
34	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	623	4	2492
35	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	623	1818	1132614
36	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,312	223151	69623
37	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м^2	623	2196	1368108
38	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м^2	623	681	424263
		Установка бортового камня				
39	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	21,61	7998	172837
40	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	771,8	4707	3632863
41	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой БР100.20.08	м^3	12,3488	44925	554770
		Примыкания и пересечения. Локальная смета № 2-4-1				
		Раздел 1. Дорожная одежда капитального типа ТИП 1				

4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,8	223151,00	178 521
5	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1607,88	2351,00	3 780 126
6	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	1607,88	1901,00	3 056 580
7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,48	223151,00	107 112
8	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1607,88	3109,00	4 998 899
9	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301/До 6 см/	м^2	1607,88	1342,00	2 157 775
		Наружное освещение. Локальная смета № 4-1-1				
		Раздел 1. Однорожковая опора освещения на проезжей части-93шт				
1	1133-0304-0402. *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	59	30653	1808527
2	247-306-0419 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	59	140677	8299943
3	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,125	27757	614124
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,475	4936	7281
5	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм	м	118	1032	121776
6	247-306-0926 *СпрСЦ 07.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	59	17387	1025833
7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	59	6091	359369
8	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	59	702	41418
9	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	59	15918	939162
10	247-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	59	207031	12214829
11	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	59	13034	769006
12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	767	996	763932
13	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,78230	343606	268803
14	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	59	11010	649590
15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	59	1514	89326
		Раздел 6. Кабеля				
47	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8516	1059	9018444

48	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	939	1890	1774710
49	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,663	531606	352455
50	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	1,73502	628835	1091041
51	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	2,74482	921186	2528490
52	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	3,27726	1321440	4330702
53	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,1122	2667843	299332
54	243-113-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	1,1118	8514909	9466876
56	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	1603	526	843178
57	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	1603	3346	5363638
58	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	1016	6524	6628384
		Раздел 8. Объем работ				
		Устройство траншеи Т1				
72	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1058,04	360	380894
73	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м^3	705,36	103	72652
74	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	705,36	610	430270
		Устройство траншеи Т4				
75	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	706,5	360	254340
76	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м^3	471	103	48513
77	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	471	610	287310
		ИТОГО				
						93 548 219
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				7 670 954
		ИТОГО				**101 219 173**
		Сметная прибыль 5%				5 060 959
		Непредвиденные работы и затраты-3%				3 036 575
		Итого				**109 316 707**
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2024 г. - 65% (Иинф = 1,075)				76 385 049
		2025 г. - 35% (Иинф = 1,155)				44 191 279
		- в текущих и прогнозных ценах				120 576 328
		ИТОГО по акту с учетом Кдог=0,99				119 370 565
		Налог на добавленную стоимость (12 %)				14 324 468
		Всего по акту с учетом НДС.				133 695 033

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского

(Наименование организации)

Руководитель Аманшиев А.Ж.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "АсылТехСтрой KZ" Осербаев Н.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Интехцентр ЛТД" Адаев К.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. Зав. сектора АД Мурзалин А.Н.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)