Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №240292/00 от 13.06.2024	

Номер документа	Дата составления
303	**29.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»			Работа	1	134 369 085,31	134 369 085,31	14 396 687,71
				Итого	1	x	134 369 085,31	14 396 687,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2025

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№240292/00	**13.06.2024**				
		№240292/02	**29.01.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	407 323 433,56									
Акт №3	134 369 085,31	119 972 397,60							14 396 687,71	134 369 085,31
Итого за отчетный месяц	**134 369 085,31**	**119 972 397,60**							**14 396 687,71**	**134 369 085,31**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Актобе" Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Технический надзор:
Директор ТОО "АсылТехСтрой KZ" Абдулвахидов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе"
Договор: №240292/00 от 13 июня 2024 года.
Доп сог: №240292/02 от 29 января 2025 года.

Акт выполненных работ №3

за май месяц 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Подготовительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1-1				
		Раздел 2. Разборка существующей дорожной одежды				
11	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	5164,23	495	2556294
12	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	м3	774,6345	1031	798648
13	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1884,94395	504	950012
14	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	2272,2612	83	188598
15	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	5267,5146	83	437204
		Земляные работы. Локальная смета № 2-2-1				
		Раздел 1. Земляные работы				
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	480,234	93	44662
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104- 0105/До 30 м/	м3	480,234	161	77318
3	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	18,186	169	3073
4	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104- 0202/До 50 м/	м3	18,186	568	10330
5	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	168,172	169	28421
6	6101-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104- 0202/До 50 м/	м3	168,172	568	95522
7	6101-0103-0235 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 3	м3	1469,228	336	493661
8	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2820,9178	283	798320
9	6101-0103-0235 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 3	м3	411,07	336	138120
10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	3157,0176	83	262032

	-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	39972,48	260	10392845
	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	39972,48	90	3597523
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	39972,48	209	8354248
14	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1655,586	260	430452
15	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1655,586	90	149003
16	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1655,586	209	346017
17	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	35975,232	19	683529
18	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м2	11217,465	343	3847590
		Дорожная одежда. Локальная смета № 2-3-1				
		Раздел 1. Дорожная одежда капитального типа ТИП 1				
1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2757,237	5962	16438647
2	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	11435,613	1843	21075835
3	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101- 0403-0102, 7101-0403-0103/До 22 см/	м2	11435,613	632	7227307
		Присыпная обочина				
12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Грунт. Погрузка	т	3109,169	254	789729
13	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3109,169	283	879895
14	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1619,359	260	421033
15	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1619,359	90	145742
16	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1619,359	209	338446
17	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	3680,369	4	14721
		Раздел 2. Дорожная одежда облегченного типа ТИП 2				
21	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	1,06	223151	236540
22	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2166,73	3109	6736364
23	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	2166,73	2013	4361627
		Укрепление обочин				
24	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	1176,41	570	670554
		ИТОГО				94 019 862
		в т.ч. оборудование				-
		в т.ч. прочие затраты				-

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				7 709 629
		ИТОГО				**101 729 491**
		Сметная прибыль 5%				5 086 475
		Непредвиденные работы и затраты-3%				3 051 885
		Итого				**109 867 851**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - 65% (Иинф = 1,075)				76 770 161
		2025 г. - 35% (Иинф = 1,155)				44 414 079
		- в текущих и прогнозных ценах				**121 184 240**
		ИТОГО по акту с учетом Кдог=0,99				**119 972 397,60**
		Налог на добавленную стоимость (12 %)				**14 396 687,71**
		Всего по акту с учетом НДС.				**134 369 085,31**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского
(Наименование организации)
Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "АсылТехСтрой KZ" Өсербаев Н.М..
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Интехцентр ЛТД" Адаев К.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. Зав. сектора АД Мурзалин А.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)