Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5, тел.: 87132416820 416949	190240037042
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04	130440015157
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №240292/00 от 13.06.2024	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
538	21.07.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»			Работа	1	200 000 000,00	200 000 000,00	21 428 571,00
				Итого	1	x	200 000 000,00	21 428 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№240292/00	13.06.2024				
		№240292/02	29.01.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	607 323 433,56									
Акт №4	200 000 000	178 571 429							21 428 571	200 000 000
Итого за отчетный месяц	**200 000 000**	**178 571 429**							**21 428 571**	**200 000 000**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Актобе" Аманшиев А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Технический надзор:
Директор ТОО "АсылТехСтрой KZ" Абдулвахидов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

"SANA-2015", Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Цел) егиона Актюбинская обл.

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги в районе Шестихатки с выездом на промзону города Актобе"

Договор №240292/00 от 13 июня 2024 года.

Доп сог: №240292/02 от 29 января 2025 года.

Акт выполненных работ №4

за июль месяц 2025 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы. Локальная смета № 2-2-1				
		Раздел 1. Земляные работы				
1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 1	м³	240,117	93	22331
2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104- 0105/До 30 м/	м³	240,117	161	38659
3	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м³	9,093	169	1537
4	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104- 0202/До 50 м/	м³	9,093	568	5165
5	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м³	84,086	169	14211
6	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104- 0202/До 50 м/	м³	84,086	568	47761
7	6101-0103-0235 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м³, группа грунта 3	м³	734,614	336	246830
8	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1410,45894	283	399160
9	6101-0103-0235 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м³, группа грунта 3	м³	205,535	336	69060
10	412-102-0204 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1578,5088	83	131016
11	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	19986,24	260	5196422
12	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	19986,24	90	1798762
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	19986,24	209	4177124
14	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	827,793	260	215226
15	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	827,793	90	74501
16	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	827,793	209	173009
17	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	3997,248	19	75948
18	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м²	1246,385	343	427510

		Дорожная одеж[illegible]а. Локальная смета № 2-3-1				
		Раздел 1. Дорожная одежда капитального типа ТИП 1				
1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	984,7275	5962	5870945
2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3267,318	1843	6021667
3	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101- 0403-0102, 7101-0403-0103/До 22 см/	м2	3267,318	632	2064945
4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	6,5899	223151	1470543
5	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	12949,789	2351	30444954
6	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306/До 8 см/	м2	12949,789	1901	24617549
		Присыпная обочина				
12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Погрузка	т	1332,5014	254	338455
13	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1332,5014	283	377098
14	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	694,011	260	180443
15	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	694,011	90	62461
16	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	694,011	209	145048
17	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	1577,301	4	6309
		Раздел 2. Дорожная одежда облегченного типа ТИП 2				
18	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	314,15	5962	1872962
19	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1147,55	1843	2114935
20	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101- 0403-0102, 7101-0403-0103/До 24 см/	м2	1147,55	812	931811
21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,46	223151	102649
22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	881,98	3109	2742076
23	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	881,98	2013	1775426
		Укрепление обочин				
24	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	478,87	570	272956
		Присыпная обочина				
26	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Погрузка	т	188,2244	254	47809
27	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	188,2244	283	53268

28	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кат на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	98,04	260	25490
29	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	98,04	90	8824
30	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	98,04	209	20490
31	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	490,17	4	1961
		Примыкания и пересечения. Локальная смета № 2-4-1				
		Раздел 1. Дорожная одежда капитального типа ТИП 1				
1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	453,87	5962,00	2 705 973
2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	1872,81	1843,00	3 451 589
3	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101- 0403-0102, 7101-0403-0103/До 22 см/	м²	1872,81	632,00	1 183 616
		Раздел 2. Дорожная одежда облегченного типа ТИП 2				
10	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	601,62	5962,00	3 586 858
11	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	2345,64	1843,00	4 323 015
12	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101- 0403-0102, 7101-0403-0103/До 24 см/	м²	2345,64	812,00	1 904 660
13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,97	223151,00	216 456
14	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	1947,39	3109,00	6 054 436
15	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301/До 7 см/	м²	1947,39	2013,00	3 920 096
16	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м²	1255,26	570,00	715 498
17	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	174,07	3861,00	672 084
18	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Погрузка	т	480,6912	254,00	122 096
19	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	480,6912	283,00	136 036
20	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	250,36	260,00	65 094
21	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	250,36	90,00	22 532
22	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	250,36	209,00	52 325
23	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	1255,26	4,00	5 021

		Наружное осве ние. Локальная смета № 4-1-1				
		Раздел 1. Однорожковая опора освещения на проезжей части-93шт				
1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	34	30653	1042202
2	247-306-0419 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм**	шт.	34	140677	4783018
3	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	12,750	27757	353902
4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	0,850	4936	4196
5	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,0 мм**	м	68	1032	70176
6	247-306-0926 *СпрСЦ 07.2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)**	шт.	34	17387	591158
7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	34	6091	207094
8	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	34	702	23868
9	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	34	15918	541212
10	247-103-0221 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	34	207031	7039054
11	247-306-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	34	13034	443156
12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	442	996	440232
13	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,45088	343606	154925
14	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	34	11010	374340
15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	34	1514	51476
		ИТОГО				**139 942 700**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				11 475 301
		ИТОГО				**151 418 001**
		Сметная прибыль 5%				7 570 900
		Непредвиденные работы и затраты-3%				4 542 540
		Итого				**163 531 441**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - 65% (Иинф = 1,075)				114 267 595
		2025 г. - 35% (Иинф = 1,155)				66 107 586
		- в текущих и прогнозных ценах				**180 375 181**
		ИТОГО по акту с учетом Кдог=0,99				**178 571 429**
		Налог на добавленную стоимость (12 %)				**21 428 571**

		Всего по акту с учетом НДС.						**200 000 000**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "АсылТехСтрой KZ" Өсербаев
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Интехцентр ЛТД" Адаев К.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского
(Наименование организации)
Руководитель Аманжолов Ғ.Ж.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.руководителя
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. Зав. сектора АД Мурзалин А.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)