Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабрь 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аксай Строй Сервис" Западно-Казахстанская обл.Сырымскийрайон,с.Жымпиты,ул.Сейфуллина 10а**
наименование организации, юридический адрес
влице **Директор Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Корректировка проектно-сметной документаций на строительство детского сада 160 мест в селе Атырау. (Завершение строительство детского сада на 160 мест в селе Атырау)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Городской отдел строительства» в лице руководителя Басарова Тимура Кинжебаевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Зодчий Атырау» АС,КЖ,ОВ,ВК,ЭС,ПС,СС,ТОО «ElegantDesignSolutions» РП 25-02/15.11.16 г ГП,ТХ.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Городским отделом строительства» от №48 от 19 июля 2017 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	**2877,3**	**2877,3**
Число этажей	этаж	**2**	**2**
Вместимость	мест	**160**	**160**
Общий строительный объем	$м^3$	**9673,0**	**9673,0**
В том числе подземной части	$м^3$	--	--
Площадь встроенных, пристроенных помещений		--	--

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план
Район построенного детского сада на 160 мест в г. Атырау, с. Атырау по ул. Курманова. Участок имеет в плане размеры 100,0 х 60,0м, что составляет 0,60га.

Размещение намечаемых сооружений на территории детского сада соответствует требованиям санитарных и противопожарных норм, и правил.

На территории объекта выделяются зоны:
- здание котельной;
- здание 2-х этажного детского сада;
- площадка мусоросборников.
-площадка для детей ясельного возраста
-площадка для детей дошкольного возраста
-септик

Пешеходные переходы приняты шириной 1,5 м с покрытием из брусчатки. На каждой групповой площадке предусматривается устройство беседки (теневого навеса) для защиты от солнца и осадков. Детские теневые навесы украшаются резными элементами и орнаментом, а также дополняются скамейками.

На территории детского сада предусматривается физкультурная зона со спортивными площадками, а также игровых площадок в групповой зоне. Покрытие площадок предусматривается травяное и утрамбованное грунтовое, укрепленное песчаной подсыпкой. Площадки обустраиваются с

учетом возрастных особенностей. Горки, качели, балансиры удобны для игры и движения, их поручни, перила и ступени рассчитаны на размеры детских рук и ширину шага.
Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрываются асфальтом, доступным для очистки.

Подъезд автотранспорта, в том числе пожарных машин, к проектируемому объекту предусмотрен с учетом санитарных и противопожарных норм.
Уборка территории предусмотрена персоналом и средствами детского сада.
Сбор и хранение мусора производится на специальной площадке для мусоросборников.

Разбивочный план предусматривает привязку к зданию детского сада.

Проектом предусматривается вертикальная планировка для размещения проектируемых сооружении и увязки с существующей территорией. При этом особое внимание уделяется организации рельефа, который является:
- создание проектного рельефа на требуемой территории, обеспечивающего удобное и безопасное размещение оборудования, путем придания допустимых поперечных и продольных уклонов;
- организация стока поверхностных (атмосферных) вод.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2018 года ;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца;**
фактически, месяц**: 2 месяца ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(подпись, печать)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Корректировка проектно-сметной документаций на строительство детского сада 160 мест в селе Атырау.(Завершение строительство детского сада на 160 мест в селе Атырау)**
готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Директор ТОО
"Аксай Строй Сервис" _____ **Есмуханов К.Т**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата. М.П.