Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

Подрядчик: **ТОО "Даулет"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к комфортной школе на 900 мест по адресу: 11 микрорайон, город Рудный, Костанайской области**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140010328	981140002331			№65	08.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к комфортной школе на 900 мест по адресу: 11 микрорайон, город Рудный, Костанайской области	**74 984 544**	**74 984 544**	**66 950 486**				**8 034 058**	**74 984 544**
Удержание аванса 30%	**22 495 363**	**22 495 363**						**22 495 363**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**52 489 181**	**52 489 181**	**46 865 340**				**5 623 841**	**52 489 181**

Заказчик:

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
БИН 060140010328

Руководитель _____ **Жакенов Д.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"
Эксперт _____ **Кенжетаев Б.А.**
KZ26VJE00029508,KZ55VJE00029507,KZ80VJE00029506 от 09.08.2017

Подрядчик:
ТОО "Даулет" БИН 981140002331

Директор _____ **Байметов А.К.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **144/05-03-2024 Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к комфортной школе на 900 мест по адресу: 11 микрорайон, город Рудный, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **08.06.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах2024.3.1

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5070896**
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	60,8	7 750	471200
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	20,3	3 683	74765
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,3	2 043	41473
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	40,5	4 045	163822
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/Разравнивание лишнегогрунта	$м^3$	20,3	137	2781
6	6	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	432	1 988	858816
7	7	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	18	2 505	45090
8	8	6124-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6кг	м	20	2 166	43320
9	9	243-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, маркиАСБл 3х95(ок)-6	м	494	4 878	2409732

1		2	3	4	5	6	7
10	10	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	225	756	170100
11	11	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,7	81 633	220409
12	12	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	557	10026
13	13	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	1 391	25038
14	14	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	91 814	367256
15	15	243-903-0807 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывнымиголовками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М	шт.	4	41 767	167068
			Итого по акту				5070896
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	*7,30%*			370 175
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 441 071
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	*5%*			272 054
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	*5%*			272 054
			Итого:				5 985 179
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 100% к - 1,0368	*1,0368*			6 205 433
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98	*0,98*			6 081 324
			НДС 12%	*12%*			729 759
			Итого:				6 811 083

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "DS&Y" Кенжетаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "G6-Project" Ержанов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **144/05-03-2024 Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к комфортной школе на 900 мест по адресу: 11 микрорайон, город Рудный, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 наружные сети электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **08.06.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) **на 02-01-01-02 наружные сети электроснабжения**

Составлен(а) в ценах2024.3.1

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25282576**
1	**1**	**6124-0201-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**140**	**1 052**	**147280**
2	**2**	**243-801-0204** *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	**м**	**140**	**515**	**72100**
3	**3**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**109,4**	**7 750**	**847850**
4	**4**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**36,5**	**3 683**	**134430**
5	**5**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**36,5**	**2 043**	**74570**
6	**6**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**72,9**	**4 045**	**294880**
7	**7**	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/Разравнивание лишнегогрунта**	**$м^3$**	**36,5**	**137**	**5001**
8	**8**	**6124-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**607,6**	**1 211**	**735804**
9	**9**	**6124-0201-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**60**	**1 511**	**90660**
10	**10**	**243-113-0907** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1**	**м**	**699**	**1 769**	**1236531**

11	11	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	607,6	23	13975
12	12	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	607,6	53	32203
13	13	6124-0202-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	20	8 228	164560
14	14	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	20	649	12980
15	15	6124-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в нише цоколя	шт.	1	11 166	11166
16	16	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9602-3674, 400х300х200мм	шт.	1	79 102	79102
17	17	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитнымфундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	20	32 409	648180
18	18	247-306-0926 *СпрСЦ 03.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	20	17 387	347740
19	19	прайс	Светильник светодиодный в комплекте с опорой освещения и анкерной закладной, высота опоры 6,0м.,мощность: 90+50Вт, световой поток: 9000+5000Лм, напряжение питания: 220В., цветовая температура: 3000-6500К, степень защиты: IP65, размеры:833х1034х6000мм.	шт.	20	983 797,36	19675947
20	20	252-207-3506 *РСНБ РК 2022*	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	10	12 204	122040
21	21	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	20	7 452	149040
22	22	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 720	34400
23	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	4,2	7 750	32550
24	24	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	4,2	4 045	16989
25	25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8	24 297	194376
26	26	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2	5 691	1138
27	27	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	60	143	8580
28	28	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	557	31192
29	29	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,7 мм	м	56	1 202	67312
			Итого по акту				25282576
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	*7,30%*			1 845 628
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				27 128 204
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	*5%*			1 356 410
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	*5%*			1 356 410
			Итого:				29 841 024

			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 100% к - 1,0368	*1,0368*			**30 939 174**
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98	*0,98*			**30 320 391**
			НДС 12%	*12%*			**3 638 447**
			Итого:				**33 958 838**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "DS&V" Кенжетаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "G6-Project" Ержанов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **144/05-03-2024 Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к комфортной школе на 900 мест по адресу: 11 микрорайон, город Рудный, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **08.06.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) **на 02-01-02-01 наружные сети связи**

Составлен(а) в ценах 2024.3.1

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2740692**
1		**6101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9,5**	**579**	**5501**
2		**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**0,5**	**4 045**	**2023**
3		**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км**	**т·км**	**16,245**	**276**	**4484**
4		**1134-0201-0604** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**5**	**26 287**	**131435**
5		**225-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10**	**шт.**	**1**	**40 870**	**40870**
6		**225-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**шт.**	**4**	**67 144**	**268576**
7		**225-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 10**	**шт.**	**4**	**7 659,74**	**30639**
8		**1134-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы. Установка люка на пешеходной части**	**шт.**	**4**	**23 335**	**93340**
9		**244-202-0105** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**комплект**	**4**	**43 438**	**173752**
10		**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**34,0224**	**4 236**	**144119**

11		1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	4	4 409	17636
12		216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01	30 358	304
13		236-104-0503 *РСНБ РК 2022*	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	2	789	1578
14		1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	10	6 304	63040
15		1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка консоли	шт.	8	5 385	43080
16		6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,5	496	10664
17		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостизатрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	1	9 300	9300
18		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	22,5	4 045	91012
19		6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	232	1 048	243136
20		6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 052	52600
21		6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	80	690	55200
22		прайс	Оптический кабель, марка ОКЛ-0,22-96П 2,7кН	м	361	1 392,14	502562
23		6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	231	626	144606
24		241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	231	1 968	454608
25		1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	50	1 819	90950
26		241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	50	239	11950
27		241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	100	18	1800
28		6124-0202-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2	шт.	1	51 927	51927
			Итого по акту				2740692
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	*7,30%*			200 071
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 940 763
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	*5%*			147 038
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	*5%*			147 038

			Итого:				**3 234 839**
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 100% к - 1,0368	***1,0368***			**3 353 881**
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98	***0,98***			**3 286 803**
			НДС 12%	***12%***			**394 416**
			Итого:				**3 681 220**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "DS&V" Кенжетаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "G6-Project" Ержанов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **144/05-03-2024 Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к комфортной школе на 900 мест по адресу: 11 микрорайон, город Рудный, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **08.06.2024г.**

Акт выполненных работ №4

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) **на 02-01-03-01 благоустройство территории**

Составлен(а) в ценах 2024.3.1

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22732318**
		Раздел 1.	**Покрытия из брусчатки Тип-1 площадью 831 м^2**				**5127685**
1		**6113-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	**м^3**	**83,1**	**21 424**	**1780334**
2		**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**817,704**	**3 227**	**2638731**
3		**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Устройство бортовых камнейсечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: растворцементный - 0,33. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расходаматериалов: бетон класса В15 - 0,86***	**м бортового камня**	**110**	**5 005**	**550550**
4		**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**110**	**1 437**	**158070**
		Раздел 2.	**Асфальтобетонное покрытие Тип-2 площадью 2076 м^2**				**17604633**
5		**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**207,6**	**5 565**	**1155294**

6		7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	2 076	1 789	3713964
7		7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,33333*	**Устройство покрытия из черного щебня, толщина 8 см,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$**	$м^2$	2 076	4 830	10027080
8		7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	355	5 214	1850970
9		255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	355	2 415	857325
			Итого по акту				22732318
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	*7,30%*			1 659 459
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				24 391 777
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	*5%*			1 219 589
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	*5%*			1 219 589
			Итого:				26 830 955
			в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 100% к - 1,0368	*1,0368*			27 818 334
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98	*0,98*			27 261 967
			НДС 12%	*12%*			3 271 436
			Итого:				30 533 403

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Даулет", БИН 981140002331
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "DS&V" Кенжетаев Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт ТОО "G6-Project" Ержанов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.