Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма 3-КС

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

**Наименование объекта:** Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с. Музбел (Пржевальское) Нуринский район

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за 27 ноябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финонсирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименования | Код | Наименования | Код |
| | | 620 | 15.10.2024 | | | "RUSLAN Company" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудоания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 5 886 116 | | | | | | | | | |
| За отчетный месяц | 5 886 116 | 5 255 460 | | | | | | | 630 655 | 5 886 116 |
| Итого к оплате: | 5 886 116 | | | | | | | | | 5 886 116 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

**Заместитель руководителя** _____ **Муратулы С.**
*(подпись, м.п.)*

**Технический надзор:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"**

**Директор** _____ **Скурихин Н.П.**
*(подпись, м.п.)*

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"**

**Директор** _____ **Нурманов Е.С.**
*(подпись, м.п.)*

**Заказчик :** Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

**Подрядчик :** Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company"

**Технадзор :** Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY"

**Автор :** Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаКурылысГрупп"

**Договор:** №620 от 15.10.2024г

# Акт
# выполненных работ

**по объекту:Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско акушерскому пункту в с. Музбел (Пржевальское) Нуринский район**

**за ноябрь месяц 2024 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024 г.

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Раздел 1.** | **Выгреб емк.4м3 Локальная смета 2-1** | | | | **1330331** |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$ | $м^3$ грунта | 718,610325 | 507 | 364335 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | $м^3$ грунта | 12,799675 | 9 367 | 119895 |
| 3 | 3 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | $м^3$ грунтовой подушки | 32,72 | 1 377 | 45055 |
| 4 | 4 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 32,72 | 6 566 | 214840 |
| 5 | 5 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 522 | 66 | 34452 |
| 6 | 6 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 58 | 3 708 | 215064 |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 522 | 645 | 336690 |
| | | **Раздел 2.** | **Наружные сети водопровода и канализации Локальная смета 2-3** | | | | **211882** |
| | | **Подраздел 2.1.** | **Земляные работы** | | | | **211882** |
| 8 | 1 | 6101-0103-0115<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 436,5 | 221 | 96466 |
| 9 | 2 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 13,5 | 5 982 | 80757 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 5,6 | 3 708 | 20765 |
| 11 | 4 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 167,4 | 83 | 13894 |
| | | **Раздел 3.** | **Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1** | | | | **1696824** |
| 12 | 5 | 6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,057 | 1 390 497 | 79258 |
| 13 | 6 | 241-201-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм | м | 57,57 | 191 | 10996 |
| 14 | 7 | 6301-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм | км | 0,057 | 273 561 | 15593 |
| 15 | 8 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 57 | 379 | 21603 |
| 16 | 9 | 6301-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм | шт. | 1 | 26 268 | 26268 |
| 17 | 10 | 6301-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка | т фасонных частей | 0,055 | 238 472 | 13116 |
| 18 | 11 | 241-505-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм | шт. | 1 | 207 562 | 207562 |
| 19 | 12 | 6301-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм | шт. | 1 | 5 229 | 5229 |
| 20 | 13 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 3 | 4 003 | 12009 |
| 21 | 14 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 5 037 | 10074 |
| 22 | 15 | 241-214-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 859 | 3718 |
| 23 | 16 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,00131 | 3 822 124 | 5007 |
| 24 | 17 | 241-114-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм | шт. | 1 | 1 975 | 1975 |
| 25 | 18 | 241-114-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм | шт. | 1 | 476 | 476 |
| 26 | 19 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 3 934 | 3934 |
| 27 | 20 | 6301-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидранты пожарные.Установка | шт. | 1 | 12 398 | 12398 |
| 28 | 21 | 244-404-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм | шт. | 1 | 80 268 | 80268 |
| 29 | 22 | 6201-0802-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.* | Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/ | шт. | 1 | 3 863 | 3863 |
| 30 | 23 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/ | 100 шт. | 0,01 | 152 037 | 1520 |
| 31 | 24 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 0,05 | 57 740 | 2887 |
| | | | Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт. | | | | |
| 32 | 25 | 6301-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | $м^3$ | 1,705 | 130 977 | 223316 |
| 33 | 26 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 38 870 | 38870 |
| 34 | 27 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | 24 416 | 24416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 33 114 | 66228 |
| 36 | 29 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 35 508 | 35508 |
| 37 | 30 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 7 990 | 7990 |
| 38 | 31 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 7 972 | 7972 |
| 39 | 32 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 23 192 | 23192 |
| 40 | 33 | 261-107-0626<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | шт. | 8 | 785 | 6280 |
| 41 | 34 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/ | $м^3$ | 0,801 | 49 890 | 39962 |
| 42 | 35 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 5,7 | 11 629 | 66285 |
| 43 | 36 | 6301-0105-0408<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм | км | 0,012 | 3 142 570 | 37711 |
| 44 | 37 | 241-404-1106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 200х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем | м | 12,12 | 6 790 | 82295 |
| | | **Подраздел 3.1.** | **Мероприятие для водопонижения** | | | | **519045** |
| 45 | 44 | 6301-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | $м^3$ | 0,72 | 130 977 | 94303 |
| 46 | 45 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 3 | 22 534 | 67602 |
| 47 | 46 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 | $м^3$ | 2,1 | 7 806 | 16393 |
| 48 | 47 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т | 1насос | 1 | 83 224 | 83224 |
| 49 | 48 | 6401-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т | шт | 1 | 9 076 | 9076 |
| 50 | 49 | 511-304-0701<br>*СпрСЦ 07.2024* | Насос Гном 25-20 | шт. | 1 | 248 447 | 248447 |
| | | **Раздел 4.** | **Сеть канализаций К1** | | | | **1395333** |
| 51 | 50 | 6302-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм | м | 60,5 | 2 907 | 175874 |
| | | | Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -3шт. | | | | |
| 52 | 51 | 6302-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах | $м^3$ | 4,005 | 113 641 | 455132 |
| 53 | 52 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 3 | 38 870 | 116610 |
| 54 | 53 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 3 | 24 416 | 73248 |
| 55 | 54 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 33 114 | 99342 |
| 56 | 55 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2 | шт. | 3 | 34 647 | 103941 |
| 57 | 56 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 7 990 | 23970 |
| 58 | 57 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 3 | 23 192 | 69576 |
| 59 | 58 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка | т | 0,0616 | 1 145 933 | 70589 |
| 60 | 59 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,7864 | 261 | 466 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 60 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,7864 | 401 | 716 |
| 62 | 61 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой | $м^3$ | 0,2 | 78 139 | 15628 |
| 63 | 62 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/ | $м^3$ | 2,403 | 49 890 | 119886 |
| 64 | 63 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 6,05 | 11 629 | 70355 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4634370** |
| | | | **Итого по акту** | | | | **4634370** |
| | | | **Оборудование** | | | | **248 447** |
| | | | **Без оборудование** | | | | **4 385 923** |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%** | | **7,5%** | | **328 944** |
| | | | **Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%** | | **0,3%** | | **13 158** |
| | | | **Итого** | | | | **4 728 025** |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | | **5%** | | **236 401** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 3%** | | **3%** | | **149 294** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **5 113 720** |
| | | | **Итого с оборудованием** | | | | **5 362 167** |
| | | | **Итого по части II в прогнозных ценах** | | | | **5 362 167** |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,9801** | | **0,9801** | | **5 255 460** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | **630 655** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **5 886 116** |

**Заказчик:** Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Муратулы С.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*

**Подрядчик:** Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "RUSLAN Company" _____ Нурманов Е.С.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*

**Технический надзор:** Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVAT STROY" _____ Скурихин Н.П.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*

**Авторский надзор:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаКурылысГрупп" _____ Оліпбек Ө.Н.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*