Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Gold Stroi XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	13.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"	**6 000 000,00**	**5 357 142,85**							**642 857,14**	**6 000 000,00**
ИТОГО по справке	**6 000 000,00**	**59 626 994,15**							**642 857,14**	**6 000 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

Директор _____ **Бименов К.Т**

Субподрядчик:
ТОО "Gold Stroi XXI"

Директор _____ **Тултан А.Ә.**

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Gold Stroi XXI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 3 от 13.05.2024г

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7 Прочие работы									
1	97	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,01	140 183,49	7 490	1 682	90	11,00	1 156,00	3065
						131 793,44	1 920	1 582	23	-	227,00	
2	99	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,10	50 627,07	3 449	5 063	345	3 862,00	670,00	6192
						8 559,88	736	856	74	-	459,00	
3	100	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	39,50	2 765,85	5	109 251	213	30 176,00	56 781,00	179315
						1 996,53	-	78 863	-	-	13 283,00	
4	101	290-000-0011	Витражи из пвх с дверными проемами (с фурнитурой)	м2	39,50	36 429,00	-	1 438 946	-	1 438 945,50	-	1554062
					-	-	-	-	-	-	115 115,64	
5	102	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов/Потолок тамбура НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	сти облицовки	15,00	3 919,37	14	58 791	217	26 224,00	23 323,00	88683
						2 156,65	3	32 350	43	-	6 569,00	
6	103	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	16,50	3 621,00	-	59 747	-	59 746,50	-	64526
					-	-	-	-	-	-	4 780,00	
7	104	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	етонных плит	37,90	8 846,96	6 089	335 300	230 764	12 580,00	125 587,00	497758
						2 426,27	2 176	91 956	82 470	-	36 871,00	
8	105	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	37,90	2 275,00	-	86 223	-	86 222,50	-	93120
					-	-	-	-	-	-	6 898,00	
9	106	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство пандуса НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	3,90	56 192,52	3 807	219 151	14 849	156 308,00	36 863,00	276495
						12 306,04	822	47 994	3 204	-	20 481,00	

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего зарплата	эксплуатаци зарплата	Всего зарплата	эксплуатаци зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	108	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	19,20	365,84	3	7 024	64	6 430,00	392,00	8009
						27,64	1	531	14	-	593,00	
11	109	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	12,80	125,12	4	1 602	50	611,00	682,00	2467
						73,50	0	941	6	-	183,00	
12	110	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	65,70	3 541,94	-	232 705	-	-	167 548,00	215987,83
						3 541,94	-	232 705	-	-	32 020,00	
			Локальная смета № 02-01-02									
			Раздел 1 Объединенно хоз-питьевое противопожарное водоснабжение В1									
13	39	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых тру	м трубопровод	40	2900,23	4,95	116009	198	71410	32012	159863
						1110,03	1,5	44401	60	-	11842	
14	40	1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. В	врезка	1	24351,17	52,87	24351	53	7875	11842	39088
						16423,08	23,86	16423	24	-	2895	
15	41	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной ре	шт.	1	846	-	846	-	846	-	914
						-	-	-	-	-	68	
16	42	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.	3	236	-	708	-	708	-	765
						-	-	-	-	-	57	
17	43	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	268	549	-	147132	-	147132	-	158903
						-	-	-	-	-	11771	
18	44	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция труб	м трубопровод	5	2852,44	111,72	14262	559	11494	1773	17318
						441,92	50,43	2210	252	-	1283	
19	45	241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со струк	м	5	1127	-	5635	-	5635	-	6086
						-	-	-	-	-	451	
20	46	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 3	шт.	39	127	-	4953	-	4953	-	5349
						-	-	-	-	-	396	
21	47	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	1092,14	-	6553	-	3144	2454	9728
						568,14	-	3409	-	-	721	
22	48	242-403-0501	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115 °	шт.	6	8949	-	53694	-	53694	-	57990
						-	-	-	-	-	4296	
23	51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой хо	комплект	6	30225,48	127,29	181 353	764		16 458,55	213 636,35
						3722,67	62,77	22 336	377	-	15 824,91	
24	52	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Уст	комплект	2	18185,82	322,19	36372	644	31947	2945	42462
						1889,97	155,1	3780	310	-	3145	
25	54	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса	насос	1	30737,89	597,02	30738	597	6522	17145	51714
						23618,92	193,59	23619	194	-	3831	
26	55	511-304-0303	Насос дренажный погружной в комплекте с датчико	шт.	1	52993	-	52993	-	-	-	52993
						-	-	-	-	52993	-	
27	56	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	1	3015,3	132,81	3015	133	304	1871	5277
						2578,82	19,09	2579	19	-	391	
28	57	241-223-0103	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диа	шт.	1	652	-	652	-	652	-	704
						-	-	-	-	-	52	
29	58	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из сталь	м трубопровод	3	2026,78	69,15	6080	207	2646	2368	9124

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего зарплата	эксплуатации зарплата	Всего зарплата	эксплуатации зарплата	материалы оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1075,64	20,81	3227	62	-	676	
30	59	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер	м трубопровод	30	871,89	9,68	26157	290	-	18626	48366
						862,21	0,09	25866	3	-	3583	
31	60	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметро	м трубопровод	44	1001,07	9,84	44047	433	2696	29550	79485
						929,95	2,79	40918	123	-	5888	
32	61	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72%	шт. арматуры	10	604,89	1,88	6049	19	-	4350	11231
						603,01	1,15	6030	12	-	832	
33	62	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м трубопровод	18	463,86	0,81	8349	15	-	6005	15502
						463,05	0,27	8335	5	-	1148	
34	63	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м трубопровод	40	445,99	1,98	17840	79	-	12804	33095
						444,01	0,6	17760	24	-	2451	
35	64	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	8	849,64	6,97	6797	56	-	4878	12609
						842,67	4,27	6741	34	-	934	
36	65	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	6	1056,44	7,78	6339	47	-	4551	11761
						1048,66	4,76	6292	29	-	871	
37	66	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Де	комплект	2	663,65	96,66	1327	193	-	883	2387
						566,99	46,53	1134	93	-	177	
38	67	1116-0901-0101	Узлы водомерные, с обводной линией диаметром вв	узел	1	6239,26	274,64	6239	275	-	4344	11430
						5964,62	67,62	5965	68	-	847	
39	68	1215-0101-0609	Подводка гибкая. Демонтаж НР=72% :К1тр=0,3;К1тр	прибор	6	284,63	1,05	1708	6	-	1227	3170
						283,58	0,54	1701	3	-	235	
40	69	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10	924	-	9240	-	-	-	9979
						-	-	-	-	-	739	
41	70	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в нас	т·км	70	65	-	4550	-	-	-	4914
						-	-	-	-	-	364	
42	71	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимер	м трубопровод	160	1682,39	2,95	269182	472	1869	192157	498246
						1667,76	0,27	266842	43	-	36907	
43	72	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, кр	шт.	9	3015,3	132,81	27138	1195	2733	16834	47490
						2578,82	19,09	23209	172	-	3518	
44	73	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армирова	м	158,4	157	-	24868,8	-	24868,8	-	26859
						-	-	-	-	-	1990	
45	74	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, дл	шт.	9	2029	-	18261	-	18261	-	19722
						-	-	-	-	-	1461	
46	75	241-221-0201	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диа	шт.	106	43	-	4558	-	4558	-	4923
						-	-	-	-	-	365	
47	76	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор	м трубопровод	160	126,05	1,64	20168	262	539	13944	36841
						121,04	-	19366	-	-	2729	
48	77	1126-0101-0503	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляцион	м3	0,2	110578	3217,54	22116	644	8273	9712	34374
						65994,54	1452,33	13199	290	-	2546	
49	78	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,	м	110	557	-	61270	-	61270	-	66172
						-	-	-	-	-	4902	
50	79	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72%	шт.	4	3369,41	430,32	13478	1721	330	8770	24028
						2856,66	188,16	11427	753	-	1780	
51	80	291-001-0001	Автоматический воздухоотводчик Ду 20 мм	шт	4	12750	-	51000	-	51000	-	55080
						-	-	-	-	-	4080	
			ИТОГО по акту									4 879 258,18
			Временные здания и сооружения	%	1,20			58 551,10				
			Итого с временными									4 937 809,28
			Зимние удорожания	%	1,30			64 191,52				
			Итого с зимними удорожаниями									5 002 000,80

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			100 040,02				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 102 040,81
			2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)									5 357 142,85
				%	12,00			642 857,14				
			Итого с НДС									6 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

Директор _____ **Бименов К.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Gold Stroi XXI"

Директор _____ **Тулган А.Э.**