Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"**

Субподрядчик : **ТОО "КазИнсПроект"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **июль 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	13.05.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"	7 437 000,00	6 640 178,57							796 821,43	7 437 000,00
ИТОГО по справке	**7 437 000,00**	**6 640 178,57**							**796 821,43**	**7 437 000,00**

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

Директор _____ **Бименов К.Т**

Субподрядчик:
ТОО "КазИнсПроект"

Директор _____ **Өмірзақов Е.Ж.**

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "КазИнсПроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 4 от 13.05.2024г

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатации / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатации / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-06									
			Видеонаблюдение									
281	4	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72%	камера	8	6159,54	7,17	49276	57	-	26474,87	82527,87
						6152,37	-	49219	-	-	6777	
			Локальная смета № 02-01-07 Вентиляция									
			Раздел 1 В1									
309	1	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	вентилятор	1	8457,02	380,36	8457	380	63	5863	15466
						8013,28	129,53	8013	130	-	1146	
310	2	590-0000-0000	Вентилятор канальный ВК-100	шт	1	41356	-	41356	-	-	-	41356
						-	-	-	-	41356	-	
311	3	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения.	зонт	1	11128,84	79,98	11129	80	10043	742	12821
						1005,87	23,86	1006	24	-	950	
312	4	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм.	клапан	1	2389,09	77,67	2389	78	308	1460	4157
						2003,89	23,86	2004	24	-	308	
313	5	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали	шт.	1	18354	-	18354	-	18354	-	19822
						-	-	-	-	-	1468	
314	6	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой	м2	2.75	13036,38	70,46	35850	194	28254	5386	44535
						2691,63	28,53	7402	78	-	3299	
315	7	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая	шт.	4	1826	-	7304	-	7304	-	7888
						-	-	-	-	-	584	
316	8	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	3474	-	3474	-	3474	-	3752
						-	-	-	-	-	278	
317	9	246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм/Лючок для замера	шт.	1	2511	-	2511	-	2511	-	2712
						-	-	-	-	-	201	
318	10	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	вентилятор	1	8457,02	380,36	8457	380	63	5863	15466
						8013,28	129,53	8013	130	-	1146	
319	11	590-0000-0000	Вентилятор канальный ВК-100	шт	1	41356	-	41356	-	-	-	41356
						-	-	-	-	41356	-	
320	12	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	зонт	1	11128,84	79,98	11129	80	10043	742	12821
						1005,87	23,86	1006	24	-	950	

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	13	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	клапан	1	2389,09	77,67	2389	78	308	1460	4157
						2003,89	23,86	2004	24	-	308	
322	14	246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм/Прим.	шт.	1	18354	-	18354	-	18354	-	19822
						-	-	-	-	-	1468	
323	15	1120-0101-0109	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	0,55	13036,38	70,46	7170	39	5651	1077	8907
						2691,63	28,53	1480	16	-	660	
324	16	246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм/Прим.	шт.	4	1826	-	7304	-	7304	-	7888
						-	-	-	-	-	584	
325	17	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	3474	-	3474	-	3474	-	3752
						-	-	-	-	-	278	
326	18	246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм/Лючок для замера	шт.	1	2511	-	2511	-	2511	-	2712
						-	-	-	-	-	201	
327	19	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Демонтаж НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	вентилятор	2	2181,71	91,29	4363	183	-	3055	8012
						2090,42	31,09	4181	62	-	594	
328	20	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	6	805	19,82	4830	119	-	3445	8937
						785,18	12,32	4711	74	-	662	
						- -						
			Раздел 1: Добавить									
1	1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,8	64684,89	7343,5	116433	13218	76188	21359	148815
						15015	1465,83	27027	2638		11023	
2	2	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000308	567060		175		175		189
											14	
3	3	1111-0101-3606 РСНБ РК 2022	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	60	3061,81	30,14	183709	1808	134920	34480	235644
						783	15,14	46980	908		17455	
4	4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	30	989,68	30,14	29690	904	11403	12843	45936
						579,44	15,14	17383	454		3403	
5	5	233-101-0104 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м2	30	3269		98070		98070		105916
											7846	
6	6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	381,2	2108,78	213,92	803867	81546		547403	1459371
						1894,86	99,58	722321	37960		108101	
7	7	ТС1290-000-0000	Подвесной потолок типа "Армстронг"		381,2	2259		861131		861131		930021

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материалы	Сметная	
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	шт	0,22	567060		124753		124753	68890	134733
9	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	т	19,35	1032,43	34,86	19978	675	9738	9980	29320
10	10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	198	494,34	20,29	9565	393	840389	7170	1521361
11	11	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 покрытия	7,94	5958,46	194,19	1179775	38450		2172	
12	12	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	7,94	1519,88	85,71	300936	16971		228892	
19	19	1110-0102-0604 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитой OSB-3	м2	53,0132	3187,45	272,97	25 298	2 167	4 478 552	112694	38 248,76
20	20	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	60	1583,72	134,46	12 570	1 067	-	10 117,35	
23	23	ТПрайс-лист	Кованное изделие для лестницы (маленький)	м2	6	7083,33		42500		42500	2 833,24	
24	24	ТПрайс-лист	Кованное изделие для лестницы (большой)	шт	6	10416,67		62500		62500	30 821,47	416 089,88
				шт							13615	138280
						341,78	14,93	18119	791		10243	
						5581		334860		334860		361649
											26789	
						7083,33		42500		42500		45900
						10416,67		62500		62500	3400	
											5000	67500
												6 047 840,51
			ИТОГО по акту									
			Временные здания и сооружения	%	1,20			72 574,09				6 120 414,60
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,30			79 565,39				6 199 979,99
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			123 999,60				6 323 979,59
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	%	12,00			796 821,43				6 640 178,57
			Итого с НДС									7 437 000,00

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

Директор _____ Бименов К.Т

Субподрядчик:
ТОО "КазИнсПроект"

Директор _____ Өмірзақов Е.Ж.