Приложение 2 к приказу
и. о. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» управления здравоохранения города Шымкент

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» по проезду Металлистов 1Б в городе Шымкент»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
№15 за октябрь 2025 года.
20.10.2025

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационноправовая: Наименование	Организационноправовая: Код	
		№7-ОК/6	2025-08-04					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» по проезду Металлистов 1Б в городе Шымкент»	2 849 151 224,25	2 384 696 805,21	127 194 250							15 263 310	142 457 560,41

ЗАКАЗЧИК:

И. о. главного врача ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» управления здравоохранения города Шымкент

_____ **Байбосинов С.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «КазстройИнжиниринг»

_____ **Голыбаев Т.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

_____ **Толендиев Б.Р.**

Форма 2-В

Заказчик: **ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» управления здравоохранения города Шымкент**

Инженер: ТОО «КазстроиИнжиниринг»

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

Стройка: **«Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» по проезду Металлистов 1Б в городе Шымкент»**

Доп соглашения: **№7-ОК/2 2024-02-08,Доп.согл. №7-ОК/6 2025-08-04**

Акт приемки выполненных работ №15
за октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Блок Б									
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			Фасад									
1		Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	930	7930,38 6487,52	666,27 16,83	7375253 6033394	619631 15652	722228	4355311 938444	12669008
2		С1231-301-0101	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм** *СП - 8%*	м2	499,4924	12672,00 --	-- --	6329568 --	-- --	6329568	-- 506365	6835933
			Откосы Фасада									
3		Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек/откосы** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	462	7733,47 6487,52	666,27 16,83	3572863 2997234	307816 7775	267813	2163606 458918	6195388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1231-301-0101	Плитка фибропементная окрашенная толщиной 8 мм									
			м2	462	12672,00	--	5854464	--	5854464	--	6322821
		СП - 8%			--	--	--	--		468357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23132148	927447	13174073	6518917	32023150
							9030628	23427	--	2372084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23132148				
	Материалы		Тенге				990041				
	Всего заработная плата		Тенге					9054055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12184032				
		Накладные расходы	Тенге				6518917				
		Сметная прибыль	Тенге				2372084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32023149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5165
		Сметная заработная плата	Тенге					9054055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 ,	Тенге				32023149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5165
		Сметная заработная плата	Тенге					9054055			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**23132148**	**927447**	**13174073**	**6518917**	**32023150**
							9030628	**23427**	**--**	**2372084**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23132148				
	Материалы		Тенге				990041				
	Всего заработная плата		Тенге					9054055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12184032				
		Накладные расходы	Тенге				6518917				
		Сметная прибыль	Тенге				2372084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32023149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5165
		Сметная заработная плата	Тенге					9054055			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				32023149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5165
		Сметная заработная плата	Тенге					9054055			

ОТДЕЛ 2.СМЕТА.2-3-2-Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ (ЖИЛЬЕ БЛОК В)

Подраздел 1. БЛОЧНО ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ (БЛОК В)

5	Ц13-370101-0207 Кзтр и Кзм=1,03	**Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж в помещении**									
			шт.	**1**	**222811,23**	**28264,90**	**222811**	**28265**	**40660**	**119755**	**369971**
		НР - 72%, СП - 8%			**153886,12**	**12440,34**	**153886**	**12440**		**27405**	
6	513-201-0103	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт/268060 Вт**									
			комплект	**1**	**6576941,00**	**--**	**6576941**	**--**		**--**	**6576941**
					--	**--**	**--**	**--**	**6576941**	**--**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**153886**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28265**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12440			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						40660		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						6576941		
	Накладные расходы		Тенге							119755	
	Сметная прибыль		Тенге							27405	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								6946912

Подраздел 2. ОТОПЛЕНИЕ (ЖИЛЬЕ БЛОК В)

7	Е11-180301-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Радиаторы стальные панельные.Установка**	**кВт**	**162,1**	**1436,86**	**108,62**	**232915**	**17608**	**60621**	**117582**	**378538**
		НР - 72%, СП - 8%			**954,26**	**53,20**	**154686**	**8624**		**28040**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**154686**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17608**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**8624**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**60622**		
	Накладные расходы		Тенге							**117582**	
	Сметная прибыль		Тенге							**28040**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**378537**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7032667**	**45873**	**101281**	**237337**	**7325450**
							308572	**21064**	**6576941**	**55445**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**6576941**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6576941**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**222811**				
	Материалы		Тенге				**40660**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166326**			
		Накладные расходы	Тенге				**119755**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27405**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**369971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166326**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**232915**				
	Материалы		Тенге				**60622**				
	Всего заработная плата		Тенге					**163310**			
		Накладные расходы	Тенге				**117582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28040**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**378537**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163310**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7325449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**203**
		Сметная заработная плата	Тенге					**329636**			

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ (БЛОК В)

		В1									
8	Е11-201601-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Вентиляторы крышные,масса до 0,2 т.Установка**	**вентилятор**	**1**	**18728,12**	**2595,96**	**18728**	**2596**	**2346**	**10667**	**31747**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка									
			решетка	31	439,09	3,20	13612	99	220	9579	25047
		НР - 72%, СП - 8%			428,82	0,36	13293	11		1855	
20	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм									
			шт.	30	1826,00	--	54780	--	54780	--	59162
		СП - 8%			--	--	--	--		4382	
21	С1246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм									
			шт.	1	14955,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
		В2									
22	Е11-201601-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы крышные,масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	18728,12	2595,96	18728	2596	2346	10667	31747
		НР - 72%, СП - 8%			13785,94	1029,56	13786	1030		2352	
23	С1246-401-0512	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 1,10 кВт, n 925 об/мин, Qmax 4040 м3/ч									
			комплект	1	327208,00	--	327208	--	327208	--	353385
		СП - 8%								26177	
24	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	86	8922,49	68,62	767334	5902	555422	150013	990735
		НР - 72%, СП - 8%			2395,47	27,23	206010	2342		73388	
25	Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46	8706,05	54,50	400478	2507	297081	73349	511733
		НР - 72%, СП - 8%			2193,26	21,38	100890	983		37906	
26	Е11-200101-0309 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	10139,51	56,96	212930	1196	165676	33434	266073
		НР - 72%, СП - 8%			2193,26	17,96	46058	377		19709	
27	Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	9806,16	54,50	117674	654	94247	16581	144995
		НР - 72%, СП - 8%			1897,71	21,38	22773	257		10740	
28	Е11-200101-0311 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38	9315,21	50,81	353978	1931	297785	39613	425078
		НР - 72%, СП - 8%			1427,95	19,90	54262	756		31487	
29	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210									
			кг	198	790,00	--	156420	--	156420	--	168934
		СП - 8%			--	--	--	--		12514	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	200	2727,61	171,90	545522	34380	283882	174916	778074
			НР - 72%, СП - 8%			1136,30	78,39	227260	15678		57636	
31		С1234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лет 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м2	220	3021,00	--	664620	--	664620	--	717790
			СП - 8%			--	--	--	--		53170	
32		Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка	решетка	49	439,09	3,20	21515	157	346	15141	39589
			НР - 72%, СП - 8%			428,82	0,36	21012	18		2933	
33		С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	48	1826,00	--	87648	--	87648	--	94660
			СП - 8%			--	--	--	--		7012	
34		С1246-304-0757	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	14955,00	--	14955	--	14955	--	16151
			СП - 8%			--	--	--	--		1196	
			В3									
35		Е11-201601-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы крышные,масса до 0,2 т.Установка	вентилятор	1	18728,12	2595,96	18728	2596	2346	10667	31747
			НР - 72%, СП - 8%			13785,94	1029,56	13786	1030		2352	
36		С1246-401-0519	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч	комплект	1	528037,00	--	528037	--	528037	--	570280
			СП - 8%			--	--	--	--		42243	
37		Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	8922,49	68,62	294442	2265	213126	57563	380166
			НР - 72%, СП - 8%			2395,47	27,23	79051	899		28161	
38		Е11-200101-0303 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	8706,05	54,50	43530	273	32291	7973	55623
			НР - 72%, СП - 8%			2193,26	21,38	10966	107		4120	
39		Е11-200101-0309 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	56	10139,51	56,96	567813	3190	441800	89156	709527
			НР - 72%, СП - 8%			2193,26	17,96	122823	1006		52558	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40		Е11-200101-0310 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68	9806,16	54,50	666819	3706	534069	93958	821639
			НР - 72%, СП - 8%			1897,71	21,38	129044	1454		60862	
41		Е11-200101-0311 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	9315,21	50,81	409869	2236	344803	45868	492196
			НР - 72%, СП - 8%			1427,95	19,90	62830	876		36459	
42		Е11-200101-0312 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	9013,64	45,40	216327	1089	187538	20201	255450
			НР - 72%, СП - 8%			1154,18	14,84	27700	356		18922	
43		С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	145	790,00	--	114550	--	114550	--	123714
			СП - 8%			--	--	--	--		9164	
44		Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	777	2727,61	171,90	619167	39022	322205	198530	883111
			НР - 72%, СП - 8%			1136,30	78,39	257940	17795		65417	
45		С1234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м2	249,7	3021,00	--	754344	--	754344	--	814691
			СП - 8%			--	--	--	--		60347	
46		Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка	решетка	41	439,09	3,20	18003	131	290	12669	33126
			НР - 72%, СП - 8%			428,82	0,36	17582	15		2454	
47		С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16	1826,00	--	29216	--	29216	--	31553
			СП - 8%			--	--	--	--		2337	
48		С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	24	2131,00	--	51144	--	51144	--	55236
			СП - 8%			--	--	--	--		4092	
49		С1246-304-0855	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	22005,00	--	22005	--	22005	--	23765
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
			ПЗ и ПЗ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		Е11-202501-0106 Кзтр и Кзм=1,02	Камеры приточные типовые без секции **орошения,производительность до 80 тыс м3/час.Установка**									
				камера	1	382959,86	31951,62	382960	31951	31504	238659	671349
			НР - 72%, СП - 8%			319504,80	11966,34	319505	11966		49730	
51		Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	152,6	2727,61	171,90	416233	26232	216602	133461	593670
			НР - 72%, СП - 8%			1136,30	78,39	173399	11962		43976	
52		С1234-304-0103	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**									
				м2	167,86	3021,00	--	507105	--	507105	--	547673
			СП - 8%			--	--	--	--		40568	
53		Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка**									
				решетка	49	439,09	3,20	21515	157	346	15141	39589
			НР - 72%, СП - 8%			428,82	0,36	21012	18		2933	
54		С1246-304-0101	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм**									
				шт.	49	1826,00	--	89474	--	89474	--	96632
			СП - 8%			--	--	--	--		7158	
			П2									
55		Е11-202501-0106 Кзтр и Кзм=1,02	Камеры приточные типовые без секции **орошения,производительность до 80 тыс м3/час.Установка**									
				камера	1	382959,86	31951,62	382960	31951	31504	238659	671349
			НР - 72%, СП - 8%			319504,80	11966,34	319505	11966		49730	
56		Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	26	2727,61	171,90	70918	4469	36905	22739	101150
			НР - 72%, СП - 8%			1136,30	78,39	29544	2038		7493	
57		С1234-304-0103	**Рулонная изоляции из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**									
				м2	28,6	3021,00	--	86401	--	86401	--	93313
			СП - 8%			--	--	--	--		6912	
58		Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка**									
				решетка	6	439,09	3,20	2635	19	43	1854	4848
			НР - 72%, СП - 8%			428,82	0,36	2573	2		359	
59		С1246-304-0105	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**									
				шт.	6	2131,00	--	12786	--	12786	--	13809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
		ВЕ1-15									
60	Е11-200101-0302 Кзтр и Кзм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	55,4	8922,49	68,62	494306	3802	357795	96636	638218
		НР - 72%, СП - 8%			2395,47	27,23	132709	1509		47276	
61	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210**	кг	48	790,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
62	Е11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	55,4	2727,61	171,90	151110	9523	78636	48452	215527
		НР - 72%, СП - 8%			1136,30	78,39	62951	4343		15965	
63	С1234-304-0103	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	м2	60,94	3021,00	--	184100	--	184100	--	198828
		СП - 8%			--	--	--	--		14728	
64	Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка**	решетка	21	439,09	3,20	9221	68	148	6489	16967
		НР - 72%, СП - 8%			428,82	0,36	9005	8		1257	
65	С1246-304-0105	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная,пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	21	2131,00	--	44751	--	44751	--	48331
		СП - 8%			--	--	--	--		3580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14345899**	**255393**	**10967258**	**2326211**	**18005885**
							3123248	**107605**	**--**	**1333777**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6968117**				
	Материалы		Тенге				**1173852**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1004549**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4712384**				
		Накладные расходы	Тенге				**723278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**615316**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8306711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**549**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1004549**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7377782**				
	Материалы		Тенге				**5081020**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2226304**			
		Накладные расходы	Тенге				**1602933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**718461**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9699176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1415**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2226304**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18005887				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1964
			Сметная заработная плата	Тенге					3230853			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**21378566**	**301266**	**11068539**	**2563548**	**25331335**
								3431820	128669	6576941	1389222	
		Стоимость оборудования		Тенге				6576941				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6576941				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				222811				
		Материалы		Тенге				40660				
		Всего заработная плата		Тенге					166326			
			Накладные расходы	Тенге				119755				
			Сметная прибыль	Тенге				27405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				369971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
			Сметная заработная плата	Тенге					166326			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6968117				
		Материалы		Тенге				1173852				
		Всего заработная плата		Тенге					1004549			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4712384				
			Накладные расходы	Тенге				723278				
			Сметная прибыль	Тенге				615316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8306711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
			Сметная заработная плата	Тенге					1004549			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7610697				
		Материалы		Тенге				5141642				
		Всего заработная плата		Тенге					2389614			
			Накладные расходы	Тенге				1720515				
			Сметная прибыль	Тенге				746501				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10077713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1517
			Сметная заработная плата	Тенге					2389614			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				25331336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2167
			Сметная заработная плата	Тенге					3560489			

ОТДЕЛ 3.СМЕТА.2-3-3-Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 и ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2

66		Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,02	**Смесители. Установка**	шт.	43	1287,45	0,17	55360	7	1532	38751	101640
			НР - 72%, СП - 8%			1251,64	--	53821	--		7529	
67		С1244-104-0404	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	83	3735,00	--	310005	--	310005	--	334805
			СП - 8%			--	--	--	--		24800	
68		С1244-104-0409	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	72	9414,00	--	677808	--	677808	--	732033

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		54225	
69		С1244-104-0407	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	6	8265,00	--	49590	--	49590	--	53557
			СП - 8%			--	--	--	--		3967	
70		С1244-104-0507	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	37	9224,00	--	341288	--	341288	--	368591
			СП - 8%			--	--	--	--		27303	
			КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
71		Е11-160701-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	2	555,92	--	1112	--	39	772	2035
			НР - 72%, СП - 8%			536,42	--	1073	--		151	
72		С1242-303-0101	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	2029,00	--	4058	--	4058	--	4383
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
73		С1261-301-1730	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м**	шт.	2	948,00	--	1896	--	1896	--	2048
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
74		Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	224	130,90	1,61	29322	361	3562	18287	51417
			НР - 72%, СП - 8%			113,39	--	25399	--		3808	
75		Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	801,5	119,51	1,61	95787	1290	3615	65434	174118
			НР - 72%, СП - 8%			113,39	--	90882	--		12896	
76		Е11-220701-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,224	89970,77	--	20153	--	2541	12681	35461
			НР - 72%, СП - 8%			78626,08	--	17612	--		2627	
77		Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,8015	83676,74	--	67067	--	4048	45374	121436
			НР - 72%, СП - 8%			78626,08	--	63019	--		8995	
			КРАН ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКТ									
78		Е11-160701-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	9	43883,85	161,32	394955	1452	379020	10776	438189
			НР - 72%, СП - 8%			1609,25	53,64	14483	483		32458	
79		Е11-161401-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	9	1268,19	21,36	11414	192	130	8037	21007
			НР - 72%, СП - 8%			1232,43	7,87	11092	71		1556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОКЛОБ	шт.	9	24927,00	--	224343	--	224343	--	242290
		СП - 8%			--	--	--	--		17947	
81	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	18	15934,00	--	286812	--	286812	--	309757
		СП - 8%			--	--	--	--		22945	
82	С1261-107-0808	Хомут	шт.	9	1133,00	--	10197	--	10197	--	11013
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
83	Ц13-070401-0102 Kтр и Kзм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	52925,27	2081,07	52925	2082	1873	35574	95579
		НР - 72%; СП - 8%			48970,32	438,57	48970	439		7080	
84	Ц13-070401-0103 Kтр и Kзм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	59785,63	3694,61	59786	3694	1875	39826	107581
		НР - 72%; СП - 8%			54217,14	1096,43	54217	1096		7969	
85	Прайс-лист ТОО "QLTY ENERGY"	Насосная станция для хоз-питьевого водоснабжения на базе, 2-х насосов	шт	2	2450000,00	--	4900000	--		--	4900000
					--	--	--	--	4900000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7593878	9078	2304232	275512	8106940
							380568	2089	4900000	237549	
		Стоимость оборудования	Тенге				4900000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4900000				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				112711				
		Материалы	Тенге				3748				
		Всего заработная плата	Тенге					104722			
		Накладные расходы	Тенге				75400				
		Сметная прибыль	Тенге				15049				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				203160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					104722			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1993217				
		Материалы	Тенге				6589				
		Всего заработная плата	Тенге					80631			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1905997				
		Накладные расходы	Тенге				58055				
		Сметная прибыль	Тенге				164102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2215374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					80631			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				587950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				387899				
	Всего заработная плата		Тенге					197304			
		Накладные расходы	Тенге				142057				
		Сметная прибыль	Тенге				58398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				788405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					197304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8106939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					382657			

РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 1(ОБЩЕДОМОВОЙ) 1компл.

ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ),Т4

86	Е11-170201-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**									
			шт.	37	9479,22	39,56	350731	1464	308910	29533	410685
		НР - 72%, СП - 8%			1090,72	17,88	40357	662		30421	
87	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,02	**Краны воздушные. Установка**	шт.	74	250,71	--	18553	--	1443	12319	33341
		НР - 72%, СП - 8%			231,21	--	17110	--		2469	
88	С1242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**									
			шт.	37	320,00	--	11840	--	11840	--	12787
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
89	С1245-510-0503	**Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 1/2", DN 15**									
			шт.	37	2535,00	--	93795	--	93795	--	101299
		СП - 8%			--	--	--	--		7504	
90	С1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**									
			шт.	74	237,00	--	17538	--	17538	--	18941
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				492457	1464	433526	41852	577053
							57467	662	--	42744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123173				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123173				
		Сметная прибыль	Тенге				9854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133027				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				369284				
	Материалы		Тенге				310354				
	Всего заработная плата		Тенге					58129			
		Накладные расходы	Тенге				41852				
		Сметная прибыль	Тенге				32890				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				444026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					58129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				577053				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					58129			
			РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1									
91		Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**									
				комплект	74	3109,33	77,80	230090	5757	20955	148360	408726
			НР - 72%, СП - 8%			2748,35	36,18	203378	2677		30276	
92		С1244-101-0302	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**									
				комплект	74	19691,00	--	1457134	--	1457134	--	1573705
			СП - 8%			--	--	--	--		116571	
93		С1244-101-0701	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм**									
				комплект	74	14800,00	--	1095200	--	1095200	--	1182816
			СП - 8%			--	--	--	--		87616	
94		Е11-170501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	**Мойки на одно отделение. Установка**									
				комплект	6	1912,37	24,27	11474	146	1711	6972	19921
			НР - 72%, СП - 8%			1602,88	10,92	9617	66		1476	
95		С1244-102-0602	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**									
				шт.	6	15074,00	--	90444	--	90444	--	97680
			СП - 8%			--	--	--	--		7236	
96		Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,02	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
				комплект	159	3874,00	118,76	615966	18883	42695	405890	1103605
			НР - 72%, СП - 8%			3486,72	58,80	554388	9349		81748	
97		С1244-101-0103	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм**									
				комплект	159	14550,00	--	2313450	--	2313450	--	2498526
			СП - 8%			--	--	--	--		185076	
98		С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**									
				шт.	159	5326,00	--	846834	--	846834	--	914581
			СП - 8%			--	--	--	--		67747	
99		Е11-170101-0110 Кзтр и Кзм=1,02	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**									
				комплект	37	2394,96	299,99	88614	11100	12017	51029	150814
			НР - 72%, СП - 8%			1770,18	145,30	65497	5376		11171	
100		С1244-102-0802	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**									
				шт.	37	15649,00	--	579013	--	579013	--	625334
			СП - 8%			--	--	--	--		46321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7328219**	**35886**	**6459453**	**612251**	**8575708**
								832880	**17468**	**--**	**635238**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6382075**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6382075**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				510567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6892642				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				946144				
	Материалы		Тенге				77378				
	Всего заработная плата		Тенге					850348			
		Накладные расходы	Тенге				612251				
		Сметная прибыль	Тенге				124671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1683066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					850348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8575708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					850348			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**15414554**	**46428**	**9197211**	**929615**	**17259701**
							1270915	**20219**	**4900000**	**915531**	
	Стоимость оборудования		Тенге				4900000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4900000				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112711				
	Материалы		Тенге				3748				
	Всего заработная плата		Тенге					104722			
		Накладные расходы	Тенге				75400				
		Сметная прибыль	Тенге				15049				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					104722			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8498465				
	Материалы		Тенге				6589				
	Всего заработная плата		Тенге					80631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8411245				
		Накладные расходы	Тенге				58055				
		Сметная прибыль	Тенге				684523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9241043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					80631			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1903378				
	Материалы		Тенге				775631				
	Всего заработная плата		Тенге					1105781			
		Накладные расходы	Тенге				796160				
		Сметная прибыль	Тенге				215959				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2915497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626
		Сметная заработная плата	Тенге					1105781			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				17259700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
		Сметная заработная плата	Тенге					1291134			

ОТДЕЛ 4.СМЕТА.2-3-4-Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Ц13-080304-0207 Ктр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	41876,08	4631,00	41876	4631	29742	6696	52458
		НР - 72%, СП - 8%			7502,52	1798,15	7503	1798		3886	
102	515-301-0304 прим.	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	949914,00	--	949914	--		--	949914
					--	--	--	--	949914	--	
		ВРУ-2									
103	Ц13-080304-0207 Ктр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	41876,08	4631,00	41876	4631	29742	6696	52458
		НР - 72%, СП - 8%			7502,52	1798,15	7503	1798		3886	
104	515-301-0314	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	414096,00	--	414096	--		--	414096
						--	--	--	414096	--	
105	Ц13-080303-0602 Ктр и Кэм=1,03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	6789,85	163,26	67899	1633	30690	25931	101336
		НР - 72%, СП - 8%			3557,62	43,86	35576	439		7506	
106	С1247-204-3423	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	3	29559,00	--	88677	--	88677	--	95771
		СП - 8%			--	--	--	--		7094	
107	С1247-204-3417	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	20340,00	--	20340	--	20340	--	21967
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
108	С1247-204-3413	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	20535,00	--	20535	--	20535	--	22178
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
109	С1247-204-3412	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	5	20535,00	--	102675	--	102675	--	110889
		СП - 8%			--	--	--	--		8214	
		ВРУ-1А									
110	Ц13-080304-0207 Ктр и Кэм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	41876,08	4631,00	41876	4631	29742	6696	52458
		НР - 72%, СП - 8%			7502,52	1798,15	7503	1798		3886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1002587,00 --	-- --	1002587 --	-- --	1002587	-- --	1002587
		ВРУ-2А									
112	Ц13-080304-0304 Ктр и Кзм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5711,19 3751,26	1836,88 704,23	5711 3751	1837 704	123	3208 714	9632
113	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	8589,00 --	-- --	8589 --	-- --	8589	-- 687	9276
114	Ц13-080303-0602 Ктр и Кзм=1,03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	6789,85 3557,62	163,26 43,86	33949 17788	816 219	15345	12965 3753	50668
115	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	5	2446,00 --	-- --	12230 --	-- --	12230	-- 978	13208
116	Е11-210202-0201 Ктр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	291	468,70 347,64	0,44 0,20	136392 101163	128 58	35101	72878 16741	226011
117	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	1	459,00 --	-- --	459 --	-- --	459	-- 37	496
118	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	102	635,00 --	-- --	64770 --	-- --	64770	-- 5182	69952
119	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	188	384,00 --	-- --	72192 --	-- --	72192	-- 5775	77967
120	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20 СП - 8%	шт.	6	248,00 --	-- --	1488 --	-- --	1488	-- 119	1607
121	С1247-202-0506	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/У197УХЛ3 СП - 8%	шт.	296	323,00 --	-- --	95608 --	-- --	95608	-- 7649	103257
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	68	986,79	31,47	67102	2140	48312	12460	85927
		НР - 72%, СП - 8%			244,85	9,65	16650	656		6365	
		ВРУ-1									
123	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	41876,08	4631,00	41876	4631	29742	6696	52458
		НР - 72%, СП - 8%			7502,52	1798,15	7503	1798		3886	
124	515-301-0304 прим.	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	949914,00	--	949914	--		--	949914
					--	--	--	--	949914	--	
		ВРУ-2									
125	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	41876,08	4631,00	41876	4631	29742	6696	52458
		НР - 72%, СП - 8%			7502,52	1798,15	7503	1798		3886	
126	515-301-0314	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 5х60+5х60 А	шт.	1	414096,00	--	414096	--		--	414096
					--	--	--	--	414096	--	
127	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	6789,85	163,26	67899	1633	30690	25931	101336
		НР - 72%, СП - 8%			3557,62	43,86	35576	439		7506	
128	С1247-204-3423	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	3	29559,00	--	88677	--	88677	--	95771
		СП - 8%			--	--	--	--		7094	
129	С1247-204-3417	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 100А 35кА	шт.	1	20340,00	--	20340	--	20340	--	21967
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
130	С1247-204-3413	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 40А 35кА	шт.	1	20535,00	--	20535	--	20535	--	22178
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
131	С1247-204-3412	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	5	20535,00	--	102675	--	102675	--	110889
		СП - 8%			--	--	--	--		8214	
		ВРУ-1А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Ц13-080304-0207 Кзтр и Кзм=1,03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу									
			шт.	1	41876,08	4631,00	41876	4631	29742	6696	52458
		НР - 72%, СП - 8%			7502,52	1798,15	7503	1798		3886	
133	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А									
			шт.	1	1002587,00	--	1002587	--		--	1002587
					--	--	--	--	1002587	--	
		ВРУ-2А									
134	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,03	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка									
			шт.	1	5711,19	1836,88	5711	1837	123	3208	9632
		НР - 72%, СП - 8%			3751,26	704,23	3751	704		714	
135	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
136	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	5	6789,85	163,26	33949	816	16346	12968	50668
		НР - 72%, СП - 8%			3557,62	43,86	17788	219		3753	
137	С1247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"									
			шт.	5	2446,00	--	12230	--	12230	--	13208
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
138	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели однoклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
			шт.	291	468,70	0,44	136392	128	35101	72878	226011
		НР - 72%, СП - 8%			347,64	0,20	101163	58		16741	
139	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	1	459,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
140	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	102	635,00	--	64770	--	64770	--	69952
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
141	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	188	384,00	--	72192	--	72192	--	77967
		СП - 8%			--	--	--	--		5775	
142	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20									
			шт.	6	248,00	--	1488	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С1247-202-0506	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/У197УХЛ3	шт.	296	323,00	--	95608	--	95608	--	103257
		СП - 8%			--	--	--	--		7649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6514580	38754	1364408	282600	6962299
							378224	14284	4733194	165119	
	Стоимость оборудования		Тенге				4733194				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4733194				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				533476				
	Материалы		Тенге				319086				
	Всего заработная плата		Тенге					190066			
		Накладные расходы	Тенге				136844				
		Сметная прибыль	Тенге				53627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				723947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					190066			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247910				
	Материалы		Тенге				70200				
	Всего заработная плата		Тенге					202442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				975126				
		Накладные расходы	Тенге				145756				
		Сметная прибыль	Тенге				111492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					202442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6962299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					392508			
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩО-3									
144	Е11-210401-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	212	3211,35	21,03	680806	4458	372946	219802	972656
		НР - 72%, СП - 8%			1431,14	8,86	303402	1878		72048	
145	С1247-101-0123 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma (ВН236)	шт.	212	8087,00	--	1714444	--	1714444	--	1851600
		СП - 8%			--	--	--	--		137156	
146	С1247-106-0102 прим.	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	1107,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
147	Прайс ТОО "Электрокомплект"	Стартер S4-65,220В	шт	2	54,64	--	109	--	109	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-210401-0108 Ктр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка									
			шт.	525	1021,85	11,38	536471	5975	28743	362938	971360
		НР - 72%; СП - 8%			955,72	4,43	501753	2326		71951	
149	С1247-102-1607 прим.	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40 (OPL/S ECO LED 600 32Вт)									
			шт.	247	6889,00	--	1701583	--	1701583	--	1837710
		СП - 8%			--	--	--	--		136127	
150	С1247-102-1614 прим.	Светильник офисный светодиодный, типа Office Line-Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40 (OPL/S ECO LED 1200 32Вт)									
			шт.	116	7081,00	--	821396	--	821396	--	887108
		СП - 8%			--	--	--	--		65712	
151	С1247-102-0190 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 (OPL/S ECO LED 300 18Вт)									
			шт.	16	7614,00	--	121824	--	121824	--	131570
		СП - 8%			--	--	--	--		9746	
152	С1247-102-0172 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40 (TN LED 15Вт)									
			шт.	146	10144,00	--	1481024	--	1481024	--	1599506
		СП - 8%			--	--	--	--		118482	
153	Е11-210202-0202 Ктр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
			шт.	710	318,05	0,38	225816	270	9067	155944	412305
		НР - 72%; СП - 8%			304,90	0,16	216479	114		30544	
154	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	186	384,00	--	71424	--	71424	--	77138
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
155	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	33	412,00	--	13596	--	13596	--	14684
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
156	С1247-212-0106	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	2	669,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
157	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	471	635,00	--	299085	--	299085	--	323012
		СП - 8%			--	--	--	--		23927	
158	С1247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44									
			шт.	18	1327,00	--	23886	--	23886	--	25797
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
		АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-210401-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка									
			шт.	35	1021,85	11,38	35765	398	1917	24196	64758
		НР - 72%, СП - 85%			955,72	4,43	33450	155		4797	
160	С1247-102-1607 прим.	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40 (OPL/S ECO LED 600 32Вт)									
			шт.	16	6889,00	--	110224	--	110224	--	119042
		СП - 85%			--	--	--	--		8818	
161	С1247-102-1614 прим.	Светильник офисный светодиодный, типа Office Line-Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40 (OPL/S ECO LED 1200 32Вт)									
			шт.	14	7081,00	--	99134	--	99134	--	107065
		СП - 85%			--	--	--	--		7931	
162	С1247-102-0190 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP65 (OPL/S ECO LED 300 18Вт)									
			шт.	2	7614,00	--	15228	--	15228	--	16446
		СП - 85%			--	--	--	--		1218	
163	С1247-102-0312 прим.	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 (CD LED 15)									
			шт.	3	3874,00	--	11622	--	11622	--	12552
		СП - 85%			--	--	--	--		930	
164	Е11-210401-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка									
			шт.	71	3211,35	21,03	228006	1493	124902	73613	325748
		НР - 72%, СП - 85%			1431,14	8,86	101611	629		24129	
165	С1247-102-1412 прим.	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ GP 4/500 Дежурный Авто 4-5К, IP54 (ДС-19)									
			шт.	71	8882,00	--	630622	--	630622	--	681072
		СП - 85%			--	--	--	--		50450	
166	Е11-210401-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Указатели световые настенные. Установка									
			шт.	18	945,53	22,09	17020	397	157	11971	31310
		НР - 72%, СП - 85%			914,80	8,86	16466	159		2319	
167	С1248-304-0108 прим.	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"									
			шт.	18	2006,00	--	36108	--	36108	--	38997
		СП - 85%			--	--	--	--		2889	
168	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
			шт.	39	468,70	0,44	18279	17	4704	9767	30290
		НР - 72%, СП - 85%			347,64	0,20	13558	8		2244	
169	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
			шт.	3	318,05	0,38	954	1	38	659	1742
		НР - 72%, СП - 85%			304,90	0,16	915	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 **Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	39	384,00	--	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
171	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1017,00	--	3051	--	3051	--	3295
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8916005**	**13009**	**7715362**	**858890**	**10556891**
							1187634	**5269**	**--**	**781995**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8916005**				
		Материалы	Тенге				**542473**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1192903**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7172888**				
		Накладные расходы	Тенге				**858890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**781995**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10556890**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1192903**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10556890**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1192903**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**15430585**	**51763**	**9079770**	**1141490**	**17519190**
							1565858	**19553**	**4733194**	**947114**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**4733194**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4733194**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**533476**				
		Материалы	Тенге				**319086**				
		Всего заработная плата	Тенге					**190066**			
		Накладные расходы	Тенге				**136844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53627**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**723947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106**
		Сметная заработная плата	Тенге					**190066**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10163915**				
		Материалы	Тенге				**612673**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1395345**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8148014**				
		Накладные расходы	Тенге				**1004646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**893487**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12062048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**898**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1395345**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**17519189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1004**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1585411**			

ОТДЕЛ 5.СМЕТА.2-3-5-Пожарная сигнализация

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172		Ц13-100701-0102 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования									
				шт.	1	73308,37	2,80	73308	3	700	52275	135630
			НР - 72%, СП - 8%			72604,70	--	72605	--		10047	
173		ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП									
				шт	1	90370,18	--	90370	--	90370	--	97600
			СП - 8%			--	--	--	--		7230	
174		Ц13-100701-0102 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования									
				шт.	1	73308,37	2,80	73308	3	700	52275	135630
			НР - 72%, СП - 8%			72604,70	--	72605	--		10047	
175		ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"	Блок индикации и управления Рубеж-БНУ									
				шт	1	68686,07	--	68686	--	68686	--	74181
			СП - 8%			--	--	--	--		5495	
176		Ц13-100202-0206 Кзтр и Кзм=1,03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
				шт.	2	23856,53	2472,21	47713	4945	3908	29123	82983
			НР - 72%, СП - 8%			19429,92	794,46	38860	1589		6147	
177		С1248-306-0304 прим.	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР									
				шт.	2	13798,00	--	27596	--	27596	--	29804
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	
178		ПРАЙС ЛИСТ ТОО "BASS Co"	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый 12В 17А/ч									
				шт	4	6921,43	--	27686	--	27686	--	29901
			СП - 8%			--	--	--	--		2215	
179		Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
				шт.	96	3679,78	2,80	353259	269	6317	249605	651093
			НР - 72%, СП - 8%			3611,18	--	346673	--		48229	
180		ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"	Извещатель автоматический пожарный дымовой адресный ИП 212-64									
				шт	96	5528,95	--	530779	--	530779	--	573242
			СП - 8%			--	--	--	--		42463	
181		Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования									
				шт.	84	1848,40	1,05	155266	88	3508	109202	285625
			НР - 72%, СП - 8%			1805,59	--	151670	--		21157	
182		ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Эгида Групп"	Извещатель пожарный тепловой оптико-электронный адресно-аналоговый ИПР 101-29 прот.R3									
				шт	84	5815,55	--	488506	--	488506	--	527586
			СП - 8%			--	--	--	--		39080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ИС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	17	1848,40	1,05	31423	18	710	22100	57805
		НР - 72%, СП - 8%			1805,59	--	30695	--		4282	
184	С1248-302-0501 прим.	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	17	1153,00	--	19601	--	19601	--	21169
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
185	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кзм=1,03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	167	1024,25	5,45	171050	910	1360	121740	316213
		НР - 72%, СП - 8%			1010,66	1,81	168780	302		23423	
186	С1248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	167	1881,00	--	314127	--	314127	--	339257
		СП - 8%			--	--	--	--		25130	
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
187	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кзм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	5802,54	7,11	5803	7	40	4145	10744
		НР - 72%, СП - 8%			5755,99	1,63	5756	2		796	
188	С1248-303-0602 прим.	Прибор управления оповещением модели Рокот-2/МРО-2	шт.	1	34217,00	--	34217	--	34217	--	36954
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
189	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кзм=1,03	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	25	3587,79	--	89695	--	6677	59773	161426
		НР - 72%, СП - 8%			3320,72	--	83018	--		11958	
190	Е11-161401-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1268,19	21,36	7609	128	86	5358	14005
		НР - 72%, СП - 8%			1232,43	7,87	7395	47		1037	
191	С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 ПОК/ПОБ	шт.	6	24927,00	--	149562	--	149562	--	161527
		СП - 8%			--	--	--	--		11965	
		ПОРОШКОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ									
192	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	74,30102	409,85	171,99	30452	12779	4257	13001	46930
		НР - 72%, СП - 8%			180,56	62,47	13416	4642		3477	
		ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
193	Ц13-080305-1401 Кзтр и Кзм=1,03	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	212	1175,83	6,41	249276	1359	4566	175614	458883
		НР - 72%, СП - 8%			1147,88	2,63	243351	558		33992	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3039292	20509	1783959	894211	4248188
							1234824	7140	--	314683	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2486580				
	Материалы		Тенге				32744				
	Всего заработная плата		Тенге					1234522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1206027				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				888853				
			Сметная прибыль	Тенге				270038				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3645471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					1234522			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				545103				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				545103				
			Сметная прибыль	Тенге				43608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				588711				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7609				
		Материалы		Тенге				86				
		Всего заработная плата		Тенге					7442			
			Накладные расходы	Тенге				5358				
			Сметная прибыль	Тенге				1037				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7442			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				4248186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
			Сметная заработная плата	Тенге					1241964			
			ОТДЕЛ 6.СМЕТА.2-3-6-Слаботочные системы									
			ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
194		**Ц13-100105-0502 Кзтр и Кзм=1,03**	**Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной**									
				м кабеля	**500**	**817,07**	**86,71**	**408535**	**43355**	**91220**	**207200**	**664995**
			НР - 72%, СП - 85%			**547,92**	**27,63**	**273960**	**13815**		**49260**	
195		**Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03**	**Кабель до.35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**									
				м кабеля	**55**	**409,85**	**171,99**	**22542**	**9460**	**3151**	**9624**	**34739**
			НР - 72%, СП - 85%			**180,56**	**62,47**	**9931**	**3436**		**2573**	
196		**С1243-303-0101**	**Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4**									
				км	**0,555**	**18157,00**	**--**	**10077**	**--**	**10077**	**--**	**10883**
			СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**806**	
197		**Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,03**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,настенам и колоннам с креплением скобами**									
				м	**55**	**465,40**	**18,66**	**25597**	**1026**	**3409**	**15428**	**44306**
			НР - 72%, СП - 85%			**384,77**	**4,82**	**21162**	**265**		**3282**	
198		**С1241-207-0203**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**									
				м	**55**	**111,00**	**--**	**6105**	**--**	**6105**	**--**	**6593**
			СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**488**	
199		**Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,03**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудовании**									
				м	**500**	**307,72**	**2,19**	**153860**	**1095**	**7880**	**104370**	**278890**
			НР - 72%, СП - 85%			**289,77**	**0,15**	**144885**	**75**		**20660**	
200		**С1243-907-0103**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**									
				м	**500**	**126,00**	**--**	**63000**	**--**	**63000**	**--**	**68040**
			СП - 85%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5040**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Ц13-100408-0507 Кзтр и Кзм=1,03 прим.	Розетка телевизионная абонентская.Монтаж оборудовании	шт.	25	1532,13	--	38303	--	502	27217	70761
		НР - 72%, СП - 8%			1512,04	--	37801	--		5242	
202	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	25	395,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
203	Ц13-100602-0104 Кзтр и Кзм=1,03	Стойка дополнительного оборудования.Монтаж оборудования	стойка	1	108030,61	8,76	108031	9	73000	25216	143907
		НР - 72%, СП - 8%			35022,06	--	35022	--		10660	
204	С1248-101-0201	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм/Вертикаль-6	шт.	1	15900,00	--	15900	--	15900	--	17172
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
205	Ц13-100601-0102 Кзтр и Кзм=1,03	Антенна Г-образная. Монтаж оборудовании	шт.	1	77370,65	--	77371	--	45715	22792	108176
		НР - 72%, СП - 8%			31655,81	--	31656	--		8013	
206	С1248-101-0101	Антенна эфирная марки DELTA 311-01/АТКГ-4.1.6-12.2	шт.	1	8306,00	--	8306	--	8306	--	8970
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
207	Ц13-100501-0116 Кзтр и Кзм=1,03	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	5486,51	--	5487	--	--	3950	10192
		НР - 72%, СП - 8%			5486,51	--	5487	--		755	
208	Прайс-лист ТОО "ПК Надежда"	Усилитель телевизионный широкополосной коллективный ZA-812M	шт	1	15541,43	--	15541	--		--	15541
		Отпускная цена - 15557,14			--	--	--	--	15541	--	
209	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кзм=1,03	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	14	931,87	--	13046	--	162	9277	24109
		НР - 72%, СП - 8%			920,31	--	12884	--		1786	
210	Прайс-лист ТОО "ALIANZA"	Коробка JBS150 восьмиполюсная	шт	9	34151,79	--	307366	--	307366	--	331955
		СП - 8%			--	--	--	--		24589	
211	Прайс-лист ТОО "ALIANZA"	Коробка JBS150 пятиполюсной	шт	5	27503,57	--	137518	--	137518	--	148519
		СП - 8%			--	--	--	--		11001	
212	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель массой 1 м до 1 кг.Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	730	817,07	86,71	596461	63298	133181	302512	970893
		НР - 72%, СП - 8%			547,92	27,63	399982	20170		71920	
213	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	50	409,85	171,99	20493	8600	2865	8749	31582
		НР - 72%, СП - 8%			180,56	62,47	9028	3124		2340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С1243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,05	220884,00	--	11044	--	11044	--	11928
		СП - 8%			--	--	--	--		884	
215	С1243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,73	112896,00	--	82414	--	82414	--	89007
		СП - 8%			--	--	--	--		6593	
216	Ц13-100408-0507 Kтр и Kзм=1,03 прим.	Розетка телевизионная абонентская.Монтаж оборудования	шт.	76	1532,13	--	116442	--	1527	82739	215115
		НР - 72%, СП - 8%			1512,04	--	114915	--		15934	
217	С1247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	76	395,00	--	30020	--	30020	--	32422
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
218	Ц13-080206-0101 Kтр и Kзм=1,03	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	730	307,72	2,19	224636	1599	11505	152380	407180
		НР - 72%, СП - 8%			289,77	0,15	211532	110		30164	
219	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	730	193,00	--	140890	--	140890	--	152161
		СП - 8%			--	--	--	--		11271	
220	Ц13-080206-1901 Kтр и Kзм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,настенам и колоннам с креплением скобами	м	50	465,40	18,66	23270	933	3098	14025	40279
		НР - 72%, СП - 8%			384,77	4,82	19239	241		2984	
221	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	50	172,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
222	Ц13-101001-0102 Kтр и Kзм=1,03	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	9	6605,55	9,96	59450	90	--	42739	110365
		НР - 72%, СП - 8%			6595,59	--	59360	--		8175	
223	С1248-402-0110 прим.	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп/Trassir TR-D2251 WDIR4 2.8	шт.	9	145048,00	--	1305432	--	1305432	--	1409867
		СП - 8%			--	--	--	--		104435	
224	Ц13-101001-0101 Kтр и Kзм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	15	5667,94	5,48	85019	82	--	61155	157867
		НР - 72%, СП - 8%			5662,46	--	84937	--		11694	
225	С1248-402-0216 прим.	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном/TRASSIR TR-D8221WDIR3 2.8	шт.	15	74756,00	--	1121340	--	1121340	--	1211047
		СП - 8%			--	--	--	--		89707	
226	Ц13-100302-0105 Kтр и Kзм=1,03	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	13654,88	1517,04	27310	3034	2609	16302	47101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			10833,54	487,51	21667	975		3489	
227	518-102-0308 прим.	**Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC/PoE коммутатор TRASSIR TR-NS2226-360-24PoE**									
			шт.	1	279308,00	--	279308	--		--	279308
					--	--	--	--	279308	--	
228	Прайс-лист ТОО "AL СИСТЕМС"	**PoE коммутатор TRASSIR TR-NS2218-240-I6P0E**									
			шт	1	228096,47	--	228096	--		--	228096
		Отпускная цена - 225391,77			--	--	--	--	228096	--	
229	С1248-404-0307	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**									
			шт.	2	167160,00	--	334320	--	334320	--	361066
		СП - 8%			--	--	--	--		26746	
230	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,03	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**									
			м	1165	307,72	2,19	358494	2552	18360	243182	649814
		НР - 72%, СП - 8%			289,77	0,15	337582	175		48138	
231	С1243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**									
			м	1165	193,00	--	224845	--	224845	--	242833
		СП - 8%			--	--	--	--		17988	
232	Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**									
			м	1165	99,53	0,78	115952	909	12243	74094	205249
		НР - 72%, СП - 8%			88,24	0,09	102800	105		15203	
233	С1243-305-0112 прим.	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80**									
			км	1,19995	225105,00	--	270115	--	270115	--	291724
		СП - 8%			--	--	--	--		21609	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**7090412**	**136042**	**4497594**	**1422951**	**9152606**
							1933830	**42491**	**522946**	**639245**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**520057**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**2889**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**522946**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2809231**				
	Материалы		Тенге				**398185**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1873416**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**444884**				
		Накладные расходы	Тенге				**1348857**				
		Сметная прибыль	Тенге				**332659**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4490747**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1103**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1873416**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3758235**				
	Материалы		Тенге				**12244**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102905**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3642283**				
		Накладные расходы	Тенге				**74094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**306586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4138915**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					102905			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				9152608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
			Сметная заработная плата	Тенге					1976321			

ОТДЕЛ 7.СМЕТА.2-4-1-Общестроительные работы

			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				--				

ОТДЕЛ 8. Блок Г1

РАЗДЕЛ 9. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

			Карниз									
234		E11-100102-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	17,43	4696,65	45,27	81863	789	37313	31765	122719
			НР - 72%, СП - 8%			2510,69	20,51	43761	357		9090	
235		С1231-101-0201	**Лист (сайдин) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	17,43	1302,00	--	22694	--	22694	--	24510
			СП - 8%			--	--	--	--		1816	

ПРОЕМЫ

			На отм.0,000									
			Окна									
236		E11-100501-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1/**	м2	1,68	4116,06	287,26	6915	483	3024	2624	10302
			НР - 72%, СП - 8%			2028,36	140,90	3408	237		763	
237		С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка /Ок-1/**	м2	1,68	31468,00	--	52866	--	52866	--	57095
			СП - 8%			--	--	--	--		4229	
238		E11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,4	1544,46	8,76	2162	12	1629	379	2745
			НР - 72%, СП - 8%			372,04	4,18	521	6		203	
239		С1223-501-0101	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	1,4	851,00	--	1191	--	1191	--	1286
			СП - 8%			--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-150108-1901 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4	3048,96	7,03	12196	28	9360	2028	15361
		НР - 72%, СП - 8%			702,11	1,92	2808	8		1138	
241	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,2	2257,26	7,03	2709	8	1858	608	3583
		НР - 72%, СП - 8%			702,11	1,92	843	2		265	
		Двери металлические									
242	Е12-060101-1301 Кзтр и Кзм=1,03	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полотен /Д-1/	коробка	1	10434,88	47,51	10435	48	2725	5532	17244
		НР - 72%, СП - 8%			7661,68	21,67	7662	22		1277	
		ПОЛЫ									
		На отм.0,000									
		Тип Кп /керамическая плитка/									
243	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М150/	м2 покрытия	30,4	4343,87	109,87	132054	3340	71071	42758	188797
		НР - 72%, СП - 8%			1896,15	57,35	57643	1743		13985	
244	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33	506,31	2,94	16708	97	834	11391	30347
		НР - 72%, СП - 8%			478,08	1,34	15777	44		2248	
245	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	1,9998	1902,00	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		На отм.0,000									
		Потолки									
246	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	30,4	1169,18	7,27	35543	221	10520	17913	57733
		НР - 72%, СП - 8%			815,84	2,56	24802	78		4276	
247	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,4	1201,02	8,46	36511	257	8594	20001	61033
		НР - 72%, СП - 8%			909,86	3,95	27660	120		4521	
		Стены									
248	Е12-110101-0211 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	18,4	2911,70	16,73	53575	307	10033	31263	91625
		НР - 72%, СП - 8%			2349,71	10,13	43235	186		6787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	92,02	831,85	7,27	76547	669	31846	31873	117094
		НР - 72%, СП - 8%			478,51	2,56	44032	236		8674	
250	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	92,02	1168,59	5,70	107534	525	25578	58806	179647
		НР - 72%, СП - 8%			884,93	2,65	81431	244		13307	
		Откосы внутренние									
251	Е11-150203-0701 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1	2027,57	32,75	6285	101	1352	3505	10573
		НР - 72%, СП - 8%			1558,79	11,34	4832	35		783	
252	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	991,37	7,97	3073	25	803	1625	5074
		НР - 72%, СП - 8%			724,18	3,73	2245	12		376	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Фасад									
253	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	80,72	7930,38	666,27	640140	53782	62685	378022	1099615
		НР - 72%, СП - 8%			6487,52	16,83	523673	1359		81453	
254	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,8432	43327,00	--	209841	--	209841	--	226628
		СП - 8%			--	--	--	--		16787	
255	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	80,72	10842,00	--	875166	--	875166	--	945179
		СП - 8%			--	--	--	--		70013	
256	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	80,72	12672,00	--	1022884	--	1022884	--	1104715
		СП - 8%			--	--	--	--		81831	
		Откосы фасада									
257	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек/откосы	м2 поверхности облицовки	14,4	7733,47	666,27	111362	9594	8348	67437	193103
		НР - 72%, СП - 8%			6487,52	16,83	93420	242		14304	
258	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	14,4	12672,00	--	182477	--	182477	--	197075
		СП - 8%			--	--	--	--		14598	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Цоколь									
259		**Е11-150109-0201** Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ/**	м2 поверхности облицовки	14,41	7662,09	81,87	110411	1180	13242	69391	194186
			НР - 72%, СП - 8%			6661,28	26,90	95989	388		14384	
260		С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,8646	43327,00	--	37461	--	37461	--	40458
			СП - 8%			--	--	--	--		2997	
261		С1231-102-0101	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	м2	14,41	11764,00	--	169519	--	169519	--	183081
			СП - 8%			--	--	--	--		13562	
262		С1231-201-0203	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм**	м2	14,6982	30921,00	--	454483	--	454483	--	490842
			СП - 8%			--	--	--	--		36359	
			Откосы наружные									
263		Е11-150201-0303 Кзтр и Кзм=1,02	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	3,1	1362,60	1,86	4224	6	814	2451	7209
			НР - 72%, СП - 8%			1098,05	--	3404	--		534	
264		Е11-150403-0506 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	1824,95	7,48	5657	23	974	3363	9741
			НР - 72%, СП - 8%			1503,13	3,50	4660	11		722	
			Отливы наружные подоконные									
265		Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,02	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм/450мм. Устройство**	м	16,1	4063,06	12,65	65415	204	44864	14690	86513
			НР - 72%, СП - 8%			1263,80	3,45	20347	56		6408	
			ОТМОСТКА /Серия 2.110-3п.в1 по детали 90/									
266		Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3 подстилающего слоя	7,074	30912,87	13,46	218678	95	177705	29432	267959
			НР - 72%, СП - 8%			5778,62	--	40878	--		19849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4775272**	**71794**	**9839111**	**3144019**	**19447974**
								1143031	**5386**	**522946**	**1401866**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4772383**				
		Материалы		Тенге				**525173**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1148417**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3032386**				
			Накладные расходы	Тенге				**826857**				
			Сметная прибыль	Тенге				**447938**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6047178**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					1148417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6047178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					1148417			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				4772383	71794	3557558	826857	6047180
								1143031	5386	--	447938	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4772383				
		Материалы		Тенге				525173				
		Всего заработная плата		Тенге					1148417			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3032386				
			Накладные расходы	Тенге				826857				
			Сметная прибыль	Тенге				447938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6047178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					1148417			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				6047178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
			Сметная заработная плата	Тенге					1148417			
			ОТДЕЛ 9. Блок Г2									
			РАЗДЕЛ 10. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									
			Деревянные конструкций кровли									
267		**Е11-100105-0101** Ктгр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**									
				м3 древесины в конструкции	**0,8175**	**205240,74**	**1344,69**	**167784**	**1099**	**135981**	**22401**	**205400**
			НР - 72%, СП - 8%			**37558,83**	**499,40**	**30704**	**408**		**15215**	
268		**Е11-100114-0401** Ктгр и Кэм=1,04	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**									
				м3 древесины в конструкции	**0,022**	**183141,65**	**2273,99**	**4029**	**50**	**3379**	**447**	**4834**
			НР - 72%, СП - 8%			**27264,49**	**967,04**	**600**	**21**		**358**	
269		**Е11-100102-0401** Ктгр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**									
				м3 древесины в конструкции	**0,6919**	**199930,56**	**1874,43**	**138332**	**1297**	**110652**	**19405**	**170355**
			НР - 72%, СП - 8%			**38131,47**	**820,40**	**26383**	**568**		**12619**	
270		**Е11-100115-0101** Ктгр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**									
				м3 древесины в конструкции	**1,5314**	**11895,73**	**100,70**	**18217**	**154**	**15924**	**1588**	**21389**
			НР - 72%, СП - 8%			**1396,52**	**43,63**	**2139**	**67**		**1584**	
271		**Е11-120101-0705** Ктгр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**									
				м2 кровли	**91,35**	**6037,96**	**36,49**	**551568**	**3334**	**387272**	**116375**	**721379**
			НР - 72%, СП - 8%			**1762,04**	**7,33**	**160962**	**670**		**53435**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/	м3	2,144	141131,00	--	302585	--	302585	--	326792
		СП - 8%			--	--	--	--		24207	
273	Е11-100115-0201 Ктр и Кзм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	91,35	415,23	4,67	37931	426	32673	3612	44866
		НР - 72%, СП - 8%			52,89	2,03	4832	185		3323	
274	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /металлические элементы/	т стальных элементов	0,00372	1149143,37	12053,37	4275	45	3871	265	4903
		НР - 72%, СП - 8%			96469,72	2347,27	359	9		363	
		Слуховое окно									
275	Е11-100106-0101 Ктр и Кзм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	13046,49	1449,06	13046	1449	922	8124	22864
		НР - 72%, СП - 8%			10674,83	608,89	10675	609		1694	
276	Е11-120101-0705 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2	6037,96	36,49	12076	73	8479	2548	15794
		НР - 77%, СП - 8%			1762,01	7,33	3621	16		1170	
277	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1492	141131,00	--	21057	--	21057	--	22742
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
278	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
279	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
280	Е11-150501-0303 Ктр и Кзм=1,02	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,09	3677,62	38,52	331	3	241	64	426
		НР - 72%, СП - 8%			967,75	12,29	87	1		32	
		Карниз									
281	Е11-100102-0205 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,5	4696,65	45,27	86888	837	39603	33716	130252
		НР - 72%, СП - 8%			2510,69	20,51	46448	379		9648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	18,5	1302,00	--	24087	--	24087	--	26014
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
		ПРОЕМЫ									
		На отм.0,000									
		Окна									
283	Е11-100501-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/	м2	5,88	4916,18	289,90	28907	1705	11507	11904	44076
		НР - 72%, СП - 8%			2669,28	142,62	15695	839		3265	
284	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /Ок-1/	м2	5,88	28566,00	--	167968	--	167968	--	181405
		СП - 8%			--	--	--	--		13437	
285	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1544,46	8,76	7413	42	5585	1300	9410
		НР - 72%, СП - 8%			372,04	4,18	1786	20		697	
286	С1223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	4,8	851,00	--	4085	--	4085	--	4412
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
287	Е11-150108-1901 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,6	3048,96	7,03	38417	88	29482	6387	48388
		НР - 72%, СП - 8%			702,11	1,92	8847	24		3584	
288	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,2	2257,26	7,03	9480	29	6502	2129	12538
		НР - 72%, СП - 8%			702,11	1,92	2949	8		929	
		Двери металлические									
289	Е12-060101-1301 Кзтр и Кзм=1,03	Коробки дверные узкие в каменных стенах. Ремонт без снятия полотен /Д-1/	коробка	1	10434,88	47,51	10435	48	2725	5532	17244
		НР - 72%, СП - 8%			7661,68	21,67	7662	22		1277	
		ПОЛЫ									
		На отм.0,000									
		Тип Кп /керамическая плитка/									
290	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М150/	м2 покрытия	36,58	4343,87	109,87	158899	4019	85519	51451	227177
		НР - 72%, СП - 8%			1896,15	57,35	69361	2098		16828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,98	506,31	2,94	16192	94	809	11039	29409
		НР - 72%, СП - 8%			478,08	1,34	15289	43		2178	
292	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм /плинтус/	м2	1,937988	1902,00	--	3686	--	3686	--	3981
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		На отм.0,000									
		Потолки									
293	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,58	1169,18	7,27	42769	266	12660	21555	69469
		НР - 72%, СП - 8%			815,84	2,56	29843	94		5146	
294	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	36,58	1201,02	8,46	43933	309	10341	24067	73441
		НР - 72%, СП - 8%			909,86	3,95	33283	144		5440	
		Стены									
295	Е12-110101-0211 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	32,2	2911,70	16,73	93757	539	17557	54710	160345
		НР - 72%, СП - 8%			2349,71	10,13	75661	326		11877	
296	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	92	831,85	7,27	76530	669	31838	31866	117068
		НР - 72%, СП - 8%			478,51	2,56	44023	236		8672	
297	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	92	991,37	7,97	91206	733	23848	48217	150577
		НР - 72%, СП - 8%			724,18	3,73	66625	343		11154	
		Откосы внутренние									
298	Е11-150203-0701 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,42	2027,57	32,75	10989	177	2363	6127	18486
		НР - 72%, СП - 8%			1558,79	11,34	8449	61		1369	
299	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,42	991,37	7,97	5373	43	1405	2841	8871
		НР - 72%, СП - 8%			724,18	3,73	3925	20		657	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	Е11-150109-0101 Ктр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	77,25	7930,38	666,27	612622	51469	59992	361772	1052345
		НР - 72%, СП - 8%			6487,52	16,83	501161	1300		77951	
301	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,635	43327,00	--	200821	--	200821	--	216887
		СП - 8%			--	--	--	--		16066	
302	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	77,25	10842,00	--	837545	--	837545	--	904549
		СП - 8%			--	--	--	--		67004	
303	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	77,25	12672,00	--	978912	--	978912	--	1057225
		СП - 8%			--	--	--	--		78313	
		Цоколь									
304	Е11-150109-0201 Ктр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ/	м2 поверхности облицовки	15,86	7662,09	81,87	121521	1299	14574	76374	213726
		НР - 72%, СП - 8%			6661,28	26,90	105648	427		15832	
305	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,9516	43327,00	--	41230	--	41230	--	44528
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
306	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	15,86	11764,00	--	186577	--	186577	--	201503
		СП - 8%			--	--	--	--		14926	
307	С1231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	16,1772	30921,00	--	500215	--	500215	--	540232
		СП - 8%			--	--	--	--		40017	
		Откосы наружные									
308	Е11-150201-0303 Ктр и Кзм=1,02	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	5,42	1362,60	1,86	7385	10	1424	4285	12604
		НР - 72%, СП - 8%			1098,05	--	5951	--		934	
309	Е11-150403-0506 Ктр и Кзм=1,02	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,42	1824,95	7,48	9891	41	1703	5879	17032
		НР - 72%, СП - 8%			1503,13	3,50	8147	19		1262	
		ОТМОСТКА /Серия 2.110-3в.в1 по детали 90/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/**	м3 подстилающего слоя	7,713	30912,87	13,46	238431	104	193757	32091	292164
		НР - 72%, СП - 8%			5778,62	--	44570	--		21642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5932450	70451	4526411	968071	7452561
							1335588	8956	--	552041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5932450				
	Материалы		Тенге				1252590				
	Всего заработная плата		Тенге					1344544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3273823				
		Накладные расходы	Тенге				968071				
		Сметная прибыль	Тенге				552041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7452562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1344544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7452562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1344544			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				5932450	70451	4526411	968071	7452561
							1335588	8956	--	552041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5932450				
	Материалы		Тенге				1252590				
	Всего заработная плата		Тенге					1344544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3273823				
		Накладные расходы	Тенге				968071				
		Сметная прибыль	Тенге				552041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7452562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1344544			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				7452562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1344544			

ОТДЕЛ 10. Блок Г3

РАЗДЕЛ 11. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

		Деревянные конструкций кровли									
311	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,636	205240,74	1344,69	130533	856	105790	17428	159797
		НР - 72%, СП - 8%			37558,83	499,40	23887	318		11837	
312	Е11-100114-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,01	183141,65	2273,99	1831	23	1535	203	2197
		НР - 72%, СП - 8%			27264,49	967,04	273	10		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
			м3 древесины в конструкции	0,5526	199930,56	1874,43	110482	1035	88376	15498	136058
		НР - 72%, СП - 8%			38131,47	820,40	21071	453		10078	
314	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
			м3 древесины в конструкции	1,1986	11895,73	100,70	14258	120	12464	1243	16741
		НР - 72%, СП - 8%			1396,52	43,63	1674	52		1240	
315	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2 кровли	58,12	6037,96	36,49	350926	2121	246395	74042	458965
		НР - 72%, СП - 8%			1762,04	7,33	102410	426		33997	
316	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка/									
			м3	0,7394	141131,00	--	104352	--	104352	--	112700
		СП - 8%			--	--	--	--		8348	
317	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
			м2 обработанной поверхности	58,12	415,23	4,67	24133	271	20788	2298	28545
		НР - 72%, СП - 8%			52,89	2,03	3074	118		2114	
318	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /металлические элементы/									
			т стальных элементов	0,00496	1149143,37	12053,37	5700	60	5162	353	6537
		НР - 72%, СП - 8%			96469,72	2347,27	478	12		484	
		Карниз									
319	Е11-100102-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Устройство карнизов									
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,37	4696,65	45,27	119154	1148	54310	46236	178621
		НР - 72%, СП - 8%			2510,69	20,51	63696	520		13231	
320	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012									
			м2	25,37	1302,00	--	33032	--	33032	--	35675
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
		Фасад									
321	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек									
			м2 поверхности облицовки	52,2	7930,38	666,27	413966	34780	40537	244459	711099
		НР - 72%, СП - 8%			6487,52	16,83	338649	879		52674	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322		С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	3,132	43327,00	--	135700	--	135700	--	146556
			СП - 8%			--	--	--	--		10856	
323		С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	52,2	10842,00	--	565952	--	565952	--	611228
			СП - 8%			--	--	--	--		45276	
324		С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	52,2	12672,00	--	661478	--	661478	--	714396
			СП - 8%			--	--	--	--		52918	
			Цоколь									
325		Е11-150109-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ/	м2 поверхности облицовки	10,06	7662,09	81,87	77081	824	9245	48444	135567
			НР - 72%, СП - 8%			6661,28	26,90	67012	271		10042	
326		С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,6036	43327,00	--	26152	--	26152	--	28244
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
327		С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	10,06	11764,00	--	118346	--	118346	--	127814
			СП - 8%			--	--	--	--		9468	
328		С1231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	10,2612	30921,00	--	317287	--	317287	--	342670
			СП - 8%			--	--	--	--		25383	
			Откосы наружные									
329		Е11-150201-0303 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	0,96	1362,60	1,86	1308	2	252	759	2232
			НР - 72%, СП - 8%			1098,05	--	1054	--		165	
330		Е11-150403-0506 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,96	1824,95	7,48	1752	7	302	1041	3017
			НР - 72%, СП - 8%			1503,13	3,50	1443	3		223	
			ОТМОСТКА /Серия 2.110-3н.в1 по детали 90/									
331		Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	6,192	30912,87	13,46	191412	83	155548	25762	234549
			НР - 72%, СП - 8%			5778,62	--	35781	--		17374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3404835**	**41330**	**2703003**	**477766**	**4193208**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							660502	3062	--	310606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3404835				
	Материалы		Тенге				740703				
	Всего заработная плата		Тенге					663564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962299				
		Накладные расходы	Тенге				477766				
		Сметная прибыль	Тенге				310606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4193207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					663564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4193207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					663564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				3404835	41330	2703003	477766	4193208
							660502	3062	--	310606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3404835				
	Материалы		Тенге				740703				
	Всего заработная плата		Тенге					663564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1962299				
		Накладные расходы	Тенге				477766				
		Сметная прибыль	Тенге				310606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4193207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					663564			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				4193207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					663564			

ОТДЕЛ 11. Блок Г4

РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Карниз									
332	**Е11-100102-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**11,38**	**4696,65**	**45,27**	**53448**	**515**	**24361**	**20740**	**80123**
		НР - 72%, СП - 8%			**2510,69**	**20,51**	**28572**	**233**		**5935**	
333	**С1231-101-0201**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**11,38**	**1302,00**	**--**	**14817**	**--**	**14817**	**--**	**16002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1185**	
							ПРОЕМЫ				
		На отм.0,000									
		Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-1/									
			м2	2,08	4600,30	278,86	9569	580	3745	3984	14637
		НР - 72%, СП - 8%			2521,00	138,99	5244	289		1084	
335	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-1/									
			м2	2,08	21807,00	--	45359	--	45359	--	48988
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
336	Е11-100501-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-2/									
			м2	1,36	4916,18	289,90	6686	394	2662	2753	10195
		НР - 72%, СП - 8%			2669,28	142,62	3630	194		755	
337	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой									
			м2	1,36	28566,00	--	38850	--	38850	--	41958
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
338	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
			м	4,9	1544,46	8,76	7568	42	5703	1327	9607
		НР - 72%, СП - 8%			372,04	4,18	1823	20		712	
339	С1223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм									
			м	4,9	851,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
340	Е11-150108-1901 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
			м	9,1	3048,96	7,03	27746	64	21293	4613	34947
		НР - 72%, СП - 8%			702,11	1,92	6389	17		2589	
341	Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
			м	4,3	2257,26	7,03	9706	30	6657	2180	12837
		НР - 72%, СП - 8%			702,11	1,92	3019	8		951	
		ПОЛЫ									
		На отм.0,000									
		Тип Л /линолеум/									
342	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /15 мм/									
			м2 стяжки	10,93	922,33	41,81	10081	457	3800	4380	15618
		НР - 72%, СП - 8%			532,85	23,77	5824	260		1157	
343	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	10,93	-100,32	-7,14	-1096	-78	-946	-83	-1273

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			-6,58	-3,93	-72	-43		-94	
344		Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	10,93	3686,63	71,23	40295	778	35139	3381	47170
			НР - 72%, СП - 8%			400,58	29,02	4378	317		3494	
345		Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	13,13	429,52	3,92	5640	52	3858	1262	7454
			НР - 72%, СП - 8%			131,73	1,79	1730	24		552	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			На отм.0,000									
			Потолки									
346		Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,93	1169,18	7,27	12779	79	3783	6441	20757
			НР - 72%, СП - 8%			815,84	2,56	8917	28		1538	
347		Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,93	1201,02	8,46	13127	92	3090	7191	21944
			НР - 72%, СП - 8%			909,86	3,95	9945	43		1626	
			Стены									
348		Е12-110101-0211 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5,44	2911,70	16,73	15840	91	2967	9243	27090
			НР - 72%, СП - 8%			2349,71	10,13	12782	55		2007	
349		Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	27,2	831,85	7,27	22626	198	9413	9421	34611
			НР - 72%, СП - 8%			478,51	2,56	13015	70		2564	
350		Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,2	1168,59	5,70	31786	155	7561	17382	53102
			НР - 72%, СП - 8%			884,93	2,65	24070	72		3933	
			Откосы внутренние									
351		Е11-150203-0701 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,84	2027,57	32,75	5758	93	1238	3211	9686
			НР - 72%, СП - 8%			1558,79	11,34	4427	32		717	
352		Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,84	991,37	7,97	2815	23	735	1488	4648
			НР - 72%, СП - 8%			724,18	3,73	2057	11		344	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
			Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	21,74	7930,38	666,27	172406	14485	16882	101811	296155
		НР - 72%, СП - 8%			6487,52	16,83	141039	366		21937	
354	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,3044	43327,00	--	56516	--	56516	--	61037
		СП - 8%			--	--	--	--		4521	
355	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	21,74	10842,00	--	235705	--	235705	--	254561
		СП - 8%			--	--	--	--		18856	
356	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	21,74	12672,00	--	275489	--	275489	--	297528
		СП - 8%			--	--	--	--		22039	
		Цоколь									
357	Е11-150109-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ/	м2 поверхности облицовки	8,58	7662,09	81,87	65741	703	7884	41317	115623
		НР - 72%, СП - 8%			6661,28	26,90	57154	231		8565	
358	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,5148	43327,00	--	22305	--	22305	--	24089
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
359	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	8,58	11764,00	--	100935	--	100935	--	109010
		СП - 8%			--	--	--	--		8075	
360	С1231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	8,7516	30921,00	--	270608	--	270608	--	292257
		СП - 8%			--	--	--	--		21649	
		Откосы наружные									
361	Е11-150201-0303 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	2,84	1362,60	1,86	3870	5	747	2245	6605
		НР - 72%, СП - 8%			1098,05	--	3118	--		489	
362	Е11-150403-0506 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,84	1824,95	7,48	5183	21	893	3081	8925
		НР - 72%, СП - 8%			1503,13	3,50	4269	10		661	

ОТМОСТКА /Серия 2.110-3н.в1 по детали 90/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	4,125	30912,87	13,46	127516	56	103623	17163	156253
		НР - 72%, СП - 8%			5778,62	--	23837	--		11574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1713844	18835	1329842	264531	2136648
							365167	2237	--	158270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1713844				
	Материалы		Тенге				265086				
	Всего заработная плата		Тенге					367404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1064754				
		Накладные расходы	Тенге				264531				
		Сметная прибыль	Тенге				158270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					367404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2136645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					367404			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1713844	18835	1329842	264531	2136648
							365167	2237	--	158270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1713844				
	Материалы		Тенге				265086				
	Всего заработная плата		Тенге					367404			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1064754				
		Накладные расходы	Тенге				264531				
		Сметная прибыль	Тенге				158270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					367404			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				2136645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					367404			

ОТДЕЛ 12. Блок Г6

РАЗДЕЛ 13. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КРОВЛЯ

		Карниз									
364	Е11-100102-0205 Ктр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,08	4696,65	45,27	19162	185	8733	7436	28725
		НР - 72%, СП - 8%			2510,69	20,51	10244	84		2128	
365	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4,08	1302,00	--	5312	--	5312	--	5737
		СП - 8%			--	--	--	--		425	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРОЕМЫ									
			На отм.0,000									
			Окна									
366		Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-1/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м2	1,8	4600,30 2521,00	278,86 138,99	8281 4538	502 250	3241	3447 938	12667
367		С1223-102-0101	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-1/**									
			СП - 8%	м2	1,8	21807,00 --	-- --	39253 --	-- --	39253	-- 3140	42393
368		Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	4,2	1544,46 372,04	8,76 4,18	6487 1563	37 18	4887	1138 610	8235
369		С1223-501-0101	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**									
			СП - 8%	м	4,2	851,00 --	-- --	3574 --	-- --	3574	-- 286	3860
370		Е11-150108-1901 Кзтр и Кзм=1,02	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	6,6	3048,96 702,11	7,03 1,92	20123 4634	47 13	15442	3346 1878	25346
371		Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,02	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	3,6	2257,26 702,11	7,03 1,92	8126 2528	25 7	5573	1825 796	10747
			ПОЛЫ									
			На отм.0,000									
			Тип Л /линолеум/									
372		Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /15 мм/**									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	5,46	922,33 532,85	41,81 23,77	5036 2909	228 130	1899	2188 578	7802
373		Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	5,46	-100,32 -6,58	-7,14 -3,93	-548 -36	-39 -21	-473	-41 -47	-636
374		Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство**									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	5,46	3686,63 400,58	71,23 29,02	20129 2187	388 158	17554	1689 1745	23563
375		Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	**Плинтуса деревянные. Устройство**									
			НР - 72%, СП - 8%	м плинтусов	9,4	429,52 131,73	3,92 1,79	4037 1238	37 17	2762	904 395	5336
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			На отм.0,000									
			Потолки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	Е11-150206-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,46	1169,18	7,27	6384	40	1890	3217	10369
		НР - 72%, СП - 8%			815,84	2,56	4454	14		768	
377	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,46	1201,02	8,46	6558	47	1543	3592	10962
		НР - 72%, СП - 8%			909,86	3,95	4968	22		812	
		Стены									
378	Е12-110101-0211 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3,14	2911,70	16,73	9143	53	1712	5335	15636
		НР - 72%, СП - 8%			2349,71	10,13	7378	32		1158	
379	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,8	831,85	7,27	13143	114	5469	5473	20105
		НР - 72%, СП - 8%			478,51	2,56	7560	40		1489	
380	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	1168,59	5,70	18464	90	4392	10097	30846
		НР - 72%, СП - 8%			884,93	2,65	13982	42		2285	
		Откосы внутренние									
381	Е11-150203-0701 Кзтр и Кзм=1,02	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	2027,57	32,75	4866	78	1047	2713	8186
		НР - 72%, СП - 8%			1558,79	11,34	3741	27		606	
382	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	991,37	7,97	2379	19	622	1258	3928
		НР - 72%, СП - 8%			724,18	3,73	1738	9		291	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Фасад									
383	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	20,87	7930,38	666,27	165507	13905	16207	97737	284303
		НР - 72%, СП - 8%			6487,52	16,83	135395	351		21059	
384	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,2522	43327,00	--	54254	--	54254	--	58594
		СП - 8%			--	--	--	--		4340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	С1231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м2	20,87	10842,00	--	226273	--	226273	--	244375
		СП - 8%			--	--	--	--		18102	
386	С1231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	20,87	12672,00	--	264465	--	264465	--	285622
		СП - 8%			--	--	--	--		21157	
		Цоколь									
387	Е11-150109-0201 Ктр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем /ГРАНИТ/	м2 поверхности облицовки	2,85	7662,09	81,87	21837	234	2618	13724	38406
		НР - 72%, СП - 8%			6661,28	26,90	18985	77		2845	
388	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,171	43327,00	--	7409	--	7409	--	8002
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
389	С1231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	2,85	11764,00	--	33527	--	33527	--	36209
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
390	С1231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	2,907	30921,00	--	89887	--	89887	--	97078
		СП - 8%			--	--	--	--		7191	
		Откосы наружные									
391	Е11-150201-0303 Ктр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	2,4	1362,60	1,86	3270	4	631	1897	5581
		НР - 72%, СП - 8%			1098,05	--	2635	--		413	
392	Е11-150403-0506 Ктр и Кэм=1,02	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	1824,95	7,48	4380	18	754	2603	7542
		НР - 72%, СП - 8%			1503,13	3,50	3608	8		559	
		ОТМОСТКА /Серия 2.110-3в.в1 по детали 90/									
393	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	1,005	30912,87	13,46	31067	14	25245	4181	38068
		НР - 72%, СП - 8%			5778,62	--	5808	--		2820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1101785	16026	845702	173759	1377587
							240057	1278	--	102042	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101785				
	Материалы		Тенге				121748				
	Всего заработная плата		Тенге					241335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				723954				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				173759				
			Сметная прибыль	Тенге				102042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1377586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					241335			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1377586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					241335			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**1101785**	**16026**	**845702**	**173759**	**1377587**
								240057	**1278**	**--**	**102042**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1101785**				
		Материалы		Тенге				**121748**				
		Всего заработная плата		Тенге					**241335**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**723954**				
			Накладные расходы	Тенге				**173759**				
			Сметная прибыль	Тенге				**102042**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1377586**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					241335			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				1377586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					241335			
			ОТДЕЛ 13.СМЕТА.2-4-2-Электроосвещение и электрооборудование									
			РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ЩС-1Г1,ЩС-1Г2,ЩС-1Г3,ЩС-1Г4,ЩС-1Г6									
394		**Е11-210401-0501 Ктр и Кзм=1,04**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**									
				шт.	**5**	**3211,35**	**21,03**	**16057**	**105**	**8796**	**5184**	**22940**
			НР - 72%, СП - 8%			**1431,14**	**8,86**	**7156**	**44**		**1699**	
395		**С1247-101-0116 прим.**	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА/ПБП**									
				шт.	**5**	**2561,00**	**--**	**12805**	**--**	**12805**	**--**	**13829**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1024**	
396		**Е11-210401-0108 Ктр и Кзм=1,04**	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**									
				шт.	**18**	**1021,85**	**11,38**	**18393**	**205**	**985**	**12444**	**33303**
			НР - 72%, СП - 8%			**955,72**	**4,43**	**17203**	**80**		**2467**	
397		**С1247-102-1608 прим.**	**Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65 /AOT.OPL ECO LED 32 Вт, IP 65/**									
				шт.	**18**	**14111,00**	**--**	**253998**	**--**	**253998**	**--**	**274318**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20320**	
398		**Е11-210401-0401 Ктр и Кзм=1,04**	**Указатели световые настенные. Установка**									
				шт.	**5**	**945,53**	**22,09**	**4728**	**110**	**44**	**3325**	**8697**
			НР - 72%, СП - 8%			**914,80**	**8,86**	**4574**	**44**		**644**	
399		**С1248-304-0108**	**Оповещатель световой модели ЛОКС-220 "Выход"**									
				шт.	**5**	**2006,00**	**--**	**10030**	**--**	**10030**	**--**	**10832**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**802**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	13	468,70 347,64	0,44 0,20	6093 4519	6 3	1568	3256 748	10097
401	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
		СП - 8%	шт.	13	459,00 --	-- --	5967 --	-- --	5967	-- 477	6444
402	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	5	318,05 304,90	0,38 0,16	1590 1525	2 1	63	1098 215	2903
403	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
		СП - 8%	шт.	5	339,00 --	-- --	1695 --	-- --	1695	-- 136	1831
404	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	22	468,70 347,64	0,44 0,20	10311 7648	9 4	2654	5510 1266	17086
405	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
		СП - 8%	шт.	15	412,00 --	-- --	6180 --	-- --	6180	-- 494	6674
406	С1247-202-0506	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/У197УХЛ3									
		СП - 8%	шт.	57	323,00 --	-- --	18411 --	-- --	18411	-- 1473	19884
		ТРУБЫ									
407	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	м	25	986,79 244,85	31,47 9,65	24670 6121	787 241	17762	4581 2340	31591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				390928 48746	1224 417	340958 --	35398 34105	460429
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24670				
	Материалы		Тенге				17762				
	Всего заработная плата		Тенге					6362			
		Накладные расходы	Тенге				4581				
		Сметная прибыль	Тенге				2340				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6362			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366258				
	Материалы		Тенге				14111				
	Всего заработная плата		Тенге					42801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309086				
		Накладные расходы	Тенге				30817				
		Сметная прибыль	Тенге				31765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					42801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				460431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					49163			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**390928**	**1224**	**340958**	**35398**	**460429**
							48746	**417**	**--**	**34105**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**24670**				
	Материалы		Тенге				**17762**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6362**			
		Накладные расходы	Тенге				**4581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2340**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**31591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6362			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**366258**				
	Материалы		Тенге				**14111**				
	Всего заработная плата		Тенге					42801			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**309086**				
		Накладные расходы	Тенге				**30817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**428840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					42801			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				460431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					49163			

ОТДЕЛ 14.СМЕТА.2-4-3-Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

408	Ц13-100701-0103 Кзтр и Кзм=1,03	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования**									
			луч	20	3271,65	0,28	65433	6	1656	45915	120256
		НР - 72%, СП - 8%			3188,57	--	63771	--		8908	
409	С1248-303-0203	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**									
			шт.	5	24566,00	--	122830	--	122830	--	132656
		СП - 8%			--	--	--	--		9826	
410	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,03	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**									
			шт.	16	1848,40	1,05	29574	17	668	20800	54404
		НР - 72%, СП - 8%			1805,59	--	28889	--		4030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	С1248-302-0103	Извещатель пожарный тепловой модели ИПТ 103-5/4-А3									
			шт.	16	884,00	--	14144	--	14144	--	15276
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
412	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудовании									
			шт.	5	1848,40	1,05	9242	5	209	6500	17001
		НР - 72%; СП - 8%			1805,59	--	9028	--		1259	
413	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10									
			шт.	5	1153,00	--	5765	--	5765	--	6226
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
414	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах									
			м кабели	56	409,85	171,99	22952	9631	3210	9799	35371
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	10111	3498		2620	
415	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5									
			км	0,056	39741,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
416	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	56	465,40	18,66	26062	1045	3470	15708	45112
		НР - 72%; СП - 8%			384,77	4,82	21547	270		3342	
417	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм									
			м	56	26,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
418	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах									
			м кабели	80	409,85	171,99	32788	13760	4583	13998	50530
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	14445	4998		3743	
419	С1243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 /КСРВнг(А)-FRLS 2х1,5/									
			км	0,08	201460,00	--	16117	--	16117	--	17406
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
420	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	80	465,40	18,66	37232	1493	4957	22440	64446
		НР - 72%; СП - 8%			384,77	4,82	30782	386		4774	
421	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм									
			м	80	31,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				388300	25957	183770	135160	565337
							178573	9152	--	41876	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				223283				
		Материалы	Тенге				18754				
		Всего заработная плата	Тенге					187725			
		Накладные расходы	Тенге				135160				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				28676				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				387119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					187725			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				165017				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165017				
			Сметная прибыль	Тенге				13200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178217				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				565336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					187725			
			РАЗДЕЛ 16. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ									
422		Ц13-100411-0207 Кзтр и Кзм=1,03	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**									
				шт.	**4**	**3587,79**	**--**	**14351**	**--**	**1068**	**9564**	**25828**
			НР - 72%, СП - 8%			**3320,72**	**--**	**13283**	**--**		**1913**	
423		С1248-304-0212	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**									
				шт.	**4**	**2145,00**	**--**	**8580**	**--**	**8580**	**--**	**9266**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**686**	
424		Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**									
				м	**35**	**99,53**	**0,78**	**3484**	**27**	**369**	**2226**	**6167**
			НР - 72%, СП - 8%			**88,24**	**0,09**	**3088**	**3**		**457**	
425		С1243-305-0504	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,13**									
				км	**0,035**	**184086,00**	**--**	**6443**	**--**	**6443**	**--**	**6958**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**515**	
426		Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,03	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**									
				м	**35**	**307,72**	**2,19**	**10770**	**76**	**552**	**7306**	**19522**
			НР - 72%, СП - 8%			**289,77**	**0,15**	**10142**	**5**		**1446**	
427		С1243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**									
				м	**35**	**193,00**	**--**	**6755**	**--**	**6755**	**--**	**7295**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**540**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**50383**	**103**	**23767**	**19096**	**75036**
								26513	**8**	**--**	**5557**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**25121**				
		Материалы		Тенге				**1620**				
		Всего заработная плата		Тенге					**23430**			
			Накладные расходы	Тенге				**16870**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3359**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**45350**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**23430**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25262**				
		Материалы		Тенге				**368**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3091**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21778**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2226				
		Сметная прибыль	Тенге				2198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				75036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26521			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				438683	26060	207537	154256	640373
							205086	9160	--	47433	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				248404				
	Материалы		Тенге				20374				
	Всего заработная плата		Тенге					211155			
		Накладные расходы	Тенге				152030				
		Сметная прибыль	Тенге				32035				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				432469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					211155			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190279				
	Материалы		Тенге				368				
	Всего заработная плата		Тенге					3091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186793				
		Накладные расходы	Тенге				2226				
		Сметная прибыль	Тенге				15398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3091			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				640372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					214246			
		ОТДЕЛ 15.СМЕТА.ГП									
		РАЗДЕЛ 17.Генеральный план									
428	**С1225-203-0501**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**1,33865**	**62138,00**	**--**	**83181**	**--**	**83181**	**--**	**89835**
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**83181**	**--**	**83181**	**--**	**89835**
							--	--	--	6654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**83181**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83181**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6654**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**89835**				
		РАЗДЕЛ 18. ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ									
		Озеленение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,04	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
			м2	183,7066	658,06	12,73	120890	2339	53265	47462	181820
		НР - 72%, СП - 8%			355,38	3,46	65286	636		13468	
430	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,04	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**									
			м2	782,702	345,85	201,75	270697	157910	51204	72486	370640
		НР - 72%, СП - 8%			78,68	49,95	61583	39096		27457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**391587**	**160249**	**104469**	**119948**	**552460**
							126869	**39732**	**--**	**40925**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**391587**				
	Материалы		Тенге				**104470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166601**			
		Накладные расходы	Тенге				**119948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40925**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552460**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166601**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**552460**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					166601			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**474768**	**160249**	**187650**	**119948**	**642295**
							126869	**39732**	**--**	**47579**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**474768**				
	Материалы		Тенге				**104470**				
	Всего заработная плата		Тенге					166601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83181				
		Накладные расходы	Тенге				**119948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47579**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**642295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166601**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				**642295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166601**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**128484444**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22592921**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1889424**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**311727**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**62499816**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16733081**		
		- Накладные расходы	Тенге							**16491318**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8277893**	

ИТОГО:			128 484 444				
Оборудование:			16 733 081				
Итого без оборудования:			111 751 363				
Итого с временными	1,2%	1 341 016	113 092 379				
Итого с зимними удорожаниями	0,32%	361 896	113 454 275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с непредвиденными затратами			2%	2 269 086		115 723 361					
Итого сметная стоимость						132 456 442					
Итого в текущих ценах на 2022-2023 годы			1,010812936			133 888 685					
Итого с договорным коэффициентом			0,950			127 194 250					
Итого с НДС			**12%**	**15 263 310**		142 457 560,41					

Технический надзор:

Директор ТОО «КазстроиИнжиниринг»

_____ **Толыбаев Т.С.**

Инженер-ТОО «КазстроиИнжиниринг»

_____ **Борибаев Н.А..**

Инженер-ТОО «КазстроиИнжиниринг»

_____ **Момиров К.К**

Авторский надзор:

Директора ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.**

Главный инженер проекта ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ермеков С.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Толендиев Б.Р.**

Зам.директора по строительству

_____ **Абдукадиров К.А.**

Начальник участка ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Турсынбаев Д.**