Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95
БИН 960240005701

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик :ТОО "Гранд-Мастер"

Технический надзор: ТОО "DAT Construction"

Авторский надзор: ТОО "Сантех-строй Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) на территории 56,2 га по ул. Жанакурлыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от Ноябрь 2023

дог.№42 от 17.04.2023г.
ув.№7004333 от 17.04.2023г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№42	17.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	185 993 425	166 065 558							19 927 866,96	
Удержание аванса										
Итого к оплате подрядчику	9 507 450.14	8 488 795							1 018 655,37	
Услуги техническому надзору										
Услуги авторскому надзору										
Всего по стройке	9 507 450.14	8 488 795							1 018 655	9 507 450.14

Заказчик:
Зав. Сектором
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Момынгалиев Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
Румаганбетов Т.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "DAT Construction"
С.С. Досанов

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Сантех-строй Проект"
Сарсебаев Е.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95 БИН 060240005701

Генподрядчик :ТОО "Гранд-Мастер"

Технический надзор: ТОО "DAT Construction"

Авторский надзор:ТОО "Сантех-строй Проект"

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) на территории 56,2 га по ул. Жанакурлыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42 от 17.04.2023г.

Акт выполненных работ №8

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Устройство трубопровода										
			Водоразборный колодец на 3-потр /11шт/										
315	315	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	638,04	36,51	10528	602	274	9702	21848	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	9652	247		1618		
316	316	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	593,00	--	9785	--	9785	--	10567	
			СП - 8%			--	--	--	--		783		
317	317	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,9	1719,14	20,87	17019	207	12305	4498	23239	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	4507	83		1721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	317.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,9	1233,00				12207			
318	318	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0264	948744,38	36815,62	25047	972	17060	6949	34555	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	7015	4		2560		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	318.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	45,672	263,00				12012			
318.2	318.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,1352	3635,00				4126			
319	319	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	33	1163,00	--	38379	--	38379	--	41449	
			СП - 8%			--	--	--	--		3070		
320	320	1116-0901-0501 РСНБ РК	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)	33	582,14	27,49	19211	907	593	17793	39964	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	17711	446		2960		
321	321	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	33	3194,00	--	105402	--	105402	--	113834	
			СП - 8%			--	--	--	--		8432		
322	322	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	248,00	--	8184	--	8184	--	8839	
			СП - 8%			--	--	--	--		655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	323	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0242	1037550,09	513822,74	25109	12435	453	15734	44110	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	12221	3672		3267		
324	324	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	11	2257,00	--	24827	--	24827	--	26813	
			СП - 8%			--	--	--	--		1986		
325	325	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	33	1104,04	73,80	36433	2435	2021	31657	73538	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	31977	--		5447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	325.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00957	211187,00				2021			
326	326	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	55	2514,00	--	138270	--	138270	--	149332	
			СП - 8%			--	--	--	--		11062		
327	327	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	22	1436,89	922,70	31612	20299	--	16781	52264	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	11312	5639		3871		
328	328	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	1444,00	--	31768	--	31768	--	34309	
			СП - 8%			--	--	--	--		2541		
329	329	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0044	631523,66	243964,48	2779	1073	4	2006	5168	
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1702	325		383		
330	330	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,4	13235,00	--	58234	--	58234	--	62893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4659		
331	331	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0099	1037550,09	513822,74	10272	5087	185	6437	18045	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	5000	1502		1337		
332	332	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с**	шт.	11	871,00	--	9581	--	9581	--	10347	
			СП - 8%			--	--	--	--		766		
333	333	2302-0103-3402 РСНБ РК	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и**	шт.	22	182,00	--	4004	--	4004	--	4324	
			СП - 8%			--	--	--	--		320		
			Водоразборный колодец на 2-потр /1шт/										
345	345	1116-0301-0206 РСНБ РК	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода	1,5	638,04	36,51	957	55	25	882	1986	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	877	22		147		
346	346	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	593,00	--	890	--	890	--	961	
			СП - 8%			--	--	--	--		71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	347	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1719,14	20,87	1031	13	745	273	1408	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	273	5		104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	347.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,6	1233,00				740			
348	348	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	948744,38	36815,62	1992	77	1357	553	2749	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	558	--		204		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	348.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,633	263,00				955			
348.2	348.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0903	3635,00				328			
349	349	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1163,00	--	2326	--	2326	--	2512	
			СП - 8%			--	--	--	--		186		
350	350	1116-0901-0501 РСНБ РК	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)	2	582,14	27,49	1164	55	36	1078	2422	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	1073	27		179		
351	351	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194,00	--	6388	--	6388	--	6899	
			СП - 8%			--	--	--	--		511		
352	352	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	248,00	--	496	--	496	--	536	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
353	353	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1037550,09	513822,74	2283	1130	42	1430	4010	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1111	334		297		
354	354	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438	
			СП - 8%			--	--	--	--		181		
355	355	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1104,04	73,80	3312	221	184	2878	6685	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	2907	--		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	355.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00087	211187,00				184			
356	356	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2514,00	--	12570	--	12570	--	13576	
			СП - 8%			--	--	--	--		1006		
357	357	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352		
358	358	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
359	359	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	631523,66	243964,48	253	98	--	182	470	
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	155	30		35		
360	360	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	13235,00	--	5294	--	5294	--	5718	
			СП - 8%			--	--	--	--		424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
361	361	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	1037550,09	513822,74	934	462	17	585	1640	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	455	137		122		
362	362	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д32мм	шт.	1	871,00	--	871	--	871	--	941	
			СП - 8%			--	--	--	--		70		
363	363	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393	
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
			Водоразборный колодец на 1-потр /1шт/										
375	375	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	638,04	36,51	957	55	25	882	1986	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	877	22		147		
376	376	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	593,00	--	890	--	890	--	961	
			СП - 8%			--	--	--	--		71		
377	377	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1719,14	20,87	516	6	373	136	704	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	137	3		52		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	377.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,3	1233,00				370			
378	378	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	948744,38	36815,62	1708	66	1164	474	2356	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	478	--		175		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	378.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,114	263,00				819			
378.2	378.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0774	3635,00				281			
379	379	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1163,00	--	1163	--	1163	--	1256	
			СП - 8%			--	--	--	--		93		
380	380	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	27	18	539	1211	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	537	14		90		
381	381	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450	
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
382	382	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой латунная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	248,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
383	383	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1037550,09	513822,74	2283	1130	42	1430	4010	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1111	334		297		
384	384	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438	
			СП - 8%			--	--	--	--		181		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
385	385	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка										
			НР - 99%; СП - 8%	фланец	3	1104,04	73,80	3312	221	184	2878	6685	
						969,00	--	2907	--		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	385.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00087	211187,00				184			
386	386	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80										
			СП - 8%	шт.	5	2514,00	--	12570	--	12570	--	13576	
						--	--	--	--		1006		
387	387	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка										
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751	
						514,19	256,31	1028	513		352		
388	388	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119	
						--	--	--	--		231		
389	389	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004	631523,66	243964,48	253	98	--	182	470	
						386784,00	73827,08	155	30		35		
390	390	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001										
			СП - 8%	м	0,4	13235,00	--	5294	--	5294	--	5718	
						--	--	--	--		424		
391	391	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка										
			НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0009	1037550,09	513822,74	934	462	17	585	1640	
						505010,50	151716,34	455	137		122		
392	392	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм										
			СП - 8%	шт.	1	871,00	--	871	--	871	--	941	
						--	--	--	--		70		
393	393	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)										
			СП - 8%	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393	
						--	--	--	--		29		
			Водоразборный колодец на 6-потр /13шт/										
405	405	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка										
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	19,5	638,04	36,51	12442	712	323	11466	25820	
						584,98	15,00	11407	292		1913		
406	406	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80										
			СП - 8%	м	19,5	593,00	--	11564	--	11564	--	12489	
						--	--	--	--		925		
407	407	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка										
			НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	23,4	1719,14	20,87	40228	488	29086	10633	54929	
						455,29	8,38	10654	196		4069		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	407.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	23,4	1233,00				28852			
408	408	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0429	948744,38	36815,62	40701	1579	27722	11291	56152	
						265727,00	135,10	11400	6		4159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408.1	408.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	74,217	263,00				19519			
408.2	408.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,8447	3635,00				6705			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	409	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	1163,00	--	90714	--	90714	--	97971	
			СП - 8%			--	--	--	--		7257		
410	410	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	78	582,14	27,49	45407	2144	1401	42057	94461	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	41862	1054		6997		
411	411	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	78	3194,00	--	249132	--	249132	--	269063	
			СП - 8%			--	--	--	--		19931		
412	412	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	248,00	--	19344	--	19344	--	20892	
			СП - 8%			--	--	--	--		1548		
413	413	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0078	1037550,09	513822,74	8093	4008	146	5071	14217	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	3939	1183		1053		
414	414	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	1114,00	--	14482	--	14482	--	15641	
			СП - 8%			--	--	--	--		1159		
415	415	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	26	574,82	36,90	14945	959	549	13302	30508	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	13437	--		2260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	415.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211187,00				549			
416	416	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	65	1379,00	--	89635	--	89635	--	96806	
			СП - 8%			--	--	--	--		7171		
417	417	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1436,89	922,70	37359	23990	--	19833	61767	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	13369	6664		4575		
418	418	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	682,00	--	17732	--	17732	--	19151	
			СП - 8%			--	--	--	--		1419		
419	419	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0052	592655,75	217736,57	3082	1132	4	2264	5773	
			НР - 99%; СП - 8%			374144,00	65593,43	1946	341		428		
420	420	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,2	8520,00	--	44304	--	44304	--	47848	
			СП - 8%			--	--	--	--		3544		
421	421	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0039	1037550,09	513822,74	4046	2004	72	2536	7109	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1970	592		527		
422	422	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д32мм	шт.	13	335,00	--	4355	--	4355	--	4703	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
423	423	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	26	182,00	--	4732	--	4732	--	5111	
			СП - 8%			--	--	--	--		379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	521,21	8511,62	1732,04	11493666	2338860	4809650	4027622	7152000	
			НР - 44% СП - 8%			3217,80	743,05	4345156	1003378		1321703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	12.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1728,448	2781,00				4806814			
		ИТОГО:					2326141	2557574	7480972	2513684		8986996	
							6399963	798133		1386693			
		в том числе на 2020 го	К=1									9064542	
		Итого с НДС 12%		9054565								9152542	
		в том числе на 2021 го	К=1,0501698									921494	
		итого с НДС 12%		930600								9252073	
		Итого по акту										9004737	
		Итого с тендерной ски	К=0,949999989427									9507450	

Заказчик:
Зав. Сектором
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Момынгалиев Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
Румаганбетов Т.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "DAT Construction"
С. Досанов

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Сантех-строй Проект"
Сарсебаев Е.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95
БИН 060240005701

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик :ТОО "Гранд-Мастер"

Технический надзор: ТОО "DAT Construction"

Авторский надзор: ТОО "Сантех-строй Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) на территории 56,2 га по ул. Жанакурлыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от Ноябрь 2023

дог.№42 от 17.04.2023г.
ув.№7004333 от 17.04.2023г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№42	17.04.2023г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	185 993 425	166 065 558							19 927 866,96	
Удержание аванса										
Итого к оплате подрядчику	9 507 450.14	8 488 795							1 018 655,37	
Услуги техническому надзору										
Услуги авторскому надзору										
Всего по стройке	9 507 450.14	8 488 795							1 018 655	9 507 450.14

Заказчик:
Зав. Сектором
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Момынгалиев Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
Румаганбетов Т.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "DAT Construction"
С. Досанов

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Сантех-строй Проект"
Сарсебаев Е.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 95 БИН 060240005701

Генподрядчик :ТОО "Гранд-Мастер"

Технический надзор: ТОО "DAT Construction"

Авторский надзор:ТОО "Сантех-строй Проект"

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) на территории 56,2 га по ул. Жанакурлыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 17.04.2023г.**

Акт выполненных работ №8

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Устройство трубопровода										
			Водоразборный колодец на 3-потр /11шт/										
315	315	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	638,04	36,51	10528	602	274	9702	21848	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	9652	247		1618		
316	316	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	593,00	--	9785	--	9785	--	10567	
			СП - 8%			--	--	--	--		783		
317	317	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,9	1719,14	20,87	17019	207	12305	4498	23239	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	4507	83		1721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	317.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9,9	1233,00				12207			
318	318	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0264	948744,38	36815,62	25047	972	17060	6949	34555	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	7015	4		2560		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	318.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	45,672	263,00				12012			
318.2	318.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,1352	3635,00				4126			
319	319	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	33	1163,00	--	38379	--	38379	--	41449	
			СП - 8%			--	--	--	--		3070		
320	320	1116-0901-0501 РСНБ РК	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)	33	582,14	27,49	19211	907	593	17793	39964	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	17711	446		2960		
321	321	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	33	3194,00	--	105402	--	105402	--	113834	
			СП - 8%			--	--	--	--		8432		
322	322	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	248,00	--	8184	--	8184	--	8839	
			СП - 8%			--	--	--	--		655		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	323	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0242	1037550,09	513822,74	25109	12435	453	15734	44110	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	12221	3672		3267		
324	324	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	11	2257,00	--	24827	--	24827	--	26813	
			СП - 8%			--	--	--	--		1986		
325	325	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	33	1104,04	73,80	36433	2435	2021	31657	73538	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	31977	--		5447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	325.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00957	211187,00				2021			
326	326	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	55	2514,00	--	138270	--	138270	--	149332	
			СП - 8%			--	--	--	--		11062		
327	327	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	22	1436,89	922,70	31612	20299	--	16781	52264	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	11312	5639		3871		
328	328	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	22	1444,00	--	31768	--	31768	--	34309	
			СП - 8%			--	--	--	--		2541		
329	329	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0044	631523,66	243964,48	2779	1073	4	2006	5168	
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1702	325		383		
330	330	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,4	13235,00	--	58234	--	58234	--	62893	
			СП - 8%			--	--	--	--		4659		
331	331	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0099	1037550,09	513822,74	10272	5087	185	6437	18045	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	5000	1502		1337		
332	332	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с**	шт.	11	871,00	--	9581	--	9581	--	10347	
			СП - 8%			--	--	--	--		766		
333	333	2302-0103-3402 РСНБ РК	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и**	шт.	22	182,00	--	4004	--	4004	--	4324	
			СП - 8%			--	--	--	--		320		
			Водоразборный колодец на 2-потр /1шт/										
345	345	1116-0301-0206 РСНБ РК	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных**	м трубопровода	1,5	638,04	36,51	957	55	25	882	1986	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	877	22		147		
346	346	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	593,00	--	890	--	890	--	961	
			СП - 8%			--	--	--	--		71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
347	347	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	1719,14	20,87	1031	13	745	273	1408	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	273	5		104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	347.1	2301-1306-0201	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	0,6	1233,00				740			
348	348	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0021	948744,38	36815,62	1992	77	1357	553	2749	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	558	--		204		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	348.1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	3,633	263,00				955			
348.2	348.2	2111-0203-0804	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	10 м2	0,0903	3635,00				328			
349	349	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1163,00	--	2326	--	2326	--	2512	
			СП - 8%			--	--	--	--		186		
350	350	1116-0901-0501 РСНБ РК	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	(водомер)	2	582,14	27,49	1164	55	36	1078	2422	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	1073	27		179		
351	351	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194,00	--	6388	--	6388	--	6899	
			СП - 8%			--	--	--	--		511		
352	352	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	248,00	--	496	--	496	--	536	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
353	353	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1037550,09	513822,74	2283	1130	42	1430	4010	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1111	334		297		
354	354	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438	
			СП - 8%			--	--	--	--		181		
355	355	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1104,04	73,80	3312	221	184	2878	6685	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	2907	--		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	355.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00087	211187,00				184			
356	356	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2514,00	--	12570	--	12570	--	13576	
			СП - 8%			--	--	--	--		1006		
357	357	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352		
358	358	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
359	359	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	631523,66	243964,48	253	98	--	182	470	
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	155	30		35		
360	360	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	13235,00	--	5294	--	5294	--	5718	
			СП - 8%			--	--	--	--		424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
361	361	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	1037550,09	513822,74	934	462	17	585	1640	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	455	137		122		
362	362	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д32мм	шт.	1	871,00	--	871	--	871	--	941	
			СП - 8%			--	--	--	--		70		
363	363	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393	
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
			Водоразборный колодец на 1-потр /1шт/										
375	375	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	638,04	36,51	957	55	25	882	1986	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	877	22		147		
376	376	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	593,00	--	890	--	890	--	961	
			СП - 8%			--	--	--	--		71		
377	377	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	1719,14	20,87	516	6	373	136	704	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	137	3		52		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	377.1	2301-1306-0201	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	0,3	1233,00				370			
378	378	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	948744,38	36815,62	1708	66	1164	474	2356	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	478	--		175		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	378.1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	3,114	263,00				819			
378.2	378.2	2111-0203-0804	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	10 м2	0,0774	3635,00				281			
379	379	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1163,00	--	1163	--	1163	--	1256	
			СП - 8%			--	--	--	--		93		
380	380	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	27	18	539	1211	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	537	14		90		
381	381	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450	
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
382	382	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой равнопроходная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	248,00	--	248	--	248	--	268	
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
383	383	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1037550,09	513822,74	2283	1130	42	1430	4010	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1111	334		297		
384	384	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438	
			СП - 8%			--	--	--	--		181		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
385	385	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1104,04	73,80	3312	221	184	2878	6685	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	2907	--		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	385.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00087	211187,00				184			
386	386	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2514,00	--	12570	--	12570	--	13576	
			СП - 8%			--	--	--	--		1006		
387	387	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352		
388	388	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119	
			СП - 8%			--	--	--	--		231		
389	389	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	631523,66	243964,48	253	98	--	182	470	
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	155	30		35		
390	390	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	13235,00	--	5294	--	5294	--	5718	
			СП - 8%			--	--	--	--		424		
391	391	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0009	1037550,09	513822,74	934	462	17	585	1640	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	455	137		122		
392	392	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д32мм	шт.	1	871,00	--	871	--	871	--	941	
			СП - 8%			--	--	--	--		70		
393	393	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	182,00	--	364	--	364	--	393	
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
			Водоразборный колодец на 6-потр /13шт/										
405	405	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,5	638,04	36,51	12442	712	323	11466	25820	
			НР - 98%; СП - 8%			584,98	15,00	11407	292		1913		
406	406	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	593,00	--	11564	--	11564	--	12489	
			СП - 8%			--	--	--	--		925		
407	407	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	23,4	1719,14	20,87	40228	488	29086	10633	54929	
			НР - 98%; СП - 8%			455,29	8,38	10654	196		4069		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	407.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	23,4	1233,00				28852			
408	408	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0429	948744,38	36815,62	40701	1579	27722	11291	56152	
			НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	11400	6		4159		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408.1	408.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	74,217	263,00				19519			
408.2	408.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,8447	3635,00				6705			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	409	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	78	1163,00	--	90714	--	90714	--	97971	
			СП - 8%			--	--	--	--		7257		
410	410	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	78	582,14	27,49	45407	2144	1401	42057	94461	
			НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	41862	1054		6997		
411	411	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	78	3194,00	--	249132	--	249132	--	269063	
			СП - 8%			--	--	--	--		19931		
412	412	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	78	248,00	--	19344	--	19344	--	20892	
			СП - 8%			--	--	--	--		1548		
413	413	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0078	1037550,09	513822,74	8093	4008	146	5071	14217	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	3939	1183		1053		
414	414	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	13	1114,00	--	14482	--	14482	--	15641	
			СП - 8%			--	--	--	--		1159		
415	415	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	26	574,82	36,90	14945	959	549	13302	30508	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	13437	--		2260		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	415.1	2113-0812-1035	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026	211187,00				549			
416	416	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	65	1379,00	--	89635	--	89635	--	96806	
			СП - 8%			--	--	--	--		7171		
417	417	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	26	1436,89	922,70	37359	23990	--	19833	61767	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	13369	6664		4575		
418	418	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	26	682,00	--	17732	--	17732	--	19151	
			СП - 8%			--	--	--	--		1419		
419	419	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/**	км трубопровода	0,0052	592655,75	217736,57	3082	1132	4	2264	5773	
			НР - 99%; СП - 8%			374144,00	65593,43	1946	341		428		
420	420	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,2	8520,00	--	44304	--	44304	--	47848	
			СП - 8%			--	--	--	--		3544		
421	421	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0039	1037550,09	513822,74	4046	2004	72	2536	7109	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	1970	592		527		
422	422	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм**	шт.	13	335,00	--	4355	--	4355	--	4703	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
423	423	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	26	182,00	--	4732	--	4732	--	5111	
			СП - 8%			--	--	--	--		379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	521,21	8511,62	1732,04	11493666	2338860	4809650	4027622	7152000	
			НР - 19%; СП - 6%			3217,80	743,05	4345156	1003378		1321703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	12.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1728,448	2781,00				4806814			
		ИТОГО:					2326141	2557574	7480972	2513684		8986996	
							6399963	798133		1386693			
		в том числе на 2020 го	К=1									9064542	
		Итого с НДС 12%		9054565								9152542	
		в том числе на 2021 го	К=1,0501698									921494	
		итого с НДС 12%		930600								9252073	
		Итого по акту										9004737	
		Итого с тендерной ски	К=0,9499999989427									9507450	

Заказчик:
Зав. Сектором
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарамского района"
Момынгалиев Е.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Гранд-Мастер"
Румаганбетов Т.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "DAT Construction"
Досанов С.С.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Сантех-строй Проект"
Сарсебаев Е.П.