Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» декабрь 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД", БИН: 190140004776, Республика Казахстан, г.Алматы, улица Казыбаева, дом №3***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: ***Романкулов Нурбек Кабулович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку № 71 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ***ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района Туркестанская область, Шардаринский район, С.Аширов, 38, БИН 180940021802 Руководитель: Махашев Асанбай Куанышевич***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО "Асыл Строй KZ" БИН: 240140025512; директор: Мейрманов Асылбек Рысбаевич; от: 22.05.2024 года; ГСЛ № 24019128***

(наименование организации)

3. проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Jani group"***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ***ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района***

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*

Наружные сети электроснабжения					
Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/2-0 У1 IP54	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	*км линии*	*0,025*	*0,025*	*0,025*	*0,025*
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	*м*	*25*	*25*	*25*	*25*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Зажим соединительный плашечный типа ПА	*шт*	*3*	*3*	*3*	*3*
Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	*шт*	*6*	*6*	*6*	*6*
Наружное водоснабжение					

Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	3,2	3,2	3,2	3,2
Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,032	0,032	0,032	0,032
Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	32	32	32	32
Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	0,032	0,032	0,032
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	32,32	32,32	32,32	32,32
Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	м3	0,38	0,38	0,38	0,38
Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	1	1	1
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	1	1	1	1
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	2	2	2	2
Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт	1	1	1	1
Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	1	1	1
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт	1	1	1	1
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	1	1	1
Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-4	т	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность ВЛ - 10кВ составляет	метр (далее – м)	80	80
В том числе подземной части	м		
Общая протяженность ВЛ - 0.4кВ составляет	метр (далее – м)	2470	2470
Общее количество домов для подключения	количество	1	1
Площадь встроенных, построено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
		м	число	м

		общая	жилая		общая	жилая
Наружные сети электроснабжения	Общая протяженность ВЛ - 10кВ составляет	80 м			80 м	
	Общая протяженность ВЛ - 0.4кВ составляет	2470 м			2470 м	
	Общее количество домов для подключения	1			1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 30 декабрь 2025 года;
(месяц, год)

окончание работ 31 декабрь 2025 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц (одинь месяц); по норме или по проекту организации строительства, месяц:1 месяц (1 месяц); фактически, месяц: 1 месяц (одинь месяц);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90__% и фактически применено _90__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение) к участку № 71 Отегульского подрайона города Шардара Туркестанской области»»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "НУР-АЙ ТРЭЙД", БИН: 190140004776;

директор: Романкулов Нурбек Кабулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)