Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Наименование стройки: Строительство "Обеспечение инфраструктурой жилых домов.подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Договор: №43 от 10.09.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	код	наименование
		43	10.09.2018				ТОО "Ремстрой"

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство "Обеспечение инфраструктурой жилых домов.подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	478 493	427 225							51 267	478 493

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан Қ.Ә.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

Мухамбеталиев О.Е.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №43 от 10.09.2018 г.
Наименование стройки: Строительство "Обеспечение инфраструктурой жилых домов.подлежащих строительству на земельном участке площадью 180 гектаров(газоснабжение) в кенте Айтекс би Казалинского района Кызылординской области"

А К Т №1
выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02-02-02 Газопроводы низкого давления								
		Монтаж трубопроводов								
16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 90 мм.Укладка**	0,1926	214801,08	59628,24	41371	11484	20944	194,00	208
		км трубопровода		155172,84	19935,60	29886	3840	62,1	26,83	29
		Накладные расходы -		*121684,08*		*20944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26918,81*		*4985*				
		Сметная стоимость				*67300*				
18	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка**	1,092	190200,69	47025,75	207711	51355	107663	179,00	1086
		км трубопровода		143174,94	15580,89	156356	17015	62,1	21,05	128
		Накладные расходы -		*110138,89*		*107663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24027,17*		*25230*				
		Сметная стоимость				*340604*				
		Защитный футляр для Д-400мм ПЭ L-67м общая длина (33м) подземного газопровода кожух (методом ГНБ)								
85	11-250205-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 300 мм.Протаскивание плетей через кожух**	5,94	2494,21	1599,96	14816	9504	4010	0,88	29
		м кожуха		695,71	454,38	4133	2699	58,7	0,43	14
		Накладные расходы -		*801,88*		*4010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,69*		*1506*				
		Сметная стоимость				*20332*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Защитный футляр Д-315мм ПЭ L-16м общая длина прокладка открытым способом								
88	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка**	**0,00288**	**534885,18**	**178014,32**	**1540**	**513**	**690**	**413,00**	**7**
		км трубопровода		**326509,54**	**59100,42**	**940**	**170**	**62,1**	**79,02**	**1**
		Накладные расходы -		*270437,74*		*690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64425,83*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
90	**11-250205-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 300 мм.Протаскивание плетей через кожух**	**2,88**	**2494,21**	**1599,96**	**7183**	**4608**	**1944**	**0,88**	**14**
		м кожуха		**695,71**	**454,38**	**2004**	**1309**	**58,7**	**0,43**	**7**
		Накладные расходы -		*801,88*		*1944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,69*		*730*				
		Сметная стоимость				*9858*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**272621**				
		Накладные расходы -	Тенге			**135251**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**32630**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**440502**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**440 502**				
в том числе оборудование			Тенге							
Прочих работ										
в том числе СМР			Тенге			**440 502**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			5 727				
Итого с временными			Тенге			**446 228**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%			Тенге			9 237				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**455 465**				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			-				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**455 465**				
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383						**482 765**				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**427 225**				
НДС 12%			Тенге			51 267				
Итого к оплате			**Тенге**			**478 493**				

Заказчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан Қ.Ә.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.