Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района Акмолинской области БИН 200540025034

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 г.Павлодар, ул.Красноярская, 113 Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка.»

СПРАВКА №4 от 29.07.2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за 29 июля 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№21	09.08.2024г.					
							(тенге)	
		из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	Строительно-монтажные работы, без НДС	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка.								
Всего по стройке:	301 637 358,90							
В том числе за месяц	123 006 676,46	109 827 389,70					13 179 286,76	123 006 676,46
Удержание аванса 30%	36 902 002,94							36 902 002,94
Итого к оплате	**86 104 673,52**							**86 104 673,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района БИН 200540025034

Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН05 от 27.05.2022г.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма КС-2

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района. Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 32**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция 1-го подъема, 02-03. Насосная станция 2-го подъема.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 09.08. 2024г

Акт выполненных работ №4 от 29 июля 2025г.

за **29 июля 2025 (месяц, год) на 02-01 Насосная станция 1-го подъема, 02-03. Насосная станция 2-го подъема (работы).**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01 Насосная станция 1-го подъема, 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел 3: СТЕНЫ (АС-4)										
1	22	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**		1,6	12712,00	145,00	20339,00	232,00	2769,00		20339,00	
				м²		10836,00	46,00	17338,00	74,00				
2	23	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**		1,6	55191,00		88306,00		88306,00		88306,00	
				м²									
			Итого по разделу 3: СТЕНЫ (АС-4)					108645,00	232,00	91075,00	0,00	108645,00	
								17338,00	74,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: ФАСАД (АС-7)										
3	49	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.100-150ММ**	м³ подстилающего слоя	1,755	31610,00	5311,00	55476,00	9321,00	20797,00		55476,00	
						14449,00	1605,00	25358,00	2817,00				
4	52	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,17	31610,00	5311,00	5374,00	903,00	2015,00		5374,00	
						14449,00	1605,00	2456,00	273,00				
5	53	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство**		0,17	54703,00	2851,00	9300,00	484,00	5409,00		9300,00	
				м³		20042,00	838,00	3407,00	142,00				
			Итого по разделу 8: ФАСАД (АС-7)					70150,00	10708,00	28221,00	0,00	70150,00	
								31221,00	3232,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА (2ШТ)										
6	68	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		2	19349,00		38698,00		38698,00		38698,00	
				комплект									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	71	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	**Стены,полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2/ ДИАМ.100ММ**	отверстие	6	2529,00	876,00	15174,00	5256,00			15174,00	
						1653,00	277,00	9918,00	1662,00				
8	72	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0012	4015797,00	11277,00	4819,00	13,00	2285,00		4819,00	
						2100847,00	3536,00	2521,00	4,00				
9	73	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	6	11190,00	0,00	67140,00	0,00	7656,00		67140,00	
						9914,00	0,00	59484,00	0,00				
10	91	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка/ ОГОЛОВОК ДИАМ.273ММ**	т фасонных частей	0,0598	2797680,00	1130876,00	167301,00	67627,00	32851,00		167301,00	
						1117439,00	283757,00	66823,00	16969,00				
11	92	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХС-759/ ХС-119**	$м^2$	1,7342	958,00	8,00	1661,00	13,00	1388,00		1661,00	
						150,00	2,00	260,00	3,00				
12	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**БЕТОННЫЙ ЗАМОК.Устройство**	$м^3$	0,62	38482,00	2877,00	23859,00	1784,00	18444,00		23859,00	
						5856,00	559,00	3631,00	347,00				
			Итого по разделу 9: ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА (2ШТ)					318652,00	74693,00	101322,00	0,00	318652,00	
								142637,00	18985,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту 02-01-01					497447,00	85633,00	220618,00	0,00	497447,00	
								191196,00	22291,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01 Насосная станция 1-го подъема 02-01-03 Электрооборудование и освещение работы										
			Раздел 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	55012,00	7135,00	55012,00	7135,00	28682,00		55012,00	
						19195,00	2113,00	19195,00	2113,00				
2	2	515-301-0526 *РСНБ РК 2022*	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3036-21У4**	шт.	1	474488,00		474488,00		474488,00		474488,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**		3	6620,00	0,00	19860,00	0,00	90,00		19860,00	
				шт.		6590,00	0,00	19770,00	0,00				
4	4	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**		31	3838,00		118978,00		118978,00		118978,00	
				шт.									
5	5	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа.Монтаж**		1	8006,00	243,00	8006,00	243,00	189,00		8006,00	
				шт.		7574,00	75,00	7574,00	75,00				
6	6	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**		1	18901,00		18901,00		18901,00		18901,00	
				шт.									
			Итого по разделу 1: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					695245,00	7378,00	166840,00	0,00	695245,00	
								46539,00	2188,00	474488,00	0,00		
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
7	7	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах**		3	5386,00	145,00	16158,00	435,00	42,00		16158,00	
				шт.		5227,00	44,00	15681,00	132,00				
8	8	247-104-0110 *РСНБ РК 2022*	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401,мощность 40 Вт,IP54**		2	13888,00		27776,00		27776,00		27776,00	
				шт.									
9	9	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**		1	2712,00		2712,00		2712,00		2712,00	
				шт.									
10	10	247-104-2502 *СпрСЦ 08.2023*	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54**		1	7781,00		7781,00		7781,00		7781,00	
				шт.									
11	11	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		4	1074,00	1,00	4296,00	4,00	60,00		4296,00	
				шт.		1058,00	0,00	4232,00	0,00				
12	12	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А,IP20**		2,04	410,00		836,00		836,00		836,00	
				шт.									
13	13	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**		2,04	434,00		885,00		885,00		885,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	3	208,00		624,00		624,00		624,00	
15	15	1308-0206-2205 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	875,00	33,00	8750,00	330,00	670,00		8750,00	
						775,00	10,00	7750,00	100,00				
16	16	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30	472,00	10,00	14160,00	300,00	1350,00		14160,00	
						417,00	3,00	12510,00	90,00				
17	17	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	396,00	5,00	7920,00	100,00	660,00		7920,00	
						358,00	2,00	7160,00	40,00				
18	18	243-106-0705 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66**	км	0,01	2614142,00		26141,00		26141,00		26141,00	
19	19	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0309	491703,00		15194,00		15194,00		15194,00	
20	20	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0206	319368,00		6579,00		6579,00		6579,00	
21	21	1308-0206-2102 *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка**	м	64	2260,00	131,00	144640,00	8384,00	21760,00		144640,00	
						1789,00	24,00	114496,00	1536,00				
22	22	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	44	2175,00	105,00	95700,00	4620,00	14960,00		95700,00	
						1730,00	16,00	76120,00	704,00				
23	23	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50**	м	64	897,00		57408,00		57408,00		57408,00	
24	24	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	м	44	228,00		10032,00		10032,00		10032,00	
25	25	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	7	322,00		2254,00		2254,00		2254,00	
26	26	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем**	кг	0,329	1086,00		357,00		357,00		357,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		16	1360,00	54,00	21760,00	864,00	5632,00		21760,00	
				м		954,00	14,00	15264,00	224,00				
28	28	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		7	2408,00	9,00	16856,00	63,00	511,00		16856,00	
				м		2326,00	2,00	16282,00	14,00				
29	29	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012**		0,007	306172,00		2143,00		2143,00		2143,00	
				км									
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					490962,00	15100,00	206367,00	0,00	490962,00	
								269495,00	2840,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту 02-01-03										
								1186207,00	22478,00	373207,00	0,00	1186207,00	
								316034,00	5028,00	474488,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							474488,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01 Насосная станция 1-го подъема 02-01-04 Технологическое оборудование работы										
			Раздел 1: РАБОТЫ ПО СКВАЖИНЕ (2ШТ)										
1	1	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**		2	118775,00	9122,00	237550,00	18244,00	28,00		237550,00	
				шт.		109639,00	2113,00	219278,00	4226,00				
2	3	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**		2	24245,00	5130,00	48490,00	10260,00	152,00		48490,00	
				шт.		19039,00	1487,00	38078,00	2974,00				
3	4	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ BV-05-47**		2	47528,00		95056,00		95056,00		95056,00	
				шт.									
4	5	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка/ ОГОЛОВОК ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ОГВ-375.000.00-01**		0,0598	2797680,00	1130876,00	167301,00	67627,00	32851,00		167301,00	
				т фасонных частей		1117439,00	283757,00	66823,00	16969,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ ХС-119**		1,7342	958,00	8,00	1661,00	13,00	1388,00		1661,00	
				$м^2$		150,00	2,00	260,00	3,00				
6	7	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		2	4305,00	0,00	8610,00	0,00	5790,00		8610,00	
				комплект		1410,00	0,00	2820,00	0,00				
7	8	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка муфтовая ГМ-50**		2	1205,00		2410,00		2410,00		2410,00	
				шт.									
8	9	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м	84	7837,00	2823,00	658308,00	237132,00	3192,00		658308,00	
				трубопровода		4976,00	674,00	417984,00	56616,00				
9	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		84	1696,00		142464,00		142464,00		142464,00	
				м									
10	11	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**		2	931,00		1862,00		1862,00		1862,00	
				шт.									
11	12	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		4	2612,00		10448,00		10448,00		10448,00	
				шт.									
12	13	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Рукава пожарные диаметром 50 мм.Установка**		2	21152,00	333,00	42304,00	666,00	30854,00		42304,00	
				кран		5392,00	87,00	10784,00	174,00				
13	14	6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насосы ручные. Установка**		2	35667,00	1025,00	71334,00	2050,00	2126,00		71334,00	
				узел		33579,00	325,00	67158,00	650,00				
14	15	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч,напор 10,0 м,двигатель мощностью 0,6 кВт,3000 об/мин/ "ГНОМ"6-10**		2	158943,00		317886,00				317886,00	
				шт.						317886,00			
15	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,36	272,00	4,00	98,00	1,00	27,00		98,00	
				$м^2$		194,00	0,00	70,00	0,00				
16	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**		0,36	418,00	8,00	150,00	3,00	65,00		150,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		228,00	2,00	82,00	1,00				
17	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заливная муфта JUNCTION-BOX		2	94384,36		188769,00		188769,00		188769,00	
				шт									
18	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Погружной электрод 265М		4	127343,94		509376,00		509376,00		509376,00	
				шт									
			Итого по разделу 1: РАБОТЫ ПО СКВАЖИНЕ (2ШТ)					2504077,00	335996,00	1026858,00	0,00	2504077,00	
								823337,00	81613,00	317886,00	0,00		
			Раздел 2: РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ										
19	20	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	20	7837,00	2823,00	156740,00	56460,00	760,00		156740,00	
				трубопровода		4976,00	674,00	99520,00	13480,00				
20	21	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		20	1696,00		33920,00		33920,00		33920,00	
				м									
21	22	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования		8	24245,00	5130,00	193960,00	41040,00	608,00		193960,00	
				шт.		19039,00	1487,00	152312,00	11896,00				
22	23	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ BV-05-47		6	47528,00		285168,00		285168,00		285168,00	
				шт.									
23	24	242-304-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50/ BV-05-37		2	160475,00		320950,00		320950,00		320950,00	
				шт.									
24	25	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные. Установка		2	10841,00	189,00	21682,00	378,00	2448,00		21682,00	
				шт.		9428,00	62,00	18856,00	124,00				
25	26	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50		2	130665,00		261330,00		261330,00		261330,00	
				шт.									
26	27	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	2492,00	89,00	4984,00	178,00	50,00		4984,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				счетчик (водомер)		2378,00	29,00	4756,00	58,00				
27	28	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40		2	49083,00		98166,00		98166,00		98166,00	
				шт.									
28	29	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробно-спускной сальниковый DN 10,10Б8бк1		2	883,00		1766,00		1766,00		1766,00	
				шт.									
29	30	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм.Установка		2	5976,00	603,00	11952,00	1206,00	52,00		11952,00	
				фильтр		5347,00	157,00	10694,00	314,00				
30	31	242-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до+200°С,PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		2	396039,00		792078,00		792078,00		792078,00	
				шт.									
31	32	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		16	2340,00		37440,00		37440,00		37440,00	
				шт.									
32	33	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		2	931,00		1862,00		1862,00		1862,00	
				шт.									
33	34	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм		4	477,00		1908,00		1908,00		1908,00	
				шт.									
34	35	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		10	425,00		4250,00		4250,00		4250,00	
				шт.									
35	36	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		4	2437,00		9748,00		9748,00		9748,00	
				шт.									
36	37	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до+50 С		2	24801,00		49602,00		49602,00		49602,00	
				шт.									
37	38	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка/ ФУТЛЯР	км	0,004	4944873,00	1501239,00	19779,00	6005,00	1529,00		19779,00	
				трубопровода		3061316,00	419599,00	12245,00	1678,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	39	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		4,016	18036,00		72433,00		72433,00		72433,00	
				м									
39	40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,58	272,00	4,00	974,00	14,00	265,00		974,00	
				$м^2$		194,00	0,00	695,00	0,00				
40	41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,58	418,00	8,00	1496,00	28,00	652,00		1496,00	
				$м^2$		228,00	2,00	816,00	7,00				
41	42	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,004	13214536,00	602580,00	52858,00	2410,00	42531,00		52858,00	
				трубопровода		1979189,00	111569,00	7917,00	446,00				
42	43	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,02	275677,00	0,00	5514,00	0,00	57,00		5514,00	
				трубопровода		272826,00	0,00	5457,00	0,00				
			Итого по разделу 2: РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ					2440560,00	107719,00	2019573,00	0,00	2440560,00	
								313268,00	28003,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: РАБОТЫ ПО СИСТЕМЕ К2										
43	46	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м	1,6	3651,00	3,00	5842,00	5,00	23,00		5842,00	
				трубопровода		3634,00	0,00	5814,00	0,00				
44	47	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		1,5968	335,00		535,00		535,00		535,00	
				м									
45	48	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка/ ФУТЛЯР	км	0,001	4944873,00	1501239,00	4945,00	1502,00	382,00		4945,00	
				трубопровода		3061316,00	419599,00	3061,00	420,00				
46	49	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		1,004	18036,00		18108,00		18108,00		18108,00	
				м									
47	50	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трапы диаметром 50 мм.Установка		1	32405,00	109,00	32405,00	109,00	29540,00		32405,00	
				комплект		2756,00	36,00	2756,00	36,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	51	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	13214536,00	602580,00	13215,00	603,00	10633,00		13215,00	
						1979189,00	111569,00	1979,00	112,00				
			Итого по разделу 3: РАБОТЫ ПО СИСТЕМЕ К2					75050,00	2219,00	59221,00	0,00	75050,00	
								13610,00	568,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту 02-01-04					5019687,00	445934,00	3105652,00	0,00	5019687,00	
								1150215,00	110184,00	317886,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							317886,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-03 Насосная станция 2-го подъема. 02-03-01 Общестроительные работы работы										
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ (АС-12)										
1	20	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**		0,1	125471,00	15581,00	12547,00	1559,00	3503,00		12547,00	
				$м^3$		74854,00	4575,00	7485,00	458,00				
2	21	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0124	1432385,00	27910,00	17762,00	346,00	14538,00		17762,00	
						232095,00	7675,00	2878,00	95,00				
3	22	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,11	38138,00	2877,00	4195,00	316,00	3235,00		4195,00	
				$м^3$		5856,00	559,00	644,00	61,00				
4	23	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**		0,6	54717,00	1818,00	32830,00	1091,00	19378,00		32830,00	
				$м^3$		20602,00	533,00	12361,00	320,00				
5	24	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,002189	1601064,00	7152,00	3505,00	16,00	18,00		3505,00	
				т		1585708,00	2241,00	3471,00	5,00				
6	25	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**		0,002189	308830,00		676,00		676,00		676,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	26	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/ ТОЛЩ.50ММ**		0,708	3125,00	18,00	2213,00	12,00	539,00		2213,00	
				$м^2$		2347,00	6,00	1662,00	4,00				
8	27	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**		0,708	3037,00	25,00	2150,00	18,00	707,00		2150,00	
				$м^2$		2013,00	7,00	1425,00	5,00				
9	28	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки/ ОСАДОЧНЫЙ ШОВ**		3,56	1899,00	164,00	6760,00	584,00			6760,00	
				м		1735,00	52,00	6177,00	185,00				
10	29	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	**Шнур "Вилатерм"**		3,56	22,00		78,00		78,00		78,00	
				м									
11	30	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Устройство швов с применением герметика**		3,56	1345,00	22,00	4788,00	78,00			4788,00	
				м шва		1323,00	7,00	4710,00	25,00				
12	31	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83 (0,1КГ/1М)**		0,356	3690,00		1314,00		1314,00		1314,00	
				кг									
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ (АС-12)					88818,00	4020,00	43986,00	0,00	88818,00	
								40813,00	1158,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-5)										
13	65	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах**		2,2	12712,00	145,00	27966,00	319,00	3808,00		27966,00	
				$м^2$		10836,00	46,00	23839,00	101,00				
14	66	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**		2,2	55191,00		121420,00		121420,00		121420,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 6: ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-5)					149386,00	319,00	125228,00	0,00	149386,00	
								23839,00	101,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: ПОЛЫ (АС-5)										
15	71	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса бетонные. Устройство**		33,18	653,00	4,00	21667,00	133,00	1493,00		21667,00	
				м плинтусов		604,00	1,00	20041,00	33,00				
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (АС-5)					21667,00	133,00	1493,00	0,00	21667,00	
								20041,00	33,00	0,00	0,00		
			Раздел 9: ФАСАД (АС-6)										
16	84	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ ТОЛЩ.150ММ**		3,453	50324,00	15,00	173769,00	52,00	117361,00		173769,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ подстилающего слоя		16321,00	0,00	56356,00	0,00				
			Итого по разделу 9: ФАСАД (АС-6)					173769,00	52,00	117361,00	0,00	173769,00	
								56356,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 10: КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-8)										
17	86	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ**	м³ грунта	1,19	4156,00	0,00	4946,00	0,00			4946,00	
						4156,00	0,00	4946,00	0,00				
18	87	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	4,5	56141,00	1818,00	252634,00	8182,00	151744,00		252634,00	
						20602,00	533,00	92709,00	2399,00				
			Итого по разделу 10: КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-8)					257580,00	8182,00	151744,00	0,00	257580,00	
								97655,00	2399,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту 02-03-01					691220,00	12706,00	439812,00	0,00	691220,00	
								238704,00	3691,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-03 Насосная станция 2-го подъема. 02-03-03 Элктрооборудование и освещение работы										
1	1	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	55012,00	7135,00	55012,00	7135,00	28682,00		55012,00	
						19195,00	2113,00	19195,00	2113,00				
2	2	515-301-0548 *РСНБ РК 2022*	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3084**	шт.	1	551705,00		551705,00				551705,00	
										551705,00			
3	3	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	8006,00	243,00	8006,00	243,00	189,00		8006,00	
						7574,00	75,00	7574,00	75,00				
4	4	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	18901,00		18901,00		18901,00		18901,00	
5	5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	32691,00	2571,00	32691,00	2571,00	17323,00		32691,00	
						12797,00	728,00	12797,00	728,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	515-301-0235 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		1	457681,00		457681,00				457681,00	
				шт.						457681,00			
7	7	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		6	5386,00	145,00	32316,00	870,00	84,00		32316,00	
				шт.		5227,00	44,00	31362,00	264,00				
8	8	247-104-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54		4	13888,00		55552,00		55552,00		55552,00	
				шт.									
9	9	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		2	3345,00		6690,00		6690,00		6690,00	
				шт.									
10	10	247-104-2502 *СпрСЦ 08.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54		2	7781,00		15562,00		15562,00		15562,00	
				шт.									
11	11	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		4	1074,00	1,00	4296,00	4,00	60,00		4296,00	
				шт.		1058,00	0,00	4232,00	0,00				
12	12	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		2,04	410,00		836,00		836,00		836,00	
				шт.									
13	13	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54		2,04	1431,00		2919,00		2919,00		2919,00	
				шт.									
14	14	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		5	208,00		1040,00		1040,00		1040,00	
				шт.									
15	15	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах		3	2810,00	10,00	8430,00	30,00	882,00		8430,00	
				м лотков		2506,00	3,00	7518,00	9,00				
16	16	243-907-1126 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 200 мм		3	4128,00		12384,00		12384,00		12384,00	
				м									
17	17	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм		3	2072,00		6216,00		6216,00		6216,00	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	243-907-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1150 УЗ		3	949,00		2847,00		2847,00		2847,00	
				шт.									
19	19	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм		6	148,00		888,00		888,00		888,00	
				шт.									
20	20	243-907-4302 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		3	943,00		2829,00		2829,00		2829,00	
				шт.									
21	21	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		64	852,00	3,00	54528,00	192,00	1344,00		54528,00	
				м		828,00	0,00	52992,00	0,00				
22	22	6119-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода. Прокладка в проложенных лотках		27	296,00	3,00	7992,00	81,00	648,00		7992,00	
				м		269,00	0,00	7263,00	0,00				
23	23	243-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66		0,00927	1032928,00		9575,00		9575,00		9575,00	
				км									
24	24	243-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66		0,01133	692777,00		7849,00		7849,00		7849,00	
				км									
25	25	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,03605	491703,00		17726,00		17726,00		17726,00	
				км									
26	26	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,03708	319368,00		11842,00		11842,00		11842,00	
				км									
27	27	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм		4,04	836,00		3377,00		3377,00		3377,00	
				м									
28	28	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		27,27	45,00		1227,00		1227,00		1227,00	
				м									
29	29	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15		33,33	228,00		7599,00		7599,00		7599,00	
				м									
30	30	261-301-0220 *РСНБ РК 2022*	Хомутики стяжные KR1		1	5399,00		5399,00		5399,00		5399,00	
				100 шт.									
31	31	261-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017		10	322,00		3220,00		3220,00		3220,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 шт.									
32	32	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем**		0,235	1086,00		255,00		255,00		255,00	
				кг									
			ИТОГО по акту 02-03-03					1407390,00	11126,00	243945,00	0,00	1407390,00	
								142933,00	3189,00	1009386,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1009386,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-03 Насосная станция 2-го подъема. 02-03-04 Технологическое оборудование работы										
			Раздел 1: НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса до 0,425 т.Монтаж оборудования**		1	172847,00	7260,00	172847,00	7260,00	1874,00		172847,00	
				шт.		163713,00	1821,00	163713,00	1821,00				
2	3	6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насосы ручные. Установка**		2	35667,00	1025,00	71334,00	2050,00	2126,00		71334,00	
				узел		33579,00	325,00	67158,00	650,00				
3	4	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин/ "ГНОМ" 6-10**		2	158943,00		317886,00				317886,00	
				шт.						317886,00			
			Итого по разделу 1: НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					562067,00	9310,00	4000,00	0,00	562067,00	
								230871,00	2471,00	317886,00	0,00		
			Раздел 2: ТРУБЫ И АРМАТУРА										
4	5	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		13	8649,00	3287,00	112437,00	42731,00	130,00		112437,00	
				м		5352,00	777,00	69576,00	10101,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	1312-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		20	8565,00	3266,00	171300,00	65320,00	140,00		171300,00	
				м		5292,00	772,00	105840,00	15440,00				
6	7	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		9	7837,00	2823,00	70533,00	25407,00	342,00		70533,00	
				м		4976,00	674,00	44784,00	6066,00				
7	8	1312-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		1,5	7122,00	2662,00	10683,00	3993,00	28,00		10683,00	
				м		4441,00	630,00	6662,00	945,00				
8	9	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм		13	2687,00		34931,00		34931,00		34931,00	
				м									
9	10	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		20	2282,00		45640,00		45640,00		45640,00	
				м									
10	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		9	1696,00		15264,00		15264,00		15264,00	
				м									
11	12	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм		1,5	655,00		983,00		983,00		983,00	
				м									
12	13	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка/ ФУТЛЯР		0,004	5777156,00	1894006,00	23109,00	7576,00	1538,00		23109,00	
				км		3498647,00	526468,00	13995,00	2106,00				
13	14	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		4,016	17486,00		70224,00		70224,00		70224,00	
				м									
14	15	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		7	33418,00	9518,00	233926,00	66626,00	798,00		233926,00	
				шт.		23786,00	2759,00	166502,00	19313,00				
15	16	1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования		7	33159,00	9278,00	232113,00	64946,00	665,00		232113,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		23786,00	2687,00	166502,00	18809,00				
16	17	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	24245,00	5130,00	48490,00	10260,00	152,00		48490,00	
				шт.		19039,00	1487,00	38078,00	2974,00				
17	18	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80/ BV-05-47		7	70375,00		492625,00		492625,00		492625,00	
				шт.									
18	19	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/ BV-05-47		7	58491,00		409437,00		409437,00		409437,00	
				шт.									
19	20	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ BV-05-47		2	47528,00		95056,00		95056,00		95056,00	
				шт.									
20	21	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50		1	22052,00		22052,00		22052,00		22052,00	
				шт.									
21	22	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	1744,00		1744,00		1744,00		1744,00	
				шт.									
22	23	1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования		5	33159,00	9278,00	165795,00	46390,00	475,00		165795,00	
				шт.		23786,00	2687,00	118930,00	13435,00				
23	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный створчатый фланцевые корпус BV-05-37 из высокопрочного чугуна PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		5	134361,07		671805,00		671805,00		671805,00	
				шт.									
24	25	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной, Т до+130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	1797,00		7188,00		7188,00		7188,00	
				шт.									
25	26	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры.Установка		4	1435,00	0,00	5740,00	0,00	100,00		5740,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		1410,00	0,00	5640,00	0,00				
26	27	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры МП3-У**		4	2870,00		11480,00		11480,00		11480,00	
				комплект									
27	28	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**		4	3545,00		14180,00		14180,00		14180,00	
				шт.									
28	29	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**		14	3046,00		42644,00		42644,00		42644,00	
				шт.									
29	30	241-116-0108 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**		20	2182,00		43640,00		43640,00		43640,00	
				шт.									
30	31	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		4	1847,00		7388,00		7388,00		7388,00	
				шт.									
31	32	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**		3	2004,00		6012,00		6012,00		6012,00	
				шт.									
32	33	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм/ ДИАМ.65ММ**		2	1826,00		3652,00		3652,00		3652,00	
				шт.									
33	34	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**		2	931,00		1862,00		1862,00		1862,00	
				шт.									
34	35	241-113-0219 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм/ ДИАМ.89Х65ММ**		1	4741,00		4741,00		4741,00		4741,00	
				шт.									
35	36	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**		1	4741,00		4741,00		4741,00		4741,00	
				шт.									
36	37	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм/ КРЕСТ ДИАМ.65ММ**		1	1826,00		1826,00		1826,00		1826,00	
				шт.									
37	38	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм**		2	1079,00		2158,00		2158,00		2158,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	39	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм/ ДИАМ.100Х65ММ**	**шт.**	**2**	**1171,00**		**2342,00**		**2342,00**		**2342,00**	
39	40	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм/ ДИАМ.80Х65ММ**	**шт.**	**1**	**889,00**		**889,00**		**889,00**		**889,00**	
40	41	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм/ ДИАМ.65Х50ММ**	**шт.**	**4**	**585,00**		**2340,00**		**2340,00**		**2340,00**	
41	42	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм**	**шт.**	**7**	**982,00**		**6874,00**		**6874,00**		**6874,00**	
42	43	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм/ ДИАМ.65ММ**	**шт.**	**8**	**788,00**		**6304,00**		**6304,00**		**6304,00**	
43	44	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**5**	**425,00**		**2125,00**		**2125,00**		**2125,00**	
44	45	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**13935,00**	**280,00**	**27870,00**	**560,00**	**13160,00**		**27870,00**	
						7075,00	**58,00**	**14150,00**	**116,00**				
45	46	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**2**	**204721,00**		**409442,00**		**409442,00**		**409442,00**	
46	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**7,56**	**272,00**	**4,00**	**2056,00**	**30,00**	**559,00**		**2056,00**	
						194,00	**0,00**	**1467,00**	**0,00**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		7,56	418,00	8,00	3160,00	60,00	1376,00		3160,00	
				$м^2$		228,00	2,00	1724,00	15,00				
48	49	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,004	15516535,00	667799,00	62066,00	2671,00	50645,00		62066,00	
				км		2187525,00	124100,00	8750,00	496,00				
49	50	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0134	5592428,00	69509,00	74939,00	931,00	57176,00		74939,00	
				км		1256142,00	555,00	16832,00	7,00				
50	51	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Рукава пожарные диаметром 50 мм. Установка**		1	40432,00	333,00	40432,00	333,00	34707,00		40432,00	
				кран		5392,00	87,00	5392,00	87,00				
51	52	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до+50 С**		2	24801,00		49602,00		49602,00		49602,00	
				шт.									
52	53	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,033	279231,00	0,00	9215,00	0,00	212,00		9215,00	
				км		272826,00	0,00	9003,00	0,00				
53	54	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,0105	275677,00	0,00	2895,00	0,00	30,00		2895,00	
				км		272826,00	0,00	2865,00	0,00				
			Итого по разделу 2: ТРУБЫ И АРМАТУРА					3787950,00	337834,00	2653424,00	0,00	3787950,00	
								796692,00	89910,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту 02-03-04					4350017,00	347144,00	2657424,00	0,00	4350017,00	
								1027563,00	92381,00	317886,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							317886,00			
			ВСЕГО по акту НС-1, НС-2					13151968,00	925021,00	7040658,00	0,00	13 151 968	
								3066645,00	236764,00	2119646,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 119 646			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.42			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР**	%	8,00			882586,00					
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			**Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%**	%	0,30			35 745					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**14 070 299**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль**	**%**	**5,00**			**597533**					
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	**Непредвиденные работы и затраты**	**%**	**3,00**			**422109**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 089 941**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, 60% к = 1									**9 053 965**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, 40% к = 1,075									**6 488 675**	
			ИТОГО									**15 542 640**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,98									**15 231 787,20**	
			НДС	**%**	**12,00**							**1 827 814,46**	
			Итого с НДС									**17 059 601,66**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090340005601
Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
БИН 200540025034
Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нуралем-Курылыс" БИН 061240011957

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VJE00036420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН03 от 27.05.2022г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Строительная Группа "Архитектор" БИН 050140000785

Эксперт _____ Абуов С.А.
приказ о назначении №144 от 10.02.2024г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Форма КС-2

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района. Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 32 БИН 200540025034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : 02-05 Водонапорная башня емкостью 160 м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 09.08.2024г

Акт выполненных работ №5 от 29 июля 2025г.

за 29 июля 2025 (месяц, год) на 02-05 Водонапорная башня емкостью 160 м3

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-05 Водонапорная башня емкостью 160 м3. 02-05-01 Общестроительные работы										
			Раздел 3: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ (КМ-5)										
1	18	1109-0607-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж**		11,28978	357697	178619	4038320	2016569	116962		4038320	
				т		168718	44307	1904789	500216				
2	20	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**		327,40362	371	5	121467	1637	71047		121467	
				$м^2$		149	1	48783	327				
3	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/ НАР.ПОВ-ТИ**		327,40362	418	8	136855	2619	59588		136855	
				$м^2$		228	2	74648	655				
4	22	6111-0501-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-51/ ВНУТР.ПОВ-ТИ**		327,40362	927	10	303503	3274	219688		303503	
				$м^2$		246	2	80541	655				
			Итого по разделу 3: ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ (К					4600145	2024099	467285	0	4600145	
								2108761	501853	0	0		
			Раздел 5: ОТТЯЖКИ (АС-8)										
5	57	1134-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Оттяжки стальные.Установка**		0,23796	342405	141477	81479	33665	95		81479	
				т оттяжек в сборе		200534	46106	47719	10971				
		217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87**										

5

6	58	*РСНБ РК 2022*	строительный		0,00852	1510113		12866		12866		12866	
				т									
7	59	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями		0,22944	1181196		271014		271014		271014	
				т									
8	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		6,90084	418	8	2885	55	1257		2885	
				$м^2$		228	2	1573	14				
			Итого по разделу 5: ОТТЯЖКИ (АС-8)					368244	33720	285232	0	368244	
								49292	10985	0	0		
			ИТОГО по акту 02-05-01					4968389	2057819	752517	0	4968389	
								2158053	512838	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-05-02 Технологические решения работы										
1	1	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м	36	9082	3338	326952	120168	576		326952	
				трубопровода		5728	788	206208	28368				
2	2	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 89 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		19	8649	3287	164331	62453	190		164331	
				м		5352	777	101688	14763				
3	3	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		72,5	7837	2823	568182	204667	2755		568182	
				м		4976	674	360760	48865				
4	4	1312-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 18 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		30	6782	2635	203460	79050	360		203460	
				м		4135	625	124050	18750				
5	5	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		36,18	3264		118092		118092		118092	
				м									
6	6	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		19,095	2687		51308		51308		51308	
				м									

7	7	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		72,8625	1696		123575		123575		123575	
				м									
8	8	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 15 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		30,15	536		16160		16160		16160	
				м									
9	9	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка/ ФУТЛЯР		0,0015	5777156	1894006	8666	2841	577		8666	
				км		3498647	526468	5248	790				
10	10	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		1,506	17486		26334		26334		26334	
				м									
11	11	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		1,5	5923	21	8885	32	838		8885	
				м трубы		5343	5	8015	8				
12	12	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.325ММ		1	29697	2855	29697	2855	8294		29697	
				футляр		18548	63	18548	63				
13	13	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка/ ФУТЛЯР		0,027	4944873	1501239	133512	40533	10323		133512	
				км		3061316	419599	82656	11329				
14	14	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		27,108	18036		488920		488920		488920	
				м									
15	15	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		27	5923	21	159921	567	15093		159921	
				м трубы		5343	5	144261	135				
16	16	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.273ММ		1	24945	2398	24945	2398	6967		24945	
				футляр		15580	53	15580	53				
17	17	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	24993	367	49986	734	152		49986	
				шт.		24550	120	49100	240				
18	18	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ Belgicast		2	1441731		2883462				2883462	
				шт.						2883462			
19	19	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		1	34305	9758	34305	9758	162		34305	
				шт.		24385	2832	24385	2832				

20	20	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		2	33418	9518	66836	19036	228		66836	
				шт.		23786	2759	47572	5518				
21	21	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/ BV-05-47		1	86819		86819		86819		86819	
				шт.									
22	22	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80/ BV-05-47		2	70375		140750		140750		140750	
				шт.									
23	23	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	24245	5130	48490	10260	152		48490	
				шт.		19039	1487	38078	2974				
24	24	242-304-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50/ BV-05-37		2	160475		320950		320950		320950	
				шт.									
25	25	1312-1101-0907 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	37898	208	75796	416	94		75796	
				шт.		37643	0	75286	0				
26	26	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		2	22052		44104		44104		44104	
				шт.									
27	27	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая ГМ-50		2	1205		2410		2410		2410	
				шт.									
28	28	241-113-0217 *РСНБ РК 2022*	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	4741		9482		9482		9482	
				шт.									
29	29	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/ ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.80Х15ММ СОБСТ.ИЗГОТ.=2ШТ		0,00206	449705		926		926		926	
				т									
30	30	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	3545		14180		14180		14180	
				шт.									
31	31	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		8	3046		24368		24368		24368	
				шт.									

32	32	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	1847		14776		14776		14776	
				шт.									
33	33	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5		1	2506		2506		2506		2506	
				шт.									
34	34	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм		4	982		3928		3928		3928	
				шт.									
35	35	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		4	425		1700		1700		1700	
				шт.									
36	36	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм		1	982		982		982		982	
				шт.									
37	37	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		6	425		2550		2550		2550	
				шт.									
38	38	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм		2	931		1862		1862		1862	
				шт.									
39	39	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ КЛАПНА-ЗАХЛОПКА ДИАМ.100ММ=1ШТ		0,02205	4302503	1337545	94870	29492	13213		94870	
				т		2365763	346054	52165	7630				
40	40	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ ХС-119 КЛАПАНА		0,63945	958	8	613	5	512		613	
				$м^2$		150	2	96	1				
41	41	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		28,5	2009	236	57256	6727	12226		57256	
				м		1344	77	38304	2195				
42	42	234-303-3312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 108 мм		1,65	28561		47126		47126		47126	
				м									
43	43	234-303-3310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 89 мм		14,85	22638		336174		336174		336174	
				м									

44	44	234-303-3308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 60 мм		14,85	17491		259741		259741		259741	
				м									
45	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/ ТРУБЫ ВНУТРИ БАШНИ		20,2	418	8	8444	161	3677		8444	
				$м^2$		228	2	4606	40				
46	46	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,029	5592428	69509	162180	2016	123736		162180	
				км		1256142	555	36428	16				
47	47	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0725	3550790	65494	257432	4748	162502		257432	
				км		1243887	308	90182	22				
48	48	6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0015	7853650	359538	11780	540	9429		11780	
				км		1207121	66508	1811	100				
49	49	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,027	6699388	317923	180883	8584	143181		180883	
				км		1078444	58592	29118	1582				
50	50	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,01	284179	0	2842	0	114		2842	
				км		272826	0	2728	0				
51	51	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,019	279231	0	5305	0	121		5305	
				км		272826	0	5184	0				
52	52	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0725	275677	0	19987	0	207		19987	
				км		272826	0	19780	0				
			ИТОГО по акту 02-05-02					7728741	608041	2655402	0	7728741	
								1581837	146274	2883462	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всег							2883462			
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

			02-05-03 Автоматизированные системы управления работы										
1	1	6125-1003-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь уровнемер первичный.Установка		2	21360	5281	42720	10562	6662		42720	
				шт.		12748	1603	25496	3206				
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор уровня поплавковый с контрбаластом, кабель 20 м, NivoFLOAT NWP-120-1		2	78818,54		157637		157637		157637	
				компл									
3	3	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка кабельная соединительная.Монтаж оборудования		2	18485	0	36970	0	442		36970	
				шт.		18264	0	36528	0				
4	4	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная 50х50 с гермовводами, пластмассовая, степень защиты Р65		2	20094		40188		40188		40188	
				шт.									
5	5	1312-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталейх, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях разъемных		40	4379	2177	175160	87080	2960		175160	
				м		2128	728	85120	29120				
6	6	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		40	626		25040		25040		25040	
				м									
7	7	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		40	396	5	15840	200	1320		15840	
				м		358	2	14320	80				
8	8	243-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85,марки КВВГЭ 5х0,75		0,04	407242		16290		16290		16290	
				км									
9	9	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		2,5	1302	42	3255	105	765		3255	
				м		954	10	2385	25				
10	10	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		15	1360	54	20400	810	5280		20400	
				м		954	14	14310	210				
			ИТОГО по акту 02-05-03					533500	98757	256584	0	533500	
								178159	32641	0	0		
			ВСЕГО по акту 02-05					13230630	2764617	3664503	0	13 230 630	
								3918049	691753	2883462	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всег							2 883 462			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.42			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8			827773					
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3			33 525					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									14 091 928	

АВР №5

НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль	%	5			560423					
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты	%	3			422758					
	Итого с непредвиденными работами и затратами									15 075 109	
	Итого в текущих ценах 2023 года, 60% к = 1									9045066	
	Итого в текущих ценах 2024 года, 40% к = 1,075									6482297	
	ИТОГО									15 527 363	
	ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,98									15 216 815,74	
	НДС	%	12							1 826 017,89	
	Итого с НДС									17 042 833,63	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090340005601
Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
БИН 200540002034
Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011952

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VUF00036420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН05 от 27.05.2022г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Строительная Группа "Архитектор" БИН 050140000785

Эксперт _____ Абуов С.А.
приказ о назначении №144 от 10.02.2024г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района. Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 32 БИН 200540025034

Форма КС-2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция системы водоснабжения из подземных источников села Шойындыколь Жаркаинского района Акмолинской области. Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : 04-01 Элетроснабжение и наружное электроосвещение. Площадка водозаборных сооружений, 04-02 Элетроснабжение и наружное электроосвещение. Площадка водопроводных сооружений, 04-03 Элетроснабжение.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 09.08.2024г

Акт выполненных работ №6 от 29 июля 2025г.

за 29 июля 2025 (месяц, год) на 04-01 Элетроснабжение и наружное электроосвещение. Площадка водозаборных сооружений, 04-02 Элетроснабжение и наружное электроосвещение. Площадка водопроводных сооружений, 04-03 Элетроснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-01 Элетроснабжение и наружное электроосвещение										
			Раздел 1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	44	6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		1	16304,00	3983,00	16304,00	3983,00			16304,00	
				шкаф		12321,00	1238,00	12321,00	1238,00				
2	45	Прайс-лист	**Конденсаторная установка низкого напряжения регулируемая с номинальной мощностью 7,5 кВАр IP54, УКМ 0,4-7,5-2,5 У1**		1	385714,29		388491,00				388491,00	
				шт						385714,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		385714,29			385714,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2777,00					
3	46	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		7,2	629,00	629,00	4529,00	4529,00			4529,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	972,00				
4	47	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		7,2	77,00	77,00	554,00	555,00			554,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	137,00				
5	48	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного	7,2	785,00	301,00	5652,00	2167,00			5652,00	
				грунта		484,00	96,00	3485,00	691,00				
6	49	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм.Монтаж оборудования**		40	1623,00	42,00	64920,00	1680,00	25080,00		64920,00	
				м		954,00	10,00	38160,00	400,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм.Монтаж оборудования		6	9694,00	403,00	58164,00	2418,00	30702,00		58164,00	
				шт.		4174,00	102,00	25044,00	612,00				
8	51	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		7,2	629,00	629,00	4529,00	4529,00			4529,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	972,00				
9	52	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		7,2	77,00	77,00	554,00	555,00			554,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	137,00				
10	53	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,2	785,00	301,00	5652,00	2167,00			5652,00	
						484,00	96,00	3485,00	691,00				
11	54	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм.Монтаж оборудования		40	1623,00	42,00	64920,00	1680,00	25080,00		64920,00	
				м		954,00	10,00	38160,00	400,00				
12	55	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм.Монтаж оборудования		6	9694,00	403,00	58164,00	2418,00	30702,00		58164,00	
				шт.		4174,00	102,00	25044,00	612,00				
13	56	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1,8	629,00	629,00	1132,00	1132,00			1132,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	243,00				
14	57	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		1,8	77,00	77,00	139,00	138,00			139,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	34,00				
15	58	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,8	785,00	301,00	1413,00	542,00			1413,00	
						484,00	96,00	871,00	173,00				
16	59	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм.Монтаж оборудования		12	1623,00	42,00	19476,00	504,00	7524,00		19476,00	
				м		954,00	10,00	11448,00	120,00				
17	60	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм.Монтаж оборудования		2	9694,00	403,00	19388,00	806,00	10234,00		19388,00	
				шт.		4174,00	102,00	8348,00	204,00				
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					713981,00	29803,00	129322,00	0,00	713981,00	
								166366,00	7636,00	388491,00	0,00		
			Раздел 2: КЛ-0,4 КВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	61	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		18,54	629,00	629,00	11662,00	11662,00			11662,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	2503,00				
19	62	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		12,36	77,00	77,00	952,00	952,00			952,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	235,00				
20	63	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	12,36	785,00	301,00	9703,00	3721,00			9703,00	
						484,00	96,00	5982,00	1187,00				
21	64	6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ		6,18	137,00	137,00	847,00	847,00			847,00	
				м^3 грунта		0,00	34,00	0,00	210,00				
22	65	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели		78	828,00	458,00	64584,00	35724,00			64584,00	
				м кабеля		370,00	150,00	28860,00	11700,00				
23	66	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		50	254,00	131,00	12700,00	6550,00			12700,00	
				м кабеля		123,00	43,00	6150,00	2150,00				
24	67	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		6,18	6615,00		40881,00		40881,00		40881,00	
				м^3									
25	68	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		120	1140,00	408,00	136800,00	48960,00	6480,00		136800,00	
				м кабеля		678,00	110,00	81360,00	13200,00				
26	69	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		99	2074,00	1047,00	205326,00	103653,00	16335,00		205326,00	
				м кабеля		862,00	316,00	85338,00	31284,00				
27	70	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		178	1070,00	387,00	190460,00	68886,00	11926,00		190460,00	
				м кабеля		616,00	104,00	109648,00	18512,00				
28	71	243-114-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66		0,059	1310105,00		77296,00		77296,00		77296,00	
				км									
29	72	243-114-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66		0,034	387423,00		13172,00		13172,00		13172,00	
				км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	73	243-114-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,06	383369,00		23002,00		23002,00		23002,00	
				км									
31	74	243-214-2403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 10х1,5		0,01	1302284,00		13023,00		13023,00		13023,00	
				км									
32	75	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		35	570,00	20,00	19950,00	700,00	140,00		19950,00	
				м		546,00	0,00	19110,00	0,00				
33	76	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		35	6377,00		223195,00		223195,00		223195,00	
				м									
34	77	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,066	83014,00	46660,00	5479,00	3080,00			5479,00	
				км кабеля		36354,00	9832,00	2399,00	649,00				
35	78	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		66	40,00		2640,00		2640,00		2640,00	
				м									
36	79	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		6	64784,00	40067,00	388704,00	240402,00	444,00		388704,00	
				шт.		24643,00	13300,00	147858,00	79800,00				
37	80	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней		6	10611,00		63666,00		63666,00		63666,00	
				шт.									
			Итого по разделу 2: КЛ-0,4 КВ					1504042,00	525137,00	492200,00	0,00	1504042,00	
								486705,00	161430,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
38	81	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка.Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м,добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эксплуатации машин - 1,25		2	35610,00	13741,00	71220,00	27482,00	1850,00		71220,00	
				опора		20944,00	4474,00	41888,00	8948,00				
39	83	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		2	9398,00	4132,00	18796,00	8264,00			18796,00	
				шт.		5266,00	1255,00	10532,00	2510,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	84	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и		2	7743,00		15486,00		15486,00		15486,00	
				шт.									
41	85	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4		2	9397,14		18794,00		18794,00		18794,00	
				шт									
42	86	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	5071,00		10142,00		10142,00		10142,00	
				шт.									
43	87	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		8	1444,00		11552,00		11552,00		11552,00	
				м									
44	88	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00	
				шт.									
45	89	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	2455,00		4910,00		4910,00		4910,00	
				шт.									
46	90	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		8	3467,00		27736,00		27736,00		27736,00	
				шт.									
47	91	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
48	92	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98		2	1751,00		3502,00		3502,00		3502,00	
				шт.									
49	93	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		2	624,00		1248,00		1248,00		1248,00	
				шт.									
50	94	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1647,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				м									
51	95	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		6	2674,00		16044,00		16044,00		16044,00	
				шт.									
52	96	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,003	224638,00		674,00		674,00		674,00	
				км									
53	97	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		4	88,00		352,00		352,00		352,00	
				шт.									
54	98	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		4	739,00		2956,00		2956,00		2956,00	
				шт.									
55	99	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,0434	412525,00	45247,00	17904,00	1964,00	2037,00		17904,00	
				т		320355,00	12675,00	13903,00	550,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	100	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0434	459474,00		19941,00		19941,00		19941,00	
				т									
57	101	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1140,00		3420,00		3420,00		3420,00	
				шт.									
58	102	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-8, оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1800,00		5400,00		5400,00		5400,00	
				шт.									
59	103	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3	1	23079,00	2577,00	23079,00	2577,00	2020,00		23079,00	
				фазы)		18482,00	801,00	18482,00	801,00				
60	104	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017		3	30848,00		92544,00		92544,00		92544,00	
				шт.									
61	105	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		9	1368,00	54,00	12312,00	486,00	2169,00		12312,00	
				м		1073,00	14,00	9657,00	126,00				
62	106	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,2	1444,00		7509,00		7509,00		7509,00	
				м									
63	107	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00	
				шт.									
64	108	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017		4	4169,00		16676,00		16676,00		16676,00	
				шт.									
65	109	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
66	110	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка.Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м,добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эксплуатации машин - 1,25		4	35610,00	13741,00	142440,00	54964,00	3700,00		142440,00	
				опора		20944,00	4474,00	83776,00	17896,00				
67	112	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		4	9398,00	4132,00	37592,00	16528,00			37592,00	
				шт.		5266,00	1255,00	21064,00	5020,00				
68	113	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		4	7743,00		30972,00		30972,00		30972,00	
				шт.									
69	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4		4	9397,14		37589,00		37589,00		37589,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
70	115	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		8	5071,00		40568,00		40568,00		40568,00	
				шт.									
71	116	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		16	1444,00		23104,00		23104,00		23104,00	
				м									
72	117	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		8	286,00		2288,00		2288,00		2288,00	
				шт.									
73	118	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017		8	2455,00		19640,00		19640,00		19640,00	
				шт.									
74	119	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		12	3467,00		41604,00		41604,00		41604,00	
				шт.									
75	120	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		16	3467,00		55472,00		55472,00		55472,00	
				шт.									
76	121	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		8	2691,00		21528,00		21528,00		21528,00	
				шт.									
77	122	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		8	624,00		4992,00		4992,00		4992,00	
				шт.									
78	123	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		8	1647,00		13176,00		13176,00		13176,00	
				м									
79	124	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		8	2674,00		21392,00		21392,00		21392,00	
				шт.									
80	125	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,006	224638,00		1348,00		1348,00		1348,00	
				км									
81	126	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		8	88,00		704,00		704,00		704,00	
				шт.									
82	127	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		6	28673,00	10993,00	172038,00	65958,00	5550,00		172038,00	
				опора		16755,00	3580,00	100530,00	21480,00				
83	129	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		6	9398,00	4132,00	56388,00	24792,00			56388,00	
				шт.		5266,00	1255,00	31596,00	7530,00				
84	130	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и		6	7743,00		46458,00		46458,00		46458,00	
				шт.									
85	131	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4		6	9397,14		56383,00		56383,00		56383,00	
				шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	132	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		6	5071,00		30426,00		30426,00		30426,00	
				шт.									
87	133	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		12	1444,00		17328,00		17328,00		17328,00	
				м									
88	134	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		12	286,00		3432,00		3432,00		3432,00	
				шт.									
89	135	252-202-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98		6	4237,00		25422,00		25422,00		25422,00	
				шт.									
90	136	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		6	3467,00		20802,00		20802,00		20802,00	
				шт.									
91	137	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		6	3467,00		20802,00		20802,00		20802,00	
				шт.									
92	138	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		6	2691,00		16146,00		16146,00		16146,00	
				шт.									
93	139	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		6	624,00		3744,00		3744,00		3744,00	
				шт.									
94	140	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		12	2674,00		32088,00		32088,00		32088,00	
				шт.									
95	141	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,006	224638,00		1348,00		1348,00		1348,00	
				км									
96	142	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		12	1647,00		19764,00		19764,00		19764,00	
				м									
97	143	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	33,6	4846,00	44,00	162826,00	1479,00	117936,00		162826,00	
				поверхности		1292,00	6,00	43411,00	202,00				
98	144	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		10,8	629,00	629,00	6793,00	6793,00			6793,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	1458,00				
99	145	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		10,8	77,00	77,00	832,00	831,00			832,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	205,00				
100	146	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	10,8	785,00	301,00	8478,00	3251,00			8478,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				грунта		484,00	96,00	5227,00	1037,00				
101	147	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		60	1219,00	42,00	73140,00	2520,00	13380,00		73140,00	
				м		954,00	10,00	57240,00	600,00				
102	148	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,365	401575,00	86485,00	146575,00	31567,00	41831,00		146575,00	
				км линии		200486,00	22926,00	73177,00	8368,00				
103	149	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,3723	224638,00		83633,00		83633,00		83633,00	
				км									
104	150	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка		12	20444,00	9203,00	245328,00	110436,00	336,00		245328,00	
				светильник		11213,00	2497,00	134556,00	29964,00				
105	151	247-103-0821 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014		12	21964,00		263568,00		263568,00		263568,00	
				шт.									
106	152	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КС1		12	3162,50		37950,00		37950,00		37950,00	
				шт									
107	153	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143		12	1737,00		20844,00		20844,00		20844,00	
				шт.									
108	154	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		36	472,00	10,00	16992,00	360,00	1620,00		16992,00	
				м		417,00	3,00	15012,00	108,00				
109	155	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2		0,036	500029,00		18001,00		18001,00		18001,00	
				км									
110	156	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		24	3467,00		83208,00		83208,00		83208,00	
				шт.									
111	157	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		36	3467,00		124812,00		124812,00		124812,00	
				шт.									
112	158	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.25		12	6415,36		76984,00		76984,00		76984,00	
				шт									
113	159	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.10		12	2258,93		27107,00		27107,00		27107,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
114	160	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка**		24	2250,00	105,00	54000,00	2520,00	9960,00		54000,00	
				м		1730,00	16,00	41520,00	384,00				
115	161	243-904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав РЗ-ЦХ 12**		24	190,00		4560,00		4560,00		4560,00	
				м									
116	162	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**		48	88,00		4224,00		4224,00		4224,00	
				шт.									
			Итого по разделу 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					2901774,00	362772,00	1837430,00	0,00	2901774,00	
								701571,00	107187,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					5119797,00	917712,00	2458952,00	0,00	5119797,00	
								1354642,00	276253,00	388491,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							388491,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			04-02 Элетроснабжение и наружное электроосвещение										
			Раздел 1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	44	6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**		1	16304,00	3983,00	16304,00	3983,00			16304,00	
				шкаф		12321,00	1238,00	12321,00	1238,00				
2	45	Прайс-лист	**Конденсаторная установка низкого напряжения регулируемая с номинальной мощностью 25 кВАр IP54, УКМ 0,4-25-5 У1**		1	336607,14		339031,00				339031,00	
				шт						336607,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		336607,14			336607,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2424,00					
3	46	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		7,2	629,00	629,00	4529,00	4529,00			4529,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	972,00				
4	47	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		7,2	77,00	77,00	554,00	555,00			554,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	137,00				
5	48	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	7,2	785,00	301,00	5652,00	2167,00			5652,00	
						484,00	96,00	3485,00	691,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	49	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		40	1623,00	42,00	64920,00	1680,00	25080,00		64920,00	
				м		954,00	10,00	38160,00	400,00				
7	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**		6	9694,00	403,00	58164,00	2418,00	30702,00		58164,00	
				шт.		4174,00	102,00	25044,00	612,00				
8	51	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		7,2	629,00	629,00	4529,00	4529,00			4529,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	972,00				
9	52	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		7,2	77,00	77,00	554,00	555,00			554,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	137,00				
10	53	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного	7,2	785,00	301,00	5652,00	2167,00			5652,00	
				грунта		484,00	96,00	3485,00	691,00				
11	54	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		40	1623,00	42,00	64920,00	1680,00	25080,00		64920,00	
				м		954,00	10,00	38160,00	400,00				
12	55	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**		6	9694,00	403,00	58164,00	2418,00	30702,00		58164,00	
				шт.		4174,00	102,00	25044,00	612,00				
13	56	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		1,8	629,00	629,00	1132,00	1132,00			1132,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	243,00				
14	57	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		1,8	77,00	77,00	139,00	138,00			139,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	34,00				
15	58	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного	1,8	785,00	301,00	1413,00	542,00			1413,00	
				грунта		484,00	96,00	871,00	173,00				
16	59	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		12	1623,00	42,00	19476,00	504,00	7524,00		19476,00	
				м		954,00	10,00	11448,00	120,00				
17	60	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**		2	7678,00	403,00	15356,00	806,00	6202,00		15356,00	
				шт.		4174,00	102,00	8348,00	204,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	61	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		1,8	629,00	629,00	1132,00	1132,00			1132,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	243,00				
19	62	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		1,8	77,00	77,00	139,00	138,00			139,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	34,00				
20	63	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	1,8	785,00	301,00	1413,00	542,00			1413,00	
						484,00	96,00	871,00	173,00				
21	64	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		12	1623,00	42,00	19476,00	504,00	7524,00		19476,00	
				м		954,00	10,00	11448,00	120,00				
22	65	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**		2	7678,00	403,00	15356,00	806,00	6202,00		15356,00	
				шт.		4174,00	102,00	8348,00	204,00				
23	66	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		2,7	629,00	629,00	1698,00	1699,00			1698,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	365,00				
24	67	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**		2,7	77,00	77,00	208,00	208,00			208,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	51,00				
25	68	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	2,7	785,00	301,00	2120,00	813,00			2120,00	
						484,00	96,00	1307,00	259,00				
26	69	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**		18	1623,00	42,00	29214,00	756,00	11286,00		29214,00	
				м		954,00	10,00	17172,00	180,00				
27	70	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования**		2	7678,00	403,00	15356,00	806,00	6202,00		15356,00	
				шт.		4174,00	102,00	8348,00	204,00				
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					746601,00	37207,00	156504,00	0,00	746601,00	
								213860,00	9469,00	339031,00	0,00		
			Раздел 2: КЛ-0,4 КВ										
28	71	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		27,72	629,00	629,00	17436,00	17436,00			17436,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	3742,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	72	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		18,48	77,00	77,00	1423,00	1423,00			1423,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	351,00				
30	73	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	18,48	785,00	301,00	14507,00	5562,00			14507,00	
				грунта		484,00	96,00	8944,00	1774,00				
31	74	6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ		9,24	137,00	137,00	1266,00	1266,00			1266,00	
				$м^3$ грунта		0,00	34,00	0,00	314,00				
32	75	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели		119	828,00	458,00	98532,00	54502,00			98532,00	
				м кабеля		370,00	150,00	44030,00	17850,00				
33	76	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		70	254,00	131,00	17780,00	9170,00			17780,00	
				м кабеля		123,00	43,00	8610,00	3010,00				
34	77	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		9,24	6615,00		61123,00		61123,00		61123,00	
				$м^3$									
35	78	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		18	1240,00	447,00	22320,00	8046,00	972,00		22320,00	
				м кабеля		739,00	122,00	13302,00	2196,00				
36	79	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		94	1140,00	408,00	107160,00	38352,00	5076,00		107160,00	
				м кабеля		678,00	110,00	63732,00	10340,00				
37	80	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		20	2377,00	1226,00	47540,00	24520,00	3300,00		47540,00	
				м кабеля		986,00	371,00	19720,00	7420,00				
38	81	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		64	2074,00	1047,00	132736,00	67008,00	10560,00		132736,00	
				м кабеля		862,00	316,00	55168,00	20224,00				
39	82	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		10	1540,00	549,00	15400,00	5490,00	670,00		15400,00	
				м кабеля		924,00	148,00	9240,00	1480,00				
40	83	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		70	1070,00	387,00	74900,00	27090,00	4690,00		74900,00	
				м кабеля		616,00	104,00	43120,00	7280,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	84	243-114-0806 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66**		0,051	1664192,00		84874,00		84874,00		84874,00	
				км									
42	85	243-114-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х16 (ок)-0,66**		0,056	1310105,00		73366,00		73366,00		73366,00	
				км									
43	86	243-114-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66**		0,036	387423,00		13947,00		13947,00		13947,00	
				км									
44	87	243-114-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66**		0,14	383369,00		53672,00		53672,00		53672,00	
				км									
45	88	243-214-2403 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 10х1,5**		0,01	1302284,00		13023,00		13023,00		13023,00	
				км									
46	89	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**		77	570,00	20,00	43890,00	1540,00	308,00		43890,00	
				м		546,00	0,00	42042,00	0,00				
47	90	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**		77	6377,00		491029,00		491029,00		491029,00	
				м									
48	91	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**		0,1	83014,00	46660,00	8301,00	4666,00			8301,00	
				км кабеля		36354,00	9832,00	3635,00	983,00				
49	92	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**		100	40,00		4000,00		4000,00		4000,00	
				м									
50	93	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**		6	64784,00	40067,00	388704,00	240402,00	444,00		388704,00	
				шт.		24643,00	13300,00	147858,00	79800,00				
51	94	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**		6	10611,00		63666,00		63666,00		63666,00	
				шт.									
			Итого по разделу 2: КЛ-0,4 КВ					1850595,00	506473,00	884720,00	0,00	1850595,00	
								459401,00	156764,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
52	95	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**		0,002716	203115,00	93393,00	552,00	253,00			552,00	
				т		109722,00	28089,00	298,00	76,00				
53	96	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**		1	5071,00		5071,00		5071,00		5071,00	
				шт.									
54	97	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**		2	1444,00		2888,00		2888,00		2888,00	
				м									
55	98	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**		2	286,00		572,00		572,00		572,00	
				шт.									
56	99	252-202-0519 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO239**		1	4237,00		4237,00		4237,00		4237,00	
				шт.									
57	100	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.12**		1	3467,00		3467,00		3467,00		3467,00	
				шт.									
58	101	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**		1	3467,00		3467,00		3467,00		3467,00	
				шт.									
59	102	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**		1	2691,00		2691,00		2691,00		2691,00	
				шт.									
60	103	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**		1	624,00		624,00		624,00		624,00	
				шт.									
61	104	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой**		2	2674,00		5348,00		5348,00		5348,00	
				шт.									
62	105	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**		0,001	224638,00		225,00		225,00		225,00	
				км									
63	106	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00	
				м									
64	107	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**		0,0434	412525,00	45247,00	17904,00	1964,00	2037,00		17904,00	
				т		320355,00	12675,00	13903,00	550,00				
65	108	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,0434	459474,00		19941,00		19941,00		19941,00	
				т									
66	109	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	**Скоба КМ 3, оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		3	1140,00		3420,00		3420,00		3420,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	110	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-8, оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1800,00		5400,00		5400,00		5400,00	
				шт.									
68	111	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования		1	23079,00	2577,00	23079,00	2577,00	2020,00		23079,00	
				комплект (3 фазы)		18482,00	801,00	18482,00	801,00				
69	112	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017		3	30848,00		92544,00		92544,00		92544,00	
				шт.									
70	113	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		9	1368,00	54,00	12312,00	486,00	2169,00		12312,00	
				м		1073,00	14,00	9657,00	126,00				
71	114	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		5,2	1444,00		7509,00		7509,00		7509,00	
				м									
72	115	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00	
				шт.									
73	116	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017		4	4169,00		16676,00		16676,00		16676,00	
				шт.									
74	117	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
75	118	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,006804	203115,00	93393,00	1382,00	635,00			1382,00	
				т		109722,00	28089,00	747,00	191,00				
76	119	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	5071,00		10142,00		10142,00		10142,00	
				шт.									
77	120	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		4	1444,00		5776,00		5776,00		5776,00	
				м									
78	121	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		2	286,00		572,00		572,00		572,00	
				шт.									
79	122	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	2455,00		4910,00		4910,00		4910,00	
				шт.									
80	123	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		3	3467,00		10401,00		10401,00		10401,00	
				шт.									
81	124	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		4	3467,00		13868,00		13868,00		13868,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	125	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2		2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00	
				шт.									
83	126	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		2	624,00		1248,00		1248,00		1248,00	
				шт.									
84	127	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00	
				м									
85	128	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		2	2674,00		5348,00		5348,00		5348,00	
				шт.									
86	129	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0015	224638,00		337,00		337,00		337,00	
				км									
87	130	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		2	88,00		176,00		176,00		176,00	
				шт.									
88	131	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка.Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м,добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эксплуатации машин - 1		2	35610,00	13741,00	71220,00	27482,00	1850,00		71220,00	
				опора		20944,00	4474,00	41888,00	8948,00				
89	133	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		2	9398,00	4132,00	18796,00	8264,00			18796,00	
				шт.		5266,00	1255,00	10532,00	2510,00				
90	134	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и		2	7743,00		15486,00		15486,00		15486,00	
				шт.									
91	135	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4		2	9397,14		18794,00		18794,00		18794,00	
				шт									
92	136	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	5071,00		10142,00		10142,00		10142,00	
				шт.									
93	137	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		8	1444,00		11552,00		11552,00		11552,00	
				м									
94	138	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00	
				шт.									
95	139	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017		2	2455,00		4910,00		4910,00		4910,00	
				шт.									
96	140	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		8	3467,00		27736,00		27736,00		27736,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	141	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
98	142	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98		2	1751,00		3502,00		3502,00		3502,00	
				шт.									
99	143	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		2	624,00		1248,00		1248,00		1248,00	
				шт.									
100	144	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1647,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				м									
101	145	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		6	2674,00		16044,00		16044,00		16044,00	
				шт.									
102	146	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,003	224638,00		674,00		674,00		674,00	
				км									
103	147	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		4	88,00		352,00		352,00		352,00	
				шт.									
104	148	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98		4	739,00		2956,00		2956,00		2956,00	
				шт.									
105	149	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка.Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м,добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эксплуатации машин - 1		2	35610,00	13741,00	71220,00	27482,00	1850,00		71220,00	
				опора		20944,00	4474,00	41888,00	8948,00				
106	151	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		2	9398,00	4132,00	18796,00	8264,00			18796,00	
				шт.		5266,00	1255,00	10532,00	2510,00				
107	152	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		2	7743,00		15486,00		15486,00		15486,00	
				шт.									
108	153	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4		2	9397,14		18794,00		18794,00		18794,00	
				шт									
109	154	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		4	5071,00		20284,00		20284,00		20284,00	
				шт.									
110	155	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		8	1444,00		11552,00		11552,00		11552,00	
				м									
111	156	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	157	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017		4	2455,00		9820,00		9820,00		9820,00	
				шт.									
113	158	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		6	3467,00		20802,00		20802,00		20802,00	
				шт.									
114	159	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		8	3467,00		27736,00		27736,00		27736,00	
				шт.									
115	160	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		4	2691,00		10764,00		10764,00		10764,00	
				шт.									
116	161	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		4	624,00		2496,00		2496,00		2496,00	
				шт.									
117	162	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1647,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				м									
118	163	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		4	2674,00		10696,00		10696,00		10696,00	
				шт.									
119	164	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,003	224638,00		674,00		674,00		674,00	
				км									
120	165	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		4	88,00		352,00		352,00		352,00	
				шт.									
121	166	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		2	28673,00	10993,00	57346,00	21986,00	1850,00		57346,00	
				опора		16755,00	3580,00	33510,00	7160,00				
122	168	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		2	9398,00	4132,00	18796,00	8264,00			18796,00	
				шт.		5266,00	1255,00	10532,00	2510,00				
123	169	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и		2	7743,00		15486,00		15486,00		15486,00	
				шт.									
124	170	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4		2	9397,14		18794,00		18794,00		18794,00	
				шт									
125	171	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		2	5071,00		10142,00		10142,00		10142,00	
				шт.									
126	172	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		4	1444,00		5776,00		5776,00		5776,00	
				м									
127	173	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		4	286,00		1144,00		1144,00		1144,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	174	252-202-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98		2	4237,00		8474,00		8474,00		8474,00	
				шт.									
129	175	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
130	176	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00	
				шт.									
131	177	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00	
				шт.									
132	178	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		2	624,00		1248,00		1248,00		1248,00	
				шт.									
133	179	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		4	2674,00		10696,00		10696,00		10696,00	
				шт.									
134	180	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,002	224638,00		449,00		449,00		449,00	
				км									
135	181	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1647,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				м									
136	182	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		16,8	4846,00	44,00	81413,00	739,00	58968,00		81413,00	
				$м^2$ поверхности		1292,00	6,00	21706,00	101,00				
137	183	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		7,2	629,00	629,00	4529,00	4529,00			4529,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	972,00				
138	184	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		7,2	77,00	77,00	554,00	555,00			554,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	137,00				
139	185	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	7,2	785,00	301,00	5652,00	2167,00			5652,00	
						484,00	96,00	3485,00	691,00				
140	186	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		40	1219,00	42,00	48760,00	1680,00	8920,00		48760,00	
				м		954,00	10,00	38160,00	400,00				
141	187	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,181	401575,00	86485,00	72685,00	15654,00	20743,00		72685,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		200486,00	22926,00	36288,00	4150,00				
142	188	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,		0,18462	224638,00		41473,00		41473,00		41473,00	
				км									
143	189	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка		8	20444,00	9203,00	163552,00	73624,00	224,00		163552,00	
				светильник		11213,00	2497,00	89704,00	19976,00				
144	190	247-103-0821 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014		8	21964,00		175712,00		175712,00		175712,00	
				шт.									
145	191	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КС1		8	3162,50		25300,00		25300,00		25300,00	
				шт									
146	192	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143		8	1737,00		13896,00		13896,00		13896,00	
				шт.									
147	193	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		24	472,00	10,00	11328,00	240,00	1080,00		11328,00	
				м		417,00	3,00	10008,00	72,00				
148	194	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2		0,024	500029,00		12001,00		12001,00		12001,00	
				км									
149	195	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		16	3467,00		55472,00		55472,00		55472,00	
				шт.									
150	196	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		24	3467,00		83208,00		83208,00		83208,00	
				шт.									
151	197	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.25		8	6415,36		51323,00		51323,00		51323,00	
				шт									
152	198	СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.10		8	2258,93		18071,00		18071,00		18071,00	
				шт									
153	199	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка		16	2250,00	105,00	36000,00	1680,00	6640,00		36000,00	
				м		1730,00	16,00	27680,00	256,00				
154	200	243-904-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 12		16	190,00		3040,00		3040,00		3040,00	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	201	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**		32	88,00		2816,00		2816,00		2816,00	
				шт.									
			Итого по разделу 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					1848391,00	208525,00	1220866,00	0,00	1848391,00	
								419000,00	61085,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					4445587,00	752205,00	2262090,00	0,00	4445587,00	
								1092261,00	227318,00	339031,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							339031,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					04-03 Элетроснабжение								
1	1	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**		1	8898,00	1549,00	8898,00	1549,00			8898,00	
				ответвление		7349,00	462,00	7349,00	462,00				
2	2	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	15357,00		15357,00		15357,00		15357,00	
				шт.									
3	3	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**		1	2243,00		2243,00		2243,00		2243,00	
				шт.									
4	4	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		0,9	1647,00		1482,00		1482,00		1482,00	
				м									
5	5	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20**		2	4422,00		8844,00		8844,00		8844,00	
				шт.									
6	6	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**		2	67,00		134,00		134,00		134,00	
				шт.									
7	7	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1**		0,0002	312810,00		63,00		63,00		63,00	
				т									
8	8	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А**		6	549,00		3294,00		3294,00		3294,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эк**		2	73633,00	31778,00	147266,00	63556,00	1850,00		147266,00	
				опора		40930,00	10346,00	81860,00	20692,00				
10	11	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ до 35 кВ.Установка**		4	9398,00	4132,00	37592,00	16528,00			37592,00	
				шт.		5266,00	1255,00	21064,00	5020,00				
11	12	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**		4	7743,00		30972,00		30972,00		30972,00	
				шт.									
12	13	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	32790,00		65580,00		65580,00		65580,00	
				шт.									
13	14	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		4	3799,00		15196,00		15196,00		15196,00	
				шт.									
14	15	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00	
				шт.									
15	16	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143**		2	2243,00		4486,00		4486,00		4486,00	
				шт.									
16	17	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	1266,00		2532,00		2532,00		2532,00	
				шт.									
17	18	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00	
				шт.									
18	19	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**		4	11525,00		46100,00		46100,00		46100,00	
				шт.									
19	20	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		4	1647,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				м									
20	21	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20**		2	4422,00		8844,00		8844,00		8844,00	
				шт.									
21	22	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**		2	67,00		134,00		134,00		134,00	
				шт.									
22	23	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1**		0,0004	312810,00		125,00		125,00		125,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	24	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		4	649,00		2596,00		2596,00		2596,00	
				шт.									
24	25	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		6	549,00		3294,00		3294,00		3294,00	
				шт.									
25	26	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е		12	4842,00		58104,00		58104,00		58104,00	
				шт.									
26	27	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		6	1818,00		10908,00		10908,00		10908,00	
				шт.									
27	28	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		6	3187,00		19122,00		19122,00		19122,00	
				шт.									
28	29	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,1115	203115,00	93393,00	22647,00	10413,00			22647,00	
				т		109722,00	28089,00	12234,00	3132,00				
29	30	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	21038,00		42076,00		42076,00		42076,00	
				шт.									
30	31	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3927,00		7854,00		7854,00		7854,00	
				шт.									
31	32	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2534,00		5068,00		5068,00		5068,00	
				шт.									
32	33	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	3040,00		18240,00		18240,00		18240,00	
				шт.									
33	34	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	19272,00		77088,00		77088,00		77088,00	
				шт.									
34	35	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	1800,00		10800,00		10800,00		10800,00	
				шт.									
35	36	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1800,00		3600,00		3600,00		3600,00	
				шт.									
36	37	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	1647,00		14823,00		14823,00		14823,00	
				м									
37	38	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования		2	14886,00	1797,00	29772,00	3594,00	1536,00		29772,00	
				шт.		12321,00	537,00	24642,00	1074,00				
38	39	515-201-0505 *СпрСЦ 08.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10		2	167495,00		334990,00				334990,00	
				комплект						334990,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	40	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		8	4422,00		35376,00		35376,00		35376,00	
				шт.									
40	41	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		8	67,00		536,00		536,00		536,00	
				шт.									
41	42	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		12	549,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				шт.									
42	43	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50-Т		12	1717,00		20604,00		20604,00		20604,00	
				шт.									
43	44	1308-0206-2501 *РСНБ РК 2022*	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	13	3579,00	677,00	46527,00	8801,00	15236,00		46527,00	
						1730,00	213,00	22490,00	2769,00				
44	45	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2		0,013	333336,00		4333,00		4333,00		4333,00	
				км									
45	46	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,364	998,00		1361,00		1361,00		1361,00	
				кг									
46	47	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0008	312810,00		250,00		250,00		250,00	
				т									
47	48	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени зк		9	73633,00	31778,00	662697,00	286002,00	8325,00		662697,00	
				опора		40930,00	10346,00	368370,00	93114,00				
48	50	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		18	9398,00	4132,00	169164,00	74376,00			169164,00	
				шт.		5266,00	1255,00	94788,00	22590,00				
49	51	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		18	7743,00		139374,00		139374,00		139374,00	
				шт.									
50	52	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	32790,00		295110,00		295110,00		295110,00	
				шт.									
51	53	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		18	3799,00		68382,00		68382,00		68382,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
52	54	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	1647,00		14823,00		14823,00		14823,00	
				шт.									
53	55	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143		9	2243,00		20187,00		20187,00		20187,00	
				шт.									
54	56	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	1266,00		11394,00		11394,00		11394,00	
				шт.									
55	57	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	11530,00		103770,00		103770,00		103770,00	
				шт.									
56	58	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		18	11525,00		207450,00		207450,00		207450,00	
				шт.									
57	59	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		18	1647,00		29646,00		29646,00		29646,00	
				м									
58	60	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		9	4422,00		39798,00		39798,00		39798,00	
				шт.									
59	61	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		9	67,00		603,00		603,00		603,00	
				шт.									
60	62	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0018	312810,00		563,00		563,00		563,00	
				т									
61	63	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		18	649,00		11682,00		11682,00		11682,00	
				шт.									
62	64	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		27	549,00		14823,00		14823,00		14823,00	
				шт.									
63	65	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е		108	4842,00		522936,00		522936,00		522936,00	
				шт.									
64	66	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		54	1818,00		98172,00		98172,00		98172,00	
				шт.									
65	67	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		54	3187,00		172098,00		172098,00		172098,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	68	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25,к времени эк**		1	73633,00	31778,00	73633,00	31778,00	925,00		73633,00	
				опора		40930,00	10346,00	40930,00	10346,00				
67	70	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ до 35 кВ.Установка**		2	9398,00	4132,00	18796,00	8264,00			18796,00	
				шт.		5266,00	1255,00	10532,00	2510,00				
68	71	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**		2	7743,00		15486,00		15486,00		15486,00	
				шт.									
69	72	252-207-0539 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	34426,00		34426,00		34426,00		34426,00	
				шт.									
70	73	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	**Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	14315,00		14315,00		14315,00		14315,00	
				шт.									
71	74	252-207-0204 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143**		2	2306,00		4612,00		4612,00		4612,00	
				шт.									
72	75	252-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143**		2	2117,00		4234,00		4234,00		4234,00	
				шт.									
73	76	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1	35860,00		35860,00		35860,00		35860,00	
				шт.									
74	77	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**		2	11525,00		23050,00		23050,00		23050,00	
				шт.									
75	78	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**		1,5	1647,00		2471,00		2471,00		2471,00	
				м									
76	79	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20**		1	4422,00		4422,00		4422,00		4422,00	
				шт.									
77	80	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**		1	67,00		67,00		67,00		67,00	
				шт.									
78	81	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1**		0,0002	312810,00		63,00		63,00		63,00	
				т									
79	82	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2**		2	649,00		1298,00		1298,00		1298,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	83	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		3	549,00		1647,00		1647,00		1647,00	
				шт.									
81	84	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е		12	4842,00		58104,00		58104,00		58104,00	
				шт.									
82	85	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		6	1818,00		10908,00		10908,00		10908,00	
				шт.									
83	86	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		6	3187,00		19122,00		19122,00		19122,00	
				шт.									
84	87	1133-0109-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,1055	203115,00	93393,00	21429,00	9853,00			21429,00	
				т		109722,00	28089,00	11576,00	2963,00				
85	88	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	21038,00		42076,00		42076,00		42076,00	
				шт.									
86	89	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3927,00		7854,00		7854,00		7854,00	
				шт.									
87	90	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2534,00		5068,00		5068,00		5068,00	
				шт.									
88	91	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3040,00		6080,00		6080,00		6080,00	
				шт.									
89	92	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА7		4	9397,14		37589,00		37589,00		37589,00	
				шт									
90	93	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	1800,00		10800,00		10800,00		10800,00	
				шт.									
91	94	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1800,00		3600,00		3600,00		3600,00	
				шт.									
92	95	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		9	1647,00		14823,00		14823,00		14823,00	
				м									
93	96	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования		2	14886,00	1797,00	29772,00	3594,00	1536,00		29772,00	
				шт.		12321,00	537,00	24642,00	1074,00				
94	97	515-201-0505 *СпрСЦ 08.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10		2	167495,00		334990,00				334990,00	
				комплект						334990,00			
95	98	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		4	4422,00		17688,00		17688,00		17688,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
96	99	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		4	67,00		268,00		268,00		268,00	
				шт.									
97	100	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		12	549,00		6588,00		6588,00		6588,00	
				шт.									
98	101	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50-Т		12	1717,00		20604,00		20604,00		20604,00	
				шт.									
99	102	1308-0206-2501 *РСНБ РК 2022*	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	18	3579,00	677,00	64422,00	12186,00	21096,00		64422,00	
						1730,00	213,00	31140,00	3834,00				
100	103	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2		0,018	333336,00		6000,00		6000,00		6000,00	
				км									
101	104	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,116	998,00		1114,00		1114,00		1114,00	
				кг									
102	105	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0008	312810,00		250,00		250,00		250,00	
				т									
103	106	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин		64	35610,00	13741,00	2279040,00	879424,00	59200,00		2279040,00	
				опора		20944,00	4474,00	1340416,00	286336,00				
104	108	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		73	9398,00	4132,00	686054,00	301636,00			686054,00	
				шт.		5266,00	1255,00	384418,00	91615,00				
105	109	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и		73	7743,00		565239,00		565239,00		565239,00	
				шт.									
106	110	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		73	14974,00		1093102,00		1093102,00		1093102,00	
				шт.									
107	111	252-207-3946 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		146	3928,00		573488,00		573488,00		573488,00	
				шт.									
108	112	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143		73	2243,00		163739,00		163739,00		163739,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	113	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		146	1266,00		184836,00		184836,00		184836,00	
				шт.									
110	114	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		146	1647,00		240462,00		240462,00		240462,00	
				м									
111	115	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		438	4422,00		1936836,00		1936836,00		1936836,00	
				шт.									
112	116	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		438	67,00		29346,00		29346,00		29346,00	
				шт.									
113	117	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0876	312810,00		27402,00		27402,00		27402,00	
				т									
114	118	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		73	649,00		47377,00		47377,00		47377,00	
				шт.									
115	119	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		438	549,00		240462,00		240462,00		240462,00	
				шт.									
116	120	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин		3	35610,00	13741,00	106830,00	41223,00	2775,00		106830,00	
				опора		20944,00	4474,00	62832,00	13422,00				
117	122	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		3	9398,00	4132,00	28194,00	12396,00			28194,00	
				шт.		5266,00	1255,00	15798,00	3765,00				
118	123	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		3	7743,00		23229,00		23229,00		23229,00	
				шт.									
119	124	252-207-0538 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	38245,00		114735,00		114735,00		114735,00	
				шт.									
120	125	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	11785,00		35355,00		35355,00		35355,00	
				шт.									
121	126	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	2855,00		8565,00		8565,00		8565,00	
				шт.									
122	127	252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	3230,00		9690,00		9690,00		9690,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	128	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3,9	1647,00		6423,00		6423,00		6423,00	
				м									
124	129	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		18	4422,00		79596,00		79596,00		79596,00	
				шт.									
125	130	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		18	67,00		1206,00		1206,00		1206,00	
				шт.									
126	131	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0036	312810,00		1126,00		1126,00		1126,00	
				т									
127	132	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		18	649,00		11682,00		11682,00		11682,00	
				шт.									
128	133	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		18	549,00		9882,00		9882,00		9882,00	
				шт.									
129	134	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени		3	113693,00	51167,00	341079,00	153501,00	2775,00		341079,00	
				опора		61601,00	16659,00	184803,00	49977,00				
130	136	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		9	9398,00	4132,00	84582,00	37188,00			84582,00	
				шт.		5266,00	1255,00	47394,00	11295,00				
131	137	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		9	7743,00		69687,00		69687,00		69687,00	
				шт.									
132	138	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	32790,00		98370,00		98370,00		98370,00	
				шт.									
133	139	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	3799,00		22794,00		22794,00		22794,00	
				шт.									
134	140	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1647,00		4941,00		4941,00		4941,00	
				шт.									
135	141	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	2243,00		6729,00		6729,00		6729,00	
				шт.									
136	142	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1266,00		3798,00		3798,00		3798,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	143	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	11530,00		69180,00		69180,00		69180,00	
				шт.									
138	144	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		9	11525,00		103725,00		103725,00		103725,00	
				шт.									
139	145	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		7,5	1647,00		12352,00		12352,00		12352,00	
				м									
140	146	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		6	4422,00		26532,00		26532,00		26532,00	
				шт.									
141	147	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		6	67,00		402,00		402,00		402,00	
				шт.									
142	148	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0012	312810,00		375,00		375,00		375,00	
				т									
143	149	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		9	649,00		5841,00		5841,00		5841,00	
				шт.									
144	150	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		9	549,00		4941,00		4941,00		4941,00	
				шт.									
145	151	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е		36	4842,00		174312,00		174312,00		174312,00	
				шт.									
146	152	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		18	1818,00		32724,00		32724,00		32724,00	
				шт.									
147	153	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		18	3187,00		57366,00		57366,00		57366,00	
				шт.									
148	154	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени		3	113693,00	51167,00	341079,00	153501,00	2775,00		341079,00	
				опора		61601,00	16659,00	184803,00	49977,00				
149	156	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		9	9398,00	4132,00	84582,00	37188,00			84582,00	
				шт.		5266,00	1255,00	47394,00	11295,00				
150	157	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		9	7743,00		69687,00		69687,00		69687,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	158	252-207-0539 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	34426,00		103278,00		103278,00		103278,00	
				шт.									
152	159	252-207-3948 *РСНБ РК 2022*	Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1520,00		9120,00		9120,00		9120,00	
				шт.									
153	160	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	14315,00		42945,00		42945,00		42945,00	
				шт.									
154	161	252-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	2306,00		13836,00		13836,00		13836,00	
				шт.									
155	162	252-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	2117,00		12702,00		12702,00		12702,00	
				шт.									
156	163	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	35860,00		215160,00		215160,00		215160,00	
				шт.									
157	164	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		9	11525,00		103725,00		103725,00		103725,00	
				шт.									
158	165	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3,3	1647,00		5435,00		5435,00		5435,00	
				м									
159	166	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		9	4422,00		39798,00		39798,00		39798,00	
				шт.									
160	167	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		9	67,00		603,00		603,00		603,00	
				шт.									
161	168	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0018	312810,00		563,00		563,00		563,00	
				т									
162	169	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		9	649,00		5841,00		5841,00		5841,00	
				шт.									
163	170	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		9	549,00		4941,00		4941,00		4941,00	
				шт.									
164	171	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е		36	4842,00		174312,00		174312,00		174312,00	
				шт.									
165	172	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		18	1818,00		32724,00		32724,00		32724,00	
				шт.									
166	173	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		18	3187,00		57366,00		57366,00		57366,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
167	174	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени		1	113693,00	51167,00	113693,00	51167,00	925,00		113693,00	
				опора		61601,00	16659,00	61601,00	16659,00				
168	176	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ до 35 кВ.Установка		3	9398,00	4132,00	28194,00	12396,00			28194,00	
				шт.		5266,00	1255,00	15798,00	3765,00				
169	177	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		3	7743,00		23229,00		23229,00		23229,00	
				шт.									
170	178	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	32790,00		65580,00		65580,00		65580,00	
				шт.									
171	179	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3799,00		3799,00		3799,00		3799,00	
				шт.									
172	180	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1647,00		1647,00		1647,00		1647,00	
				шт.									
173	181	252-207-3945 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	7346,00		7346,00		7346,00		7346,00	
				шт.									
174	182	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	2243,00		6729,00		6729,00		6729,00	
				шт.									
175	183	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1266,00		1266,00		1266,00		1266,00	
				шт.									
176	184	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00	
				шт.									
177	185	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		3	11525,00		34575,00		34575,00		34575,00	
				шт.									
178	186	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2534,00		2534,00		2534,00		2534,00	
				шт.									
179	187	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1800,00		1800,00		1800,00		1800,00	
				шт.									
180	188	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2,5	1647,00		4118,00		4118,00		4118,00	
				м									
181	189	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20		5	4422,00		22110,00		22110,00		22110,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
182	190	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		5	67,00		335,00		335,00		335,00	
				шт.									
183	191	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВПП-1		0,001	312810,00		313,00		313,00		313,00	
				т									
184	192	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-2		3	649,00		1947,00		1947,00		1947,00	
				шт.									
185	193	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А		6	549,00		3294,00		3294,00		3294,00	
				шт.									
186	194	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е		18	4842,00		87156,00		87156,00		87156,00	
				шт.									
187	195	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		9	1818,00		16362,00		16362,00		16362,00	
				шт.									
188	196	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		9	3187,00		28683,00		28683,00		28683,00	
				шт.									
189	197	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	338,8	4846,00	44,00	1641825,00	14907,00	1189188,00		1641825,00	
				поверхности		1292,00	6,00	437730,00	2033,00				
190	198	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		11,25	629,00	629,00	7076,00	7077,00			7076,00	
				$м^3$ грунта		0,00	135,00	0,00	1519,00				
191	199	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		11,25	77,00	77,00	866,00	867,00			866,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,00	0,00	214,00				
192	200	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	11,25	785,00	301,00	8831,00	3386,00			8831,00	
				грунта		484,00	96,00	5445,00	1080,00				
193	201	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		62,5	1219,00	42,00	76188,00	2625,00	13938,00		76188,00	
				м		954,00	10,00	59625,00	625,00				
194	202	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	7352,00	403,00	73520,00	4030,00	27750,00		73520,00	
				шт.		4174,00	102,00	41740,00	1020,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	203	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		163,8	629,00	629,00	103030,00	103030,00			103030,00	
				м^3 грунта		0,00	135,00	0,00	22113,00				
196	204	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		163,8	77,00	77,00	12613,00	12612,00			12613,00	
				м^3 грунта		0,00	19,00	0,00	3112,00				
197	205	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	163,8	785,00	301,00	128583,00	49304,00			128583,00	
						484,00	96,00	79279,00	15725,00				
198	206	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		1119,3	1219,00	42,00	1364427,00	47011,00	249604,00		1364427,00	
				м		954,00	10,00	1067812,00	11193,00				
199	207	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		182	7352,00	403,00	1338064,00	73346,00	505050,00		1338064,00	
				шт.		4174,00	102,00	759668,00	18564,00				
200	208	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		4,987333	441456,00	177679,00	2201688,00	886144,00	9361,00		2201688,00	
				км линии		261900,00	46665,00	1306183,00	232734,00				
201	209	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2		14,962	333336,00		4987373,00		4987373,00		4987373,00	
				км									
202	210	252-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-50-3		9	1029,00		9261,00		9261,00		9261,00	
				шт.									
			Итого вне раздела					28117280,00	3414453,00	17178492,00	0,00	28117280,00	
								6854356,00	1017618,00	669980,00	0,00		
			Раздел 1: ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОВОДА										
203	211	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). ДЕМОНТАЖ с помощью механизмов С ИЗОЛЯТОРАМИ, КОЛПОЧКАМИ И КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОДА		1,95	281544,00	124376,00	549011,00	242533,00	55,00		549011,00	
				км линии		157140,00	32665,00	306423,00	63697,00				
204	212	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка		0,86798	1353,00		1174,00				1174,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	213	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ МУСОРА		2,60394	105,00		273,00				273,00	
				т·км									
206	214	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,95	441456,00	177679,00	860839,00	346474,00	3660,00		860839,00	
				км линии		261900,00	46665,00	510705,00	90997,00				
207	215	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2		5,85	333336,00		1950016,00		1950016,00		1950016,00	
				км									
208	216	252-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-50-3		6	1029,00		6174,00		6174,00		6174,00	
				шт.									
209	217	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)		9	2990,00		26910,00		26910,00		26910,00	
				шт.									
210	218	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)		9	70,00		630,00		630,00		630,00	
				шт.									
211	219	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/ ПРОВОЛОЧНАЯ ВЯЗКА ВШ-1		0,0018	312810,00		563,00		563,00		563,00	
				т									
			Итого по разделу 1: ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОВОДА					3395590,00	589007,00	1988008,00	0,00	3395590,00	
								817128,00	154694,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту 4-3					31512870,00	4003460,00	19166500,00	0,00	31512870,00	
								7671484,00	1172312,00	669980,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							669980,00			
			ИТОГО по акту					41078254,00	5673377,00	23887542,00	0,00	41 078 254,00	
								10118387,00	1675883,00	1397502,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1397502,00			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.42			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,00			3 174 460					
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,30			128 566					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**44 381 280**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль**	%	5,00			2149189					
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	**Непредвиденные работы и затраты**	%	3,00			1331438					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47 861 907**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, 60% к = 1									**28 717 144**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, 40% к = 1,075									**20 580 620**	
			ИТОГО									**49 297 764**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,98									**48 311 808,72**	
			НДС	%	12,00							**5 797 417,05**	
			Итого с НДС									**54 109 225,77**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ"
БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумаділов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жарканинского района
БИН 200540025034

Руководитель _____ Макрдумян С.Г.

Технический надзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" БИН 061240011957

Эксперт _____ Мендекинов Р.Р.
аттестат №KZ30VJP00036420 от 29.03.2018г.
приказ о назначении №4-ТН05 от 27.05.2022г.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Строительная Группа "Архитектор" БИН 050140000785

Эксперт _____ Абуов С.А.
приказ о назначении №144 от 10.02.2024г.