Генеральный подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ТСК Стандарт" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, ст-е 64, н.п. 37. БИН 250240031394

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №24 города Павлодара», расположенного по адресу: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 190"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт оконных блоков здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №24 города Павлодара», расположенного по адресу: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 190"

Акт приемки выполненных работ № 1

от 27 августа 2025 г.

на Капитальный ремонт окон

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9
1	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**126,5**	**9412**	**1 190 618**	
2	**223-102-0309**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками// ОК -1,2,3,4,5**	**1 м2**	**126,5**	**46971**	**5 941 832**	
3	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**139,9**	**9412**	**1 316 739**	

4	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой// ОК - 6,7,9,10,11	1 м2	139,9	45657	6 387 414	
5	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	162,48	2990	485 815	
6	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	162,48	865	140 545	
		Итого:				**15 462 963**	
		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 791 287**	
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**890 039**	
		машины и механизмы	Тенге			**151 446**	
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**51 370**	
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**13 520 230**	
		оборудование	Тенге			**0**	
		перевозки	Тенге			**0**	
		прочие затраты	Тенге			**0**	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**399**	

Всего	**15 462 963**
Сметная прибыль (5%)	773 148
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**773 148**
Итого	**17 009 259**
Скидка 20 %	3 401 852
Итого	**13 607 407**

Сдал (Суб.Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТСК Стандарт"
Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, ст-е 64, н.п. 37.
БИН 250240031394

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Дисенова А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Ген. подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар,
Ак. Сатпаева 350/1, 50. БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)