Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» мая 2024 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г.Шымкент, Г.Орманова, здание 15/2;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Парманов Баглан Берикбаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Реконструкция наружных инженерно-коммуникационных сетей общежития № 6 в 3-м микрорайоне города Каратау Таласского района Жамбылской области»;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", в лице руководителя Жаманбаев Дамир Исмаилбекулы;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Электро-Лидер» ГСЛ №18012142 от 18.06.2018 года, в лице директора Қумарбек Мәлік Сартайұлы ;**

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОС-НУР-М», ГСЛ №0008178 от 01.02.2019 года, в лице директора Руслан Сейдәлі;**

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АзияТурПроект», №00/01-2020;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района", №54 от 20.10.2020 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	до реконструкции	Комплекса или очереди	после реконструкции	Комплекса или очереди
Площадь участка	м2	1663,0		1663,0	
Площадь застройки	м2	750,0		750,0	
Площадь проездов и площадок	м2	58,4		58,4	
Площадь проездов (вне участка)	м2	1151,9		1151,9	
Площадь озеленения	м2	585,0		585,0	
Прочие (отмостки, бордюры)	м2	269,6		269,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	1663,0	1663,0
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Благоустройство:** установлены новая площадка с современным резиновым покрытием, площадка для отдыха взрослых с теневым навесом, площадка для сушки белья, автопарковка и новая трансформаторная подстанция. Благоустройством также предусмотрены мероприятия по доступности здания для МГН в виде пандусов на крыльцах у подъездов.

Теплоснабжение: источником теплоснабжения является существующая теплосеть. Точка подключения общежития произведена от существующего магистральной тепловой сети. Диаметр теплотрассы в точке подключения-200 мм. Подключение выполнено с установкой запорной арматуры в точке подключения. Система теплоснабжения – двухтрубная, открытая, с непосредственным водоразбором из тепловой сети на нужды отопления и горячего водоснабжения. Трубопроводы сети теплоснабжения установлены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Водоснабжение и канализация: согласно ТУ водоснабжение жилого дома предусмотрены от существующей сети водопровода. На месте врезки запроектировано водопроводный колодец с запорной арматурой. Гарантийный напор на точке подключения 10 м. Водопроводная сеть принята из труб полиэтиленовые для водоснабжения PE100 SDR Ø90х5,4 мм питьевая по ГОСТ 18599-2001. В системах водоснабжения установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 с размещением в них запорной арматуры, фасонных частей и пожарных гидрантов. Канализационные стоки от жилого дома отводятся по внутриплощадочной сети в существующий канализационный коллектор. Самотечная сеть канализации из труб полиэтиленовых безнапорных гофрированных для наружных сетей канализации Ø160 с раструбом ID150SN8PE по ГОСТ Р 54475-2011. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов Ø1000 по ТПР 902-09.22.84, ГОСТ 8020-90.

Электроснабжение: точка подключения: РУ-0,4кВ ТП-400/6/0,4кВ №92,Ф-302 КЛ-6кВ РП-3, Ф-646 КЛ-6кВ ПС 110/6/6 кВ «Каратау-2». Питание жилого дома №6 в 3 микрорайоне КП-0,4кВ расчетного сечения в траншее. Пересечения кабельной линии с дорогами и другими коммуникациями выполнен в ПНД трубах Ø110 мм. Заменили силового кабеля КЛ-6кВ АСБ сечением 3х70 мм2 /на сечение 3х120мм2/ от РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №92 Ф-302 до РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №81. Заземление и зануление электроустановок отвечают требованиям инструкции по устройству сетей заземления и зануления по ПУЭ РК.

Газоснабжение: точка подключения согласно технические условия 06 ТГХ 2020-1237 от 27.05.2020 года, существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземном исполнений в 3 микрорайоне. Диаметр газопровода в точке подключения -Ду 57 мм. Давление газа в газопроводе- до 3,0 кг/см2. Расчетный расход газа составляет -10,2 м3/час. Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и надземными на опорах – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Производство работ по монтажу полиэтиленовых и стальных электросварных труб проводится согласно требованиям МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2003 и «Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03 июля 2023 года**;
месяц, год

окончание работ **31 мая 2024 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 2;
фактически **месяц 10**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов **Да**;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1._____

2._____

3._____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс»** считает объект «**Реконструкция наружных инженерно-коммуникационных сетей общежития №6 в 3-м микрорайоне города Каратау Таласского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс» директор – Парманов Баглан Берикбаевич ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядчик (субподрядные организации): Товарищество с ограниченной ответственностью «Электро-Лидер», в лице директора –Қумарбек Мәлік Сартайұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Субподрядчик (субподрядные организации): Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОС-НУР-М», в лице директора – Руслан Сейдәлі ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя