Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Андас-групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП Туркестанской области Строительство медицинского пункта в селе Абайыл, сельском округе Жабагылы, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Строительство медицинского пункта в селе Абайыл, сельском округе Жабагылы, Тюлькубасского района, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-3-1 Архитектурное строительство										
			Раздел 1: Котлован (АС-3)										
1	1	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1	м³	22,95	311,00 0,00	311,00 90,00	7137,00 0,00	7138,00 2066,00			7137,00	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2	м³	2,55	7485,00 7485,00	0,00 0,00	19087,00 19087,00	0,00 0,00			19087,00	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	7,65	3182,00 3182,00	0,00 0,00	24342,00 24342,00	0,00 0,00			24342,00	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	7,65	505,00 310,00	195,00 62,00	3863,00 2372,00	1491,00 474,00			3863,00	
			Итого по разделу 1: Котлован (АС-3)					54429,00 45801,00	8629,00 2540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54429,00	
			Раздел 2: Монолитный ростверк (АС-4)										
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м³	5,1	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	37556,00 15774,00	21756,00 6686,00	25,00		37556,00	
6	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	5,1	8541,00 4482,00	2286,00 428,00	43559,00 22858,00	11659,00 2183,00	9042,00		43559,00	
7	8	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	5,202	24305,00		126435,00		126435,00		126435,00	
8	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	11,5	20941,00 10919,00	3677,00 649,00	240822,00 125569,00	42286,00 7464,00	72967,00		240822,00	
9	10	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,6725	27436,00		320247,00		320247,00		320247,00	
10	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3456	363218,00		125528,00		125528,00		125528,00	
11	12	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,7932	317635,00		251948,00		251948,00		251948,00	
12	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	71,28	4570,00 990,00	34,00 5,00	325750,00 70567,00	2423,00 356,00	252760,00		325750,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Подраздел 1: Приямок ПР-1 АС 7										
13	14	6101-0108-[illegible]102 ЕСЦ РСНБ Р[illegible]К 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	$м^3$	0,09	7364,00 3093,00	4266,00 1311,00	663,00 278,00	384,00 118,00			663,00	
14	16	6103-0101-[illegible]212 ЕСЦ РСНБ Р[illegible]К 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	0,46	52206,00 16418,00	4360,00 819,00	24015,00 7552,00	2006,00 377,00	14457,00		24015,00	
15	17	214-403-010[illegible]3 РСНБ РК 202[illegible]	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	318244,00		16867,00		16867,00		16867,00	
16	18	6103-0701-0[illegible]307 ЕСЦ РСНБ РК[illegible] 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0191	865671,00 862393,00	3278,00 1001,00	16534,00 16472,00	62,00 19,00			16534,00	
17	19	214-201-020[illegible] РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	584143,00		4404,00		4404,00		4404,00	
18	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	363218,00		349,00		349,00		349,00	
19	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	339988,00		3604,00		3604,00		3604,00	
20	22	1108-0201-07[illegible]3 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	268244,00 177640,00	22054,00 5873,00	9898,00 6555,00	814,00 217,00	2529,00		9898,00	
21	23	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407,00		6177,00		6177,00		6177,00	
22	24	6111-0401-010[illegible]7 ЕСЦ РСНБ РК 2[illegible]23	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,08	4570,00 990,00	34,00 5,00	27786,00 6019,00	206,00 30,00	21561,00		27786,00	
			Итого по подразделу 1: Приямок ПР-1 АС 7					110297,00 36876,00	3472,00 761,00	69948,00 0,00	0,00 0,00	110297,00	
			Подраздел 2: Фундаментные блоки (АС8)										
23	25	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 20[illegible]3	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	17	4438,00 1426,00	2364,00 456,00	75446,00 24242,00	40188,00 7752,00	11016,00		75446,00	
24	26	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 202[illegible]3	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	1	4951,00 1650,00	2318,00 447,00	4951,00 1650,00	2318,00 447,00	983,00		4951,00	
25	27	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 202[illegible]3	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	19	6578,00 2513,00	2952,00 569,00	124982,00 47747,00	56088,00 10811,00	21147,00		124982,00	
26	28	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	13,897	34815,00		483824,00		483824,00		483824,00	
27	29	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0332	242048,00 236853,00	5196,00 1274,00	8036,00 7864,00	172,00 42,00			8036,00	
28	30	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0332	318244,00		10566,00		10566,00		10566,00	
29	31	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/монолитные заделки/Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,048	32824,00 4482,00	2286,00 428,00	1576,00 215,00	110,00 21,00	1251,00		1576,00	
30	32	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	285,12	4570,00 990,00	34,00 5,00	1302998,00 282269,00	9694,00 1426,00	1011035,00		1302998,00	
			Итого по подразделу 2: Фундаментные блоки (АС8)					2012379,00 363987,00	108570,00 20499,00	1539822,00 0,00	0,00 0,00	2012379,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Итого по разделу 2: Монолитный ростверк (АС-4)					3594521,00	190166,00	2768722,00	0,00	3594521,00	
								635631,00	37949,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)										
			Подраздел 1: Кладка наружных и внутренних стен										
31	33	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	59,86	28830,00 22848,00	5979,00 1264,00	1725764,00 1367681,00	357903,00 75663,00	180,00		1725764,00	
32	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	22,7468	54595,00		1241862,00		1241862,00		1241862,00	
33	36	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	161,333333	6755,00 6207,00	547,00 114,00	1089807,00 1001396,00	88249,00 18392,00			1089807,00	
34	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	8,1312	54595,00		443923,00		443923,00		443923,00	
			Итого по подразделу 1: Кладка наружных и внутренних стен					4501356,00	446152,00	1685965,00	0,00	4501356,00	
								2369077,00	94055,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)										
35	39	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	6,66	47509,00 7692,00	12666,00 2349,00	316410,00 51229,00	84355,00 15644,00	180826,00		316410,00	
36	40	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	1,1211	63554,00 43506,00	10473,00 1951,00	71250,00 48775,00	11741,00 2187,00	10734,00		71250,00	
37	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3848	363218,00		139766,00		139766,00		139766,00	
38	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7363	320090,00		235682,00		235682,00		235682,00	
39	43	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	2,64	47509,00 7692,00	12666,00 2349,00	125424,00 20307,00	33438,00 6201,00	71679,00		125424,00	
40	44	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,435	63554,00 43506,00	10473,00 1951,00	27646,00 18925,00	4556,00 849,00	4165,00		27646,00	
41	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1116	363218,00		40535,00		40535,00		40535,00	
42	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3234	320090,00		103517,00		103517,00		103517,00	
43	47	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	0,7	47509,00 7692,00	12666,00 2349,00	33256,00 5384,00	8866,00 1644,00	19006,00		33256,00	
44	48	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м**	т	0,0756	63554,00 43506,00	10473,00 1951,00	4805,00 3289,00	791,00 147,00	725,00		4805,00	
45	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0224	363218,00		8136,00		8136,00		8136,00	
46	50	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0532	320090,00		17029,00		17029,00		17029,00	
47	51	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**		0,18	47509,00	12666,00	8552,00	2280,00	4887,00		8552,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48	52	6103-0201-108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	$м^3$	0,0232	7692,00 / 63554,00	2349,00 / 10473,00	1385,00 / 1474,00	423,00 / 243,00	222,00		1474,00	
49	53	214-210-01 1 РСНБ РК 202	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	43506,00 / 363218,00	1951,00	1009,00 / 2833,00	45,00	2833,00		2833,00	
50	54	214-210-02 2 РСНБ РК 202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0154	320090,00		4929,00		4929,00		4929,00	
			Итого по подразделу 2: Сердечники монолитные (АС 9-11)					1141244,00 / 150303,00	146270,00 / 27140,00	844671,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1141244,00	
			Подраздел 3: Рама монолитная Рм1 АС 12										
51	55	6103-0201-0 14 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	3,34	47509,00 / 7692,00	12666,00 / 2349,00	158680,00 / 25691,00	42305,00 / 7846,00	90684,00		158680,00	
52	56	6103-0201-01 08 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,483	63554,00 / 43506,00	10473,00 / 1951,00	30697,00 / 21013,00	5058,00 / 942,00	4626,00		30697,00	
53	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	363218,00		34506,00		34506,00		34506,00	
54	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,388	339988,00		131915,00		131915,00		131915,00	
			Итого по подразделу 3: Рама монолитная Рм1 АС 12					355798,00 / 46704,00	47363,00 / 8788,00	261731,00 / 0,00	0,00 / 0,00	355798,00	
			Подраздел 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 13)										
55	59	6103-0101-030 4 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,08	47252,00 / 12612,00	2747,00 / 555,00	3780,00 / 1009,00	219,00 / 44,00	2552,00		3780,00	
56	60	6103-0301-040 2 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,01688	113269,00 / 104754,00	5991,00 / 1318,00	1912,00 / 1768,00	101,00 / 22,00	43,00		1912,00	
57	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	363218,00		436,00		436,00		436,00	
58	62	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01568	339988,00		5331,00		5331,00		5331,00	
			Итого по подразделу 4: ЖБ обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 13)					11459,00 / 2777,00	320,00 / 66,00	8362,00 / 0,00	0,00 / 0,00	11459,00	
			Подраздел 5: Узел крепления перегородок АС 15										
59	63	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,467687	242048,00 / 236853,00	5196,00 / 1274,00	113203,00 / 110773,00	2430,00 / 596,00			113203,00	
60	64	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,467687	405165,00		189491,00		189491,00		189491,00	
61	65	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05044	1948906,00 / 862393,00	3278,00 / 1001,00	98303,00 / 43499,00	165,00 / 50,00	54638,00		98303,00	
62	66	252-207-1187 СпрСЦ 06.2023	Анкер-шпилька	шт.	120	475,00		57000,00		57000,00		57000,00	
			Итого по подразделу 5: Узел крепления перегородок АС 15					457997,00 / 154272,00	2595,00 / 646,00	301129,00 / 0,00	0,00 / 0,00	457997,00	
			Подраздел 6: Перемычки АС 16										
63	67	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство железобетонной перемычки		0,205	125002,00	8960,00	25625,00	1836,00	12927,00		25625,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м³	0,01	52984,00 363218,00	1592,00	10862,00 3632,00	326,00	3632,00		3632,00	
65	69	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075	339988,00		25499,00		25499,00		25499,00	
66	70	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,114	125002,00 52984,00	8960,00 1592,00	14250,00 6040,00	1021,00 181,00	7189,00		14250,00	
67	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	363218,00		5811,00		5811,00		5811,00	
68	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	339988,00		23119,00		23119,00		23119,00	
69	73	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,77	125002,00 52984,00	8960,00 1592,00	96252,00 40798,00	6899,00 1226,00	48555,00		96252,00	
70	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	363218,00		726,00		726,00		726,00	
71	75	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	339988,00		3400,00		3400,00		3400,00	
			Итого по подразделу 6: Перемычки АС 16					198314,00 57700,00	9756,00 1733,00	130858,00 0,00	0,00 0,00	198314,00	
			Подраздел 7: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 17)										
72	76	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м³	5,16	42002,00 8877,00	7091,00 1799,00	216730,00 45805,00	36590,00 9283,00	134335,00		216730,00	
73	77	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,374	76524,00 63155,00	2674,00 648,00	28620,00 23620,00	1000,00 242,00	4000,00		28620,00	
74	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029	363218,00		10533,00		10533,00		10533,00	
75	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,345	339988,00		117296,00		117296,00		117296,00	
			Итого по подразделу 7: Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050(АС 17)					373179,00 69425,00	37590,00 9525,00	266164,00 0,00	0,00 0,00	373179,00	
			Подраздел 8: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 19)										
76	80	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м³	6,6	42002,00 8877,00	7091,00 1799,00	277213,00 58588,00	46800,00 11873,00	171825,00		277213,00	
77	81	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,82842	76524,00 63155,00	2674,00 648,00	63394,00 52319,00	2215,00 537,00	8860,00		63394,00	
78	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2713	363218,00		98541,00		98541,00		98541,00	
79	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55712	339988,00		189414,00		189414,00		189414,00	
80	84	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	319430,00		7347,00		7347,00		7347,00	
			Итого по подразделу 8: Монолитный пояс Мп-2 на отм.+3,000(АС 19)					635909,00 110907,00	49015,00 12410,00	475987,00 0,00	0,00 0,00	635909,00	
			Подраздел 9: Монолитный пояс Мп-3 (АС 29)										
81	85	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м³	1,97	42002,00	7091,00	82744,00	13969,00	51287,00		82744,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стран происхож
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	86	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	$м^3$	0,195	8877,00 76524,00	1799,00 2674,00	17488,00 14922,00	3544,00 521,00	2086,00		14922,00	
83	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	63155,00 363218,00	648,00	12315,00 19977,00	126,00	19977,00		19977,00	
84	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	339988,00		47598,00		47598,00		47598,00	
			Итого по подразделу 9: Монолитный пояс Мп-3 (АС 29)					165241,00 29803,00	14490,00 3670,00	120948,00 0,00	0,00 0,00	165241,00	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки (АС 9)					7840497,00 2990968,00	753551,00 158033,00	4095815,00 0,00	0,00 0,00	7840497,00	
			Раздел 4: Плиты покрытия АС 20										
85	89	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт	22	7950,00 3269,00	2955,00 551,00	174900,00 71918,00	65010,00 12122,00	37972,00		174900,00	
86	90	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	148,8	9466,00		1408541,00		1408541,00		1408541,00	
87	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02272	363218,00		8252,00		8252,00		8252,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия АС 20					1591693,00 71918,00	65010,00 12122,00	1454765,00 0,00	0,00 0,00	1591693,00	
			Раздел 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)										
88	92	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,3	15723,00 11458,00	4260,00 1272,00	4717,00 3437,00	1278,00 382,00	2,00		4717,00	
89	96	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,53	37306,00 7102,00	3546,00 689,00	19772,00 3764,00	1879,00 365,00	14129,00		19772,00	
90	97	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016351	369956,00		6049,00		6049,00		6049,00	
91	98	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,16001	278864,00 232866,00	41992,00 10257,00	44621,00 37261,00	6719,00 1641,00	641,00		44621,00	
92	99	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16001	494281,00		79090,00		79090,00		79090,00	
93	100	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,32027	221,00 154,00	4,00 0,00	955,00 665,00	17,00 0,00	273,00		955,00	
94	101	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,32027	342,00 180,00	6,00 1,00	1478,00 778,00	26,00 4,00	674,00		1478,00	
95	102	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	2,65	1835,00 1307,00	343,00 87,00	4863,00 3464,00	909,00 231,00	490,00		4863,00	
96	103	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	2,9309	4961,00		14540,00		14540,00		14540,00	
97	104	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,26	2005,00 1737,00	24,00 5,00	8541,00 7400,00	102,00 21,00	1039,00		8541,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	105	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,023856	534998,00		12763,00		12763,00		12763,00	
99	106	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	2,88	6973,00 5813,00	395,00 118,00	20082,00 16741,00	1138,00 340,00	2203,00		20082,00	
100	107	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	2,9376	2865,00		8416,00		8416,00		8416,00	
101	108	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,18	1859,00 1395,00	6,00 2,00	13348,00 10016,00	43,00 14,00	3289,00		13348,00	
102	109	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	7,18	18305,00		131430,00		131430,00		131430,00	
103	110	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,18	3978,00		28562,00		28562,00		28562,00	
			Итого по разделу 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					399227,00	12111,00	303590,00	0,00	399227,00	
			Раздел 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					83526,00	2998,00	0,00	0,00		
104	111	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	3,2	15723,00 11458,00	4260,00 1272,00	50314,00 36666,00	13632,00 4070,00	16,00		50314,00	
105	115	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,8	37306,00 7102,00	3546,00 689,00	253681,00 48294,00	24113,00 4685,00	181274,00		253681,00	
106	116	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20978	369956,00		77609,00		77609,00		77609,00	
107	117	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2674,00 1904,00	204,00 60,00	98671,00 70258,00	7528,00 2214,00	20885,00		98671,00	
108	118	22-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11364	1074856,00		122147,00		122147,00		122147,00	
109	119	111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,06828	221,00 154,00	4,00 0,00	678,00 473,00	12,00 0,00	193,00		678,00	
110	120	111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,003068	342,00 180,00	6,00 1,00	1,00 1,00	0,00 0,00			1,00	
111	121	106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,35222	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	22989,00 8861,00	8964,00 2187,00	5164,00		22989,00	
112	122	06-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,11522	278864,00 232866,00	41992,00 10257,00	32131,00 26831,00	4839,00 1182,00	461,00		32131,00	
113	123	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26301	439419,00		115572,00		115572,00		115572,00	
114	124	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	441687,00		39403,00		39403,00		39403,00	
115	125	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11522	494281,00		56951,00		56951,00		56951,00	
116	126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	348229,00		195356,00		195356,00		195356,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,62088	221,00 154,00	4,00 0,00	2789,00 1944,00	50,00 0,00	795,00		2789,00	
118	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,62088	342,00 180,00	6,00 1,00	4316,00 2272,00	76,00 13,00	1968,00		4316,00	
119	129	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,11	297911,00 84911,00	1850,00 517,00	32770,00 9340,00	204,00 57,00	23226,00		32770,00	
120	130	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3302,00 3155,00	146,00 45,00	363,00 347,00	16,00 5,00			363,00	
121	131	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	121212,00		23,00		23,00		23,00	
122	132	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1649038,00		1215,00		1215,00		1215,00	
123	133	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	108426,00		12,00		12,00		12,00	
124	134	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м	$м^2$ покрытия	6,12	1835,00 1307,00	343,00 87,00	11230,00 7999,00	2099,00 532,00	1132,00		11230,00	
125	135	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,76872	4961,00		33580,00		33580,00		33580,00	
126	136	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,3	2005,00 1737,00	24,00 5,00	8622,00 7469,00	104,00 22,00	1049,00		8622,00	
127	137	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,030016	534998,00		16058,00		16058,00		16058,00	
128	138	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	12,65	6973,00 5813,00	395,00 118,00	88208,00 73534,00	4997,00 1493,00	9677,00		88208,00	
129	139	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	12,903	2865,00		36967,00		36967,00		36967,00	
130	140	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,11	1859,00 1395,00	6,00 2,00	13217,00 9918,00	42,00 14,00	3257,00		13217,00	
131	141	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	7,11	18305,00		130149,00		130149,00		130149,00	
132	142	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,11	3978,00		28284,00		28284,00		28284,00	
			Подраздел 1: Металлическая колонна										
133	143	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,20808	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	13581,00 5235,00	5296,00 1292,00	3050,00		13581,00	
134	144	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,20808	441687,00		91906,00		91906,00		91906,00	
135	145	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0276	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	53790,00 23802,00	91,00 28,00	29897,00		53790,00	
136	146	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,61816	221,00 154,00	4,00 0,00	1242,00 865,00	22,00 0,00	355,00		1242,00	
137	147	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		5,61816	342,00	6,00	1921,00	34,00	876,00		1921,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	148	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	$м^2$	8	180,00 193,00	1,00	1011,00 1544,00	6,00	1544,00		1544,00	
139	149	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,19458	65269,00 25158,00	25450,00 6208,00	12700,00 4895,00	4952,00 1208,00	2853,00		12700,00	
140	150	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,19458	441687,00		85943,00		85943,00		85943,00	
141	151	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0144	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	28064,00 12418,00	47,00 14,00	15599,00		28064,00	
142	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,25366	221,00 154,00	4,00 0,00	1161,00 809,00	21,00 0,00	331,00		1161,00	
143	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,25366	342,00 180,00	6,00 1,00	1797,00 946,00	31,00 5,00	820,00		1797,00	
144	154	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	6	193,00		1158,00		1158,00		1158,00	
			Итого по подразделу 1: Металлическая колонна					294807,00 49981,00	10494,00 2553,00	234332,00 0,00	0,00 0,00	294807,00	
			Подраздел 2: Узлы крепления перегородок АС 27										
145	155	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,089968	242048,00 236853,00	5196,00 1274,00	21776,00 21309,00	468,00 115,00			21776,00	
146	156	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,089968	405165,00		36452,00		36452,00		36452,00	
147	157	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01064	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	20736,00 9176,00	35,00 11,00	11526,00		20736,00	
148	158	252-207-1187 *СпрСЦ 06.2023*	Анкер-шпилька	шт.	28	475,00		13300,00		13300,00		13300,00	
			Итого по подразделу 2: Узлы крепления перегородок АС 27					92264,00 30485,00	503,00 126,00	61278,00 0,00	0,00 0,00	92264,00	
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					1860377,00 384673,00	77673,00 19153,00	1398033,00 0,00	0,00 0,00	1860377,00	
			Раздел 7: Вентканалы АС 27										
149	159	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	14,33	28830,00 22848,00	5979,00 1264,00	413134,00 327412,00	85679,00 18113,00	43,00		413134,00	
150	161	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,4454	54595,00		297292,00		297292,00		297292,00	
151	162	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02721	242048,00 236853,00	5196,00 1274,00	6586,00 6445,00	142,00 35,00			6586,00	
152	163	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02721	405165,00		11025,00		11025,00		11025,00	
153	164	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,0362	278864,00 232866,00	41992,00 10257,00	10095,00 8430,00	1520,00 371,00	145,00		10095,00	
154	165	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0362	494281,00		17893,00		17893,00		17893,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
155	166	6111-0201-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	м² изолируемой поверхности	25,4	6570,00 5603,00	38,00 9,00	166878,00 142316,00	966,00 229,00	23596,00		166878,00	
156	167	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	0,85	60560,00		51476,00		51476,00		51476,00	
157	168	6112-0202-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна	м²	25,4	1530,00 1508,00	15,00 4,00	38862,00 38303,00	381,00 102,00	178,00		38862,00	
158	169	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	363218,00		1816,00		1816,00		1816,00	
159	170	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	339988,00		4080,00		4080,00		4080,00	
160	171	103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/Пластина 30х4/Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,012032	1948906,00 862393,00	3278,00 1001,00	23449,00 10376,00	39,00 12,00	13033,00		23449,00	
161	172	112-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая	м²	25,4	6965,00 6838,00	112,00 46,00	176911,00 173685,00	2844,00 1168,00	382,00		176911,00	
162	173	2-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,5588	24828,00		13874,00		13874,00		13874,00	
163	174	10-0301-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	44,017241	2005,00 1737,00	24,00 5,00	88255,00 76458,00	1056,00 220,00	10741,00		88255,00	
164	175	4-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,140287	534998,00		75053,00		75053,00		75053,00	
			Итого по разделу 7: Вентканалы АС 27					1396679,00 783425,00	92627,00 20250,00	520627,00 0,00	0,00 0,00	1396679,00	
			Раздел 8: Стремянки АС 28										
165	176	6-0304-0101 РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	214697,00 132577,00	56379,00 14849,00	31998,00 19759,00	8403,00 2213,00	3836,00		31998,00	
166	177	503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1074856,00		160197,00		160197,00		160197,00	
167	178	-0501-0505 РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	4,02408	342,00 180,00	6,00 1,00	1376,00 724,00	24,00 4,00	628,00		1376,00	
			Итого по разделу 8: Стремянки АС 28					193571,00 20483,00	8427,00 2217,00	164661,00 0,00	0,00 0,00	193571,00	
			ИТОГО по смете 2-3-1					16930994,00 5016425,00	1208194,00 255262,00	10706213,00 0,00	0,00 0,00	16 930 994	
			в том числе оборудование:									0	
			в том числе СМР:									16 930 994	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								1 049 722	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								17 980 716	
			сметная прибыль 5%	Тенге								899 036	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								18 879 751	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								359 614	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								19 239 366	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								22 375 382	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								21 927 875	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 631 345	
			ИТОГО с НДС	Тенге								24 559 220	
			СМЕТА 2-3-2 Архитектурные решения										
			Раздел 2: Кровля АС 7.5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	м² изолируемой поверхности	169,4	2267,00 704,00	46,00 7,00	384030,00 119258,00	7793,00 1186,00	256979,00		384030,00	
2	15	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	169,4	3138,00 1863,00	106,00 22,00	531577,00 315592,00	17957,00 3727,00	198028,00		531577,00	
3	16	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	м² утепляемого покрытия	169,4	2107,00 1443,00	104,00 22,00	356926,00 244444,00	17618,00 3727,00	94864,00		356926,00	
4	17	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м³	26,1723	65632,00		1717740,00		1717740,00		1717740,00	
5	18	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м**	м² покрытия	169,4	1835,00 1307,00	343,00 87,00	310849,00 221406,00	58104,00 14738,00	31339,00		310849,00	
6	19	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м²	187,3564	7123,00		1334540,00		1334540,00		1334540,00	
7	24	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	м²	169,4	1168,00 799,00	226,00 46,00	197859,00 135351,00	38284,00 7792,00	24224,00		197859,00	
8	25	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	2,59182	24802,00		64282,00		64282,00		64282,00	
9	26	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	м²	169,4	222,00 104,00	118,00 25,00	37607,00 17618,00	19989,00 4235,00			37607,00	
10	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	6,04758	24802,00		149992,00		149992,00		149992,00	
11	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,47432	52181,00 48714,00	3467,00 1058,00	24750,00 23106,00	1645,00 502,00			24750,00	
12	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,47432	405165,00		192178,00		192178,00		192178,00	
13	30	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	м² изолируемой поверхности	169,4	1025,00 380,00	18,00 2,00	173635,00 64372,00	3049,00 339,00	106214,00		173635,00	
14	31	235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	кг	135,52	556,00		75349,00		75349,00		75349,00	
			Итого по разделу 2: Кровля АС 7.5					5551314,00 1141147,00	164439,00 36246,00	4245729,00 0,00	0,00 0,00	5551314,00	
			Раздел 4: Проемы										
15	53	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	23,749	7434,00 3756,00	442,00 144,00	176550,00 89201,00	10497,00 3420,00	76852,00		176550,00	
16	54	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	23,749	58626,00		1392309,00		1392309,00		1392309,00	
17	55	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	3,8335	6699,00 3365,00	446,00 146,00	25681,00 12900,00	1710,00 560,00	11071,00		25681,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сметная стоимость произведенных работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	56	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	3,8335	49824,00		191000,00		191000,00		191000,00	
19	57	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	10002,00 5697,00	439,00 144,00	7376,00 4202,00	324,00 106,00	2850,00		7376,00	
20	58	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	36335,00		26797,00		26797,00		26797,00	
21	59	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	7,8792	2946,00 2907,00	39,00 9,00	23212,00 22905,00	307,00 71,00			23212,00	
22	60	[redacted]23-301-0106 [redacted]*РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,9802	115743,00		692166,00		692166,00		692166,00	
23	61	[redacted]23-301-0206 [redacted]*СНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	1,899	128361,00		243758,00		243758,00		243758,00	
24	62	6[redacted]08-0105-0204 Е[redacted]*Ц РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	3921,00 771,00	13,00 4,00	64304,00 12644,00	214,00 66,00	51446,00		64304,00	
25	63	2[redacted]3-501-0108 Р[redacted]*НБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2662,00		43657,00		43657,00		43657,00	
26	64	61[redacted]08-0204-0103 Е[redacted]*Ц РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	9215,00 7714,00	123,00 38,00	47918,00 40113,00	640,00 198,00	7165,00		47918,00	
27	65	61[redacted]08-0204-0101 Е[redacted]*Ц РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	7,904	10059,00 8292,00	116,00 35,00	79506,00 65540,00	917,00 277,00	13049,00		79506,00	
28	66	223[redacted]-207-0102 Р[redacted]*Б РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,2	70933,00		368852,00		368852,00		368852,00	
29	67	223[redacted]207-0101 Р[redacted]*Б РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	7,904	55871,00		441604,00		441604,00		441604,00	
30	68	610[redacted]-0201-0105 *ЕСЦ [redacted]РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	17,01	5325,00 4020,00	202,00 61,00	90578,00 68380,00	3436,00 1038,00	18762,00		90578,00	
31	69	223-[redacted]201-0105 РСН[redacted]*РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12455,00		34002,00		34002,00		34002,00	
32	70	223-2[redacted]01-0103 РСНБ[redacted]*РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,5	11755,00		123428,00		123428,00		123428,00	
33	71	223-2[redacted]01-0102 РСНБ[redacted]*РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,78	14911,00		56364,00		56364,00		56364,00	
34	72	223-5[redacted]2-0201 РСНБ[redacted]*К 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	508,00		3048,00		3048,00		3048,00	
35	73	261-1[redacted]7-0629 РСНБ[redacted]*К 202*	Дверная ручка		3	1090,00		3270,00		3270,00		3270,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Проемы	шт.				4135380,00	18045,00	3801450,00	0,00	4135380,00	
								315885,00	5736,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17										
			Подраздел 1: Потолок										
36	74	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	32,96	2482,00 2423,00	15,00 4,00	81807,00 79862,00	495,00 132,00	1450,00		81807,00	
37	75	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	135,89408	137,00		18617,00		18617,00		18617,00	
38	78	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	35,08	2482,00 2423,00	15,00 4,00	87069,00 84999,00	526,00 140,00	1544,00		87069,00	
39	79	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	144,63484	137,00		19815,00		19815,00		19815,00	
40	82	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	50,97	2482,00 2423,00	15,00 4,00	126508,00 123500,00	765,00 204,00	2243,00		126508,00	
41	83	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	210,14931	137,00		28790,00		28790,00		28790,00	
42	86	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	5724,00 4636,00	43,00 11,00	43560,00 35280,00	328,00 84,00	7952,00		43560,00	
43	87	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,391915	60560,00		23734,00		23734,00		23734,00	
44	88	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	5730,00 5514,00	85,00 28,00	43605,00 41962,00	647,00 213,00	996,00		43605,00	
45	89	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	24466,00		5958,00		5958,00		5958,00	
46	90	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1081,00		8885,00		8885,00		8885,00	
47	91	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	7,61	1881,00 1827,00	10,00 3,00	14314,00 13903,00	76,00 23,00	335,00		14314,00	
48	92	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20,91989	137,00		2866,00		2866,00		2866,00	
49	95	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	$м^2$	12,25	1881,00 1827,00	10,00 3,00	23042,00 22381,00	123,00 37,00	538,00		23042,00	
50	96	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	33,67525	137,00		4614,00		4614,00		4614,00	
			Итого по подразделу 1: Потолок					533184,00 401887,00	2960,00 833,00	128337,00 0,00	0,00 0,00	533184,00	
			Подраздел 2: Стены										
51	99	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	68,37	3556,00 3298,00	254,00 107,00	243124,00 225484,00	17366,00 7316,00	274,00		243124,00	
52	100	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,278519	24828,00		31743,00		31743,00		31743,00	
53	101	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм		68,37	2400,00	38,00	164088,00	2598,00	2393,00		164088,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стран происхожд
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	102	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	$м^2$	382,80363	2327,00 94,00	10,00	159097,00 35984,00	684,00	35984,00		35984,00	
55	105	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/оконтовка керамогранитом стен/	кг	1,5	9980,00 6312,00	38,00 12,00	14970,00 9468,00	57,00 18,00	5445,00		14970,00	
56	106	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	134,19	2995,00 2751,00	243,00 103,00	401899,00 369157,00	32609,00 13822,00	133,00		401899,00	
57	107	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,026269	24828,00		50308,00		50308,00		50308,00	
58	108	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	134,19	6863,00 6312,00	38,00 12,00	920946,00 847007,00	5099,00 1610,00	68840,00		920946,00	
59	109	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	136,8738	2368,00		324117,00		324117,00		324117,00	
60	110	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	147,48	3556,00 3298,00	254,00 107,00	524439,00 486389,00	37460,00 15780,00	590,00		524439,00	
61	111	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,757876	24828,00		68473,00		68473,00		68473,00	
62	112	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 5 мм	$м^2$	147,48	2400,00 2327,00	38,00 10,00	353952,00 343186,00	5604,00 1475,00	5162,00		353952,00	
63	113	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	825,74052	94,00		77620,00		77620,00		77620,00	
64	118	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	5724,00 4636,00	43,00 11,00	208067,00 168519,00	1563,00 400,00	37985,00		208067,00	
65	119	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,872025	60560,00		113370,00		113370,00		113370,00	
66	120	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	36,35	5173,00 4954,00	85,00 28,00	188039,00 180078,00	3090,00 1018,00	4871,00		188039,00	
67	121	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	39,258	1081,00		42438,00		42438,00		42438,00	
68	122	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,12685	24466,00		27570,00		27570,00		27570,00	
69	123	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 3 мм	$м^2$	36,35	2400,00 2327,00	38,00 10,00	87240,00 84586,00	1382,00 364,00	1272,00		87240,00	
70	124	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	122,11419	94,00		11479,00		11479,00		11479,00	
71	127	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	39,56	2995,00 2751,00	243,00 103,00	118482,00 108830,00	9613,00 4075,00	39,00		118482,00	
72	128	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,597356	24828,00		14831,00		14831,00		14831,00	
73	135	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	34,69	7981,00 7844,00	112,00 40,00	276861,00 272108,00	3886,00 1388,00	867,00		276861,00	
74	136	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5		1,49167	24466,00		36495,00		36495,00		36495,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75	137	6[redacted]112-0202-0703 Е[redacted]СЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм	$м^3$	34,69	3569,00 3490,00	45,00 12,00	123809,00 121068,00	1561,00 416,00	1180,00		123809,00	
76	138	2[redacted]2-503-0103 Р[redacted]НБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	$м^2$	88,94516	94,00		8361,00		8361,00		8361,00	
			Итого по подразделу 2: Стены	кг				4468705,00 3374977,00	121888,00 48366,00	971840,00 0,00	0,00 0,00	4468705,00	
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					5001889,00 3776864,00	124848,00 49199,00	1100177,00 0,00	0,00 0,00	5001889,00	
			Раздел 6: Полы. РП лист 18										
77	141	61[redacted]9-0101-0102 ЕС[redacted]Д РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	149,188	328,00 254,00	74,00 20,00	48934,00 37894,00	11040,00 2984,00			48934,00	
78	142	211[redacted]-201-0607 РСН[redacted]Б РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	7,608588	5928,00		45104,00		45104,00		45104,00	
79	143	610[redacted]9-0102-0103 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	29,64	39366,00 10963,00	4260,00 1272,00	1166808,00 324943,00	126266,00 37702,00	715599,00		1166808,00	
80	144	211[redacted]302-0202 РСН[redacted]Б РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	37,9392	18858,00		715457,00		715457,00		715457,00	
81	145	610[redacted]-0101-0102 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	75,65	328,00 254,00	74,00 20,00	24813,00 19215,00	5598,00 1513,00			24813,00	
82	146	211-[redacted]201-0607 РСН[redacted]РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,85815	5928,00		22871,00		22871,00		22871,00	
83	147	6109[redacted]0102-0110 ЕСЦ[redacted]РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,052	42132,00 12943,00	13,00 0,00	254983,00 78331,00	79,00 0,00	176573,00		254983,00	
84	148	6109[redacted]0201-0101 ЕСЦ [redacted]СНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	75,65	1771,00 1192,00	72,00 25,00	133976,00 90175,00	5447,00 1891,00	38354,00		133976,00	
85	149	6109-[redacted]0201-0102 ЕСЦ Р[redacted]СНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	75,65	613,00 59,00	48,00 16,00	46373,00 4463,00	3631,00 1210,00	38279,00		46373,00	
86	150	6111-[redacted]403-0101 ЕСЦ Р[redacted]СНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,65	4913,00 2334,00	142,00 21,00	371668,00 176567,00	10743,00 1589,00	184358,00		371668,00	
87	151	6111-0[redacted]403-0102 ЕСЦ Р[redacted]НБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,65	2962,00 1408,00	73,00 12,00	224075,00 106515,00	5523,00 908,00	112037,00		224075,00	
88	152	6109-0[redacted]201-0101 ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	75,65	1771,00 1192,00	72,00 25,00	133976,00 90175,00	5447,00 1891,00	38354,00		133976,00	
89	154	6109-0[redacted]01-0102 ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	328,00 254,00	74,00 20,00	16718,00 12946,00	3771,00 1019,00			16718,00	
90	155	211-201[redacted]-0607 РСНБ Р[redacted]2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,59947	5928,00		15410,00		15410,00		15410,00	
91	156	6109-01[redacted]02-0110 ЕСЦ РСН[redacted]Б РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	42132,00 12943,00	13,00 0,00	171797,00 52776,00	53,00 0,00	118968,00		171797,00	
92	157	6109-02[redacted]01-0101 ЕСЦ РСН[redacted]Б РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	50,97	1771,00 1192,00	72,00 25,00	90268,00 60756,00	3670,00 1274,00	25842,00		90268,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	158	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	613,00 59,00	48,00 16,00	31245,00 3007,00	2447,00 816,00	25791,00		31245,00	
94	161	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	328,00 254,00	74,00 20,00	4018,00 3112,00	907,00 245,00			4018,00	
95	162	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,62475	5928,00		3704,00		3704,00		3704,00	
96	163	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	42132,00 12943,00	13,00 0,00	51612,00 15855,00	16,00 0,00	35741,00		51612,00	
97	164	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	12,25	1771,00 1192,00	72,00 25,00	21695,00 14602,00	882,00 306,00	6211,00		21695,00	
98	165	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	12,25	2308,00 1256,00	31,00 7,00	28273,00 15386,00	380,00 86,00	12507,00		28273,00	
99	166	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя	$м^2$ стяжки	12,25	-293,00 -76,00	-6,00 -1,00	-3589,00 -931,00	-73,00 -12,00	-2585,00		-3589,00	
			Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18					3620189,00 1105787,00	185827,00 53422,00	2328575,00 0,00	0,00 0,00	3620189,00	
			ИТОГО по смете 2-3-2					18308772,00 6339683,00	493159,00 144603,00	11475931,00 0,00	0,00 0,00	18 308 772	
			в том числе оборудование:									0	
			в том числе СМР:									18 308 772	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								1 135 144	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								19 443 916	
			сметная прибыль 5%	Тенге								972 196	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								20 416 112	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								388 878	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								20 804 990	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								24 196 203	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								23 712 279	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 845 474	
			ИТОГО с НДС	Тенге								26 557 753	
			СМЕТА 2-3-2 Архитектурные решения /Добавить/										
			Раздел 1: Фасады										
1	2	222-529-0309 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	750,46382	539,00		404500,00		404500,00		404500,00	
2	3	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	1,775	149308,00		265022,00		265022,00		265022,00	
3	4	Прайс	Плиты облицовочные Туникобонд	$м^2$	93,584976	4180,00		391185,26		391185,26		391185,26	
			Итого по разделу 1: Фасады					1060707,26 0,00	0,00 0,00	1060707,26 0,00	0,00 0,00	1060707,26	
			Раздел 2: Кровля										
4	5	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2,8	297911,00 84911,00	1850,00 517,00	834151,00 237751,00	5180,00 1448,00	591220,00		834151,00	
5	6	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,47	255661,00 86206,00	2732,00 849,00	631483,00 212929,00	6748,00 2097,00	411806,00		631483,00	
6	7	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		169,4	7085,00	286,00	1200199,00	48448,00	343713,00		1200199,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Кровля	**м² стяжки**		**4770,00**	**98,00**	**808038,00**	**16601,00**			
								2665833,00	**60376,00**	**1346739,00**	**0,00**	**2665833,00**
			ИТОГО по смете 2-3-2 Доб.					**1258718,00**	**20146,00**	**0,00**	**0,00**	
			в том числе оборудование:					**3726540,26**	**60376,00**	**2407446,26**	**0,00**	**3 726 540**
			в том числе СМР:					**1258718,00**	**20146,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	**Тенге**								**3 726 540**
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	**Тенге**								**231 045**
			сметная прибыль 5%	**Тенге**								**3 957 585**
			Итого со сметной прибылью	**Тенге**								**197 879**
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	**Тенге**								**4 155 465**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	**Тенге**								**79 152**
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	**Тенге**								**4 234 616**
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	**Тенге**								**4 924 859**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**4 826 362**
			ИТОГО с НДС	**Тенге**								**579 163**
			ИТОГО по АКТУ с НДС	**Тенге**								**5 405 525**
												56 522 498

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "MegaStroyServis"

Директор _____ **Адилова М.Ж.**

Инженер-эксперт _____ **Аширкулов Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Андас-групп"

Директор _____ **Сэтбай М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :

Эксперт авторского надзора ТОО "Turar Healthcare":

_____ **Ж.К.Джумашев**