Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Андас-групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП Туркестанской области Строительство медицинского пункта в селе Абайыл, сельском округе Жабагылы, Тюлькубасского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Строительство медицинского пункта в селе Абайыл, сельском округе Жабагылы, Тюлькубасского района, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48** от **12.04.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-3-2 Архитектурные решения										
			Раздел 1: Фасады АР 3										
1	2	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	11,98953	60560,00		726086,00		726086,00		726086,00	
			Итого по разделу 1: Фасады АР 3					726086,00	0,00	726086,00	0,00	726086,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Кровля АС 7.5										
2	35	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство аэраторов	шт	2	2728,00	12,00	5456,00	24,00	1746,00		5456,00	
3	36	СТПрайслист	Аэратор	шт	2	1843,00 12500,00	4,00	3686,00 25000,00	8,00	25000,00		25000,00	
4	37	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	137,128	3063,00 1572,00	9,00 2,00	420023,00 215565,00	1234,00 274,00	203224,00		420023,00	
			Итого по разделу 2: Кровля АС 7.5					450479,00 219251,00	1258,00 282,00	229970,00 0,00	0,00 0,00	450479,00	
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17										
			Подраздел 1: Потолок										
5	76	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	32,96	1133,00 1081,00	8,00 3,00	37344,00 35630,00	264,00 99,00	1450,00		37344,00	
6	77	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022742	325091,00		7393,00		7393,00		7393,00	
7	80	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	35,08	1133,00 1081,00	8,00 3,00	39746,00 37921,00	280,00 105,00	1545,00		39746,00	
8	81	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,024205	325091,00		7869,00		7869,00		7869,00	
9	84	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	50,97	1133,00 1081,00	8,00 3,00	57749,00 55099,00	408,00 153,00	2242,00		57749,00	
10	85	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035169	325091,00		11433,00		11433,00		11433,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	93	6112-0302-0106 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	7,61	1133,00 1081,00	8,00 3,00	8622,00 8226,00	61,00 23,00	335,00		8622,00	
12	94	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005251	325091,00		1707,00		1707,00		1707,00	
13	97	6112-0302-0106 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м²	12,25	1133,00 1081,00	8,00 3,00	13879,00 13242,00	98,00 37,00	539,00		13879,00	
14	98	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,008452	325091,00		2748,00		2748,00		2748,00	
			Итого по подразделу I: Потолок					188490,00	1111,00	37261,00	0,00	188490,00	
								150118,00	417,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Стены										
15	103	6112-0302-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	68,37	1012,00 960,00	8,00 3,00	69190,00 65635,00	547,00 205,00	3008,00		69190,00	
16	104	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,043073	325091,00		14003,00		14003,00		14003,00	
17	114	112-0302-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	147,48	1012,00 960,00	8,00 3,00	149250,00 141581,00	1179,00 442,00	6490,00		149250,00	
18	115	36-202-0301 СНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,092912	325091,00		30205,00		30205,00		30205,00	
19	116	112-0102-0203 ЕСП РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/места сан.приборов/	м²	4,8	6863,00 6312,00	38,00 12,00	32942,00 30298,00	183,00 58,00	2461,00		32942,00	
20	117	32-201-0101 СНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	4,896	2368,00		11594,00		11594,00		11594,00	
21	125	112-0302-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	36,35	1012,00 960,00	8,00 3,00	36786,00 34896,00	291,00 109,00	1599,00		36786,00	
22	126	36-202-0301 СНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022901	325091,00		7445,00		7445,00		7445,00	
23	129	112-0302-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	39,56	1012,00 960,00	8,00 3,00	40035,00 37978,00	317,00 119,00	1740,00		40035,00	
24	130	36-202-0301 СНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,024923	325091,00		8102,00		8102,00		8102,00	
25	131	12-0501-0401 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	88,9	949,00 922,00	0,00 0,00	84366,00 81966,00	0,00 0,00	2400,00		84366,00	
26	132	2-402-0101 НБ РК 2022	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	108,00		10081,00		10081,00		10081,00	
27	133	07-0102-0212 Ц РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м²	3,42	747,00 678,00	38,00 12,00	2555,00 2319,00	130,00 41,00	106,00		2555,00	
28	134	3-204-0103 НБ РК 2022	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150х10мм	м	22,8	1486,00		33881,00		33881,00		33881,00	
29	139	12-0302-0105 Ц РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	34,69	1012,00 960,00	8,00 3,00	35106,00 33302,00	277,00 104,00	1527,00		35106,00	
30	140	6-202-0301 НБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,021855	325091,00		7105,00		7105,00		7105,00	
			Итого по подразделу 2: Стены					572646,00	2924,00	141747,00	0,00	572646,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					427975,00	1078,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Полы. РП лист 18					761136,00	4035,00	179008,00	0,00	761136,00	
31	153	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	75,65	8365,00 3665,00	335,00 104,00	632812,00 277257,00	25343,00 7868,00	330212,00		632812,00	
32	159	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	1759,00 1398,00	55,00 18,00	89656,00 71256,00	2803,00 917,00	15597,00		89656,00	
33	160	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3354,00		174372,00		174372,00		174372,00	
34	167	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	533,00 297,00	6,00 2,00	43706,00 24354,00	492,00 164,00	18860,00		43706,00	
35	168	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	1436,00 666,00	1,00 0,00	7180,00 3330,00	5,00 0,00	3845,00		7180,00	
			Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18					947726,00 376197,00	28643,00 8949,00	542886,00 0,00	0,00 0,00	947726,00	
			ИТОГО по смете 2-3-2					2885427,00 1173541,00	33936,00 10726,00	1677950,00 0,00	0,00 0,00	2 885 427	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									2 885 427	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								178 896	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								3 064 323	
			сметная прибыль 5%	Тенге								153 216	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								3 217 540	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								61 286	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								3 278 826	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								3 813 275	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								3 737 009	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								448 441	
			ИТОГО с НДС	Тенге								4 185 450	
			СМЕТА 2-3-3 Технологическое оборудование										
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЯ										
1	1	КПпоз.52	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5723,21		5723,00		5723,00		5723,00	
2	2	КПпоз.5	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	31950,00		63900,00		63900,00		63900,00	
3	3	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00	
4	4	КПпоз.21	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40000,00		40000,00		40000,00		40000,00	
5	5	522-101-1219002 *СпрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00	
6	6	522-101-1217030 *СпрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
7	7	КПпоз.46	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38392,86		76786,00		76786,00		76786,00	
8	8	521-101-0401028 *СпрСЦ 06.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммx90ммx395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602424,00		602424,00		602424,00		602424,00	
9	9	522-101-0225003 *СпрСЦ 06.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		117432,00		117432,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	КПпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29		26339,00		26339,00		26339,00	
11	11	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00	
12	12	521-301-3017 *СпрСЦ 06.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		178393,00		178393,00	
13	13	КПпоз.36	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	шт	3	80357,14		241071,00		241071,00		241071,00	
14	14	КПпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29		26339,00		26339,00		26339,00	
15	15	521-101-0401028 *СпрСЦ 06.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602424,00		602424,00		602424,00		602424,00	
16	16	522-101-1219002 *СпрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00	
17	17	522-101-1217030 *СпрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
18	18	522-101-1219002 *СпрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00		19642,00	
19	19	522-101-1217030 *СпрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
20	20	КПпоз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК-2	шт	1	80000,00		80000,00		80000,00		80000,00	
21	21	КПпоз.6	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19000,00		19000,00		19000,00		19000,00	
22	22	КПпоз.52	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5723,21		5723,00		5723,00		5723,00	
23	23	КПпоз.12	Столик пеленальный с полочкой 700х600х750	шт	1	28571,43		28571,00		28571,00		28571,00	
24	24	КПпоз.10	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	60320,00		60320,00		60320,00		60320,00	
25	25	КПпоз.13	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	105357,14		105357,00		105357,00		105357,00	
26	26	КПпоз.32	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	4806,11		4806,00		4806,00		4806,00	
27	27	521-301-3017 *СпрСЦ 06.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00		178393,00		178393,00		178393,00	
28	28	КПпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29		26339,00		26339,00		26339,00	
29	29	КПпоз.23	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	1	15000,00		15000,00		15000,00		15000,00	
30	30	КПпоз.30	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300	шт	1	18392,86		18393,00		18393,00		18393,00	
31	31	КПпоз.28	Светильник медицинский смотровой 70Вт,24В,50Гц	шт	1	788939,00		788939,00		788939,00		788939,00	
32	32	КПпоз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1000000,00		1000000,00		1000000,00		1000000,00	
33	33	КПпоз.4	Отсасыватель медицинский (JMP OM 100 220В 50Гц габариты 360х180х300mm Потребляемая мощность 606т	шт	1	500000,00		500000,00		500000,00		500000,00	
34	34	КПпоз.26	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1139693,00		2279386,00		2279386,00		2279386,00	
35	35	КПпоз.9	Инфузионный насос 126х160х230	шт	2	550000,00		1100000,00		1100000,00		1100000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	КПпоз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07		616,00		616,00		616,00	
37	37	КПпоз.15	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлинных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14553,57		14554,00		14554,00		14554,00	
38	38	КПпоз.16	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлинных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14553,57		14554,00		14554,00		14554,00	
39	39	КПпоз.40	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00		11875,00	
40	40	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00	
41	41	КПпоз.39	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		15692,00		15692,00	
42	42	522-201-0502001 *СпрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
43	43	522-101-1219002 *СпрСЦ 06.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9821,00		29463,00		29463,00		29463,00	
44	44	522-101-1217030 *СпрСЦ 06.2023*	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		22321,00		22321,00	
45	45	КПпоз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK», 27кг MK-2 1900х600х600	шт	1	80000,00		80000,00		80000,00		80000,00	
46	46	КПпоз.6	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19000,00		19000,00		19000,00		19000,00	
47	47	КПпоз.7	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41550,00		41550,00		41550,00		41550,00	
48	48	КПпоз.52	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5723,21		5723,00		5723,00		5723,00	
49	49	КПпоз.8	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860	шт	1	51610,00		51610,00		51610,00		51610,00	
50	50	521-101-0401028 *СпрСЦ 06.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602424,00		602424,00		602424,00		602424,00	
51	51	522-101-0225003 *СпрСЦ 06.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432,00		117432,00		117432,00		117432,00	
52	52	КПпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29		26339,00		26339,00		26339,00	
53	53	522-101-0201 *СпрСЦ 06.2023*	Web-камера	шт.	1	35384,00		35384,00		35384,00		35384,00	
54	54	521-101-0401021 *СпрСЦ 06.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30268,00		30268,00		30268,00		30268,00	
55	55	КПпоз.40	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		11875,00		11875,00	
56	56	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		9411,00		9411,00	
57	57	КПпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		15692,00		15692,00	
58	58	522-201-0502001 *СпрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00		8588,00		8588,00		8588,00	
59	59	КПпоз.27	Пульсоксиметр	шт	1	38000,00		38000,00		38000,00		38000,00	
60	60	КПпоз.29	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляцие[illegible]ой способности легких		1	933000,00		933000,00				933000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	КПпоз.49	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6730,00		6730,00		933000,00		6730,00	
62	62	КПпоз.34	Термометр цифровой	шт	1	2591,00		2591,00		6730,00		2591,00	
63	63	КПпоз.35	Телекардиограф	шт	1	1340000,00		1340000,00		2591,00		1340000,00	
64	64	КПпоз.24	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт	1	179000,00		179000,00		1340000,00		179000,00	
65	65	КПпоз.13	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	1	105357,14		105357,00		179000,00		105357,00	
66	66	КПпоз.33	Стелляж 910x610x1800	шт	1	74107,14		74107,00		105357,00		74107,00	
67	67	КПпоз.18	Тележка инструментальная 820x450x870	шт	1	207142,86		207143,00		74107,00		207143,00	
68	68	КПпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	26339,29		26339,00		207143,00		26339,00	
69	69	КПпоз.19	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3750,00		3750,00		26339,00		3750,00	
70	70	522-101-1219002 СнрСП 06.2023	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9821,00		39284,00		3750,00		39284,00	
71	71	522-101-1217030 СнрСП 06.2023	Стол письменный	шт.	1	22321,00		22321,00		39284,00		22321,00	
72	72	КПгпоз.22	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK», 27кг	шт	2	80000,00		160000,00		22321,00		160000,00	
73	73	КПгпоз.31	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	2	57678,57		115357,00		160000,00		115357,00	
74	74	КПгпоз.6	Ширма (двухсекционная, на колёсах)	шт	3	19000,00		57000,00		115357,00		57000,00	
75	75	КПгпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	26339,29		26339,00		57000,00		26339,00	
76	76	КПгпоз.3	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	842000,00		842000,00		26339,00		842000,00	
77	77	КПгпоз.2	Аппарат магнитотерапии двухканальный с сенсорным экраном (в комплекте с аппликатором пластин СР), 34x11x28см	шт	2	4514000,00		9028000,00		842000,00		9028000,00	
78	78	КПгпоз.20	Небулайзер компрессорный Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм, уровень шума 60 Дб, 1,9 кг	шт	1	35718,00		35718,00		9028000,00		35718,00	
79	79	КПгпоз.52	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5723,21		5723,00		35718,00		5723,00	
80	80	КПгпоз.40	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00		11875,00		5723,00		11875,00	
81	81	КПгпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9410,71		9411,00		11875,00		9411,00	
82	82	КПгпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15691,96		15692,00		9411,00		15692,00	
83	83	522-201-0502001 СнрСП 06.2023	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8588,00		8588,00		15692,00		8588,00	
84	84	КПпоз.11	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900	шт	1	80357,14		80357,00		8588,00		80357,00	
85	85	КПпоз.8	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	3	51610,00		154830,00		80357,00		154830,00	
86	86	КПпоз.58	Кухонный гарнитур	шт	1	170303,57		170304,00		154830,00		170304,00	
										170304,00			

№ п/пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы	Выполнено работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
87	87	522-102-0101002 *СпрСЦ 06.2023*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165179,00				165179,00				165179,00				165179,00	
88	88	521-301-3017 *СпрСЦ 06.2023*	Холодильник	шт.	1	178393,00				178393,00				178393,00				178393,00	
89	89	КПпоз.13	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг	шт	2	105357,14				210714,00				210714,00				210714,00	
90	90	521-301-3009 *СпрСЦ 06.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	33920,00				33920,00				33920,00				33920,00	
91	91	КПпоз.25	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	26339,29				26339,00				26339,00				26339,00	
92	92	КПпоз.40	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00				11875,00				11875,00				11875,00	
93	93	КПпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15691,96				15692,00				15692,00				15692,00	
94	94	522-201-0502001 *СпрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00				8588,00				8588,00				8588,00	
95	95	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9410,71				9411,00				9411,00				9411,00	
96	96	КПпоз.40	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11875,00				11875,00				11875,00				11875,00	
97	97	КПпоз.38	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9410,71				9411,00				9411,00				9411,00	
98	98	КПпоз.39	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15691,96				15692,00				15692,00				15692,00	
99	99	КПпоз.50	Сушитель для рук	шт	1	22888,39				22888,00				22888,00				22888,00	
100	100	522-201-0502001 *СпрСЦ 06.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8588,00				8588,00				8588,00				8588,00	
101	101	КПпоз.37	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13062,50				13062,00				13062,00				13062,00	
102	102	КПпоз.44	Поручень откидной	шт	1	45000,00				45000,00				45000,00				45000,00	
103	103	КПпоз.45	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32000,00				32000,00				32000,00				32000,00	
104	104	521-101-0401004 *СпрСЦ 06.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597,00				379597,00				379597,00				379597,00	
105	105	521-101-0411002 *СпрСЦ 06.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160625,00				160625,00				160625,00				160625,00	
106	106	521-101-0401009 *СпрСЦ 06.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00				9031,00				9031,00				9031,00	
107	107	521-101-0401024 *СпрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830,00				23830,00				23830,00				23830,00	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЯ							24589023,00		0,00		0,00		0,00		24589023,00	
										0,00		0,00		24589023,00		0,00			
			ИТОГО по смете 2-3-3							24589023,00		0,00		0,00		0,00		24 589 023	
										0,00		0,00		24589023,00		0,00			
			в том числе оборудование:															24 589 023	
			в том числе СМР:															-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге														-	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге														24 589 023	
			сметная прибыль 5%	Тенге														-	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со сметной прибылью	Тенге								24 589 023	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								491 780	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								25 080 803	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								29 168 974	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								28 585 595	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								3 430 271	
			ИТОГО с НДС	Тенге								32 015 866	
			СМЕТА 2-3-4 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Водомерный узел										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	55121,00 37125,00	998,00 205,00	55121,00 37125,00	998,00 205,00	16998,00		55121,00	
2	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7412,00		22236,00		22236,00		22236,00	
3	3	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4301,00		4301,00		4301,00		4301,00	
4	4	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,00		1804,00		1804,00		1804,00	
5	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428,00		856,00		856,00		856,00	
6	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137,00		274,00		274,00		274,00	
7	7	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8,00		32,00		32,00		32,00	
8	8	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1984,00 1886,00	73,00 23,00	1984,00 1886,00	73,00 23,00	25,00		1984,00	
9	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	25097,00		25097,00		25097,00		25097,00	
10	10	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	8185,00 6420,00	180,00 23,00	65480,00 51360,00	1440,00 184,00	12680,00		65480,00	
11	11	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	1	3569,00		3569,00		3569,00		3569,00	
12	12	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	7	2379,00		16653,00		16653,00		16653,00	
13	13	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	16,6	3660,00 1601,00	51,00 14,00	60756,00 26577,00	846,00 232,00	33333,00		60756,00	
14	14	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3090,00 1601,00	51,00 14,00	60873,00 31540,00	1005,00 276,00	28328,00		60873,00	
15	15	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2763,00 1601,00	51,00 14,00	48353,00 28018,00	893,00 245,00	19442,00		48353,00	
16	16	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	4169,00 4151,00	3,00 0,00	97972,00 97549,00	71,00 0,00	352,00		97972,00	
17	17	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		23,5	279,00		6557,00		6557,00		6557,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происхо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	6111-0101-1 702 ЕСЦ РСНБ Р К 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м м трубопровода	53,8	1677,00 1029,00	186,00 59,00	90223,00 55360,00	10007,00 3174,00	24856,00		90223,00	
19	19	234-305-230 7 РСНБ РК 202	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1115,00		19513,00		19513,00		19513,00	
20	20	234-305-230 РСНБ РК 202	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,7	1355,00		26694,00		26694,00		26694,00	
21	21	234-305-231 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,6	1399,00		23223,00		23223,00		23223,00	
22	22	6114-0401-01 01 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	77,3	305,00 301,00	2,00 0,00	23577,00 23267,00	155,00 0,00	155,00		23577,00	
23	23	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	4301,00		25806,00		25806,00		25806,00	
24	24	6114-0102-02 2 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3090,00 1601,00	51,00 14,00	60873,00 31540,00	1005,00 276,00	28328,00		60873,00	
25	25	6114-0102-02 1 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	17,5	2763,00 1601,00	51,00 14,00	48353,00 28018,00	893,00 245,00	19442,00		48353,00	
26	26	6114-0103-04 2 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	23,5	4169,00 4151,00	3,00 0,00	97972,00 97549,00	71,00 0,00	352,00		97972,00	
27	27	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	23,5	279,00		6557,00		6557,00		6557,00	
28	28	6111-0101-170 2 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	37,2	1677,00 1029,00	186,00 59,00	62384,00 38279,00	6919,00 2195,00	17186,00		62384,00	
29	29	234-305-2307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1115,00		19513,00		19513,00		19513,00	
30	30	234-305-2309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	19,7	1355,00		26694,00		26694,00		26694,00	
31	31	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60,7	305,00 301,00	2,00 0,00	18514,00 18271,00	121,00 0,00	122,00		18514,00	
32	32	6115-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	9946,00 9265,00	232,00 76,00	49730,00 46325,00	1160,00 380,00	2245,00		49730,00	
33	33	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	21720,00		108600,00		108600,00		108600,00	
34	34	6115-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с краном смыв...м		1	40480,00	357,00	40480,00	357,00	30857,00		40480,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	24 4-101-0303 РС НБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект комплект	1	9266,00 52504,00	120,00	9266,00 52504,00	120,00	52504,00		52504,00	
36	36	61 15-0101-0202 ЕС Ц РСНБ РК 2023	Установка душевых поддонов глубоких	комплект комплект	1	8300,00 7364,00	564,00 185,00	8300,00 7364,00	564,00 185,00	372,00		8300,00	
37	37	24 4-103-0201 РС НБ РК 2022	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56152,00		56152,00		56152,00		56152,00	
38	38	24 4-104-0604 РС НБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1369,00		1369,00		1369,00		1369,00	
39	39	61 5-0103-0201 ЕС Ц РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект комплект	1	4878,00 4259,00	45,00 14,00	4878,00 4259,00	45,00 14,00	574,00		4878,00	
40	40	24 4-102-0303 РС НБ РК 2022	Мойка лабораторная размерами 600х600х900 мм	шт.	1	25629,00		25629,00		25629,00		25629,00	
41	41	61 4-0103-0102 ЕС Ц РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	2803,00 2764,00	8,00 2,00	75681,00 74628,00	216,00 54,00	837,00		75681,00	
42	42	24 -201-0413 РС ЛБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27	3536,00		95472,00		95472,00		95472,00	
43	43	61 4-0103-0101 ЕС Ц РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	2899,00 2883,00	3,00 1,00	72475,00 72075,00	75,00 25,00	325,00		72475,00	
44	44	241 -201-0409 РС ЛБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	25	401,00		10025,00		10025,00		10025,00	
45	45	241 -209-2406 РС ЛБ РК 2022	Крестовина из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	6	483,00		2898,00		2898,00		2898,00	
46	46	241 -209-2504 РС ЛБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт	3	483,00		1449,00		1449,00		1449,00	
47	47	241 -209-2401 РС ЛБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт	2	144,00		288,00		288,00		288,00	
48	48	241 -208-2509 РС ЛБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт	6	3621,00		21726,00		21726,00		21726,00	
49	49	241 -208-2505 РС ЛБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт	10	279,00		2790,00		2790,00		2790,00	
50	50	241 -210-1102 РС ЛБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт	2	176,00		352,00		352,00		352,00	
51	51	241 -220-0204 РС ЛБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	1	812,00		812,00		812,00		812,00	
52	52	241 -213-0704 РС ЛБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт	3	164,00		492,00		492,00		492,00	
53	53	611 5-0104-0201 ЕС РСНБ РК 2023	Установка смесителя	шт.	7	3371,00 3326,00	0,00 0,00	23597,00 23282,00	0,00 0,00	315,00		23597,00	
54	54	244 104-0408 РС ЛБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5424,00		27120,00		27120,00		27120,00	
55	55	244 104-0404 РС ЛБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735,00		3735,00		3735,00		3735,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9943,00		9943,00		9943,00		9943,00	
57	57	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	1754,00 1230,00	0,00 0,00	1754,00 1230,00	0,00 0,00	524,00		1754,00	
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					1720065,00 804768,00	26914,00 7833,00	888383,00 0,00	0,00 0,00	1720065,00	
			ИТОГО по смете 2-3-4					1720065,00 804768,00	26914,00 7833,00	888383,00 0,00	0,00 0,00	1 720 065	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									1 720 065	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								106 644	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								1 826 709	
			сметная прибыль 5%	Тенге								91 335	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								1 918 044	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								36 534	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								1 954 579	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								2 273 175	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								2 227 711	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								267 325	
			ИТОГО с НДС	Тенге								2 495 037	
			СМЕТА 2-3-5 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: Система отопление										
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов стальных панельных**	кВт	12,1	3212,00 2612,00	217,00 71,00	38865,00 31605,00	2626,00 859,00	4634,00		38865,00	
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	3	15230,00		45690,00		45690,00		45690,00	
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	3	26454,00		79362,00		79362,00		79362,00	
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	1	30317,00		30317,00		30317,00		30317,00	
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	2	34135,00		68270,00		68270,00		68270,00	
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	1	37998,00		37998,00		37998,00		37998,00	
7	7	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект	1	54191,00		54191,00		54191,00		54191,00	
8	8	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм**	комплект	2	71921,00		143842,00		143842,00		143842,00	
9	9	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	82,5	3090,00 1601,00	51,00 14,00	254925,00 132083,00	4208,00 1155,00	118634,00		254925,00	
10	10	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	10,2	3660,00 1601,00	51,00 14,00	37332,00 16330,00	520,00 143,00	20482,00		37332,00	
11	11	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**		6	2763,00	51,00	16578,00	306,00	6666,00		16578,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1601,00	14,00	9606,00	84,00				
12	12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	98,7	305,00 301,00	2,00 0,00	30104,00 29709,00	197,00 0,00	198,00		30104,00	
13	13	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	4,2	1677,00 1029,00	186,00 59,00	7043,00 4322,00	781,00 248,00	1940,00		7043,00	
14	14	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,2	1355,00		5691,00		5691,00		5691,00	
15	15	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	2379,00		57096,00		57096,00		57096,00	
16	16	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3569,00		14276,00		14276,00		14276,00	
17	17	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	15082,00		60328,00		60328,00		60328,00	
18	18	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708,00		14160,00		14160,00		14160,00	
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,5	221,00 154,00	4,00 0,00	1658,00 1155,00	30,00 0,00	473,00		1658,00	
20	20	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	15	263,00 68,00	6,00 1,00	3945,00 1020,00	90,00 15,00	2835,00		3945,00	
21	21	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	8	5346,00 4820,00	82,00 24,00	42768,00 38560,00	656,00 192,00	3552,00		42768,00	
22	22	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	27,6	7259,00 6683,00	127,00 37,00	200348,00 184451,00	3505,00 1021,00	12392,00		200348,00	
23	23	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	9	784,00		7056,00		7056,00		7056,00	
24	24	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	15,88	4802,00 2925,00	319,00 101,00	76256,00 46449,00	5066,00 1604,00	24741,00		76256,00	
25	25	234-304-1106 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм	$м^2$	15,88	26662,00		423393,00		423393,00		423393,00	
26	26	6118-0505-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кондиционера оконного, мощность до 3 кВт	шт.	5	9429,00 8559,00	5,00 0,00	47145,00 42795,00	25,00 0,00	4325,00		47145,00	
27	27	КП *п.83*	Кондиционеры оконные	комплект	5	180302,00		901510,00		901510,00		901510,00	
28	28	КП	Трубы медные для жидкости 6,35	м	10,5	600,00		6300,00		6300,00		6300,00	
29	29	КП	Трубы медные для газа 19,05	м	10,5	600,00		6300,00		6300,00		6300,00	
30	30	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	10,5	1677,00 1029,00	186,00 59,00	17609,00 10805,00	1954,00 620,00	4850,00		17609,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	234-305-[illegible]2405 РСНБ РК [illegible] 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 13 мм	м	10,5	1522,00		15981,00		15981,00		15981,00	
			Итого по разделу 1: Система отопление					2746337,00	19964,00	2177483,00	0,00	2746337,00	
								548890,00	5941,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Тепловой узел										
32	32	513-104-[illegible]0301 РСНБ РК [illegible] 2022	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 10 кВт	комплект	1	101514,00		101514,00		101514,00		101514,00	
33	33	1118-05[illegible]1-0102 РСНБ РК [illegible] 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	87605,00 75931,00	2100,00 579,00	175210,00 151862,00	4200,00 1158,00	19148,00		175210,00	
34	34	511-401-[illegible]0131 РСНБ РК [illegible] 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	365263,00		730526,00		730526,00		730526,00	
35	36	261-302-[illegible]0222 РСНБ РК [illegible] 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м³	шт.	1	43150,00		43150,00		43150,00		43150,00	
36	37	1116-06[illegible]1-0101 РСНБ РК [illegible] 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8185,00 6420,00	180,00 23,00	8185,00 6420,00	180,00 23,00	1585,00		8185,00	
37	38	242-313-[illegible]0303 СпрСЦ 06.[illegible] 2023	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м³/ч	шт.	1	48005,00		48005,00		48005,00		48005,00	
38	39	1311-02[illegible]1-0101 РСНБ РК [illegible] 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	4629,00 4546,00	0,00 0,00	4629,00 4546,00	0,00 0,00	83,00		4629,00	
39	40	С	Прессостат типа KPI 35	шт	1	38546,00		38546,00		38546,00		38546,00	
40	41	1116-06[illegible]1-0301 РСНБ РК [illegible] 2022	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	11600,00 8412,00	198,00 46,00	11600,00 8412,00	198,00 46,00	2990,00		11600,00	
41	43	1118-100[illegible]1-0101 РСНБ РК [illegible] 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	20488,00 3554,00	362,00 87,00	20488,00 3554,00	362,00 87,00	16572,00		20488,00	
42	44	242-404-[illegible]401 РСНБ РК [illegible] 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	21369,00		21369,00		21369,00		21369,00	
43	45	1118-110[illegible]-0104 РСНБ РК [illegible] 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	1621,00 1469,00	0,00 0,00	4863,00 4407,00	0,00 0,00	456,00		4863,00	
44	46	245-713-[illegible]101 РСНБ РК [illegible] 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5655,00		16965,00		16965,00		16965,00	
45	47	1118-110[illegible]-0102 РСНБ РК [illegible] 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	4013,00 1118,00	0,00 0,00	28091,00 7826,00	0,00 0,00	20265,00		28091,00	
46	48	1118-100[illegible]-0102 РСНБ РК [illegible] 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	24220,00 3554,00	340,00 75,00	24220,00 3554,00	340,00 75,00	20326,00		24220,00	
47	49	242-404-[illegible]104 РСНБ РК [illegible] 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	23535,00		23535,00		23535,00		23535,00	
48	50	1312-110[illegible]-0904 РСНБ РК [illegible] 2022	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	21278,00 20394,00	173,00 0,00	85112,00 81576,00	692,00 0,00	2844,00		85112,00	
49	51	242-207-[illegible]703 РСНБ РК [illegible] 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		4	6416,00		25664,00		25664,00		25664,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	52	1312-1101-0903 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт. шт.	4	21118,00 20394,00	173,00 0,00	84472,00 81576,00	692,00 0,00	2204,00		84472,00	
51	53	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3933,00		15732,00		15732,00		15732,00	
52	54	1312-1101-0902 *РСНБ РК 2022*	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	20959,00 20394,00	173,00 0,00	104795,00 101970,00	865,00 0,00	1960,00		104795,00	
53	55	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3150,00		15750,00		15750,00		15750,00	
54	56	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных, диаметр 50 мм	шт.	3	4831,00 3778,00	75,00 24,00	14493,00 11334,00	225,00 72,00	2934,00		14493,00	
55	57	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4012,00		8024,00		8024,00		8024,00	
56	58	242-307-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	1866,00		1866,00		1866,00		1866,00	
			Итого по разделу 2: Тепловой узел					1656804,00 467037,00	7754,00 1461,00	349973,00 832040,00	0,00 0,00	1656804,00	
			ИТОГО по смете 2-3-5					4403141,00 1015927,00	27718,00 7402,00	2527456,00 832040,00	0,00 0,00	4 403 141	
			в том числе оборудование:									832 040	
			в том числе СМР:									3 571 101	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								221 408	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								4 624 549	
			сметная прибыль 5%	Тенге								189 625	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								4 814 175	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								92 491	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								4 906 666	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								5 706 452	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								5 592 323	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								671 079	
			ИТОГО с НДС	Тенге								6 263 402	

СМЕТА 2-3-6 Электротехническая часть

			Раздел 1:										
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	9828,00 7747,00	133,00 39,00	9828,00 7747,00	133,00 39,00	1948,00		9828,00	
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит ЩВР-МП, 100х650х450	шт.	1	125164,00		125164,00		125164,00		125164,00	
3	3	247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	9155,00		9155,00		9155,00		9155,00	
4	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4563,00 4336,00	187,00 57,00	4563,00 4336,00	187,00 57,00	40,00		4563,00	
5	5	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00		19519,00		19519,00		19519,00	
6	6	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"		4	614,00		2456,00		2456,00		2456,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
7	7	247-204-0 713 РСНБ РК 2 022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1626,00	
8	8	247-204-0 759 РСНБ РК 2 022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1859,00		5577,00		5577,00		5577,00	
9	9	247-204-3 001 РСНБ РК 2 022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5329,00	
10	10	247-204-5 214 РСНБ РК 2 022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5893,00		58930,00		58930,00		58930,00	
11	11	247-211-1 509 РСНБ РК 2 022	DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6731,00		6731,00		6731,00		6731,00	
12	12	247-204- 831 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	9155,00		9155,00		9155,00		9155,00	
			Итого по разделу 1:					258033,00	320,00	245630,00	0,00	258033,00	
								12083,00	96,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Провода, кабели										
13	13	6119-010 1-0103 ЕСЦ РСН Б РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	685	429,00 397,00	4,00 1,00	293865,00 271945,00	2740,00 685,00	19180,00		293865,00	
14	14	243-107- 0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	406276,00		65004,00		65004,00		65004,00	
15	15	243-107 0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,38	588168,00		223504,00		223504,00		223504,00	
16	16	243-107 0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	1006815,00		15102,00		15102,00		15102,00	
17	17	243-108 0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	561509,00		67381,00		67381,00		67381,00	
18	18	243-142 -0413 РСНБ РК 2022	Провод ПуГВ желто/зеленый сеч.1х10мм2	км	0,01	727836,00		7278,00		7278,00		7278,00	
			Итого по разделу 2: Провода, кабели					672134,00	2740,00	397449,00	0,00	672134,00	
								271945,00	685,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Световое оборудование										
19	19	6119-0 01-0105 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	2611,00 2539,00	20,00 6,00	107051,00 104099,00	820,00 246,00	2132,00		107051,00	
20	20	247-10 2-1801 РСНБ Р К 2022	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	57796,00		866940,00		866940,00		866940,00	
21	21	247-10 2-1706 РСНБ Р К 2022	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	37202,00		74404,00		74404,00		74404,00	
22	22	247-10 2-2001 РСНБ Р К 2022	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт	8	8528,00		68224,00		68224,00		68224,00	
23	23	247-10 2-2009 РСНБ Р К 2022	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46799,00		748784,00		748784,00		748784,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	2486,00 2431,00	38,00 11,00	19888,00 19448,00	304,00 88,00	136,00		19888,00	
25	25	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	8	1919,00		15352,00		15352,00		15352,00	
26	26	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	2	1953,00 1953,00	0,00 0,00	3906,00 3906,00	0,00 0,00			3906,00	
27	27	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле PS-4 10A 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10	шт.	2	3914,00		7828,00		7828,00		7828,00	
28	28	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	13497,00 6159,00	3265,00 1035,00	80982,00 36954,00	19590,00 6210,00	24438,00		80982,00	
29	29	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	6	35972,00		215832,00		215832,00		215832,00	
30	30	247-306-0901 *СпрСЦ 06.2023*	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм	шт.	6	3908,00		23448,00		23448,00		23448,00	
31	31	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	21369,00 5797,00	192,00 57,00	21369,00 5797,00	192,00 57,00	15380,00		21369,00	
32	32	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2611,00 2539,00	20,00 6,00	5222,00 5078,00	40,00 12,00	104,00		5222,00	
33	33	247-104-0159 *СпрСЦ 06.2023*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86523,00		173046,00		173046,00		173046,00	
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					2432276,00 175282,00	20946,00 6613,00	2236048,00 0,00	0,00 0,00	2432276,00	
			Раздел 4: Электроустановочные изделия										
34	34	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	32	971,00 923,00	1,00 0,00	31072,00 29536,00	32,00 0,00	1504,00		31072,00	
35	35	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	367,00		11744,00		11744,00		11744,00	
36	36	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	826,00 810,00	0,00 0,00	4130,00 4050,00	0,00 0,00	80,00		4130,00	
37	37	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	13	971,00 923,00	1,00 0,00	12623,00 11999,00	13,00 0,00	611,00		12623,00	
38	38	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	383,00		383,00		383,00		383,00	
39	39	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	430,00		3440,00		3440,00		3440,00	
40	40	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	5	434,00		2170,00		2170,00		2170,00	
41	41	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	430,00		1720,00		1720,00		1720,00	
42	42	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник	шт.	49	326,00		15974,00		15974,00		15974,00	
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					83256,00 45585,00	45,00 0,00	37626,00 0,00	0,00 0,00	83256,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Прочие изделия										
43	43	1-308-0206-2001 Р-СНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	610	702,00 650,00	21,00 6,00	428220,00 396500,00	12810,00 3660,00	18910,00		428220,00	
44	44	2-41-207-0302 Р-СНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	622,2	55,00		34221,00		34221,00		34221,00	
45	45	2-41-211-0601 Р-СНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт	62	1576,00		97712,00		97712,00		97712,00	
46	46	6-25-0602-0501 Е-П РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	41	2179,00 2166,00	0,00 0,00	89339,00 88806,00	0,00 0,00	533,00		89339,00	
47	47	2-7-202-0414 Р-НБ РК 2022	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208,00		1040,00		1040,00		1040,00	
48	48	2-7-202-0401 Р-НБ РК 2022	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	262,00		7860,00		7860,00		7860,00	
49	49	2-7-202-0411 Р-НБ РК 2022	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	864,00		5184,00		5184,00		5184,00	
			Итого по разделу 5: Прочие изделия					663576,00 485306,00	12810,00 3660,00	165460,00 0,00	0,00 0,00	663576,00	
			Раздел 6: Заземление и молниезащита										
50	50	13-08-0208-0206 РС-НБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1225,00 743,00	46,00 11,00	18375,00 11145,00	690,00 165,00	6540,00		18375,00	
51	51	252-2-301-1464 РСН-ЛБ РК 2022	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	15	5506,00		82590,00		82590,00		82590,00	
52	52	252-2-301-1818 РСН-ЛБ РК 2022	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6017,00		60170,00		60170,00		60170,00	
53	53	252-2-301-1441 РСН-ЛБ РК 2022	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	41544,00		124632,00		124632,00		124632,00	
54	54	252-2-301-1450 РСН-ЛБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37171,00		37171,00		37171,00		37171,00	
55	55	252-2-301-1463 РСН-ЛБ РК 2022	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	15	3354,00		50310,00		50310,00		50310,00	
56	56	252-2-301-1567 РСН-ЛБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	30	2245,00		67350,00		67350,00		67350,00	
57	57	252-2-301-1479 РСН-ЛБ РК 2022	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9305,00		9305,00		9305,00		9305,00	
58	58	252-2-301-1484 РСН-ЛБ РК 2022	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17478,00		17478,00		17478,00		17478,00	
59	59	252-2-301-1481 РСН-ЛБ РК 2022	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5079,00		5079,00		5079,00		5079,00	
60	60	252-2-301-1847 РСН-ЛБ РК 2022	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5670,00		51030,00		51030,00		51030,00	
61	61	252-2-301-1467 РСН-ЛБ РК 2022	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	100	2714,00		271400,00		271400,00		271400,00	
62	62	252-2-301-1580 РСН-ЛБ РК 2022	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	150	3297,00		494550,00		494550,00		494550,00	
63	63	КП п.69	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	80714,29		161429,00		161429,00		161429,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	КП *п.70*	Взрывозащищенные вилки типа ВГМЕ ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	49464,29		98929,00		98929,00		98929,00	
65	65	КП *п.71*	Взрывозащищенный выключатель, 105х85х96 мм ПКИЕ-ПКЛ01-1КНВ1МНК(Г) QFMAI	шт	2	40714,29		81429,00		81429,00		81429,00	
66	66	КП *п.72*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 3 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI	шт	7	68258,93		477813,00		477813,00		477813,00	
67	67	КП *п.73*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 4 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI	шт	4	71696,43		286786,00		286786,00		286786,00	
68	68	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	1852,00 1347,00	97,00 12,00	111120,00 80820,00	5820,00 720,00	24480,00		111120,00	
69	69	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	60	293,00		17580,00		17580,00		17580,00	
70	70	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СМА-12-20-100	шт.	20	2659,00		53180,00		53180,00		53180,00	
			Итого по разделу 6: Заземление и молниезащита					2577706,00 91965,00	6510,00 885,00	2479231,00 0,00	0,00 0,00	2577706,00	
			ИТОГО по смете 2-3-6					6686981,00 1082166,00	43371,00 11939,00	5561444,00 0,00	0,00 0,00	6 686 981	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									6 686 981	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								414 593	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								7 101 574	
			сметная прибыль 5%	Тенге								355 079	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								7 456 653	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								142 031	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								7 598 684	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								8 837 269	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								8 660 524	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 039 263	
			ИТОГО с НДС	Тенге								9 699 787	
			СМЕТА 2-3-7 Слабаточные сети										
			Раздел 1: АПС										
1	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	13622,00 13539,00	11,00 2,00	13622,00 13539,00	11,00 2,00	72,00		13622,00	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55707,00		55707,00		55707,00		55707,00	
			Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,										
3	3	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	4303,00 4249,00	1,00 0,00	86060,00 84980,00	20,00 0,00	1060,00		86060,00	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	2695,00		43120,00		43120,00		43120,00	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2260,00		4520,00		4520,00		4520,00	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00		4554,00	
7	7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	23071,00 22892,00	3,00 0,00	23071,00 22892,00	3,00 0,00	176,00		23071,00	
8	8	248-306-0312 *СнрСЦ 06.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	61[illegible]5-0411-0215 *ЕСЦ [illegible] РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	10	8581,00 8498,00	0,00 0,00	85810,00 84980,00	0,00 0,00	830,00		85810,00	
10	10	248[illegible]–304-0117 *Спр[illegible]СЦ 06.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1145,00		2290,00		2290,00		2290,00	
11	11	248[illegible]304-0213 *РСН[illegible]Б РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3196,00	
12	12	248[illegible]304-0307 *РСН[illegible]Б РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1744,00		12208,00		12208,00		12208,00	
13	13	112[illegible]–0201-0103 *РСН[illegible]Б РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	128	355,00 336,00	2,00 0,00	45440,00 43008,00	256,00 0,00	2176,00		45440,00	
14	14	243-[illegible]02-0102 *РСН[illegible] РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,063	108789,00		6854,00		6854,00		6854,00	
15	15	243-[illegible]05-0101 *РСНБ[illegible] РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,065	67792,00		4406,00		4406,00		4406,00	
16	16	1308[illegible]0206-2001 *РСНБ[illegible] РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	702,00 650,00	21,00 6,00	84240,00 78000,00	2520,00 720,00	3720,00		84240,00	
17	17	241-2[illegible]07-0101 *РСНБ [illegible]РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	120	122,00		14640,00		14640,00		14640,00	
			Итого по разделу 1: АПС					504508,00 327399,00	2810,00 722,00	174299,00 0,00	0,00 0,00	504508,00	
			Раздел 2: Слабаточные сети										
18	18	6125-[illegible]411-0215 *ЕСЦ Р[illegible]НБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	2	8581,00 8498,00	0,00 0,00	17162,00 16996,00	0,00 0,00	166,00		17162,00	
19	19	248-3[illegible]4-0117 *СпрСЦ [illegible] 06.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1145,00		2290,00		2290,00		2290,00	
20	20	6124-0[illegible]103-2101 *ЕСЦ Р[illegible]НБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	5637,00 4798,00	748,00 227,00	11274,00 9596,00	1496,00 454,00	182,00		11274,00	
21	21	248-40[illegible]1-0754 *СпрСЦ [illegible]06.2023*	Кнопка вызова	шт.	2	7048,00		14096,00		14096,00		14096,00	
22	22	248-40[illegible]-0710 *СпрСЦ [illegible]6.2023*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	1	19158,00		19158,00		19158,00		19158,00	
23	23	СТПра[illegible]йс	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12740,00		12740,00		12740,00		12740,00	
24	24	1121-02[illegible]01-0103 *РСНБ Р[illegible] 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	355,00 336,00	2,00 0,00	21300,00 20160,00	120,00 0,00	1020,00		21300,00	
25	25	243-802[illegible]0101 *РСНБ РК[illegible] 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,06	81518,00		4891,00		4891,00		4891,00	
			Итого по разделу 2: Слабаточные сети					102911,00 46752,00	1616,00 454,00	54543,00 0,00	0,00 0,00	102911,00	
			Раздел 3: Видеонаблюдение										
26	26	1310-10[illegible]1-0101 *РСНБ РК[illegible] 2022*	Камеры видеонаб[illegible]дения фиксированные. Монтаж		1	13326,00	7,00	13326,00	7,00			13326,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				камера		13319,00	0,00	13319,00	0,00				
27	27	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49476,00		49476,00		49476,00		49476,00	
28	28	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783,00		23783,00		23783,00		23783,00	
29	29	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	3	15526,00 15514,00	13,00 0,00	46578,00 46542,00	39,00 0,00			46578,00	
30	30	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	28781,00		28781,00		28781,00		28781,00	
31	31	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33917,00		67834,00		67834,00		67834,00	
32	32	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109972,00		109972,00		109972,00		109972,00	
33	33	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	23071,00 22892,00	3,00 0,00	23071,00 22892,00	3,00 0,00	176,00		23071,00	
34	34	521-101-0401026 *СнрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
35	35	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	11683,00 8498,00	2721,00 794,00	11683,00 8498,00	2721,00 794,00	464,00		11683,00	
36	36	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	1403,00		1403,00		1403,00		1403,00	
37	37	231-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Коннектор	шт.	6	4576,00		27456,00		27456,00		27456,00	
38	38	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	59	250,00 234,00	1,00 0,00	14750,00 13806,00	59,00 0,00	885,00		14750,00	
39	39	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,059	179621,00		10598,00		10598,00		10598,00	
40	40	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство	м канала	50	7457,00 3446,00	4010,00 1216,00	372850,00 172300,00	200500,00 60800,00			372850,00	
41	41	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	94,00		2820,00		2820,00		2820,00	
42	42	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20	246,00		4920,00		4920,00		4920,00	
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					862864,00 277357,00	203329,00 61594,00	328568,00 53563,00	0,00 0,00	862864,00	
			Раздел 4: Структурированная кабельная система										
43	43	1310-0902-1205 *РСНБ РК 2022*	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9291,00 7812,00	165,00 47,00	9291,00 7812,00	165,00 47,00	1314,00		9291,00	
44	44	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	69553,57		69554,00		69554,00		69554,00	
45	45	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204766,00		204766,00		204766,00		204766,00	
46	46	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	23071,00 22892,00	3,00 0,00	23071,00 22892,00	3,00 0,00	176,00		23071,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
47	47	521-101-040[redacted]1026 *СнрСЦ 06.202[redacted]3*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00				53563,00	
48	48	6119-0402-0[redacted]101 *ЕСЦ РСНБ РК[redacted] 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	971,00 923,00	1,00 0,00	1942,00 1846,00	2,00 0,00	94,00		1942,00	
49	49	247-214-020[redacted]2 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	504,00		1008,00		1008,00		1008,00	
50	50	1310-0902-05[redacted]12 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	11683,00 8498,00	2721,00 794,00	23366,00 16996,00	5442,00 1588,00	928,00		23366,00	
51	51	247-202-0503[redacted] *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	2	75,00		150,00		150,00		150,00	
52	52	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62,00		434,00		434,00		434,00	
53	53	1121-0201-01[redacted]3 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	355,00 336,00	2,00 0,00	14200,00 13440,00	80,00 0,00	680,00		14200,00	
54	54	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,04	221514,00		8861,00		8861,00		8861,00	
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная система					410206,00 62986,00	5692,00 1635,00	83199,00 258329,00	0,00 0,00	410206,00	
			Раздел 5: Телефонизация										
55	55	248-404-0420 *СнрСЦ 06.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00		29782,00	
56	56	6125-0601-030[redacted] *ЕСЦ РСНБ РК 20[redacted]23*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	23071,00 22892,00	3,00 0,00	23071,00 22892,00	3,00 0,00	176,00		23071,00	
57	57	521-101-040102[redacted]6 *СнрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
58	58	243-304-0301 *СнрСЦ 06.2023*	Кабель питания	шт.	1	10918,00		10918,00		10918,00		10918,00	
59	59	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 202[redacted]3*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	971,00 923,00	1,00 0,00	1942,00 1846,00	2,00 0,00	94,00		1942,00	
60	60	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	457,00		914,00		914,00		914,00	
61	61	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	62,00		248,00		248,00		248,00	
62	62	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	355,00 336,00	2,00 0,00	14200,00 13440,00	80,00 0,00	680,00		14200,00	
63	63	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	км	0,04	221514,00		8861,00		8861,00		8861,00	
			Итого по разделу 5: Телефонизация					143499,00 38178,00	85,00 0,00	51673,00 53563,00	0,00 0,00	143499,00	
			ИТОГО по смете 2-3-7					2023988,00 752672,00	213532,00 64405,00	692282,00 365455,00	0,00 0,00	2 023 988	
			в том числе оборудование:									365 455	
			в том числе СМР:									1 658 533	
			Затраты на организацию и управлен[redacted] строительно-монтажными раб	Тенге								102 829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								2 126 817	
			сметная прибыль 5%	Тенге								88 068	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								2 214 886	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								42 536	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								2 257 422	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								2 625 382	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								2 572 874	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								308 745	
			ИТОГО с НДС	Тенге								2 881 619	
			СМЕТА 2-3-8 Внутреннее газоснабжение										
1	1	6124-0103-2301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	1	10592,00 9595,00	0,00 0,00	10592,00 9595,00	0,00 0,00	997,00		10592,00	
2	2	245-803-0701 *СпрСП 06.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД/DN 25 НД/	шт.	1	22599,00		22599,00		22599,00		22599,00	
3	3	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые. Установка	счетчик	1	12641,00 11245,00	21,00 0,00	12641,00 11245,00	21,00 0,00	1375,00		12641,00	
4	4	245-802-0103 *СпрСП 06.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27111,00		27111,00		27111,00		27111,00	
5	5	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1143,00 1118,00	0,00 0,00	2286,00 2236,00	0,00 0,00	50,00		2286,00	
6	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	/ТМ 25/Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870,00		5740,00		5740,00		5740,00	
7	7	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	8185,00 6420,00	180,00 23,00	49110,00 38520,00	1080,00 138,00	9510,00		49110,00	
8	8	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5751,00		11502,00		11502,00		11502,00	
9	9	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5949,00		11898,00		11898,00		11898,00	
10	10	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	21854,00		21854,00		21854,00		21854,00	
11	11	245-803-0409 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный сбросной ПСК-50ПН/20	шт.	1	42092,00		42092,00		42092,00		42092,00	
12	12	6114-0102-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1409,00 1335,00	53,00 14,00	14090,00 13350,00	530,00 140,00	210,00		14090,00	
13	13	6114-0102-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	15	1409,00 1335,00	53,00 14,00	21135,00 20025,00	795,00 210,00	315,00		21135,00	
14	14	6114-0102-0404 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	8	3752,00 3511,00	177,00 42,00	30016,00 28088,00	1416,00 336,00	512,00		30016,00	
15	15	241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	10	680,00		6800,00		6800,00		6800,00	
16	16	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	15	1251,00		18765,00		18765,00		18765,00	
17	17	247-102-0133 *РСНБ РК 2022*	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	8	1391,00		11128,00		11128,00		11128,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	4	5442,00		21768,00		21768,00		21768,00	
19	19	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,00		2196,00		2196,00		2196,00	
20	20	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	887,00		7096,00		7096,00		7096,00	
21	21	241-113-0109 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	3332,00		6664,00		6664,00		6664,00	
22	22	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,4	221,00 154,00	4,00 0,00	1193,00 832,00	22,00 0,00	339,00		1193,00	
23	23	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,4	342,00 180,00	6,00 1,00	1847,00 972,00	32,00 5,00	843,00		1847,00	
24	24	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Испытание газопровода пневматическое	м	30	1945,00 1928,00	0,00 0,00	58350,00 57840,00	0,00 0,00	510,00		58350,00	
			ИТОГО по смете 2-3-8					418473,00 182703,00	3896,00 829,00	231874,00 0,00	0,00 0,00	418 473	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									418 473	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								25 945	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								444 418	
			сметная прибыль 5%	Тенге								22 221	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								466 639	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								8 888	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								475 528	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								553 039	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								541 978	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								65 037	
			ИТОГО с НДС	Тенге								607 015	
			СМЕТА 7-3-1 Генеральный план										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	527	114,00 0,00	114,00 27,00	60078,00 0,00	60078,00 14229,00			60078,00	
2	2	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	527	97,00 0,00	97,00 23,00	51119,00 0,00	51119,00 12121,00			51119,00	
3	3	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1088	374,00 27,00	347,00 74,00	406912,00 29376,00	377536,00 80512,00			406912,00	
4	6	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	1088	64,00 11,00	52,00 12,00	69632,00 11968,00	56576,00 13056,00			69632,00	
5	8	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	1500	16,00 0,00	16,00 3,00	24000,00 0,00	24000,00 4500,00			24000,00	
6	9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1342	505,00 310,00	195,00 62,00	677710,00 416020,00	261690,00 83204,00			677710,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					1289451,00 457364,00	830999,00 207622,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1289451,00	
			Раздел 2: Покрытия										
7	10	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	158,45	5684,00 514,00	2119,00 425,00	900629,98 81443,63	335755,06 67341,03	483431,89		900629,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхож
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,38028	197327,00 0,00	5239,00 1635,00	75039,48 0,00	1991,74 621,41	73047,74		75039,48	
9	12	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	633,8	2442,00 81,00	279,00 43,00	1547739,96 51337,98	176830,02 27253,04	1319571,96		1547739,96	
10	13	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	633,8	1036,00 29,00	0,00 0,00	656616,98 18380,02	0,00 0,00	638236,96		656616,98	
11	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,19014	197327,00 0,00	5239,00 1635,00	37519,74 0,00	995,86 310,70	36523,87		37519,74	
12	15	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	633,8	2794,00 81,00	288,00 42,00	1770837,02 51337,98	182534,94 26619,96	1536964,10		1770837,02	
13	16	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,5385	5684,00 514,00	2119,00 425,00	20113,00 1819,00	7498,00 1504,00	10796,00		20113,00	
14	17	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	235,9	2984,00 2764,00	73,00 22,00	703926,00 652028,00	17221,00 5190,00	34677,00		703926,00	
15	18	212-101-2212 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	13,9181	28005,00		389776,00		389776,00		389776,00	
16	19	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	10,6155	74167,00		787320,00		787320,00		787320,00	
17	25	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка геосетки покрытия грунтовые	м^2	196,3	15,00 13,00	1,00 0,00	2945,00 2552,00	196,00 0,00	197,00		2945,00	
8	26	217-203-0305 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м^2, разрывная нагрузка 11,5 кН/м	м^2	225,745	479,00		108132,00		108132,00		108132,00	
9	27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	19,63	5684,00 514,00	2119,00 425,00	111577,00 10090,00	41596,00 8343,00	59891,00		111577,00	
0	28	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	163,071542	2984,00 2764,00	73,00 22,00	486605,09 450729,35	11903,93 3587,38	23971,81		486605,09	
2	30	212-101-2212 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	9,7999	28005,00		274446,00		274446,00		274446,00	
2	31	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	7,4745	74167,00		554361,00		554361,00		554361,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия					8427584,25 1319717,36	776522,55 140770,52	6331344,33 0,00	0,00 0,00	8427584,25	
			ИТОГО по смете 7-3-1					9717035,25 1777081,36	1607521,55 348392,52	6331344,33 0,00	0,00 0,00	9 717 035	
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									9 717 035	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								602 456	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								10 319 492	
			сметная прибыль 5%	Тенге								515 975	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								10 835 466	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								206 390	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								11 041 856	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								12 841 679	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								12 584 845	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 510 181	
			ИТОГО с НДС	Тенге								14 095 026	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			СМЕТА 2-3-2 Архитектурные решения /ДОБАВИТЬ/										
			Раздел 1: Фасады										
1	1	1115-[redacted]109-0501 *РСНБ [redacted]РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	302,31	9029,00 6928,00	24,00 4,00	2729557,00 2094404,00	7255,00 1209,00	627898,00		2729557,00	
2	4	Прай[redacted]	**Плиты облицовочные Туникобонд**	$м^2$	208,725024	4180,00		872470,74		872470,74		872470,74	
			Итого по разделу 1: Фасады					3602027,74 2094404,00	7255,00 1209,00	1500368,74 0,00	0,00 0,00	3602027,74	
			Раздел 3: Устройство септика										
			Подраздел 1: Траншея для трубы канализационной										
3	8	6101-0[redacted]102-0114 *ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	21,34	292,00 0,00	292,00 60,00	6231,00 0,00	6231,00 1280,00			6231,00	
4	9	6101-0[redacted]201-0202 *ЕСЦ РС[redacted]НБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,66	7319,00 7319,00	0,00 0,00	4831,00 4831,00	0,00 0,00			4831,00	
			Итого по подразделу 1: Траншея для трубы канализационной					11062,00 4831,00	6231,00 1280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11062,00	
			Подраздел 2: Устройство колодца септика										
5	18	211-20[redacted]-0401 *РСНБ Р[redacted]К 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	0,130867	3374,00		441,56		441,56		441,56	
6	19	225-10[redacted]-0110 *РСНБ Р[redacted]К 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	5	20491,00		102455,00		102455,00		102455,00	
7	20	225-101[redacted]-0613 *РСНБ Р[redacted]К 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	44201,00		44201,00		44201,00		44201,00	
8	21	244-202[redacted]-0101 *РСНБ Р[redacted]К 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00	
			Итого по подразделу 2: Устройство колодца септика					166426,56 0,00	0,00 0,00	166426,56 0,00	0,00 0,00	166426,56	
			Итого по разделу 3: Устройство септика					177488,56 4831,00	6231,00 1280,00	166426,56 0,00	0,00 0,00	177488,56	
			Раздел 4: Установка ж/б опор										
9	22	1133-02[redacted]02-0101 *РСНБ РК[redacted]2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	22448,00 12825,00	8696,00 2739,00	22448,00 12825,00	8696,00 2739,00	927,00		22448,00	
10	23	225-204[redacted]0303 *РСНБ РК[redacted]2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	1	45592,00		45592,00		45592,00		45592,00	
			Итого по разделу 4: Установка ж/б опор					68040,00 12825,00	8696,00 2739,00	46519,00 0,00	0,00 0,00	68040,00	
			Раздел 5: Подвеска кабеля										
11	24	1133-02[redacted]4-0103 *РСНБ РК[redacted]2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,085	338158,00 153421,00	67813,00 17544,00	28743,00 13041,00	5764,00 1491,00	9938,00		28743,00	
12	25	243-701-[redacted]0853 *РСНБ РК[redacted]2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0**		0,085	1201576,00		102130,00		102130,00		102130,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхож
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
			Итого по разделу 5: Подвеска кабеля					130873,00	5764,00	112068,00	0,00	130873,00	
								13041,00	1491,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Вертикальная планировка										
13	26	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	1000	374,00 27,00	347,00 74,00	374000,00 27000,00	347000,00 74000,00			374000,00	
14	27	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /16 км/	т·км	26400	33,00		871200,00				871200,00	
15	28	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	м³	1000	64,00 11,00	52,00 12,00	64000,00 11000,00	52000,00 12000,00			64000,00	
16	30	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	1500	16,00 0,00	16,00 3,00	24000,00 0,00	24000,00 4500,00			24000,00	
17	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	1000	505,00 310,00	195,00 62,00	505000,00 310000,00	195000,00 62000,00			505000,00	
			Итого по разделу 6: Вертикальная планировка					1838200,00	618000,00	0,00	0,00	1838200,00	
								348000,00	152500,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по смете 2-3-2 Доб					5816629,30	645946,00	1825382,30	0,00	5 816 629	
								2473101,00	159219,00	0,00	0,00		
			в том числе оборудование:									-	
			в том числе СМР:									5 816 629	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными раб	Тенге								360 631	
			Итого с (общеплощадочные затраты) 6,2%:	Тенге								6 177 260	
			сметная прибыль 5%	Тенге								308 863	
			Итого со сметной прибылью	Тенге								6 486 123	
			Непредвиденные работы и затраты-2 %	Тенге								123 545	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2 %	Тенге								6 609 669	
			ИТОГО ПО ЧАСТИ II в прогнозных ценах на 2024 К=1,163	Тенге								7 687 045	
			Понижающий коэффициент к=0,9799999987	Тенге								7 533 304	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								903 996	
			ИТОГО с НДС	Тенге								8 437 300	
			ИТОГО по АКТУ с НДС	Тенге								80 680 502	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "MegaStroyServis"
Директор _____ **Адилова М.Ж.**
Инженер-эксперт _____ **Аширбулов Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Андас-групп"
Директор _____ **Сатбай М.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :
Эксперт авторского надзора ТОО "Turar Healthcare":
_____ **Ж.К.Джумашев**