Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс" БИН 000340005982, Республика Казахстан, г. Алматы, Рустафели, 3 офис 6,7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир по ул. Ленина 47/1 в г. Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от 17.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 2

от 17 октября 2023 года

на ТС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети													
1		1124-0108-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,285		1534150,95	510204,11	437233	145408	5283	329645	828228
			НР - 99%; СП - 8%				1005412,27	162920,43	286542	46432		61350	
2		1124-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,00235		1300304,51	431651,68	3056	1014	27	2322	5808
			НР - 99%; СП - 8%				857491,58	140588,14	2015	330		430	

3		241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	289	13719,00	–	3964791	–	3964791	–	4281974
			СП - 8%			–	–	–	–		317183	
4		241-402-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	2,35	7852,00	–	18452	–	18452	–	19928
			СП - 8%			–	–	–	–		1476	
5		241-406-0127 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х6/45х3-2/1 мм	шт.	2	32428,00	–	64856	–	64856	–	70044
			СП - 8%			–	–	–	–		5188	
6		241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, R=150мм, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2679,00	–	21432	–	21432	–	23147
			СП - 8%			–	–	–	–		1715	
7		Коммерческое предложение	Отвод приварной 58° R=150мм размерами 108х4	шт	2	14538,40	–	29077	–		–	29077
						–	–	–	–	29077	–	
8		241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	34074,00	–	68148	–	68148	–	73600
			СП - 8%			–	–	–	–		5452	
9		241-213-0205 РСНБ РК 2022	Заглушка металлическая с выводом кабеля 45-1-ППУ-ПЭ-200-КВ	шт.	2	453,00	–	906	–	906	–	978
			СП - 8%			–	–	–	–		72	
10		241-213-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка металлическая с выводом кабеля 108-2-ППУ-ПЭ-200-КВ	шт.	2	1352,00	–	2704	–	2704	–	2920
			СП - 8%			–	–	–	–		216	
11		261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента маркировочная	100 м	2,63	2313,00	–	6083	–	6083	–	6570
			СП - 8%			–	–	–	–		487	
12		1126-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Соединения арматурные и фланцевые. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	шт. арматуры и фланцевых соединений	6	9166,06	375,16	54996	2251	36064	13449	73921
			НР - 76%; СП - 8%			2780,10	169,34	16681	1016		5476	
13		1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	24447,20	6133,69	48894	12268	534	39786	95775
			НР - 99%; СП - 8%			18045,78	2048,28	36092	4097		7094	
14		Коммерческое предложение	Кран шаровой BOHMER полнопроходной, под приварку, тип BBF/KSF-V-HE,CT 45-1-ППУ-ПЭ, управление Т-образный ключ (дренаж)	шт	2	35400,00	–	70800	–		–	70800

15		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	291,35	–	–	–	–	70800	–	
						142,72	1,57	41581	457	571	39743	87830
						139,19	–	40553	–		6506	
16		1116-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети *НР - 98%; СП - 8%*	врезка	2	23217,94	616,41	46436	1233	15960	28806	81261
						14621,49	75,26	29243	151		6019	
17		1125-0118-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки трубопроводов.Изоляция. *НР - 91%; СП - 8%*	стык	44	896,49	28,94	39446	1273	2660	32363	77554
						807,11	1,16	35513	51		5745	
18		Коммерческое предложение	Муфта термоусаживаемая Тумар или Тумар ССК 108/200-500	шт	40	4200,00	–	168000	–		–	168000
						–	–	–	–	168000	–	
19		Коммерческое предложение	Муфта термоусаживаемая Тумар или Тумар ССК 45/125-500	шт	4	1250,00	–	5000	–		–	5000
						–	–	–	–	5000	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5091891	163904	4208471	486114	6002415
								446639	52077	272877	424409	
			РАЗДЕЛ 2. ОДК (Система оперативного дистанционного контроля)									
20		1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля *НР - 99%; СП - 8%*	терминал	1	969,17	1,03	969	1	14	945	2067
						953,76	0,46	954	–		153	
21		1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля *НР - 99%; СП - 8%*	терминал	1	1207,27	1,03	1207	1	14	1180	2578
						1191,86	0,46	1192	–		191	
22		245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш *СП - 8%*	шт.	1	31528,00	–	31528	–	31528	–	34050
						–	–	–	–		2522	
23		245-403-0201 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 *СП - 8%*	шт.	1	13371,00	–	13371	–	13371	–	14441
						–	–	–	–		1070	
24		Коммерческое предложение	Обжимная втулка В-1,5	шт	25	88,50	–	2213	–		–	2213
						–	–	–	–	2213	–	
25		1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка. *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	841,31	11,37	16826	227	1910	10640	29664
						734,43	4,47	14689	89		2197	

26		241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	20	2322,00	–	46440	–	46440	–	50155
						–	–	–	–		3715	
27		1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	502,52	219,46	20101	8778	2293	8750	31159
						225,76	78,05	9030	3122		2308	
28		243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,02	786742,00	–	15735	–	15735	–	16994
						–	–	–	–		1259	
29		243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,02	502556,00	–	10051	–	10051	–	10855
						–	–	–	–		804	
30		1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	887,81	73,24	17756	1465	3612	9303	29224
						633,97	12,06	12679	241		2165	
31		243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 *СП - 8%*	м	20	224,00	–	4480	–	4480	–	4838
						–	–	–	–		358	
32		1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	1	99480,59	1128,55	99481	1128	93559	5251	113110
						4794,21	509,40	4794	509		8378	
33		1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	ковер	1	54985,06	19,20	54985	19	54419	548	59976
						547,48	6,03	547	6		4443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				335143	11619	277426	36617	401324
								43885	3967	2213	29563	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6403737
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490524				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175523			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56044			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4485893		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						275090		
			- Накладные расходы	Тенге							522731	
			- Сметная прибыль	Тенге							453972	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			55 158					
			Затраты на производство СМР в зимнее время 1,02%	Тенге			63 075					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			124 938					

	ИТОГО в текущих ценах с 01.01.2022 г	Тенге				6 646 907					
	Итого с понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге				6 314 561,86					
	НДС 12 %	Тенге				757 747,42					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Тенге				**7 072 309,29**					

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"

Директор _____ Кудайбергенов Д.Н.

Технадзор:
ТОО "ТОП Геодезия"

Инженер _____ Конырбаев Р.Е.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель _____ Бекбергенов Р.К.