Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс" БИН 000340005982, Республика Казахстан, г. Алматы, Рустафели, 3 офис 6,7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир по ул. Ленина 47/1 в г. Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от 17.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 3

от 17 октября 2023 года

на ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
Земляные работы													
1		**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**29**		**385,02**	**249,57**	**11166**	**7238**	**--**	**5180**	**17654**
			НР - 72%; СП - 8%				**135,45**	**112,65**	**3928**	**3267**		**1308**	
2		**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**	**5,22**		**3541,94**	**--**	**18489**	**--**	**--**	**13312**	**34345**
			НР - 72%; СП - 8%				**3541,94**	**--**	**18489**	**--**		**2544**	
3		**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,48**		**1506,08**	**--**	**5241**	**--**	**--**	**3774**	**9736**
			НР - 72%; СП - 8%				**1506,08**	**--**	**5241**	**--**		**721**	
4		**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**1,74**		**2409,00**	**--**	**4192**	**--**	**4192**	**--**	**4527**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**335**	

5		1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	204	385,02	249,57	78544	50913	–	36441	124183
			НР - 72%; СП - 8%			135,45	112,65	27632	22981		9198	
6		1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	55,08	3541,94	–	195090	–	–	140465	362399
			НР - 72%; СП - 8%			3541,94	–	195090	–		26844	
7		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	36,72	1506,08	–	55303	–	–	39818	102731
			НР - 72%; СП - 8%			1506,08	–	55303	–		7610	
8		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,36	2409,00	–	44229	–	44229	–	47767
			СП - 8%			–	–	–	–		3538	
9		1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	188	385,02	249,57	72384	46919	–	33582	114443
			НР - 72%; СП - 8%			135,45	112,65	25465	21178		8477	
10		1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	67,68	3541,94	–	239718	–	–	172598	445301
			НР - 72%; СП - 8%			3541,94	–	239718	–		32985	
11		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	45,12	1506,08	–	67954	–	–	48927	126232
			НР - 72%; СП - 8%			1506,08	–	67954	–		9351	
12		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,56	2409,00	–	54347	–	54347	–	58695
			СП - 8%			–	–	–	–		4348	
13		1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	47	385,02	249,57	18096	11730	–	8396	28611
			НР - 72%; СП - 8%			135,45	112,65	6366	5295		2119	
14		1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	25,38	3541,94	–	89894	–	–	64724	166988
			НР - 72%; СП - 8%			3541,94	–	89894	–		12369	
15		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16,92	1506,08	–	25483	–	–	18348	47337
			НР - 72%; СП - 8%			1506,08	–	25483	–		3507	
16		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,46	2409,00	–	20380	–	20380	–	22010
			СП - 8%			–	–	–	–		1630	

17		1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	74	385,02	249,57	28491	18468	–	13219	45046
			НР - 72%; СП - 8%			135,45	112,65	10023	8336		3337	
18		1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	46,62	3541,94	–	165125	–	–	118890	306737
			НР - 72%; СП - 8%			3541,94	–	165125	–		22721	
19		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	31,08	1506,08	–	46809	–	–	33703	86953
			НР - 72%; СП - 8%			1506,08	–	46809	–		6441	
20		211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,54	2409,00	–	37436	–	37436	–	40431
			СП - 8%			–	–	–	–		2995	
					Провода и кабеля							
21		1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка.	м кабеля	1430	1170,31	571,20	1673543	816816	81939	774703	2644098
			НР - 72%; СП - 8%			541,81	210,62	774788	301187		195853	
22		1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	322	502,52	219,46	161811	70666	18450	70434	250825
			НР - 72%; СП - 8%			225,76	78,05	72695	25132		18579	
23		1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1428,37	645,84	57135	25833	3308	26803	90653
			НР - 72%; СП - 8%			699,84	230,81	27994	9232		6715	
24		243-113-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1(в том числе запас 10%)	км	1,47	8119955,00	–	11936334	–	11936334	–	12891241
			СП - 8%			–	–	–	–		954907	
25		1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка.	м кабеля	258	1170,31	571,20	301940	147370	14783	139772	477047
			НР - 72%; СП - 8%			541,81	210,62	139787	54340		35336	
26		1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62	502,52	219,46	31156	13606	3553	13562	48295
			НР - 72%; СП - 8%			225,76	78,05	13997	4839		3577	

27		1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	1428,37	645,84	14284	6458	828	6701	22664
						699,84	230,81	6998	2308		1679	
28		243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66(в том числе запас 10%) *СП - 8%*	км	0,37	1060932,00	–	392545	–	392545	–	423949
						–	–	–	–		31404	
29		1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп *НР - 80%; СП - 8%*	м заземления	0,05	578,43	52,12	29	3	17	8	40
						186,33	18,56	9	1		3	
30		243-602-0107 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2 *СП - 8%*	км	0,05	698143,00	–	34907	–	34907	–	37700
						–	–	–	–		2793	
			Электромонтажные изделия									
31		1320-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	10	7921,11	–	79211	–	7573	43699	132743
						7163,75	–	71638	–		9833	
32		Коммерческое предложение	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКТП-1 (150-240) Б (КВТ) с комплектом болтовых наконечников	шт	8	21291,00	–	170328	–		–	170328
						–	–	–	–	170328	–	
33		Коммерческое предложение	МУФТА КОНЦЕВАЯ 4ПКТП-1 (16-25) Б (КВТ) с комплектом болтовых наконечников	шт	2	15760,00	–	31520	–		–	31520
						–	–	–	–	31520	–	
34		Коммерческое предложение	Лента сигнальная "Осторожно кабель шириной 150 мм"	м	381	38,20	–	14554	–		–	14554
						–	–	–	–	14554	–	
35		213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотельый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,348	88344,00	–	30744	–	30744	–	33203
						–	–	–	–		2459	
			Трубы									
36		1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	408	221,36	18,21	90315	7429	1294	58907	161160
						199,98	0,55	81592	224		11938	
37		241-207-1305 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112 *СП - 8%*	м	408	2781,00	–	1134648	–	1134648	–	1225420
						–	–	–	–		90772	
			Низковольтное оборудование									

38		1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2360,31 2344,05	– –	7081 7032	– –	49	5063 972	13116
39		Коммерческое предложение	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-500А-5000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт	2	122890,00 –	– –	245780 –	– –	245780	– –	245780
40		Коммерческое предложение	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-20А-400-690АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт	1	121200,00 –	– –	121200 –	– –	121200	– –	121200
41		1310-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Дроссель или трансформатор, масса до 20 кг. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	9	24457,29 20317,98	– –	220116 182862	– –	37254	111546 26533	358195
42		247-302-0206 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 10ВА *СП - 8%*	шт.	6	4031,00 –	– –	24186 –	– –	24186	– 1935	26121
43		247-302-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 15/5А 5ВА *СП - 8%*	шт.	3	3944,00 –	– –	11832 –	– –	11832	– 947	12779
44		1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2204,25 2039,32	127,67 54,82	6613 6118	383 164	112	4523 891	12027
45		Коммерческое предложение	Электронный счетчик CA4Y-Э720R TX IP П RS Д G/PLC	шт	3	145952,00 –	– –	437856 –	– –	437856	– –	437856
46		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1199,42 1172,02	– –	1199 1172	– –	27	879 166	2244
47		1401-0403-0202 РСНБ РК 2022	Устройство передачи сигнала. Пусконаладочные работы *НР - 50%; СП - 8%*	комплект	1	124717,50 124717,50	– –	124718 124718	– –	–	62359 14966	202043
48		Коммерческое предложение	Устройство сбора и передачи данных Saiman-1000E	шт	1	625000,00 –	– –	625000 –	– –	625000	– –	625000
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22903928
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2493920				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1223832			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					458484			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13894967		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1646238		
			- Накладные расходы	Тенге							2070336	
			- Сметная прибыль	Тенге							1574636	

	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				191 319					
	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,02%	Тенге				218 780					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				433 356					
	ИТОГО в текущих ценах с 01.01.2022 г	Тенге				23 747 383					
	Итого с понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге				22 560 013,74					
	НДС 12 %	Тенге				2 707 201,65					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Тенге				**25 267 215,39**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"

Директор _____ Кудайбергенов Д.Н.

Технадзор:
ТОО "ТОП Геодезия"

Инженер _____ Конырбаев Р.Е.

Приняв (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель _____ Бекбергенов Р.К.