Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс" БИН 000340005982, Республика Казахстан, г. Алматы, Рустафели, 3 офис 6,7**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир по ул. Ленина 47/1 в г. Аксу Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от 17.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 4

от 17 октября 2023 года

на КЖ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1		1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	243		317,03	317,03	77038	77038	–	22162	107136
							–	126,67	–	30781		7936	
2		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	7,29		3463,23	–	25247	–	–	18178	46899
							3463,23	–	25247	–		3474	
3		1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	46,5		54,06	54,06	2514	2513	–	537	3295
							–	16,03	–	745		244	
4		1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	15,5		1371,27	–	21255	–	–	15303	39483
							1371,27	–	21255	–		2925	

5		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	46,5	281,18	134,43	13075	6251	–	6952	21629
			НР - 72%; СП - 8%			146,75	60,89	6824	2831		1602	
					Спецификация элементов канала Кл1							
6		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,64	39141,93	2011,94	103335	5311	92235	6278	118382
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	5789	1110		8769	
7		1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	2,4	31450,45	25,97	75481	62	12874	52538	138260
			НР - 84%; СП - 8%			26060,48	–	62545	–		10242	
8		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	127,1	1270,37	32,66	161464	4151	95780	57775	236777
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	61533	590		17539	
9		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	$м^3$ основания	6,93	7910,87	3005,21	54822	20826	23503	18065	78717
			НР - 93%; СП - 8%			1514,11	1288,80	10493	8931		5831	
10		1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	14,388	17384,64	4374,23	250130	62937	83272	148388	430400
			НР - 118%; СП - 8%			7222,74	1517,37	103921	21832		31882	
11		225-202-1204 РСНБ РК 2022	Плита лотков кабельных каналов марки ПТ 300.150.14-9	шт.	1,86	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
12		225-202-1206 РСНБ РК 2022	Плита лотков кабельных каналов марки ПТ 75.150.14-9	шт.	0,306	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
13		225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ЛК 300.150.90-2	$м^3$	11,682	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
14		225-203-0108 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ЛК 75.150.90-2	$м^3$	0,54	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
15		1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06392	34707,41	1559,06	2218	100	24	1939	4489
			НР - 91%; СП - 8%			32764,35	563,17	2094	36		333	
16		261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (100х600)	т	0,06392	354275,00	–	22645	–	22645	–	24457
			СП - 8%			–	–	–	–		1812	
17		1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,5	21464,37	3982,08	10732	1991	3258	5488	17517
			НР - 93%; СП - 8%			10966,61	835,09	5483	418		1298	

18		213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,05	100550,00	–	5028	–	5028	–	5430
			СП - 8%			–	–	–	–		402	
					Спецификация элементов дренажного колодца ДК1							
19		1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$	3,89	70846,28	15612,43	275592	60733	95490	143460	452576
			НР - 99%; СП - 8%			30686,08	6565,49	119369	25540		33524	
20		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	40168,59	750,18	40169	750	36763	2932	46549
			НР - 99%; СП - 8%			2655,51	305,88	2656	306		3448	
21		225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2858,00	–	5716	–	5716	–	6173
			СП - 8%			–	–	–	–		457	
22		261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),(100х100) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0144	354275,00	–	5102	–	5102	–	5510
			СП - 8%			–	–	–	–		408	
23		261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),(105х205) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0552	354275,00	–	19556	–	19556	–	21120
			СП - 8%			–	–	–	–		1564	
24		244-201-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС7.3	шт.	1	9052,00	–	9052	–	9052	–	9776
			СП - 8%			–	–	–	–		724	
25		225-202-1203 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки ПП 10-2	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
26		244-201-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС10.6	шт.	1	14315,00	–	14315	–	14315	–	15460
			СП - 8%			–	–	–	–		1145	
27		244-201-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС10.9	шт.	1	9052,00	–	9052	–	9052	–	9776
			СП - 8%			–	–	–	–		724	
28		1139-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,01708	47191,15	22302,97	806	381	75	350	1248
			НР - 69%; СП - 8%			20496,97	9184,81	350	157		92	
29		222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянка С2)	т	0,01708	1004968,00	–	17165	–	17165	–	18538
			СП - 8%			–	–	–	–		1373	
30		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8	124,93	3,67	999	30	381	408	1520
			НР - 69%; СП - 8%			73,51	0,44	588	4		113	

31		1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,2	203,17	5,37	447	12	246	132	625
			НР - 69%; СП - 8%			85,94	0,88	189	2		46	
32		244-201-0401 РСНБ РК 2022	Плита днища ПН10	шт.	1	9302,00	–	9302	–	9302	–	10046
			СП - 8%			–	–	–	–		744	
33		241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,6	12388,00	–	7433	–	7433	–	8028
			СП - 8%			–	–	–	–		595	
34		1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,02	31450,45	25,97	629	1	107	438	1152
			НР - 84%; СП - 8%			26060,48	–	521	–		85	
35		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,78	39141,93	2011,94	69673	3582	62188	4233	79818
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	3903	749		5912	
36		1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,9	31450,45	25,97	28305	23	4828	19702	51847
			НР - 84%; СП - 8%			26060,48	–	23454	–		3841	
37		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	34	1270,37	32,66	43193	1111	25622	15455	63340
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	16460	158		4692	
38		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,88	7910,87	3005,21	14872	5650	6375	4901	21354
			НР - 93%; СП - 8%			1514,11	1288,80	2847	2423		1582	
39		244-201-0401 РСНБ РК 2022	Плита днища ПН10	шт.	1	9302,00	–	9302	–	9302	–	10046
			СП - 8%			–	–	–	–		744	
40		241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,6	12388,00	–	7433	–	7433	–	8028
			СП - 8%			–	–	–	–		595	
41		1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	0,02	31450,45	25,97	629	1	107	438	1152
			НР - 84%; СП - 8%			26060,48	–	521	–		85	
42		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,78	39141,93	2011,94	69673	3582	62188	4233	79818
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	3903	749		5912	

43		1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м^3	м^3	0,9	31450,45	25,97	28305	23	4828	19702	51847
			НР - 84%; СП - 8%			26060,48	–	23454	–		3841	
44		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	34	1270,37	32,66	43193	1111	25622	15455	63340
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	16460	158		4692	
45		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м^3 основания	1,88	7910,87	3005,21	14872	5650	6375	4901	21354
			НР - 93%; СП - 8%			1514,11	1288,80	2847	2423		1582	
Спецификация элементов колодцев КУ1л												
46		1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2	70846,28	15612,43	85016	18735	29458	44255	139612
			НР - 99%; СП - 8%			30686,08	6565,49	36823	7879		10342	
47		225-202-0901 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
48		244-201-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС7.3	шт.	1	9052,00	–	9052	–	9052	–	9776
			СП - 8%			–	–	–	–		724	
49		1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	40168,59	750,18	40169	750	36763	2932	46549
			НР - 99%; СП - 8%			2655,51	305,88	2656	306		3448	
50		1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,32	8421,68	2954,64	2695	945	2	2006	5077
			НР - 94%; СП - 8%			5462,24	1207,48	1748	386		376	
51		211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,32	4656,00	–	1490	–	1490	–	1609
			СП - 8%			–	–	–	–		119	
52		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,534	32804,28	13,46	17517	7	14215	3097	22263
			НР - 94%; СП - 8%			6170,31	–	3295	–		1649	
53		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	15	1270,37	32,66	19056	490	11304	6818	27944
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,64	7262	70		2070	
Спецификация элементов конструкции прохода КП1												

54		214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00138	349794,00	–	483	–	483	–	522
			СП - 8%			–	–	–	–		39	
55		1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	6	8093,11	–	48559	–	19992	27996	82679
			НР - 98%; СП - 8%			4761,17	–	28567	–		6124	
56		261-404-0615 РСНБ РК 2022	Сальники Ду 200 серия 5.900-2	100 шт.	2	31282,00	–	62564	–	62564	–	67569
			СП - 8%			–	–	–	–		5005	
57		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,65	39141,93	2011,94	25442	1307	22710	1546	29147
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	1425	273		2159	
58		1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,12	7910,87	3005,21	949	361	406	313	1363
			НР - 93%; СП - 8%			1514,11	1288,80	182	155		101	
59		Коммерческое предложение	Прокладка пенополиэтиленовая с отверстием типа Вилатерм диаметр 50 мм	м	25,3	459,82	–	11633	–		–	11633
						–	–	–	–	11633	–	
					Спецификация элементов конструкции усиливающей перемычки УП1							
60		214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали (Швеллер -16 длина-1500)	т	0,0486	494640,00	–	24040	–	24040	–	25963
			СП - 8%			–	–	–	–		1923	
61		214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (100х8 длина-570)	т	0,01476	403078,00	–	5949	–	5949	–	6425
			СП - 8%			–	–	–	–		476	
62		214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм (диаметр 16)	т	0,00474	366446,00	–	1737	–	1737	–	1876
			СП - 8%			–	–	–	–		139	
63		251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,03317	2273701,00	–	75419	–	75419	–	81452
			СП - 8%			–	–	–	–		6033	
64		251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0113	1554852,00	–	17570	–	17570	–	18976
			СП - 8%			–	–	–	–		1406	
65		214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	1	2261,00	–	2261	–	2261	–	2442
			СП - 8%			–	–	–	–		181	
66		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,06	39141,93	2011,94	2349	120	2097	143	2691
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,56	132	25		199	

67		1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты цементно-песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	5777,43	1733,31	116	34	54	39	167
			НР - 93%; СП - 8%			1389,42	708,88	28	14		12	
68		251-101-0101 РСНБ РК 2022	Знак предупредительный "Внимание, охранная зона теплотрассы"	шт.	1	10209,00	–	10209	–	10209	–	11026
			СП - 8%			–	–	–	–		817	
					Поддреживающее устройство ПУ1							
69		241-417-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 размерами 219х6	м	6	59047,00	–	354282	–	354282	–	382625
			СП - 8%			–	–	–	–		28343	
70		214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали (Швеллер -10 длина-1500)	т	0,01718	494640,00	–	8498	–	8498	–	9178
			СП - 8%			–	–	–	–		680	
71		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	376202,00	–	1881	–	1881	–	2031
			СП - 8%			–	–	–	–		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2398705**	**286569**	**1495678**	**679488**	**3323507**
								604824	**109051**	**11633**	**245324**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3323517**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**604824**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**286569**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**109051**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1495683**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11633**		
			- Накладные расходы	Тенге							**679488**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**245324**	
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			29 807					
			Затраты на производство СМР в зимнее время 1,02%	Тенге			34 085					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			67 516					
			ИТОГО в текущих ценах с 01.01.2022 г	Тенге			3 454 925					
			Итого с понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге			3 282 178,49					
			НДС 12 %	Тенге			393 861,42					
			ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Тенге			**3 676 039,91**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"

Директор _____ Кудайбергенов Д.Н.

Технадзор:
ТОО "ТОП Геодезия"

Инженер _____ Конырбаев Р.Е.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель _____ Бекбергенов Р.К.