Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс" БИН 000340005982, Республика Казахстан, г. Алматы, Рустафели, 3 офис 6,7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир по ул. Ленина 47/1 в г. Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от 17.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 5

от 17 октября 2023 года

на НСС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1		**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,135**		**1506,08**	**–**	**4722**	**–**	**–**	**3400**	**8771**
			НР - 72%; СП - 8%				**1506,08**	**–**	**4722**	**–**		**650**	
2		**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м^3 грунта**	**4,125**		**3541,94**	**–**	**14611**	**–**	**–**	**10520**	**27141**
			НР - 72%; СП - 8%				**3541,94**	**–**	**14611**	**–**		**2010**	
3		**211-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м^3**	**0,99**		**3315,00**	**–**	**3282**	**–**	**3282**	**–**	**3545**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**263**	
4		**1101-0102-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**0,99**		**185,03**	**172,61**	**183**	**171**	**–**	**33**	**234**
			НР - 72%; СП - 8%				**12,42**	**34,33**	**12**	**34**		**17**	

5		1215-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Сеть канализационная дворовая. Прочистка *НР - 72%; СП - 8%*	шт	37	1920,16 1872,28	–	71046 69274	–	1772	49877 9674	130598
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93844 88619	171 34	5054 –	63830 12614	170289
			РАЗДЕЛ 2. Наружные сети связи									
6		1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы. Установка кронштейна *НР - 76%; СП - 8%*	шт.	4	4009,71 1716,26	–	16039 6865	–	9174	5217 1701	22957
7		1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации *НР - 61%; СП - 8%*	км	1,922	303546,90 215348,79	49190,12 24878,24	583417 413900	94543 47816	74974	281647 69205	934269
8		1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80	693,52 338,63	268,33 92,67	55482 27090	21467 7414	6925	24843 6426	86751
9		1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	23	502,52 225,76	219,46 78,05	11558 5192	5047 1795	1319	5031 1327	17916
10		Коммерческое предложение	Кабель оптоволоконный ОКЛ-0,22-16П-2,7 кН (в том числе запас 6%) *СП - 8%*	м	30	440,00 –	– –	13200 –	– –	13200	– 1056	14256
11		Коммерческое предложение	Кабель оптоволоконный ОКЛ-0,22-96-2,7 кН(в том числе запас 6%) *СП - 8%*	м	2032	895,00 –	– –	1818640 –	– –	1818640	– 145491	1964131
12		Коммерческое предложение	Кабель оптоволоконный ОКЛс-0,22-16П-2,7 кН(в том числе запас 6%) *СП - 8%*	м	85	440,00 –	– –	37400 –	– –	37400	– 2992	40392
13		1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,023	261873,28 253529,92	– –	6023 5831	– –	192	4432 836	11291
14		241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	11	6506,00 –	– –	71566 –	– –	71566	– 5725	77291
15		241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	12	172,00 –	– –	2064 –	– –	2064	– 165	2229

16		249-101-0102 РСНБ РК 2022	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м**	м	580	1140,00	–	661200	–	661200	–	714096
			СП - 8%			–	–	–	–		52896	
17		1320-0103-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения. Монтаж оборудования**	шт.	2	14820,41	–	29641	–	986	17480	50890
			НР - 61%; СП - 8%			14327,51	–	28655	–		3770	
18		Коммерческое предложение	**Муфта оптическая OK-FOSC-102-96F**	м	1	22500,00	–	22500	–	22500	–	24300
			СП - 8%			–	–	–	–		1800	
19		Коммерческое предложение	**Муфта оптическая OK-FOSC-102-48F**	м	1	13000,00	–	13000	–	13000	–	14040
			СП - 8%			–	–	–	–		1040	
20		1129-0164-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гнезда. Пробивка в бетоне**	$м^3$ пробивки	0,1	244164,74	43511,73	24416	4351	–	22072	50207
			НР - 110%; СП - 8%			200653,01	–	20065	–		3719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3366146	125408	2733140	360722	4025016
								507598	57025	–	298149	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4195305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				596217				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125579			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57059			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2738192		
			- Накладные расходы	Тенге							424552	
			- Сметная прибыль	Тенге							310763	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			37 758					
			Затраты на производство СМР в зимнее время 1,02%	Тенге			43 177					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			85 525					
			ИТОГО в текущих ценах с 01.01.2022 г	Тенге			4 361 765					
			Итого с понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге			4 143 676,55					
			НДС 12 %	Тенге			497 241,19					
			ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Тенге			**4 640 917,73**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"

Директор _____ Кудайбергенов Д.Н.

Технадзор:
ТОО "ТОП Геодезия"

Инженер _____ Конырбаев Р.Е.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель _____ Бекбергенов Р.К.