6060

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Аксу", Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс" БИН 000340005982, Республика Казахстан, г. Алматы, Рустафели, 3 офис 6,7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир по ул. Ленина 47/1 в г. Аксу Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети к 5 -ти этажному 60-квартирному жилому дому по блок-секциям на 15-20 квартир**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75** от 17.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 6

от 17 октября 2023 года

на ПОС

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2022, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1		1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	276,45		194,74	184,72	53836	51066	–	10580	69569
			НР - 72%; СП - 8%				10,02	43,13	2770	11923		5153	
1.3		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш	маш.-ч	0,01677	4,636		11015,00		51066			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01677	4,636		2572,00		11924			
2		1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	276,45		63,06	63,06	17433	17433	–	3721	22846
			НР - 72%; СП - 8%				–	18,70	–	5170		1692	
2.1		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	2,8751							
2.2		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,010381	2,869905		6074,00		17432			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010381	2,869905		1801,00		5169			
3		1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	276,45		96,02	96,02	26545	26544	–	4984	34051

			НР - 72%; СП - 8%										
3.1		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	2,6816	–	25,04	–	6922		2521	
3.2		311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,009737	2,691871		9861,00		26545			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009737	2,691871		2572,00		6923			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**97814**	**95043**	–	**19285**	**126466**
									2770	**24015**	–	**9366**	
			РАЗДЕЛ 2. Ведомость объемов работ по устройству местного водоотлива-водопонижение										
4		**1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Коллектор всасывающий. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м коллектора**	**20**	**8034,11**	**809,80**	**160682**	**16196**	**134628**	**10990**	**185406**	
						492,92	**270,30**	**9858**	**5406**		**13734**		
5		**1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м коллектора**	**20**	**801,67**	**487,78**	**16033**	**9756**	–	**6991**	**24866**	
						313,89	**171,58**	**6278**	**3432**		**1842**		
6		**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**насос**	**1**	**35147,85**	**667,82**	**35148**	**668**	**6503**	**27642**	**67813**	
						27976,61	**229,31**	**27977**	**229**		**5023**		
7		**325-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт** *СП - 8%*	**маш.-ч**	**122,4**	**471,00**	**471,00**	**57650**	**57650**		–	**62262**	
						–	**378,00**	–	**46267**		**4612**		
8		**511-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**1**	**96918,00**	–	**96918**	–		–	**96918**	
						–	–	–	–	**96918**	–		
9		**1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,4**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	**насос**	**1**	**11457,77**	**267,13**	**11458**	**267**	–	**11057**	**24316**	
						11190,64	**91,72**	**11191**	**92**		**1801**		
10		**1110-0114-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Настил защитный. Устройство по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	**м^2 покрытия**	**1,27**	**1232,28**	**48,70**	**1565**	**62**	**795**	**660**	**2404**	
						557,09	**20,74**	**708**	**26**		**178**		
11		**215-204-0301 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** *СП - 8%*	**м^3**	**1,27**	**125144,00**	–	**158933**	–	**158933**	–	**171648**	
						–	–	–	–		**12715**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**538387**	**84599**	**300859**	**57340**	**635633**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**56012**	**55452**	**96918**	**39905**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**762097**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**58782**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**179642**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**79467**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**300860**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**96918**			
			- Накладные расходы	Тенге							**76625**		

	- Сметная прибыль	Тенге							49271	
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			5 987					
	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,02%	Тенге			6 846					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			13 560					
	ИТОГО в текущих ценах с 01.01.2022 г	Тенге			788 490					
	Итого с понижающим коэффициентом к-0,95	Тенге			749 065,24					
	НДС 12 %	Тенге			89 887,83					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	Тенге			**838 953,07**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Казахстан Электрокомплекс"

Директор _____ Кулайбергенов Д.Н.

Технадзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Инженер _____ Конырбаев Р.Е.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель _____ Бекбергенов Р.К.