Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«26» 11 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», РК, Костанайская область, Костанайская область, Денисовский район, село Денисовка, Советская 19.
наименование организации, юридический адрес

директор Токсамбаев Куаныш Батырович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковск (по улице Мангілік-Ел - Горняков от ВК 11л до т.А) в городе Лисаковск Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска", руководитель Заикин Владислав Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ТАБЫС-АСМ» лицензия №24029931 от 07.10.2024 года
наименование организации
ТОО «Story Company Inc.» ГСЛ №17010681 от 12.06.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», заказ № 11-2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГКП ПХО "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, №847 от 28.06.2022 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	1,849		1,86703	
В том числе наружные сети водоснабжения:					
Труба питьевая ПЭ100SDR17-560x33,2	м	1778,5		1711,62	
Труба питьевая ПЭ100SDR17-315x18,7	м	53		11,25	
Труба питьевая ПЭ100SDR17-280x16,6	м	7,5			
Труба питьевая ПЭ100SDR17-225x13,5	м			134,16	
Труба питьевая ПЭ100SDR17-63x3,8	м	10		10	
Пропускная способность	л/сек	327		327	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемые сети водопровода монтируются из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 560x33,2, ПЭ100SDR17-315x18,7 , ПЭ100SDR17-280x16,6 и ПЭ100SDR17-63x3,8 по ГОСТ 18599 2001 "питьевая".

Протяженность водопровода:

- ПЭ100SDR17-560x33,2 – 1711,62 м;
- ПЭ100SDR17-315x18,7 – 11,25 м;
- ПЭ100SDR17-225x13,4 -134,16м;
- ПЭ100SDR17-63x3,8 - 10,0 м.

Ввиду высокого стояния грунтовых вод, при производстве работ по укладке наружных трубопроводов, предусмотреть водоотлив из траншеи с расходом до 50м3/час. Фасонные части в колодце предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Предусмотреть покрытие фасонных частей лаком ХС-710 по грунтовке ХС-010. При прокладке водопровода под проезжей частью проектом предусмотрена укладка трубопровода в стальном футляре Ø820x8,0 и Ø530x8,0 Способ укладки закрытый-ГНБ.

Исходя из об следования предусмотрена замена 5 старых колодцев с демонтажем по трассе. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016. Колодцы выполнены по ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных конструкций по с.3.900.1-14 выпуск 1. Рабочая часть предусмотрена диаметром 2000 мм, горловина 1000 мм. Днище: плиту днища уложить по песчаной подготовке толщиной 100мм. При монтаже сборные ж/б элементы устанавливать на цементно-песчаный раствор марки М100 на портландцементе толщиной 10мм. Предусмотреть восстановление отмостки и гидроизоляции на всех существующих колодцах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2023 г;**
месяц, год
окончание работ **июль 2025г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6** месяцев;
фактически **7** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,23% и фактически применено 98,23% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковск, генеральный директор Махамбетов Женис Каирбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»** считает объект: **«Реконструкция водопроводной сети от насосной второго подъема до города Лисаковск (по улице Мангілік-Ел - Горняков от ВК 11л до т.А) в городе Лисаковск Костанайской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», директор Токсамбаев Куаныш Батырович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)