Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Май месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
020340003533	201040025168			25	20.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области	**36 848 012,54**	**36 848 012,54**	**9 310 690,62**				**1 117 282,87**	**10 427 973,49**
ИТОГО по справке	**36 848 012,54**						**1 117 282,87**	**10 427 973,49**

М.П.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533, Заведующий сектора** **Данабеков Ж.Т.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Директор** **Айтмухамбет А.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776, Директор **Саменов А.У.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

3

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533, Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, микрорайон Кокшокы , ул. И. Абдикаримов, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) в микрорайоне «Шұғыла», Шиелийского района, Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **20 февраля 2025 года**

Акт выполненных работ №2

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-1 Газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления					
1	**148**	**6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,1971**	**2 777 535,0**	**547 452,0**	
2	**149**	**241-102-0107 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**197,1**	**585,0**	**115 304,0**	
3	**150**	**6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,06132**	**3 534 635,0**	**216 744,0**	
4	**156**	**1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022***	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,10804**	**79 173,0**	**8 554,0**	
5	**157**	**1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022***	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,10804**	**10 571,0**	**1 142,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	158	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	189,8	836,0	158 673,0	Казахстан
7	159	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,14819	526 727,0	78 056,0	
8	160	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	148,19	708,0	104 919,0	
9	161	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	77,38	248,0	19 190,0	
10	162	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	77,38	385,0	29 791,0	
11	163	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,636	2 216 040,0	5 841 481,0	
12	164	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	1 812,0	30 804,0	
13	165	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	80	2 403,0	192 240,0	
14	166	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	136	2 991,0	406 776,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**167**	**1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022***	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**17**	**4 148,0**	**70 516,0**	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления				**7 821 642**	
			ИТОГО по акту				**7 821 642**	
			Всего по акту				**7 821 642**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом				492763,45	
Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом				**8314405,45**	
Сметная прибыль 5%				**415720,27**	
Непредвиденные работы и затраты-5%				**415720,27**	
Итого с непридвиденными работами и затратами и со сметной прибылью				**9145845,99**	
в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,0388				**9500705**	
Согласно договору о государственных закупках работв сфере строительства №25 от 20.02.2025 г., стоимость				**9310690,62**	
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1117282,87**	
ИТОГО				**10427973,49**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", БИН 020340003533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектора Данабеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Project Construction" БИН 230240036321
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Басымбек Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)