Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

Договор: Договор Субподряда №10/5 от 17.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	840 127	940 942	840 127	940 942	840 127	940 942
	Всего к оплате подрядчику	**840 127**	**940 942**	**840 127**	**940 942**	**840 127**	**940 942**

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АкОлЖа Тел»

Усенов Ж.Е.

Форма 2

Генподрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**

Субподрядчик : **ТОО "АкОлЖа Тел"**

Стройка : **Строительство водопровода в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области**

АКТ
выполненых работ за Май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06-01-01 Внутрипоселковые сети В1											
		Трубопроводы									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,372	291444	92220	108417	34306	861	81508	205120
		НР - 99% СП - 8%			196910	24412	73251	9081		15194	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,72	240625	64378	173250	46352	469	137194	335279
		НР - 99% СП - 8%			175595	16876	126428	12151		24835	
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1030,75	24,43	3092,25	73,29	524,16	2501,51	6041,26
		НР - 99% СП - 8%			831,60	10,66	2494,80	31,98		447,50	
20	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1358	118	2717	237	187	2291	5409
		НР - 99% СП - 8%			1147	11	2293	21		401	
21	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	892	66	3569	265	246	3027	7123
		НР - 99% СП - 8%			764	--	3058	--		528	
22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	462	33	924	66	42	807	1870
		НР - 99% СП - 8%			408	--	815	--		138	
33	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	1052	74	2105	147	149	1791	4208
		НР - 99% СП - 8%			905	--	1809	--		312	
41	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2344	159	2344	159	560	1671	4336
		НР - 99% СП - 8%			1625	62	1625	62		321	

45	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1853 1588	49 21	3705 3175	98 43	432	3186 551	7442
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1203 406	797 202	4811 1623	3188 809	0	2408 577	7796
		Колодец диам 1500мм									
64	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,43	32187 8222	8051 3004	46027 11758	11513 4296	22757	15893 4954	66874
73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев) НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,762	19131 2998	8 --	14570 2283	6 --	12281	2146 1337	18053
74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,036428	678838 49062	6426 1098	24728 1787	234 40	22707	2156 2151	29035
		Водоразборный колодец на 4 потр. ВРК.4									
107	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0014	368634,15 295757,00	60865,33 20070,90	516,09 414,06	85,21 28,10	16,82	437,74 76,31	1030,13
111	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	4	465,75 423,53	24,43 10,66	1863,00 1694,12	97,72 42,64	71,16	1702,02 285,20	3850,23
113	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	2	462,02 407,68	33,12 --	924,04 815,36	66,24 --	42,44	807,21 138,50	1869,75
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1202,63 405,72	796,91 202,37	4810,52 1622,88	3187,64 809,48	0,00	2408,04 577,48	7796,04
117	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0012	464940,00 285428,00	169627,96 45566,02	557,93 342,51	203,55 54,68	11,86	393,22 76,09	1027,24
		Колодец диам 1500мм									
119	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,43	32186,95 8222,08	8051,18 3004,19	46027,34 11757,57	11513,19 4295,99	22756,58	15893,03 4953,63	66874,00
127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	0,801	19130,78	7,68	15323,75	6,15	12916,57	2256,97	18987,18

		НР - 94%, СП - 8%			2997,54	--	2401,03	--		1406,46	
128	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	831,24	3,62	9284,95	40,44	8338,18	630,30	10708,47
		НР - 69%, СП - 8%			81,14	0,64	906,33	7,14		793,22	
129	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,17	817,85	19,67	9135,38	219,71	6429,23	2334,52	12387,49
		НР - 93%, СП - 8%			222,60	2,13	2486,44	23,79		917,59	
130	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,054	19353,56	1728,41	1045,09	93,33	884,80	112,48	1250,17
		НР - 99%, СП - 8%			1239,97	863,95	66,96	46,65		92,61	
131	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0047812	678838,35	6426,29	3245,66	30,73	2980,36	283,00	3810,95
		НР - 118%, СП - 8%			49062,30	1097,98	234,58	5,25		282,29	
134	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	892,19	66,24	3568,76	264,96	246,20	3027,02	7123,45
		НР - 99%, СП - 8%			764,40	--	3057,60	--		527,66	
136	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1030,75	24,43	1030,75	24,43	174,72	833,84	2013,75
		НР - 99%, СП - 8%			831,60	10,66	831,60	10,66		149,17	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								837315

ИТОГО	**Тенге**	837 315
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	Тенге	837 315
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	24 282
Итого	Тенге	861 597
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	10 081
Итого	Тенге	871 677
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	871 677
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	17 434
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	933 474
С понижающим коэффициентом К=0,900000011166128	Тенге	840 127
НДС 12%	Тенге	100 815
Всего	**Тенге**	940 942

Генподрядчик

ПК «Агроспецмонтаж»

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик

ТОО «АкОлЖа Тел»

Директор _____ **Усенов Ж.Е.**