Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Kaz Stroy AST», БИН 180540010634, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Касыма Аманжолова 5;
ТОО «Темирбол»,БИН 990540000567, РК, Карагандинская область, г.Темиртау, Олега Тищенко, 15
наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Булгакова Евгения Викторовича;*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

в лице *Директора Тюлюбаева Рашида Мейранбековича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому комплексу с нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г.Караганда, район имени Казыбек Би, 139 учетный квартал, участок 100
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел строительства города Караганды», руководитель Камалиев М.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТиП Solution», ТОО «АЛЬТАИР-ПВ»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация), **ТОО "АПМ-1» РП ЕВ/04/63/18-0-НВК, ГУ "Отдел строительства города Караганды", № 88 от 06.11.2025 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели проекта					
Наружные сети водоснабжения					
Протяженность сети водоснабжения	м	68,0		68,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Наружные сети водопровода: *разработка траншеи с устройством песчаного основания под трубопровод, прокладка водопровода диаметром 160 м. монтаж фасонных изделий : задвижки д.150 мм.,200мм,монтаж тройников фланцевых д200мм.,монтаж фасонных частей д.160мм.,монтаж пожарного гидранта , устройство водопроводных колодцев д.2000мм. с бетонной отмосткой.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2025 года;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2025 года;***
месяц, го

при продолжительности строительства, месяц:1 мес.
по норме или по проекту организации строительства: *1 мес;*
фактически, месяц: *1 мес*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому комплексу с нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г.Караганда, район имени Казыбек Би, 139 учетный квартал, участок 100

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Булгаков Евгений Викторович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Тюлюбаев Рашид Мейранбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)