Наименование объекта:" Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

Полная сметная стоимость 438 382 512,96 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 98 472 688,69 тенге
Лимит финансирования на 2018 год 339 303 824,27 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а)с нач.стр-ства	438 382 512,96	в т.ч. НДС	46 969 554,96	тенге
в)за отчетный месяц	21 390 141,92	в т.ч. НДС	2 291 800,92	тенге

Программа 006 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма 015 "За счет средств из местного бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ 14926010119N674000(KZT)
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	05.04.2017	№3	01.02.2018	Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"	тенге	438 382 512,96					416 992 371,04	438 382 512,96	21 390 141,92	21 390 141,92

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

Болатов А.Б. _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства - "Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

РЕЕСТР
работ за июнь месяц 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость строительства	Выполнено работ с начала строительства	Выполнено по месяцам 2017 г.	Выполнено за 2018 год	
					март	июнь
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района	438 382 512,96	438 382 512,96	395 602 371,04	21 390 000,00	21 390 141,92
2	ИТОГО	438 382 512,96	438 382 512,96	395 602 371,04	21 390 000,00	21 390 141,92

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел
Сыпихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО " Техно Сервис М"
Мажит А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
Болатов А.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района»

Подрядчик: ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»

Договор №14 от 05.04.2017г.

Наименование стройки - Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

Наименование объекта - Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2018г.

на

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водозаборные сооружения Кызыл уй					
1	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**27,0000**		**3042006,41**	**82134172,97**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=747,64)	чел-ч	247	6669	747,64	4986011,16
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1032,48	704,66	727544,74
		Итого оплата труда:				**211613,18**	**5713555,90**
1.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	926,1	1986,15	1839373,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	926,1	693,82	642546,70
1.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	14,04	2429,38	34108,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	14,04	902,09	12665,34
1.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	540	128,85	69579,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-
1.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	62,64	1107,25	69358,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	62,64	783,33	49067,79
1.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	29,7	1575,47	46791,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	29,7	783,33	23264,90
		Итого эксплуатация машин:				**76267,06**	**2059210,61**
1. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	11,88	215,22	2556,81
1. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1296	--	--
1.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	27270	--	--
		Итого материалов:				**2781072,27**	**75088951,20**
		НР первого уровня	%	62,1		131411,79	3548118,21
		Накладные расходы	%	--		131411,79	3548118,21
		Сметная прибыль	%	8		253873,46	6854583,29
		Сметная стоимость:				**3427291,65**	**92536874,48**
Опорная плита							
2	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**3,2800**		**27706,08**	**90875,93**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=687,97)	чел-ч	3,94	12,923	687,97	8890,77
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,74948	899,56	674,20
		Итого оплата труда:				**2916,15**	**9564,98**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008856	3063,27	27,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008856	783,33	6,94
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,6888	37,60	25,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,03444	2717,04	93,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,03444	1050,68	36,19
2. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,656	2429,38	1593,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,656	902,09	591,77
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,03608	57,10	2,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,050184	1575,47	79,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,050184	783,33	39,31
		Итого эксплуатация машин:				**555,30**	**1821,40**
2. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,346	24951,00	83476,07

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,312	66,00	86,59
2.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002624	29655,03	77,81
2.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00656	35120,00	230,39
2.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,022632	34209,00	774,22
2.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00164	46250,16	75,85
2.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,214	197,57	239,77
2.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,018368	6598,38	121,20
2.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,022632	26643,00	602,98
2.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0574	24,00	1,38
2.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,624	--	--
		Итого материалов:				**24440,17**	**80163,76**
		НР первого уровня	%	48,5		1414,33	4639,01
		Накладные расходы	%	--		1414,33	4639,01
		Сметная прибыль	%	8		2329,63	7641,20
		Сметная стоимость:				**31450,04**	**103156,14**
3	**21-020401-2811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1640**		**12745,76**	**2090,30**
		Сметная прибыль	%	8		1019,66	167,22
		Сметная стоимость:				**13765,42**	**2257,53**
4	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**240,6700**		**1735,58**	**417702,35**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=670,42)	чел-ч	0,263	63,296	670,42	42435,05
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	7,942	882,17	7006,28
		Итого оплата труда:				**205,43**	**49441,32**
4. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	1,853	3063,27	5676,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,853	783,33	1451,51
4. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	2,936	2731,49	8020,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,936	1050,68	3084,80

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	2,792	2235,38	6240,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	2,792	783,33	2187,06
4. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	12,274	62,86	771,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,361005	1575,47	568,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,361005	783,33	282,79
		Итого эксплуатация машин:				**88,41**	**21277,83**
4. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	4,428	--	--
4. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	2,214	--	--
4.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	7,172	--	--
4.11	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	2,984	--	--
		Итого материалов:				**1470,85**	**353989,47**
		НР первого уровня	%	60,9		125,11	30109,77
		Накладные расходы	%	--		125,11	30109,77
		Сметная прибыль	%	8		148,86	35824,97
		Сметная стоимость:				**2009,54**	**483637,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**82644841,56**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**82644841,56**
Материалы -			Тенге				**88243,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**5772562,20**
Местные материалы -			Тенге				**2090,30**
Накладные расходы -			Тенге				**3582867,00**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3582867,00**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**-0,01**
Сметная прибыль -			Тенге				**6898216,68**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93125925,23**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7786,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5772562,20**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**93125925,23**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7786,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5772562,20**

РАЗДЕЛ 2.Водозаборные сооружения Жаскайрат

Насосная станция

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**59,6400**		**72,88**	**4346,58**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=634,74)	чел-ч	0,00888	0,529603	634,74	336,16
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,151	1050,68	1209,39
		Итого оплата труда:				**25,91**	**1545,55**
5. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,151	3493,46	4021,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,151	1050,68	1209,33
		Итого эксплуатация машин:				**67,42**	**4021,15**
		НР первого уровня	%	59,1		15,32	913,42
		Накладные расходы	%	--		15,32	913,42
		Сметная прибыль	%	8		7,06	420,80
		Сметная стоимость:				**95,25**	**5680,80**
6	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**2,1300**		**7060,81**	**15039,52**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=664,57)	чел-ч	0,85	1,811	664,57	1203,20
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,15	800,92	921,22
		Итого оплата труда:				**997,38**	**2124,43**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,9798	1602,94	1570,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,9798	783,33	767,51
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,96	103,65	203,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1704	2888,06	492,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1704	902,09	153,72
		Итого эксплуатация машин:				**1063,76**	**2265,80**
6. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,45	--	--
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,3195	24,00	7,67
		Итого материалов:				**5432,17**	**11570,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		506,67	1079,21
		Накладные расходы	%	--		506,67	1079,21
		Сметная прибыль	%	8		605,40	1289,50
		Сметная стоимость:				**8172,88**	**17408,23**
7	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**5,0000**		**29936,95**	**149684,73**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=693,82)	чел-ч	1,79	8,95	693,82	6209,69
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,439	792,43	1140,31
		Итого оплата труда:				**1470,00**	**7350,00**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0135	3063,27	41,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0135	783,33	10,57
7. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,5355	37,60	20,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,303	3217,16	4191,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,303	783,33	1020,68
7. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,049	2717,04	133,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,049	1050,68	51,48
7. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,005	57,10	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,215	156,37	33,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0735	1575,47	115,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,0735	783,33	57,57
		Итого эксплуатация машин:				**907,26**	**4536,29**
7.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,075	27594,00	140039,55
7.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,51	66,00	33,66
7.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002	34209,00	68,42
7.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0005	46250,16	23,13
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1	197,57	19,76
7.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,15	6598,38	989,76

1	2	3	4	5	6	7	8
7.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00025	200244,36	50,06
7.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,0365	24,00	0,88
7.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,18	--	--
		Итого материалов:				**27787,75**	**138938,75**
		НР первого уровня	%	48,5		712,95	3564,75
		Накладные расходы	%	--		712,95	3564,75
		Сметная прибыль	%	8		2451,99	12259,96
		Сметная стоимость:				**33101,89**	**165509,44**
8	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0424**		**103021,27**	**4368,10**
		Сметная прибыль	%	8		8241,70	349,45
		Сметная стоимость:				**111262,97**	**4717,55**
9	**11-180501-0104 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка** Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	**насос**	**1,0000**		**27065,57**	**27065,57**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=756,42)	чел-ч	26,162	26,162	756,42	19789,46
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7004	0,7004	861,96	603,72
		Итого оплата труда:				**20393,18**	**20393,18**
9.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,206	0,206	2717,04	559,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,206	0,206	1050,68	216,44
9.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9579	0,9579	156,37	149,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4944	0,4944	1575,47	778,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4944	0,4944	783,33	387,28
		Итого эксплуатация машин:				**1488,41**	**1488,41**
9.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,023	20108,12	462,49
9.7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00348	0,00348	236303,40	822,34
9.8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00308	0,00308	178506,12	549,80
9.9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,0009	195385,08	175,85

1	2	3	4	5	6	7	8
9.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	0,14	424,32	59,40
9.11	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1510,39	1510,39
9.12	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	2499,65	2499,65
9.13	51-020299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**5787,71**	**5787,71**
		НР первого уровня	%	60,4		12317,48	12317,48
		Накладные расходы	%	--		12317,48	12317,48
		Сметная прибыль	%	8		3150,64	3150,64
		Сметная стоимость:				**42533,70**	**42533,70**
10	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насос "GRUNDFOS" PBS MPC-E 2CRE5-5 1,5Kw 3X380-415V**	**шт**	**1,0000**		**32063991,24**	**32063991,24**
		Сметная прибыль	%	8		2565119,30	2565119,30
		Сметная стоимость:				**34629110,54**	**34629110,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**32264495,75**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32237430,17**
Материалы -			Тенге				**141232,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**11019,98**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32068359,34**
Накладные расходы -			Тенге				**5557,38**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5557,38**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**2579439,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34822426,56**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15,03**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11019,98**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**27065,57**
Материалы -			Тенге				**6079,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**20393,18**
Сдача и испытание -			Тенге				**619,74**
Накладные расходы -			Тенге				**12317,48**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**12317,48**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**3150,64**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**42533,70**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26,86**
Сметная заработная плата -			Тенге				**20393,18**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**34864960,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				31413,15
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				114909337,30
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5064875,49
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2094621,49
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				739099,86
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				32306005,50
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3600741,85
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				118510079,16
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00
	ИТОГО:		Тенге				118510079,16
	Сметная прибыль		Тенге				9480806,33
	ИТОГО по смете:		Тенге				18651747,36
		Итого с временными			1,3 %	242 473	18 651 806,22
		Итого с зимними удорожаниями			1,080%	201 440	18 853 245,73
		Итого с НДС			12 %	2 262 389,49	21 390 141,92

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Техно Сервис М"

_____ **Мажит А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

_____ **Болатов А.Б.**