Наименование объекта:" Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

Полная сметная стоимость 438 382 512,96 тенге

Лимит финансирования на 2017 год 98 472 688,69 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а)с нач.стр-ства	296 428 185,38	в т.ч. НДС	31 760 162,72	тенге
в)за отчетный месяц	99 482 808,00	в т.ч. НДС	10 658 872,29	тенге

Программа 006 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма 015 "За счет средств из местного бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ 14926010119N674000(KZT)
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	05.04.2017	№1		Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"	тенге	438 382 512,96					196 945 377,38	296 428 185,38	99 482 808,00	99 482 808,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

Болатов А.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Егемен Казахстан,12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240007885**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы",Республика Казахстан, г.Атырау, улица Махамбета 100** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940340000858**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №14 от 05.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
11	**23.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линии в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района			работа	1	99 482 808,00	99 482 808,00
				Итого	1	x	99 482 808,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2017

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района»
Подрядчик: ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»
Договор №14 от 05.04.2017г.
Наименование строй: Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района
Наименование объект: Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

АКТ № 3

выполненных работ за август месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование					
1	13-281104-0305 РСНБ РК 2015	**Резервуар стальной, объем 100 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		185612,63	185612,63
		Состав работ: .					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	147	147	597,85	87883,95
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,98	7,98	772,95	6168,16
		Итого оплата труда:				94052,11	94052,11
1. 3	31-050402-1001	Лебедки слиповые электрические тяговым усилием 10 т	маш.-ч	2,27	2,27	1397,08	3171,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,27	2,27	597,85	1357,12
1. 4	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	9,56	9,56	210,26	2010,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050102-0303	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5 т	маш.-ч	2,91	2,91	3178,52	9249,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,91	2,91	905,35	2634,57
1. 6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	4,81	4,81	178,71	859,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	33-010201-0104	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	2,8	2,8	2211,66	6192,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8	2,8	777,31	2176,47
1. 8	31-050603-0105	Тали электрические общего назначения, до 5 т	маш.-ч	1,19	1,19	131,38	156,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**21639,54**	**21639,54**
1. 9	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	58	58	156,06	9051,48
1.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	50	50	24,00	1200,00
		Итого материалов:				**76089,14**	**76089,14**
		НР первого уровня	%	40,6		38185,16	38185,16
		Накладные расходы	%	--		38185,16	38185,16
		Сметная прибыль	%	8		17903,82	17903,82
		Сметная стоимость:				**241701,60**	**241701,60**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Питьевая емкость FloTenk-EV-100,объемом 100м3**	**шт**	**1,0000**		**1720000,00**	**1720000,00**
		Сметная прибыль	%	8		137600,00	137600,00
		Сметная стоимость:				**1857600,00**	**1857600,00**
3	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**1983,81**	**7935,26**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	1,93	7,72	636,67	4915,09
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	674,98	188,99
		Итого оплата труда:				**1276,02**	**5104,09**
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	1443,89	404,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	674,98	188,99
		Итого эксплуатация машин:				**101,07**	**404,29**
3. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	183034,92	1610,71
3. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4	424,32	169,73
3. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**653,97**	**2615,88**
		НР первого уровня	%	62,1		792,41	3169,64
		Накладные расходы	%	--		792,41	3169,64
		Сметная прибыль	%	8		222,10	888,39
		Сметная стоимость:				**2998,32**	**11993,29**
4	**51-010102-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**530221,00**	**530221,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		42417,68	42417,68
		Сметная стоимость:				**572638,68**	**572638,68**
5	**51-010102-2705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**530221,00**	**1590663,00**
		Сметная прибыль	%	8		42417,68	127253,04
		Сметная стоимость:				**572638,68**	**1717916,00**
6	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Клапаны диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**18,0000**		**1983,81**	**35708,66**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	1,93	34,74	636,67	22117,92
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	1,26	674,98	850,47
		Итого оплата труда:				**1276,02**	**22968,39**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	1,26	1443,89	1819,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,26	674,98	850,47
		Итого эксплуатация машин:				**101,07**	**1819,30**
6. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0396	183034,92	7248,18
6. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,8	424,32	763,78
6. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**653,97**	**11771,44**
		НР первого уровня	%	62,1		792,41	14263,37
		Накладные расходы	%	--		792,41	14263,37
		Сметная прибыль	%	8		222,10	3997,76
		Сметная стоимость:				**2998,32**	**53969,79**
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан воздушный PN16 подземный, высота Н3-1555мм нет 12 кг**	**шт**	**18,0000**		**1174216,87**	**21135903,66**
		Сметная прибыль	%	8		93937,35	1690872,29
		Сметная стоимость:				**1268154,22**	**22826775,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-040105-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Уличный лючок чугунный универсальный**	**шт.**	**3,0000**		**19321,52**	**57964,56**
		Сметная прибыль	%	8		1545,72	4637,16
		Сметная стоимость:				**20867,24**	**62601,72**
9	**23-050203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пластина опорная для неподвижного уличного лючка**	**шт**	**3,0000**		**13172,17**	**39516,51**
		Сметная прибыль	%	8		1053,77	3161,32
		Сметная стоимость:				**14225,94**	**42677,83**
10	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1089,59**	**2179,18**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,611	1,222	636,67	778,01
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	598,85	398,84
		Итого оплата труда:				**588,42**	**1176,85**
10. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	1846,18	1218,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,66	597,85	394,58
10. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2287,41	4,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	777,31	1,55
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1443,89	5,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	674,98	2,70
		Итого эксплуатация машин:				**614,41**	**1228,83**
10. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**86,17**	**172,34**
		НР первого уровня	%	62,1		365,41	730,82
		Накладные расходы	%	--		365,41	730,82
		Сметная прибыль	%	8		116,40	232,80
		Сметная стоимость:				**1571,40**	**3142,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5559,57**	**5559,57**
		Сметная прибыль	%	8		444,77	444,77
		Сметная стоимость:				**6004,34**	**6004,34**
12	**23-020302-4733 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6969,43**	**6969,43**
		Сметная прибыль	%	8		557,55	557,55
		Сметная стоимость:				**7526,98**	**7526,98**
13	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 160 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**2,0000**		**70834,67**	**141669,35**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,9	1,8	777,31	1399,16
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	674,98	13,50
		Итого оплата труда:				**706,33**	**1412,66**
13. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	1,02	156,37	159,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1443,89	28,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	674,98	13,50
		Итого эксплуатация машин:				**94,19**	**188,38**
13. 5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00088	200244,36	176,22
13. 6	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**70040,91**	**140081,82**
		НР первого уровня	%	62,1		438,63	877,26
		Накладные расходы	%	--		438,63	877,26
		Сметная прибыль	%	8		5701,86	11403,73
		Сметная стоимость:				**76975,17**	**153950,34**
14	**11-221201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 110 мм. Приварка** Состав работ:	**фланец**	**1,0000**		**18477,46**	**18477,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,71	0,71	777,31	551,89
		Итого оплата труда:				**551,89**	**551,89**
14. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4	0,4	156,37	62,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,55**	**62,55**
14. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,00035	200244,36	70,09
14. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**17863,03**	**17863,03**
		НР первого уровня	%	62,1		342,72	342,72
		Накладные расходы	%	--		342,72	342,72
		Сметная прибыль	%	8		1505,61	1505,61
		Сметная стоимость:				**20325,80**	**20325,80**
15	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**41968,90**	**41968,90**
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,6	0,6	777,31	466,39
		Итого оплата труда:				**466,39**	**466,39**
15. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,36	156,37	56,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**56,29**	**56,29**
15. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00029	200244,36	58,07
15. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**41446,22**	**41446,22**
		НР первого уровня	%	62,1		289,63	289,63
		Накладные расходы	%	--		289,63	289,63
		Сметная прибыль	%	8		3380,68	3380,68
		Сметная стоимость:				**45639,21**	**45639,21**
16	**23-020303-7309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**3052,07**	**9156,21**
		Сметная прибыль	%	8		244,17	732,50
		Сметная стоимость:				**3296,24**	**9888,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1460,06**	**1460,06**
		Сметная прибыль	%	8		116,80	116,80
		Сметная стоимость:				**1576,86**	**1576,86**
18	**23-020303-7305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1304,60**	**2609,20**
		Сметная прибыль	%	8		104,37	208,74
		Сметная стоимость:				**1408,97**	**2817,94**
19	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**8,0000**		**739,26**	**5914,06**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,414	3,312	636,67	2108,65
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,808	598,99	1082,97
		Итого оплата труда:				**398,95**	**3191,62**
19. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,792	1846,18	3308,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,792	597,85	1071,35
19. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	2287,41	18,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	777,31	6,22
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,008	1443,89	11,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	674,98	5,40
		Итого эксплуатация машин:				**417,28**	**3338,20**
19. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	8	--	--
		Итого материалов:				**58,40**	**467,20**
		НР первого уровня	%	62,1		247,75	1981,99
		Накладные расходы	%	--		247,75	1981,99
		Сметная прибыль	%	8		78,96	631,68
		Сметная стоимость:				**1065,97**	**8527,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3414,44**	**20486,64**
		Сметная прибыль	%	8		273,16	1638,93
		Сметная стоимость:				**3687,60**	**22125,57**
21	**23-020302-6135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1458,31**	**1458,31**
		Сметная прибыль	%	8		116,66	116,66
		Сметная стоимость:				**1574,97**	**1574,97**
22	**23-020303-5835 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6421,47**	**6421,47**
		Сметная прибыль	%	8		513,72	513,72
		Сметная стоимость:				**6935,19**	**6935,19**
23	**23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Т-образный ключ**	**шт.**	**1,0000**		**9937,70**	**9937,70**
		Сметная прибыль	%	8		795,02	795,02
		Сметная стоимость:				**10732,72**	**10732,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**25577792,81**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**2120884,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**169670,72**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2290554,72**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**185612,63**
Материалы -			Тенге				**10251,48**
Всего заработная плата -			Тенге				**94052,11**
Накладные расходы -			Тенге				**38185,15**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**38185,15**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				17903,82
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				241701,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				94052,11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23109756,52
		Материалы -	Тенге				10096,77
		Всего заработная плата -	Тенге				34871,87
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22855903,66
		Накладные расходы -	Тенге				21655,43
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21655,43
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				1850513,00
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24981924,91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				34871,87
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				161539,66
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				161539,66
		Сметная прибыль -	Тенге				12923,17
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				174462,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27688644,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				209,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				128923,98
		РАЗДЕЛ 2.Линейная часть					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод диам.160					
24	**11-010101-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**97596,0000**		**57,41**	**5602649,07**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	0,00418	407,951	546,94	223124,85
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01736	1694,267	911,65	1544578,11
		Итого оплата труда:				**18,11**	**1767703,00**
24. 3	31-010201-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,00868	847,133	5928,61	5022322,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01736	1694,266	911,65	1544577,60
		Итого эксплуатация машин:				**51,46**	**5022322,85**
		НР первого уровня	%	59,1		10,70	1044712,45
		Накладные расходы	%	--		10,70	1044712,45
		Сметная прибыль	%	8		5,45	531788,92
		Сметная стоимость:				**73,56**	**7179150,44**
25	**11-010101-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**16142,0000**		**65,58**	**1058600,90**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	0,00349	56,336	546,94	30812,19
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01452	234,382	911,65	213674,20
		Итого оплата труда:				**15,15**	**244486,39**
25. 3	31-010201-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,00726	117,191	5928,61	694779,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01452	234,382	911,65	213674,35
		Итого эксплуатация машин:				**43,04**	**694779,27**
		НР первого уровня	%	59,1		8,95	144491,46
		Накладные расходы	%	--		8,95	144491,46
		Сметная прибыль	%	8		5,96	96247,39
		Сметная стоимость:				**80,49**	**1299339,75**
26	**41-010101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**24186,0000**		**1286,02**	**31103679,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		102,88	2488294,38
		Сметная стоимость:				**1388,90**	**33591974,10**
27	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**5090,0000**		**106,44**	**541757,24**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,09)	чел-ч	0,108	549,72	504,09	277108,35
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	133,613	674,98	90185,77
		Итого оплата труда:				**72,16**	**367294,12**
27. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	133,613	1466,31	195917,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	133,613	674,98	90186,10
27. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	534,45	103,65	55395,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,37**	**251313,08**
		НР первого уровня	%	59,1		42,65	217070,82
		Накладные расходы	%	--		42,65	217070,82
		Сметная прибыль	%	8		11,93	60706,25
		Сметная стоимость:				**161,01**	**819534,31**
28	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**81472,0000**		**11,77**	**959265,99**
28. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00433	352,774	905,35	319383,76
		Итого оплата труда:				**3,92**	**319383,76**
28. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	352,774	2546,00	898161,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	352,774	905,35	319383,94
		Итого эксплуатация машин:				**11,02**	**898161,99**
		НР первого уровня	%	59,1		2,32	188755,80
		Накладные расходы	%	--		2,32	188755,80
		Сметная прибыль	%	8		1,13	91841,74
		Сметная стоимость:				**15,22**	**1239863,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**70438,0000**		**0,63**	**44064,60**
29. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	16,201	905,35	14667,34
		Итого оплата труда:				**0,21**	**14667,34**
29. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	16,201	2546,00	41247,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	16,201	905,35	14667,58
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**41247,08**
		НР первого уровня	%	59,1		0,12	8668,40
		Накладные расходы	%	--		0,12	8668,40
		Сметная прибыль	%	8		0,06	4218,64
		Сметная стоимость:				**0,81**	**56951,64**
Трубопроводная часть							
30	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**3,0694**		**4373055,11**	**13422545,15**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,23)	чел-ч	247	758,136	644,23	488413,68
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	117,373	607,19	71267,47
		Итого оплата труда:				**182343,70**	**559681,15**
30. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	105,28	1846,18	194365,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	105,28	597,85	62941,65
30. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,596	2287,41	3650,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,596	777,31	1240,59
30. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	61,387	128,85	7909,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	7,121	986,39	7024,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	7,121	674,98	4806,53
30. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	3,376	1443,89	4875,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	3,376	674,98	2278,73
		Итого эксплуатация машин:				**70967,13**	**217824,72**
30. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,351	215,22	290,66
30. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	147,33	--	--
30.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	3100,069	--	--
		Итого материалов:				**4142963,17**	**12716306,74**
		НР первого уровня	%	62,1		113235,44	347561,99
		Накладные расходы	%	--		113235,44	347561,99
		Сметная прибыль	%	8		358903,24	1101608,57
		Сметная стоимость:				**4845193,79**	**14871715,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**52732562,67**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52732562,67**
Материалы -			Тенге				**290,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**3273215,73**
Транспортные расходы -			Тенге				**31103679,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**1951260,93**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1951260,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-0,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4374705,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**59058529,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4320,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3273215,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**59058529,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4320,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3273215,73**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**78310355,48**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1139680,13**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7154386,38**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2262459,58**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23038082,23**
		- перевозка грузов	Тенге				**31103679,72**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2120884,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2011101,53
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				80321457,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-0,01
	ИТОГО:		Тенге				80321457,00
	Сметная прибыль		Тенге				6425716,56
	ИТОГО по смете:		Тенге				86747173,56
		Итого с временными			**1,3 %**	**1 127 713**	**87 874 886,82**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,080%**	**949 049**	**88 823 935,59**
		Итого с НДС			**12 %**	**10 658 872,29**	**99 482 808**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Техно Сервис М"

_____ **Мажит А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

_____ **Болатов А.Б.**