Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Егемен Казахстан,12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240007885**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы",Республика Казахстан, г.Атырау, улица Махамбета 100** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940340000858**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №14 от 05.04.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
5	**24.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линии в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района			работа	1	96 945 377,38	96 945 377,38
				Итого	1	x	96 945 377,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2017

М.П.

Наименование объекта:" Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

Программа 006 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма 015 "За счет средств из местного бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ 14926010119N674000(KZT)
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Полная сметная стоимость			438 382 512,96 тенге
Лимит финансирования на 2017 год			98 472 688,69 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:			
а)с нач.стр-ства	196 945 377,38	в т.ч. НДС	21 101 290,43 тенге
в)за отчетный месяц	96 945 377,38	в т.ч. НДС	10 387 004,72 тенге

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	05.04.2017			Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"	тенге	438 382 512,96					100 000 000	100 000 000	96 945 377,38	96 945 377,38

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш._____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

Болатов А.Б._____

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района»
Подрядчик: ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»
Договор №14 от 05.04.2017г.
Наименование строики: Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района
Наименование объекта: Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района

АКТ № 2

выполненных работ за июль месяц 2017г.

на Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар объемом 50м3					
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**263,5000**		**72,88**	**19204**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	0,00888	2,34	546,94	1279,77
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,086	905,35	4604,20
		Итого оплата труда:				**22,33**	**5883,98**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,086	3300,48	16784,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,086	905,35	4604,61
		Итого эксплуатация машин:				**63,70**	**16784,76**
		НР первого уровня	%	59,1		13,20	3477,43
		Накладные расходы	%	--		13,20	3477,43
		Сметная прибыль	%	8		6,89	1814,42
		Сметная стоимость:				**92,96**	**24494,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**145,0800**		**10,33**	**1499**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	5,491	905,35	4971,55
		Итого оплата труда:				**3,44**	**4971,55**
2. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	5,491	2546,00	13980,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	5,491	905,35	4971,28
		Итого эксплуатация машин:				**9,67**	**13980,86**
		НР первого уровня	%	59,1		2,03	2938,19
		Накладные расходы	%	--		2,03	2938,19
		Сметная прибыль	%	8		0,99	1429,82
		Сметная стоимость:				**13,36**	**19302,62**
Устройство фундамента							
3	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**7,6800**		**7060,81**	**54227**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=572,65)	чел-ч	0,85	6,528	572,65	3738,26
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,147	690,14	2862,15
		Итого оплата труда:				**859,43**	**6600,41**
3. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,533	1466,31	5180,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,533	674,98	2384,70
3. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	7,066	103,65	732,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,6144	2718,64	1670,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,6144	777,31	477,58
		Итого эксплуатация машин:				**987,35**	**7582,86**
3. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	8,832	--	--
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,152	24,00	27,65
		Итого материалов:				**5586,71**	**42905,93**
		НР первого уровня	%	50,8		436,59	3353,01
		Накладные расходы	%	--		436,59	3353,01
		Сметная прибыль	%	8		599,79	4606,40
		Сметная стоимость:				**8097,20**	**62186,47**

2	3	4	5	6	7	8
11-060201-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**23,0400**		**29860,93**	**687996**
1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=592,81)	чел-ч	2,88	66,355	592,81	39336,03
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115	2,65	773,98	2050,73
	Итого оплата труда:				**1796,30**	**41386,76**
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,062208	2913,47	181,24
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,062208	674,98	41,99
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	2,995	37,60	112,62
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1152	2521,02	290,42
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1152	905,35	104,30
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	2,304	2287,41	5270,19
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,304	777,31	1790,92
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,165888	57,10	9,47
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	0,168192	1443,89	242,85
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,168192	674,98	113,53
	Итого эксплуатация машин:				**265,05**	**6106,80**
21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	23,501	12510,00	293995,01
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	4,147	66,00	273,72
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,025344	29614,75	750,56
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,002304	36377,35	83,81
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,076032	34749,43	2642,07
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,005299	46194,03	244,79
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,995	197,52	591,61
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,228096	6598,38	1505,06
21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,082944	26596,00	2205,98
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02868	0,660787	24,00	15,86
27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	6,566	--	--
	Итого материалов:				**27888,59**	**642553,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		871,21	20072,58
		Накладные расходы	%	--		871,21	20072,58
		Сметная прибыль	%	8		2458,57	56645,48
		Сметная стоимость:				**33190,71**	**764713,93**
5	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9477**		**103021,27**	**97633**
		Сметная прибыль	%	8		8241,70	7810,66
		Сметная стоимость:				**111262,97**	**105443,92**
Технологическое оборудование							
6	**13-281104-0305 РСНБ РК 2015**	**Резервуар стальной, объем 50 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**185612,63**	**371225**
		Состав работ:					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=693,82)	чел-ч	147	294	597,85	175767,90
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,98	15,96	772,95	12336,31
		Итого оплата труда:				**94052,11**	**188104,21**
6. 3	31-050402-1001	Лебедки слиповые электрические тяговым усилием 10 т	маш.-ч	2,27	4,54	1397,08	6342,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,27	4,54	597,85	2714,24
6. 4	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	9,56	19,12	210,26	4020,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050102-0303	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5 т	маш.-ч	2,91	5,82	3178,52	18498,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,91	5,82	905,35	5269,14
6. 6	32-050101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	4,81	9,62	178,71	1719,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	33-010201-0104	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	2,8	5,6	2211,66	12385,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,8	5,6	777,31	4352,94
6. 8	31-050603-0105	Тали электрические общего назначения, до 5 т	маш.-ч	1,19	2,38	131,38	312,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21639,54**	**43279,07**
6. 9	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	58	116	156,06	18102,96
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	50	100	24,00	2400,00
		Итого материалов:				**76089,14**	**152178,28**
		НР первого уровня	%	40,6		38185,16	76370,31
		Накладные расходы	%	--		38185,16	76370,31
		Сметная прибыль	%	8		17903,82	35807,64
		Сметная стоимость:				**241701,60**	**483403,21**
7	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**питьевая емкость FLOTenk-EV-50,объемом 50м3**	**шт**	**2,0000**		**962500,00**	**1925000**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77000,00	154000,00
		Сметная стоимость:				**1039500,00**	**2079000,00**
8	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**1983,81**	**7935**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	1,93	7,72	636,67	4915,09
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	674,98	188,99
		Итого оплата труда:				**1276,02**	**5104,09**
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	1443,89	404,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	674,98	188,99
		Итого эксплуатация машин:				**101,07**	**404,29**
8. 4	21-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	183034,92	1610,71
8. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4	424,32	169,73
8. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**653,97**	**2615,88**
		НР первого уровня	%	62,1		792,41	3169,64
		Накладные расходы	%	--		792,41	3169,64
		Сметная прибыль	%	8		222,10	888,39
		Сметная стоимость:				**2998,32**	**11993,29**
9	**51-010102-2707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**530221,00**	**2120884**
		Сметная прибыль	%	8		42417,68	169670,72
		Сметная стоимость:				**572638,68**	**2290554,72**
10	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1367,87**	**1368**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	1,4	1,4	621,04	869,46
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	674,98	20,25
		Итого оплата труда:				**889,71**	**889,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1443,89	43,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	674,98	20,25
		Итого эксплуатация машин:				**43,32**	**43,32**
10. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	178751,94	268,13
10. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42,43
10. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**310,56**	**310,56**
		НР первого уровня	%	62,1		552,51	552,51
		Накладные расходы	%	--		552,51	552,51
		Сметная прибыль	%	8		142,07	142,07
		Сметная стоимость:				**1917,91**	**1917,91**
11	**51-010102-2705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**490181,00**	**1960724**
		Сметная прибыль	%	8		39214,48	156857,92
		Сметная стоимость:				**529395,48**	**2117581,92**
12	**23-040105-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Уличный лючок чугунный универсальный**	**шт.**	**5,0000**		**19321,52**	**96608**
		Сметная прибыль	%	8		1545,72	7728,61
		Сметная стоимость:				**20867,24**	**104336,21**
13	**23-050203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг ГОСТ 23499-2009**	**шт.**	**5,0000**		**13172,17**	**65861**
		Сметная прибыль	%	8		1053,77	5268,87
		Сметная стоимость:				**14225,94**	**71129,72**
14	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**1089,59**	**1090**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,611	0,611	636,67	389,01
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	598,85	199,42
		Итого оплата труда:				**588,42**	**588,42**
14. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	1846,18	609,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	597,85	197,29
14. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2287,41	2,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	777,31	0,78
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1443,89	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	674,98	1,35
		Итого эксплуатация машин:				**614,41**	**614,41**
14. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**86,17**	**86,17**
		НР первого уровня	%	62,1		365,41	365,41
		Накладные расходы	%	--		365,41	365,41
		Сметная прибыль	%	8		116,40	116,40
		Сметная стоимость:				**1571,40**	**1571,40**
15	**23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5559,57**	**5560**
		Сметная прибыль	%	8		444,77	444,77
		Сметная стоимость:				**6004,34**	**6004,34**
16	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**4,0000**		**70834,67**	**283339**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,9	3,6	777,31	2798,32
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	674,98	27,00
		Итого оплата труда:				**706,33**	**2825,32**
16. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	2,04	156,37	318,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1443,89	57,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	674,98	27,00
		Итого эксплуатация машин:				**94,19**	**376,75**
16. 5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00176	200244,36	352,43
16. 6	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**70040,91**	**280163,63**
		НР первого уровня	%	62,1		438,63	1754,52
		Накладные расходы	%	--		438,63	1754,52
		Сметная прибыль	%	8		5701,86	22807,46
		Сметная стоимость:				**76975,17**	**307900,67**
17	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка**	**фланец**	**3,0000**		**30239,26**	**90718**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,32	0,96	777,31	746,22
		Итого оплата труда:				**248,74**	**746,22**
17. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,54	156,37	84,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,15**	**84,44**
17. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	200244,36	60,07
17. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**29962,37**	**89887,12**
		НР первого уровня	%	62,1		154,47	463,40
		Накладные расходы	%	--		154,47	463,40
		Сметная прибыль	%	8		2431,50	7294,49
		Сметная стоимость:				**32825,23**	**98475,68**
18	**23-020303-7309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3052,30**	**12209**
		Сметная прибыль	%	8		244,18	976,74
		Сметная стоимость:				**3296,48**	**13185,94**
19	**23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**689,03**	**2067**
		Сметная прибыль	%	8		55,12	165,37
		Сметная стоимость:				**744,15**	**2232,46**
20	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**17,0000**		**739,26**	**12567**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,414	7,038	636,67	4480,88
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,842	598,99	2301,30
		Итого оплата труда:				**398,95**	**6782,19**
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,808	1846,18	7030,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,808	597,85	2276,61
20. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,017	2287,41	38,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,017	777,31	13,21
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,017	1443,89	24,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,017	674,98	11,47
		Итого эксплуатация машин:				**417,28**	**7093,69**
20. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	17	--	--
		Итого материалов:				**58,40**	**992,80**
		НР первого уровня	%	62,1		247,75	4211,74
		Накладные расходы	%	--		247,75	4211,74
		Сметная прибыль	%	8		78,96	1342,33
		Сметная стоимость:				**1065,97**	**18121,43**
21	**23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**3414,44**	**23901**
		Сметная прибыль	%	8		273,16	1912,09
		Сметная стоимость:				**3687,60**	**25813,17**
22	**23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**3980,63**	**15923,00**
		Сметная прибыль	%	8		318,49	1273,97
		Сметная стоимость:				**4299,65**	**17198,61**
23	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1481,73**	**1482**
		Сметная прибыль	%	8		118,54	118,54
		Сметная стоимость:				**1600,27**	**1600,27**
24	**23-020303-5436 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3983,46**	**7967**
		Сметная прибыль	%	8		318,68	637,35
		Сметная стоимость:				**4302,14**	**8604,27**
25	**23-020303-5424 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1265,97**	**3798**
		Сметная прибыль	%	8		101,28	303,83
		Сметная стоимость:				**1367,25**	**4101,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Т-образный ключ**	**шт.**	**2,0000**		**9937,70**	**19875**
		Сметная прибыль	%	8		795,02	1590,03
		Сметная стоимость:				**10732,72**	**21465,43**
27	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0880**		**3042006,41**	**267697**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,23)	чел-ч	247	21,736	644,23	14002,98
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,365	607,19	2043,26
		Итого оплата труда:				**182343,70**	**16046,25**
27. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	3,018	1846,18	5572,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	3,018	597,85	1804,31
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,04576	2287,41	104,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,04576	777,31	35,57
27. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,76	128,85	226,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,20416	986,39	201,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,20416	674,98	137,80
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0968	1443,89	139,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0968	674,98	65,34
		Итого эксплуатация машин:				**70967,13**	**6245,11**
27. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,03872	215,22	8,33
27. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,224	--	--
27.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	88,88	--	--
		Итого материалов:				**2811914,47**	**247448,47**
		НР первого уровня	%	62,1		113235,44	9964,72
		Накладные расходы	%	--		113235,44	9964,72
		Сметная прибыль	%	8		252419,35	22212,90
		Сметная стоимость:				**3407661,19**	**299874,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0340**		**1324360,60**	**45028**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=651,79)	чел-ч	236	8,024	651,79	5229,96
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	1,06	605,34	641,53
		Итого оплата труда:				**172690,91**	**5871,49**
28. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,9758	1846,18	1801,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,9758	597,85	583,38
28. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,01428	2287,41	32,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,01428	777,31	11,10
28. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,408	128,85	52,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,04726	986,39	46,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,04726	674,98	31,90
28. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,02244	1443,89	32,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,02244	674,98	15,15
		Итого эксплуатация машин:				**57816,33**	**1965,76**
28. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01496	215,22	3,22
28. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	0,986	--	--
28.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	34,34	--	--
		Итого материалов:				**1112721,84**	**37832,54**
		НР первого уровня	%	62,1		107241,06	3646,20
		Накладные расходы	%	--		107241,06	3646,20
		Сметная прибыль	%	8		114528,13	3893,96
		Сметная стоимость:				**1546129,80**	**52568,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8216675,74**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**4081608,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**326528,64**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**4408136,64**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2296225,25**
Материалы -			Тенге				**20502,96**
Всего заработная плата -			Тенге				**188104,21**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1925000,00**
Накладные расходы -			Тенге				**76370,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				76370,31
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				189807,64
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2562403,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				309,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				188104,21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1583590,50
		Материалы -	Тенге				304851,17
		Всего заработная плата -	Тенге				97696,37
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				97633,26
		Накладные расходы -	Тенге				53969,33
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				53969,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				131004,79
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1768564,62
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				152,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				97696,37
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				255251,99
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				255251,99
		Сметная прибыль -	Тенге				20420,16
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				275672,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9014776,61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				462,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				285800,58
		РАЗДЕЛ 3.Наливной гусак Ду80					
29	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1367,87**	**1368**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	1,4	1,4	621,04	869,46
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	674,98	20,25
		Итого оплата труда:				**889,71**	**889,71**
29. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1443,89	43,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	674,98	20,25
		Итого эксплуатация машин:				**43,32**	**43,32**
29. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	178751,94	268,13
29. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42,43

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**455,10**	**455,10**
		НР первого уровня	%	62,1		552,51	552,51
		Накладные расходы	%	--		552,51	552,51
		Сметная прибыль	%	8		153,63	153,63
		Сметная стоимость:				**2074,01**	**2074,01**
30	**51-010102-2705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**490181,00**	**490181**
		Сметная прибыль	%	8		39214,48	39214,48
		Сметная стоимость:				**529395,48**	**529395,48**
31	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1339,05**	**1339**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	1,36	1,36	621,04	844,61
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	674,98	20,25
		Итого оплата труда:				**864,86**	**864,86**
31. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1443,89	43,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	674,98	20,25
		Итого эксплуатация машин:				**43,32**	**43,32**
31. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	178751,94	268,13
31. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42,43
31. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**451,12**	**451,12**
		НР первого уровня	%	62,1		537,08	537,08
		Накладные расходы	%	--		537,08	537,08
		Сметная прибыль	%	8		150,09	150,09
		Сметная стоимость:				**2026,22**	**2026,22**
32	**51-010102-2604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**378387,00**	**378387**
		Сметная прибыль	%	8		30270,96	30270,96
		Сметная стоимость:				**408657,96**	**408657,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**814,56**	**815**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,88	0,88	621,04	546,52
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	674,98	6,75
		Итого оплата труда:				**553,26**	**553,27**
33. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1443,89	14,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	674,98	6,75
		Итого эксплуатация машин:				**14,44**	**14,44**
33. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	178751,94	143,00
33. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	424,32	21,22
33. 6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**253,61**	**253,61**
		НР первого уровня	%	62,1		343,58	343,58
		Накладные расходы	%	--		343,58	343,58
		Сметная прибыль	%	8		92,65	92,65
		Сметная стоимость:				**1250,79**	**1250,79**
34	**51-010102-2602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**395347,00**	**395347**
		Сметная прибыль	%	8		31627,76	31627,76
		Сметная стоимость:				**426974,76**	**426974,76**
35	**11-221201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**1,0000**		**15072,61**	**15073**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,71	0,71	777,31	551,89
		Итого оплата труда:				**551,89**	**551,89**
35. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4	0,4	156,37	62,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,55**	**62,55**
35. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00035	0,00035	200244,36	70,09
35. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**14458,18**	**14458,18**
		НР первого уровня	%	62,1		342,72	342,72
		Накладные расходы	%	--		342,72	342,72
		Сметная прибыль	%	8		1233,23	1233,23
		Сметная стоимость:				**16648,56**	**16648,56**
36	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 90 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**3,0000**		**41968,90**	**125907**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,6	1,8	777,31	1399,16
		Итого оплата труда:				**466,39**	**1399,16**
36. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	1,08	156,37	168,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**56,29**	**168,88**
36. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00087	200244,36	174,21
36. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**41446,22**	**124338,66**
		НР первого уровня	%	62,1		289,63	868,88
		Накладные расходы	%	--		289,63	868,88
		Сметная прибыль	%	8		3380,68	10142,05
		Сметная стоимость:				**45639,21**	**136917,62**
37	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**2,0000**		**30239,26**	**60479**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=777,31)	чел-ч	0,32	0,64	777,31	497,48
		Итого оплата труда:				**248,74**	**497,48**
37. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	156,37	56,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,15**	**56,29**
37. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	200244,36	40,05
37. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**29962,37**	**59924,75**
		НР первого уровня	%	62,1		154,47	308,93
		Накладные расходы	%	--		154,47	308,93
		Сметная прибыль	%	8		2431,50	4863,00
		Сметная стоимость:				**32825,23**	**65650,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**23-020303-7305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1304,65**	**2609**
		Сметная прибыль	%	8		104,37	208,74
		Сметная стоимость:				**1409,02**	**2818,04**
39	**23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**689,03**	**1378**
		Сметная прибыль	%	8		55,12	110,24
		Сметная стоимость:				**744,15**	**1488,30**
40	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1089,59**	**2179**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,611	1,222	636,67	778,01
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,666	598,85	398,84
		Итого оплата труда:				**588,42**	**1176,85**
40. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,66	1846,18	1218,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,66	597,85	394,58
40. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2287,41	4,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	777,31	1,55
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1443,89	5,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	674,98	2,70
		Итого эксплуатация машин:				**614,41**	**1228,83**
40. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**86,17**	**172,34**
		НР первого уровня	%	62,1		365,41	730,82
		Накладные расходы	%	--		365,41	730,82
		Сметная прибыль	%	8		116,40	232,80
		Сметная стоимость:				**1571,40**	**3142,80**
41	**23-020302-4717 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5921,18**	**5921**
		Сметная прибыль	%	8		473,69	473,69
		Сметная стоимость:				**6394,87**	**6394,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5647,75**	**5648**
		Сметная прибыль	%	8		451,82	451,82
		Сметная стоимость:				**6099,57**	**6099,57**
43	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**739,26**	**1479**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,414	0,828	636,67	527,16
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	598,99	270,74
		Итого оплата труда:				**398,95**	**797,90**
43. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	1846,18	827,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	597,85	267,84
43. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	2287,41	4,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	777,31	1,55
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1443,89	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	674,98	1,35
		Итого эксплуатация машин:				**417,28**	**834,55**
43. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**58,40**	**116,80**
		НР первого уровня	%	62,1		247,75	495,50
		Накладные расходы	%	--		247,75	495,50
		Сметная прибыль	%	8		78,96	157,92
		Сметная стоимость:				**1065,97**	**2131,93**
44	**23-020302-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1407,18**	**2814**
		Сметная прибыль	%	8		112,57	225,15
		Сметная стоимость:				**1519,75**	**3039,51**
45	**23-040105-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Уличный лючок чугунный универсальный**	**шт.**	**1,0000**		**19321,52**	**19322**
		Сметная прибыль	%	8		1545,72	1545,72
		Сметная стоимость:				**20867,24**	**20867,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**23-050203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Пластины опорная для неподвижного уличного лючка**	**шт.**	**1,0000**		**13172,17**	**13172**
		Сметная прибыль	%	8		1053,77	1053,77
		Сметная стоимость:				**14225,94**	**14225,94**
47	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**739,26**	**739**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,414	0,414	636,67	263,58
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	598,99	135,37
		Итого оплата труда:				**398,95**	**398,95**
47. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224	1846,18	413,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,224	597,85	133,92
47. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2287,41	2,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	777,31	0,78
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	1443,89	1,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	674,98	0,67
		Итого эксплуатация машин:				**417,28**	**417,28**
47. 6	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**58,40**	**58,40**
		НР первого уровня	%	62,1		247,75	247,75
		Накладные расходы	%	--		247,75	247,75
		Сметная прибыль	%	8		78,96	78,96
		Сметная стоимость:				**1065,97**	**1065,97**
48	**23-020302-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1407,18**	**1407**
		Сметная прибыль	%	8		112,57	112,57
		Сметная стоимость:				**1519,75**	**1519,75**
49	**23-021104-3303 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м**	**комплект**	**3,0000**		**473,39**	**1420**
		Сметная прибыль	%	8		37,87	113,61
		Сметная стоимость:				**511,26**	**1533,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0080**		**1094129,78**	**8753**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=651,79)	чел-ч	194	1,552	651,79	1011,58
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,21464	605,48	129,96
		Итого оплата труда:				**142692,32**	**1141,54**
50. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,1968	1846,18	363,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,1968	597,85	117,66
50. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00256	2287,41	5,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00256	777,31	1,99
50. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,096	128,85	12,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,01112	986,39	10,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,01112	674,98	7,51
50. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00416	1443,89	6,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00416	674,98	2,81
		Итого эксплуатация машин:				**49816,10**	**398,53**
50. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00352	215,22	0,76
50. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,144	--	--
50.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	8,08	--	--
		Итого материалов:				**917866,42**	**7342,93**
		НР первого уровня	%	62,1		88611,93	708,90
		Накладные расходы	%	--		88611,93	708,90
		Сметная прибыль	%	8		94619,34	756,95
		Сметная стоимость:				**1277361,05**	**10218,89**
51	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0013**		**618047,97**	**803**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=651,79)	чел-ч	179	0,2327	651,79	151,67
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,027365	603,16	16,51
		Итого оплата труда:				**129366,91**	**168,18**
51. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,02574	1846,18	47,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,02574	597,85	15,39
51. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,000195	2287,41	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000195	777,31	0,15
51. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,0104	128,85	1,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,001209	986,39	1,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,001209	674,98	0,82
51. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,000221	1443,89	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,000221	674,98	0,15
		Итого эксплуатация машин:				**39091,08**	**50,82**
51. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,000286	215,22	0,06
51. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,0104	--	--
51.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1,313	--	--
		Итого материалов:				**462286,48**	**600,97**
		НР первого уровня	%	62,1		80336,85	104,44
		Накладные расходы	%	--		80336,85	104,44
		Сметная прибыль	%	8		55870,79	72,63
		Сметная стоимость:				**754255,61**	**980,53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1536539,46**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**1263915,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**101113,20**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1365028,20**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218932,77**
Материалы -			Тенге				**1070,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**8439,78**
Накладные расходы -			Тенге				**5241,10**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5241,10**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**17933,91**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**242107,78**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12,69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8439,78**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**53691,69**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53691,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**4295,34**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**57987,03**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1665123,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				8439,78
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				9753215,20
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				260994,99
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				107880,90
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33245,36
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2658001,57
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5345523,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				135580,74
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				9888795,94
Накладные расходы II уровня			Тенге				0,00
ИТОГО:			Тенге				9888795,94
Сметная прибыль			Тенге				791103,68
ИТОГО по смете:			Тенге				84534580,98
		Итого с временными			1,3 %	1 098 950	85 633 530,53
		Итого с зимними удорожаниями			1,080%	953 983	86 558 372,66
		Итого с НДС			12 %	10 387 004,72	96 945 377,38

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"
_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО " Техно Сервис М"
_____ **Мажит А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
_____ **Болатов А.Б.**