Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района",Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Егемен Казахстан,12**	**050240007885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекболатовтар курылыс компаниясы",Республика Казахстан, г.Атырау, улица Махамбета 100**	**940340000858**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №14 от 05.04.2017 г.

Номер документа	Дата составления
16	**25.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линии в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района			работа	1	39 845 808,00	39 845 808,00
				Итого	1	x	39 845 808,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П.

Наименование объекта:" Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

Программа 006 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения"
Подпрограмма 015 "За счет средств из местного бюджета"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ 14926010119N674000(KZT)
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Полная сметная стоимость			438 382 512,96	тенге
Лимит финансирования на 2017 год			98 472 688,69	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:				
а)с нач.стр-ства	376 119 701,38	в т.ч. НДС	40 298 539,43	тенге
в)за отчетный месяц	39 845 808,00	в т.ч. НДС	4 269 193,71	тенге

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат заоктябрь месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	05.04.2017	№1		Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"	тенге	438 382 512,96					336 273 893,38	376 119 701,38	39 845 808,00	39 845 808,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

Болатов А.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Исатайского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства - "Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района"

РЕЕСТР
работ за октябрь месяц 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость строительства	Выполнено работ с начала строительства	Выполнено по месяцам 2017 г.				
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте в с.Жаскайрат Исатайского района	438 382 512,96	376 119 701,38	100 000 000	96 945 377,38	99 482 808,00	39 845 708	39 845 808
2	ИТОГО		376 119 701,38	100 000 000	96 945 377,38	99 482 808,00	39 845 708	39 845 808

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел
_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО " Техно Сервис М"
_____ **Мажит А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
_____ **Болатов А.Б.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Исатайского района»

Подрядчик: ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»

Договор №14 от 05.04.2017г.

Наименование стройки - Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

Наименование объекта - Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

АКТ № 3

выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

на Строительство ВОС и внутрипоселковой водопроводной линий в населенном пункте Жаскайрат Исатайского района

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые водопроводы							
1	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1460,15**	**8760,90**
		Сметная прибыль	%	8		116,81	700,87
		Сметная стоимость:				**1576,96**	**9461,77**
2	**23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**689,03**	**1378,06**
		Сметная прибыль	%	8		55,12	110,24
		Сметная стоимость:				**744,15**	**1488,30**
3	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**16,0000**		**855569,43**	**13689110,80**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=902,09)	чел-ч	312,7	5003,2	902,09	4513336,69

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1508,8	899,33	1356912,00
		Итого оплата труда:				**366890,55**	**5870248,73**
3. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1473,76	2481,06	3656487,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1473,76	902,09	1329464,16
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	35,04	1575,47	55204,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	35,04	783,33	27447,88
		Итого эксплуатация машин:				**231980,72**	**3711691,45**
3. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	1,44	197175,18	283932,26
3. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	16	324022,38	5184358,08
		Итого материалов:				**341505,17**	**5464082,66**
		НР первого уровня	%	62,1		227839,03	3645424,46
		Накладные расходы	%	--		227839,03	3645424,46
		Сметная прибыль	%	8		86672,68	1386762,82
		Сметная стоимость:				**1170081,13**	**18721298,08**
4	**23-020201-4012 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Электросварная седелка 110-32-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**14,0000**		**24778,07**	**346892,98**
		Сметная прибыль	%	8		1982,25	27751,44
		Сметная стоимость:				**26760,32**	**374644,42**
5	**23-020201-4002 РСНБ РК 2015**	**Электросварная седелка 63-32-ППу-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**13668,91**	**27337,82**
		Сметная прибыль	%	8		1093,51	2187,03
		Сметная стоимость:				**14762,42**	**29524,85**
6	**12-150102-0602 РСНБ РК 2015**	**Заглушка диаметром трубопроводов до 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заглушек с постановкой прокладок	**заглушка**	**2,0000**		**1946,16**	**3892,32**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=720,73)	чел-ч	1,36	2,72	720,73	1960,39
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,002	783,35	1,57
		Итого оплата труда:				**980,98**	**1961,95**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	1575,47	3,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	783,33	1,57
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**3,15**
6. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0016	0,0032	149961,00	479,88
6. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	0,00288	381819,66	1099,64

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	23-021101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,002	109813,20	219,63
		Итого материалов:				**964,39**	**1928,78**
		НР первого уровня	%	59,1		579,76	1159,51
		Накладные расходы	%	--		579,76	1159,51
		Сметная прибыль	%	8		202,07	404,15
		Сметная стоимость:				**2727,99**	**5455,98**
7	**23-020302-8710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1275,41**	**2550,82**
		Сметная прибыль	%	8		102,03	204,07
		Сметная стоимость:				**1377,44**	**2754,89**
8	**12-150102-0601 РСНБ РК 2015**	**Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заглушек с постановкой прокладок	**заглушка**	**1,0000**		**1345,78**	**1345,78**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=720,73)	чел-ч	1,12	1,12	720,73	807,22
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,001	783,30	0,78
		Итого оплата труда:				**808,00**	**808,00**
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	1575,47	1,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	783,33	0,78
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**1,58**
8. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00094	0,00094	149961,00	140,96
8. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	0,00072	381819,66	274,91
8. 6	23-021101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,001	83019,84	83,02
		Итого материалов:				**536,98**	**536,98**
		НР первого уровня	%	59,1		477,53	477,53
		Накладные расходы	%	--		477,53	477,53
		Сметная прибыль	%	8		145,86	145,86
		Сметная стоимость:				**1969,17**	**1969,17**
9	**23-020302-8707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**546,79**	**546,79**
		Сметная прибыль	%	8		43,74	43,74
		Сметная стоимость:				**590,53**	**590,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	**21,0000**		**340,26**	**7145,55**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=765,19)	чел-ч	0,41	8,61	765,19	6588,29
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,21	783,33	164,50
		Итого оплата труда:				**321,56**	**6752,79**
10. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,21	1575,47	330,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,21	783,33	164,50
		Итого эксплуатация машин:				**15,75**	**330,85**
10. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,21	303,96	63,83
10. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,21	126,48	26,56
10. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,42	222,36	93,39
10. 7	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	21	--	--
		Итого материалов:				**10,78**	**226,41**
		НР первого уровня	%	60,4		194,22	4078,68
		Накладные расходы	%	--		194,22	4078,68
		Сметная прибыль	%	8		42,76	897,94
		Сметная стоимость:				**577,25**	**12122,17**
11	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**21,0000**		**2541,33**	**53367,93**
		Сметная прибыль	%	8		203,31	4269,43
		Сметная стоимость:				**2744,64**	**57637,36**
12	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**63,0000**		**1439,39**	**90681,51**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=738,87)	чел-ч	1,47	92,61	738,87	68426,75
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,63	783,33	493,50
		Итого оплата труда:				**1093,97**	**68920,25**
12. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	22,05	156,37	3447,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,63	1575,47	992,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,63	783,33	493,50
		Итого эксплуатация машин:				**70,48**	**4440,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0693	177261,72	12284,24
12. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00882	195385,08	1723,30
12. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,126	30195,06	3804,58
12. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	126	--	--
12. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	63	--	--
		Итого материалов:				**282,77**	**17814,25**
		НР первого уровня	%	60,4		660,76	41627,83
		Накладные расходы	%	--		660,76	41627,83
		Сметная прибыль	%	8		168,01	10584,75
		Сметная стоимость:				**2268,16**	**142894,09**
13	**23-040905-2901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42,0000**		**446,37**	**18747,54**
		Сметная прибыль	%	8		35,71	1499,80
		Сметная стоимость:				**482,08**	**20247,34**
14	**23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**21,0000**		**582,52**	**12232,92**
		Сметная прибыль	%	8		46,60	978,63
		Сметная стоимость:				**629,12**	**13211,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14263991,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13694348,90**
Материалы -			Тенге				**5470588,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**5873018,68**
Накладные расходы -			Тенге				**3647061,50**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3647061,50**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**0,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1387312,83**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18728723,23**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6515,84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5873018,68**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**569642,82**
Материалы -			Тенге				**17995,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**75673,03**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**471815,76**
Накладные расходы -			Тенге				**45706,51**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**45706,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,00
		Сметная прибыль -	Тенге				49227,95
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				664577,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102,06
		Сметная заработная плата -	Тенге				75673,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19393300,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6617,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				5948691,72
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводный колодец					
15	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**28191,76**	**56383,52**
		Сметная прибыль	%	8		2255,34	4510,68
		Сметная стоимость:				**30447,10**	**60894,20**
16	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**29549,75**	**29549,75**
		Сметная прибыль	%	8		2363,98	2363,98
		Сметная стоимость:				**31913,73**	**31913,73**
17	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**27889,50**	**27889,50**
		Сметная прибыль	%	8		2231,16	2231,16
		Сметная стоимость:				**30120,66**	**30120,66**
18	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18291,21**	**18291,21**
		Сметная прибыль	%	8		1463,30	1463,30
		Сметная стоимость:				**19754,51**	**19754,51**
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**32,0000**		**17585,89**	**562748,48**
		Сметная прибыль	%	8		1406,87	45019,88
		Сметная стоимость:				**18992,76**	**607768,36**
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**16,0000**		**15892,68**	**254282,88**
		Сметная прибыль	%	8		1271,41	20342,63
		Сметная стоимость:				**17164,09**	**274625,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**16,0000**		**18890,08**	**302241,28**
		Сметная прибыль	%	8		1511,21	24179,30
		Сметная стоимость:				**20401,29**	**326420,58**
22	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**16,0000**		**18291,21**	**292659,36**
		Сметная прибыль	%	8		1463,30	23412,75
		Сметная стоимость:				**19754,51**	**316072,11**
23	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**11232,79**	**22465,58**
		Сметная прибыль	%	8		898,62	1797,25
		Сметная стоимость:				**12131,41**	**24262,83**
24	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**1,0000**		**7291,86**	**7291,86**
		Сметная прибыль	%	8		583,35	583,35
		Сметная стоимость:				**7875,21**	**7875,21**
25	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**8061,50**	**8061,50**
		Сметная прибыль	%	8		644,92	644,92
		Сметная стоимость:				**8706,42**	**8706,42**
26	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18291,21**	**18291,21**
		Сметная прибыль	%	8		1463,30	1463,30
		Сметная стоимость:				**19754,51**	**19754,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1600156,13**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1270914,35**
Местные материалы -			Тенге				**1270914,35**
Сметная прибыль -			Тенге				**101673,15**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1372587,50**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**329241,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1270914,35
		Местные материалы -	Тенге				1270914,35
		Сметная прибыль -	Тенге				101673,15
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1372587,50
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				329241,78
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				329241,78
		Сметная прибыль -	Тенге				26339,34
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				355581,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1728168,62
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				15864147,84
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4591119,33
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3716467,53
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1357572,39
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7560556,16
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3692768,02
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				19556915,86
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0,00
		ИТОГО:	Тенге				19556915,86
		Сметная прибыль	Тенге				1564553,27
		ИТОГО по смете:	Тенге				34744809,60
		Итого с временными			**1,3 %**	**451 683**	**35 196 492,13**
		Итого с зимними удорожаниями			**1,080%**	**380 122**	**35 576 614,24**
		Итого с НДС			**12 %**	**4 269 193,71**	**39 845 808**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "ГУ Отдел строительства Исатайского района"
_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО " Техно Сервис М"
_____ **Мажит А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
_____ **Болатов А.Б.**