Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "STM Stroy"
ТЕХНАДЗОР: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazRemontKapital"
АВТОР: Товарищество с ограниченной ответственностью "САМИ"
Наименование стройки: "Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного жилого дома по улице I-Жоба в увеличенной территории 80,0 га, расположенной вдоль улицы М.Ауезова города Жетысай, Мактааральского района, IOKO (без наружных инженерных сетей).
Договор: №220140002044/250040/00 от 14.11.2025 года

СПРАВКА

за декабрь месяц 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	46 536 000,00								
За отчетный период	46 536 000,00	41 550 000,00		1 217 738,00				4 986 000,00	**46 536 000,00**
Удержание аванса - 30%									
Итоге к оплате									**46 536 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
"ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
Руководитель _____ **Абишев М. А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "STM Stroy"
Директор _____ **Шадрашбеков А. А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KazRemontKapital"
Директор _____ **Амантелдиев К. А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САМИ"
Директор _____ **Сирпебаев Т. Ж.**

Форма №2

Заказчик : "Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"
(наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "STM Stroy"
(наименование)

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "KazRemontKapital"
(наименование)

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "САМИ"
(наименование)

Наименование объекта : "Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного жилого дома по улице I-Жоба в увеличенной территории 80,0 га, расположенной вдоль улицы М.Ауезова города Жетысай, Мактааральского района, ЮКО (без наружных инженерных сетей). Жилой дом №1"
(наименование)

Договор : №220140002044/250040/00 от 14.11.2025 года
(наименование)

АКТ
выполненных работ
за декабрь месяц 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№ 2-2-2 Общестроительные работы										
			Раздел 6: Кровля										
1	1	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	48	4 485,0 4 327,0	33,0 7,0	215 280,0 207 696,0	1 584,0 336,0	6 000,0		215 280,0	
2	2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	48	2 680,0		128 640,0		128 640,0		128 640,0	Казахстан
3	3	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,5	7 252,0 4 327,0	33,0 7,0	32 634,0 19 472,0	149,0 32,0	13 014,0		32 634,0	
4	4	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,5	1 486,0		72 071,0		72 071,0		72 071,0	Казахстан
5	5	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70,5	944,0		66 552,0		66 552,0		66 552,0	Казахстан
6	6	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27,5	2 967,0		81 592,0		81 592,0		81 592,0	
7	7	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	30	1 091,0 1 059,0	8,0 2,0	32 730,0 31 770,0	240,0 60,0	720,0		32 730,0	
8	8	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	1 127,0		33 810,0		33 810,0		33 810,0	
9	9	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	30 846,0 27 323,0	2 318,0 714,0	30 846,0 27 323,0	2 318,0 714,0	1 205,0		30 846,0	
10	10	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	$м^3$	0,0806	109 237,0		8 805,0		8 805,0		8 805,0	
11	11	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2594	109 237,0		28 336,0		28 336,0		28 336,0	
12	12	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,34	9 196,0 3 573,0	162,0 51,0	3 127,0 1 215,0	55,0 17,0	1 856,0		3 127,0	
13	13	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	4	11 498,0 4 467,0	55,0 8,0	45 992,0 17 868,0	220,0 32,0	27 904,0		45 992,0	
14	14	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		5,2	7 252,0	33,0	37 710,0	171,0	15 038,0		37 710,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		4 327,0	7,0	22 500,0	36,0				
15	15	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00093	1 467 945,0 247 042,0	15 579,0 2 752,0	1 365,0 230,0	15,0 3,0	1 121,0		1 365,0	
16	16	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/	м³	0,052	118 469,0 97 672,0	3 007,0 962,0	6 160,0 5 079,0	156,0 50,0	925,0		6 160,0	
17	17	6108-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление окна с одним переплетом,толщина стекла 3 мм	м²	0,35	4 260,0 957,0	44,0 12,0	1 491,0 335,0	15,0 4,0	1 141,0		1 491,0	
18	18	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0	
19	19	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижки оконные	шт.	2	736,0		1 472,0		1 472,0		1 472,0	
20	20	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	1 090,0		1 090,0		1 090,0		1 090,0	
21	21	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,013	233 167,0 97 672,0	3 007,0 962,0	3 031,0 1 270,0	40,0 13,0	1 722,0		3 031,0	
22	22	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,013	9 196,0 3 573,0	162,0 51,0	120,0 46,0	2,0 1,0	71,0		120,0	
23	23	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски ходовые. Укладка	м ходов	68	170,0 151,0	13,0 4,0	11 560,0 10 268,0	884,0 272,0	408,0		11 560,0	
24	24	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м² фасада (без вычета проемов)	95	937,0 596,0	2,0 1,0	89 015,0 56 620,0	190,0 95,0	32 205,0		89 015,0	
25	25	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,32955	238 818,0 150 220,0	62 299,0 16 821,0	78 702,0 49 505,0	20 530,0 5 543,0	8 667,0		78 702,0	
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,32955	1 145 676,0		377 558,0		377 558,0		377 558,0	Казахстан
27	27	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	9,55695	3 131,0 2 988,0	3,0 1,0	29 923,0 28 556,0	29,0 10,0	1 338,0		29 923,0	
28	28	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²	м²	1	8 511,0 5 365,0	1 605,0 358,0	8 511,0 5 365,0	1 605,0 358,0	1 541,0		8 511,0	
29	29	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	комплект	1	13 255,0		13 255,0		13 255,0		13 255,0	Казахстан
30	30	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,0276	238 818,0 150 220,0	62 299,0 16 821,0	6 591,0 4 146,0	1 719,0 464,0	726,0		6 591,0	
31	31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0276	1 145 676,0		31 621,0		31 621,0		31 621,0	Казахстан
32	32	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,8004	3 131,0 2 988,0	3,0 1,0	2 506,0 2 392,0	3,0 1,0	112,0		2 506,0	
33	33	1206-0101-1206 *РСНБ РК 2022*	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	2	4 895,0 4 795,0	0,0 0,0	9 790,0 9 590,0	0,0 0,0	200,0		9 790,0	
34	34	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,00076	301 568,0		229,0		229,0		229,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
35	35	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00094	1 130 290,0		1 062,0		1 062,0		1 062,0	Казахстан
36	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	0,02465	3 131,0 2 988,0	3,0 1,0	77,0 74,0	0,0 0,0	4,0		77,0	
37	37	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,09	233 167,0 97 672,0	3 007,0 962,0	20 985,0 8 790,0	271,0 87,0	11 924,0		20 985,0	
38	38	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,09	9 196,0 3 573,0	162,0 51,0	828,0 322,0	15,0 5,0	491,0		828,0	
			Итого по разделу 6: Кровля					1 515 845 510 432	30 211 8 133	975 204 0	0 0	1 515 845	
			Раздел 7: Полы по серии 2.144-1/88										
39	39	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,2	7 252,0 4 327,0	33,0 7,0	30 458,0 18 173,0	138,0 29,0	12 146,0		30 458,0	
40	40	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	16,22	10 210,0 6 214,0	51,0 15,0	165 606,0 100 791,0	827,0 243,0	63 988,0		165 606,0	
41	41	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	17,03	1 261,0 1 212,0	5,0 2,0	21 475,0 20 640,0	85,0 34,0	749,0		21 475,0	
42	42	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,22616	3 368,0		4 130,0		4 130,0		4 130,0	
43	43	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	94,86	5 531,0 1 016,0	112,0 34,0	524 671,0 96 378,0	10 624,0 3 225,0	417 668,0		524 671,0	
44	44	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	68,5	689,0 478,0	2,0 1,0	47 196,0 32 743,0	138,0 69,0	14 317,0		47 196,0	
45	45	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических/керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	95,84	9 559,0 4 811,0	200,0 66,0	916 135,0 461 086,0	19 168,0 6 325,0	435 880,0		916 135,0	
46	46	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	100,05	3 483,0 1 083,0	28,0 9,0	348 474,0 108 354,0	2 801,0 900,0	237 319,0		348 474,0	
47	47	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	16,8	7 252,0 4 327,0	33,0 7,0	121 834,0 72 694,0	555,0 118,0	48 586,0		121 834,0	
48	48	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	34,88	10 210,0 6 214,0	51,0 15,0	356 125,0 216 744,0	1 779,0 523,0	137 602,0		356 125,0	
49	49	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	38,12	1 261,0 1 212,0	5,0 2,0	48 069,0 46 201,0	190,0 76,0	1 677,0		48 069,0	
50	50	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	2,74464	3 368,0		9 244,0		9 244,0		9 244,0	
51	51	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	100,44	5 531,0 1 016,0	112,0 34,0	555 534,0 102 047,0	11 249,0 3 415,0	442 238,0		555 534,0	
52	52	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	134	689,0 478,0	2,0 1,0	92 326,0 64 052,0	268,0 134,0	28 006,0		92 326,0	
			Итого по разделу 7: Полы по серии 2.144-1/88					3 241 277 1 339 903	47 822 15 091	1 853 550 0	0 0	3 241 277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: ПРОЕМЫ										
53	53	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	9,261	6 185,0 3 814,0	490,0 165,0	57 279,0 35 321,0	4 538,0 1 528,0	17 420,0		57 279,0	
54	54	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	9,261	51 571,0		477 599,0		477 599,0		477 599,0	Казахстан
55	55	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	2,4384	8 211,0 5 194,0	494,0 165,0	20 022,0 12 665,0	1 204,0 402,0	6 152,0		20 022,0	
56	56	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	2,4384	57 468,0		140 130,0		140 130,0		140 130,0	Казахстан
57	57	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	24,625	7 252,0 4 327,0	33,0 7,0	178 580,0 106 552,0	812,0 172,0	71 216,0		178 580,0	
58	58	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м² проемов	37,8	5 481,0 4 555,0	221,0 69,0	207 182,0 172 179,0	8 354,0 2 608,0	26 649,0		207 182,0	
59	59	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м²	18,9	12 848,0		242 827,0		242 827,0		242 827,0	
60	60	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м²	18,9	12 298,0		232 432,0		232 432,0		232 432,0	
61	61	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	20	3 156,0		63 120,0		63 120,0		63 120,0	
62	62	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м²	5,46	9 960,0 8 742,0	135,0 43,0	54 382,0 47 731,0	737,0 235,0	5 913,0		54 382,0	
63	63	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м²	5,46	53 262,0		290 811,0		290 811,0		290 811,0	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ					1 964 364 374 448	15 645 4 945	1 574 269 0	0 0	1 964 364	
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
64	64	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	м²	629,916	2 051,0 1 836,0	13,0 4,0	1 291 958,0 1 156 526,0	8 189,0 2 520,0	127 243,0		1 291 958,0	
65	65	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	300	10 543,0 7 154,0	43,0 14,0	3 162 900,0 2 146 200,0	12 900,0 4 200,0	1 003 800,0		3 162 900,0	
66	66	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке,стена	м²	81,7	2 582,0 2 244,0	10,0 3,0	210 949,0 183 335,0	817,0 245,0	26 797,0		210 949,0	
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					4 665 807 3 486 061	21 906 6 965	1 157 840 0	0 0	4 665 807	
			Раздел 10: Наружная отделка										
67	67	6112-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена с прорезными рустами	м²	81,33	13 419,0 12 466,0	136,0 59,0	1 091 367,0 1 013 860,0	11 060,0 4 798,0	66 447,0		1 091 367,0	
68	68	1126-0102-0501 *РСНБ РК 2024*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м²	615,52	12 030,0 9 732,0	56,0 13,0	7 404 706,0 5 990 241,0	34 469,0 8 002,0	1 379 996,0		7 404 706,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м³	24,6208	45 832,0		1 128 421,0		1 128 421,0		1 128 421,0	Казахстан
70	71	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	615,52	425,0 307,0	4,0 1,0	261 596,0 188 965,0	2 463,0 616,0	70 169,0		261 596,0	
71	72	1108-0104-0202 *РСНБ РК 2024*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	1 138,7992	2 512,0 1 993,0	121,0 40,0	2 860 664,0 2 269 627,0	137 795,0 45 552,0	453 242,0		2 860 664,0	
			Итого по разделу 10: Наружная отделка					12 746 754 9 462 693	185 787 58 968	3 098 275 0	0 0	12 746 754	
			Раздел 13: Навес-2шт										
72	73	6106-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны многоэтажного здания различного назначения,высота: до 25 м	т	0,2076	79 760,0 32 474,0	41 074,0 7 478,0	16 558,0 6 742,0	8 527,0 1 552,0	1 290,0		16 558,0	
73	74	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,35044	313 574,0 263 891,0	46 221,0 11 619,0	109 889,0 92 478,0	16 198,0 4 072,0	1 213,0		109 889,0	
74	75	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,295772	100 606,0 65 856,0	23 137,0 5 948,0	29 756,0 19 478,0	6 843,0 1 759,0	3 435,0		29 756,0	
75	76	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,83574	1 131 473,0		945 617,0		945 617,0		945 617,0	Казахстан
76	77	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01808	1 130 290,0		20 436,0		20 436,0		20 436,0	Казахстан
77	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,0204	379,0 204,0	7,0 2,0	2 282,0 1 228,0	42,0 12,0	1 011,0		2 282,0	
78	79	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	7	3 808,0 3 636,0	61,0 16,0	26 656,0 25 452,0	427,0 112,0	777,0		26 656,0	
79	80	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	8,05	3 914,0		31 508,0		31 508,0		31 508,0	Казахстан
80	81	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0014	3 956 916,0		5 540,0		5 540,0		5 540,0	
81	82	1109-0102-0604 *РСНБ РК 2024*	Полигаль. Монтаж	м²	10	7 371,0 5 250,0	2 088,0 528,0	73 710,0 52 500,0	20 880,0 5 280,0	330,0		73 710,0	
82	83	217-206-0102 *РСНБ РК 2022*	Полигаль толщиной 6 мм	м²	10	2 482,0		24 820,0		24 820,0		24 820,0	
			Итого по разделу 13: Навес-2шт					1 286 772 197 878	52 917 12 787	1 035 977 0	0 0	1 286 772	
			ИТОГО по акту					25 420 819 15 371 415	354 288 106 889	9 695 115 0	0 0	25 420 819	
			№ 2-2-3 Водопровод и канализация										
			Раздел 7: Водомерный узел										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	57 147,0 42 058,0	2 687,0 621,0	57 147,0 42 058,0	2 687,0 621,0	12 402,0		57 147,0	
2	2	244-301-0703 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 50°		1	143 852,0		143 852,0		143 852,0		143 852,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	шт.	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
				комплект									
4	4	6114-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 567,0	160,0	11 134,0	320,0	1 908,0		11 134,0	
						4 453,0	52,0	8 906,0	104,0				
5	5	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	45 038,0		90 076,0		90 076,0		90 076,0	
6	6	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00072	3 431 939,0	1 190 807,0	2 471,0	857,0	137,0		2 471,0	
						2 051 412,0	300 036,0	1 477,0	216,0				
7	7	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
8	8	242-404-0304 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	34 156,0		34 156,0		34 156,0		34 156,0	
9	9	РСНБ РК 2022	низколегированной стали PN 16,DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1 547,0		17 017,0		17 017,0		17 017,0	
10	10	1106-0102-0101 РСНБ РК 2024	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³ /Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5/. Устройство	м³	0,1	51 653,0	2 448,0	5 165,0	245,0	3 183,0		5 165,0	
						17 374,0	727,0	1 737,0	73,0				
11	11	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 163,0		1 163,0		1 163,0		1 163,0	
12	12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,28	708,0		4 446,0		4 446,0		4 446,0	
13	13	ЕСЦ РСНБ РК 2024	поддерживающие конструкции	т	0,000125	1 771 460,0	5 283,0	221,0	0,0	200,0		221,0	
						163 342,0	1 420,0	20,0	0,0				
14	14	6301-0202-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	640 199,0	115 365,0	256,0	46,0	51,0		256,0	
						398 447,0	33 586,0	159,0	13,0				
			Итого по разделу 7: Водомерный узел					371 034	4 155	312 521	0	371 034	
								54 357	1 027	0	0		
			Раздел 8: Канализация К1										
15	15	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	51	2 882,0	9,0	146 982,0	459,0	153,0		146 982,0	
						2 870,0	3,0	146 370,0	153,0				
16	16	241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	50,898	1 065,0		54 206,0		54 206,0		54 206,0	Казахстан
17	17	6114-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	м	22,5	28 852,0	119,0	649 170,0	2 678,0	567 158,0		649 170,0	
						3 526,0	38,0	79 335,0	855,0				
18	18	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	15,75	6 911,0	0,0	108 848,0	0,0			108 848,0	
						6 911,0	0,0	108 848,0	0,0				
19	19	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	8,685	3 604,0	0,0	31 301,0	0,0			31 301,0	
						3 604,0	0,0	31 301,0	0,0				
20	20	261-107-0711 РСНБ РК 2022	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	41	1 016,0		41 656,0		41 656,0		41 656,0	
21	21	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	238,0		2 856,0		2 856,0		2 856,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,99	708,0		8 489,0		8 489,0		8 489,0	
23	23	1106-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³ /Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5/. Устройство	м³	0,05	51 653,0	2 448,0	2 583,0	122,0	1 592,0		2 583,0	
						17 374,0	727,0	869,0	36,0				
			Итого по разделу 8: Канализация К1					1 046 091	3 259	676 110	0	1 046 091	
								366 723	1 044	0	0		
			ИТОГО по акту					1 417 125	7 414	988 631	0	1 417 125	
								421 080	2 071	0	0		
			№ 2-2-4 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	410	1 166,0	26,0	478 060,0	10 660,0	4 100,0		478 060,0	
						1 130,0	0,0	463 300,0	0,0				
2	2	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x3,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	405,9	504,0		204 574,0		204 574,0		204 574,0	Казахстан
3	3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	49,66	733,0	22,0	36 401,0	1 093,0	546,0		36 401,0	
						700,0	0,0	34 762,0	0,0				
4	4	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,1634	307,0		15 093,0		15 093,0		15 093,0	Казахстан
5	5	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	13,0		1 430,0		1 430,0		1 430,0	Казахстан
6	6	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	19,0		1 577,0		1 577,0		1 577,0	Казахстан
7	7	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63	708,0		44 604,0		44 604,0		44 604,0	
8	8	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	32	17 149,0	80,0	548 768,0	2 560,0	441 152,0		548 768,0	
						3 283,0	26,0	105 056,0	832,0				
9	9	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,0 мм /гильза/	м	13	1 388,0		18 044,0		18 044,0		18 044,0	
10	10	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	85	5 536,0	38,0	470 560,0	3 230,0	233 410,0		470 560,0	
						2 752,0	10,0	233 920,0	850,0				
11	11	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	427,2	2 231,0		953 083,0		953 083,0		953 083,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					2 772 194	17 543	1 917 613	0	2 772 194	
								837 038	1 682	0	0		
			ИТОГО по акту					2 772 194	17 543	1 917 613	0	2 772 194	
								837 038	1 682	0	0		
			№ 2-2-5 Электроосвещение и Электрооборудование										
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	2	15 357,0	296,0	30 714,0	592,0	5 520,0		30 714,0	
						12 301,0	88,0	24 602,0	176,0				
2	2	247-201-0841 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 У2 IP54	шт.	2	127 434,0		254 868,0		254 868,0		254 868,0	
3	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 834,0	0,0	11 668,0	0,0	38,0		11 668,0	
						5 815,0	0,0	11 630,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	247-204-3407 РСНБ РК 2023	Выключатель автоматический типа BA88 32 3P 63A 25кА	шт.	2	12 477,0		24 954,0		24 954,0		24 954,0	
5	5	6119-0602-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	20	2 168,0 1 919,0	207,0 64,0	43 360,0 38 380,0	4 140,0 1 280,0	840,0		43 360,0	
6	6	247-301-0164 ОцрСП 04.2025	Счетчик электрической энергии однофазный марки CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPds, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный активной и реактивной энергии, (PLC SPds/DLMS), класс точности 1/2, универсальное крепление /CE200 S6 145/	шт.	20	53 295,0		1 065 900,0		1 065 900,0		1 065 900,0	Казахстан
7	7	251-304-1201 РСНБ РК 2023	Клеммы КБ-63	шт.	2	1 158,0		2 316,0		2 316,0		2 316,0	
8	8	261-404-0669 РСНБ РК 2022	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	6,4	486,0		3 110,0		3 110,0		3 110,0	
9	9	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2 310,0		4 620,0		4 620,0		4 620,0	
10	10	6401-0201-0602 ЕСН РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,04	1 883,0 761,0	944,0 279,0	75,0 30,0	38,0 11,0	7,0		75,0	
11	11	6119-0602-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	20	15 357,0 12 301,0	296,0 88,0	307 140,0 246 020,0	5 920,0 1 760,0	55 200,0		307 140,0	
12	12	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	20	2 516,0		50 320,0		50 320,0		50 320,0	
13	13	6119-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	50	1 053,0 1 047,0	1,0 0,0	52 650,0 52 350,0	50,0 0,0	250,0		52 650,0	
14	14	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50	846,0		42 300,0		42 300,0		42 300,0	
15	15	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для розетки	шт.	100	41,0		4 100,0		4 100,0		4 100,0	
16	16	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами КМ-208	шт.	80	485,0		38 800,0		38 800,0		38 800,0	
17	17	6401-0203-0304 ЕСН РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	15	1 233,0 842,0	50,0 12,0	18 495,0 12 630,0	750,0 180,0	5 115,0		18 495,0	
18	18	6401-0203-0104 ЕСН РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6 892,0 3 684,0	375,0 90,0	68 920,0 36 840,0	3 750,0 900,0	28 330,0		68 920,0	
19	19	6401-0203-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	1 330,0 737,0	56,0 14,0	19 950,0 11 055,0	840,0 210,0	8 055,0		19 950,0	
20	20	6401-0203-0302 ЕСН РСНБ РК 2024	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	50	1 067,0 789,0	121,0 30,0	53 350,0 39 450,0	6 050,0 1 500,0	7 850,0		53 350,0	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					2 097 610 472 987	22 130 6 017	1 602 493 0	0 0	2 097 610	
			ИТОГО по акту					2 097 610 472 987	22 130 6 017	1 602 493 0	0 0	2 097 610	
			№ 2-2-6 Слаботочные сети										
			Раздел 3: Домофоны										
1	1	6401-0303-0404 ЕСН РСНБ РК 2024	Бокс монтажный. Установка		2	15 044,0	3 526,0	30 088,0	7 052,0	454,0		30 088,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		11 291,0	1 032,0	22 582,0	2 064,0				
2	2	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	2	12 784,0		25 568,0		25 568,0		25 568,0	
3	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	шт.	2	26 118,0	3,0	52 236,0	6,0	360,0		52 236,0	
						25 935,0	0,0	51 870,0	0,0				
4	4	248-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	28 212,0		56 424,0		56 424,0		56 424,0	
5	5	6125-0412-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок вызова. Монтаж оборудования	шт.	2	58 898,0	0,0	117 796,0	0,0	2 280,0		117 796,0	
						57 758,0	0,0	115 516,0	0,0				
6	6	248-401-0214 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-311R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	2	26 656,0		53 312,0		53 312,0		53 312,0	
7	7	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 320,0	829,0	12 640,0	1 658,0	114,0		12 640,0	
						5 434,0	257,0	10 868,0	514,0				
8	8	248-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6 642,0		13 284,0		13 284,0		13 284,0	
9	9	248-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	18 298,0		36 596,0		36 596,0		36 596,0	
10	10	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кнопка управления выходом на пультах и панелях	шт.	2	3 697,0	0,0	7 394,0	0,0			7 394,0	
						3 697,0	0,0	7 394,0	0,0				
11	11	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4 744,0		9 488,0		9 488,0		9 488,0	
12	12	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	20	3 729,0	0,0	74 580,0	0,0	5 280,0		74 580,0	
						3 465,0	0,0	69 300,0	0,0				
13	13	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	20	235,0		4 700,0		4 700,0		4 700,0	
14	14	248-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	20	3 262,0		65 240,0		65 240,0		65 240,0	
15	15	6125-0412-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок коммутации. Монтаж на стене	шт.	10	17 030,0	0,0	170 300,0	0,0	11 940,0		170 300,0	
						15 836,0	0,0	158 360,0	0,0				
16	16	248-401-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	10	5 440,0		54 400,0		54 400,0		54 400,0	
17	17	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	240	748,0	3,0	179 520,0	720,0	6 720,0		179 520,0	
						717,0	0,0	172 080,0	0,0				
18	18	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	200	42,0		8 400,0		8 400,0		8 400,0	
19	19	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	30	73,0		2 190,0		2 190,0		2 190,0	
20	20	243-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	м	10	103,0		1 030,0		1 030,0		1 030,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30	45,0		1 350,0		1 350,0		1 350,0	
			Итого по разделу 3: Домофоны					976 536	9 436	359 130	0	976 536	
								607 970	2 578	0	0		
			Раздел 4: Видеонаблюдение										
22	22	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования	устройство	1	35 616,0 35 399,0	0,0 0,0	35 616,0 35 399,0	0,0 0,0	217,0		35 616,0	
23	23	248-403-0124 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR202, 2-ти канальный с 2-ти Poe портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	192 603,0		192 603,0		192 603,0		192 603,0	
24	24	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	4	15 100,0 15 093,0	7,0 0,0	60 400,0 60 372,0	28,0 0,0			60 400,0	
25	25	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели Novicam W54AR20 с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	4	35 511,0		142 044,0		142 044,0		142 044,0	
26	26	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	26 118,0 25 935,0	3,0 0,0	52 236,0 51 870,0	6,0 0,0	360,0		52 236,0	
27	27	522-101-0244007 *СборСЦ 04.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-F, 1200ВА/720Вт, AVR: 165-275В, Smart, USB, защита тел. линии	шт.	2	60 282,0		120 564,0		120 564,0		120 564,0	
28	28	541-801-1603003 *СборСЦ 04.2025*	Блок питания, модели Power Sepply, 220VAC50Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	2	37 572,0		75 144,0		75 144,0		75 144,0	Казахстан
29	29	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	25	282,0 266,0	0,0 0,0	7 050,0 6 650,0	0,0 0,0	400,0		7 050,0	
30	30	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	7	748,0 717,0	3,0 0,0	5 236,0 5 019,0	21,0 0,0	196,0		5 236,0	
31	31	243-215-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки КСВППЪ 5е 4х2х0,52	м	30	534,0		16 020,0		16 020,0		16 020,0	Казахстан
32	32	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2	311,0		622,0		622,0		622,0	Казахстан
33	33	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	25	1 024,0 998,0	5,0 0,0	25 600,0 24 950,0	125,0 0,0	525,0		25 600,0	
34	34	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм	м	25	173,0		4 325,0		4 325,0		4 325,0	
35	35	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2	52 460,0 16 936,0	6 392,0 1 864,0	104 920,0 33 872,0	12 784,0 3 728,0	58 264,0		104 920,0	
36	36	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	46 142,0		92 284,0		92 284,0		92 284,0	
			Итого по разделу 4: Видеонаблюдение					934 664 218 132	12 964 3 728	507 860 195 708	0 0	934 664	
			ИТОГО по акту					1 911 200 826 102	22 400 6 306	866 990 195 708	0 0	1 911 200	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							195 708			
			№ 2-2-7 Внутреннее газоснабжение										
			Раздел 1: Газоснабжение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Установка счетчиков индивидуальных поквартирных	шт.	10	14 135,0 12 740,0	21,0 0,0	141 350,0 127 400,0	210,0 0,0	13 740,0		141 350,0	
2	2	245-802-0101 *РСПБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м³/ч до 2,5 м³/ч	шт.	10	22 594,0		225 940,0		225 940,0		225 940,0	Казахстан
3	3	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	10	9 060,0 5 690,0	701,0 232,0	90 600,0 56 900,0	7 010,0 2 320,0	26 690,0		90 600,0	
4	4	513-301-0101 *РСПБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	10	102 203,0		1 022 030,0		1 022 030,0		1 022 030,0	
			Итого по разделу 1: Газоснабжение					1 479 920 184 300	7 220 2 320	266 370 1 022 030	0 0	1 479 920	
			ИТОГО по акту					1 479 920 184 300	7 220 2 320	266 370 1 022 030	0 0	1 479 920	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 022 030			
			ВСЕГО по акту	Тенге								**35098868,00**	
			в том числе оборудование	Тенге								**1217738,00**	
			ИТОГО без оборудования	Тенге								**33881130,00**	
			Организация СМР - 5,4%	Тенге								**1829581,02**	
			ИТОГО:	Тенге								**35710711,02**	
			Сметная прибыль - 5%	Тенге								**1785535,55**	
			Непредвиденные расходы - 2%	Тенге								**714214,22**	
			Непредвиденные расходы оборудования - 2%	Тенге								**24354,76**	
			ИТОГО по главе 8	Тенге								**2524104,53**	
			ИТОГО с начала:	Тенге								**38234815,55**	
			ИТОГО с оборудованием	Тенге								**39452553,55**	
			Перевод цен К-1,0587	Тенге								**41768418,44**	
			С коэфф. договорной цены - 0,994770738	Тенге								**41550000,43**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**4986000,00**	
			ИТОГО по форме	Тенге								**46536000,00**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"

Руководитель _____ **Абишев М. А.**

Подрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ **Шаринбеков А. А.**

Авторский надзор:
ТОО "САМИТ"

Директор _____ **Сарнебаев Т. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "KazRemontKapital"

Инженер-эксперт _____ **Амангелдиев К. А.**