Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Полная сметная стоимость 3 734 940 242,88 тенге

Лимит финансирования на 2018 год 506 226 000,00 тенге

Лимит финансирования на 2019 год 3 228 714 242,88 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ства	506 226 000,00	в т.ч. НДС	54 238 500,00	тенге
в) за отчетный месяц	88 894 000,00	в т.ч. НДС	9 524 357,14	тенге

Программа 030-431 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

Подпрограмма 030 "Развитие коммунального хозяйства"

Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38	19.02.2018						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области	тенге	3 734 940 242,88					70 000 000,00	506 226 000,0	88 894 000,00	88 894 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование стройки: "Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"
Договор подряда (контракт) № 38 от 19.02.2018 г.

РЕЕСТР № 4
принятых актов выполненных работ за сентябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость по смете	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	Выполнено за 2018 г.							Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
					апрель	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8					9
1	**"Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области"**	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**506 226 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**	**88 894 000,00**				**13,42**
	в том числе:											
1	Демонтажные работы	4 908 687,00	4 859 600,13	4 908 687,00	4 908 687,00							**100,00**
2	Приемная камера	8 332 108,04	8 248 786,96	0,00								**0,00**
3	Здание механической очистки	195 043 787,67	193 093 349,89	0,00								**0,00**
4	Распределительная камера	25 318 687,09	25 065 500,23	0,00								**0,00**
5	Интегрированный биологический реактор	764 356 009,92	756 712 450,22	46 647 296,00		46 647 296,00						**6,10**
6	Здание третичной доочистки и обеззараживания	134 501 265,44	133 156 252,86	0,00								**0,00**
7	Здание мехобезвоживания ила, воздуходувок и бытовых помещений	321 020 979,47	317 810 769,84	0,00								**0,00**
8	Пруд испаритель (геомембрана)	1 498 756 968,18	1 483 769 399,28	110 876 934,00		79 203 055,00	16 239 356,00	15 434 523,00				**7,40**
9	Иловая площадка	119 485 094,08	118 290 243,20	122 457 419,00		61 424 480,00	32 667 854,00	28 365 085,00				**100,00**
10	Технология производства	272 520 789,88	269 795 582,13	0,00		0,00						**0,00**
11	Контрольно-пропускной пункт	12 184 706,82	12 062 859,76	6 560 104,00		3 670 785,00	2 889 319,00					**53,84**
12	Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы	7 474 056,00	7 399 315,44	7 474 056,00				7 474 056,00				**100,00**
12а	Трансформаторная подстанция. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	13 869 120,43	13 730 429,23	12 572 102,00				12 572 102,00				**90,65**
13	Внеплощадочные сети электроснабжение ВЛ	47 580 858,13	47 105 049,57	23 880 417,00	11 437 269,00			12 443 148,00				**50,19**
14	Внутриплощадочные сети электроснабжения	10 082 554,36	9 981 728,82	0,00		0,00						**0,00**
15	Внеплощадочные инженерные сети связи	9 831 266,19	9 732 953,53	0,00		0,00						**0,00**
16	Котельная. Общестроительные работы	24 327 419,99	24 084 145,80	7 072 621,00		6 312 748,00		759 873,00				**29,07**
16а	Котельная. Тепломеханические оборудования			11 845 213,00				11 845 213,00				
17	Противопожарные резервуары	8 888 317,98	8 799 434,80	8 438 540,00		8 438 540,00						**94,94**
18	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	8 989 072,78	8 899 182,06	0,00		0,00						**0,00**
19	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	8 258 712,73	8 176 125,60	0,00		0,00						**0,00**
20	Внеплощадочные сети газопровода	2 721 839,42	2 694 621,03	2 104 915,00		0,00	2 104 915,00					**77,33**
21	Внеплощадочные сети водопровода и канализации	113 250 310,35	112 117 807,31	113 191 251,00	80 986 044,00	17 239 152,00	14 966 055,00					**99,95**
22	КНС	38 074 874,26	37 694 125,54	0,00		0,00						**0,00**
23	Резервуар для воды на 150м3	7 909 476,81	7 830 382,04	0,00								**0,00**
24	Генплан. Благоустройство	76 066 884,07	75 306 215,26	11 043 718,00		9 911 217,00	1 132 501,00					**14,52**
25	Автодорога	38 913 062,92	38 523 932,32	17 152 727,00		17 152 727,00						**44,08**
	ИТОГО:	**3 772 666 910,00**	**3 734 940 242,88**	**506 226 000,00**	**97 332 000,00**	**250 000 000,00**	**70 000 000,00**	**88 894 000,00**				**13,42**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ **Н.К. САКПАРОВ**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель групп ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"
_____ **К.Н. ЕРМУХАНОВ**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 04-02-01 Внешнее электроснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЯ								
1	4	Ц0108-86-1	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ,ток 3200 А**	2	7410	2137	14820	4274	10110	28	56
			шт		4860	460,99	9720	922	95	2,67	5
2	5	75-5-6	**Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем BB/TEL и РЗА "SEPAM",номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ,наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ,номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А,ток термической стойкости -20; 31,5 А,ток электродинамической стойкости -51; 81 А,габаритные размеры 2300Х1530Х810 мм**	2	1697300		3394600				
			шт								
			Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЯ				3409420				
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6кВ								
3	56	Е0133-116-1	**Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов**	6	2476,72	1756,72	14860	10540	5816	3,76	23
			комплект		616,5	306,68	3699	1840	105	1,06	6
4	57	75-6-112	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	6	2052		12312				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6кВ				27172				
			Раздел: Строительные работы								
5	68	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов бетон В15 с/с,W6**	0,0569	11469,08	95,97	653	5	48	4,9	0
			м3		771,75	36,25	44	2	105	0,18	0
6	69	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,3876	132		51				
			м3								
7	70	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,3876	438		170				
			м3								
8	71	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	0,3876	876		340				
			м3								
9	72	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100 мм**	0,15	2265,77	100,89	340	15	29	0,85	0
			м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	0
10	73	Е0113-49-1	**Пропитка щебня битумом**	0,15	4448,52	462,96	667	69	285	11	2
			м3		1935	173,25	290	26	90	0,85	0
11	74	Е0109-53-3	**Монтаж металлического ограждения высотой 2 м**	0,255	16367,84	681,42	4174	174	3397	95	24
			т		14670	132,75	3741	34	90	0,65	0
12	75	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Металические конструкции ограждения**	0,255	111158		28345				
			т								
13	76	С11011-760	**Сетка 50х3**	30,58	187		5718				
			м2								
			Итого по разделу: Строительные работы				40 458				
			ИТОГО:				3 477 050	15 077			105
							17 513	2 830			12
			Всего прямые затраты:				3 477 050				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				37 548				
			- оборудования				3 406 912				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				15 926				
			На общестроительные работы				362				
			На металломонтажные работы				3 397				
			Всего накладных расходов:				19 685				
			Итого с накладными				3 496 735				
			- заработная плата				2 953				
			- трудоемкость				10				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**5 389**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 502 124**				
			Итого с временными, 4,3 %				**3 506 218**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3 508 542**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 508 939**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 509 932**				
			ИТОГО:				**3 509 932**				
			Сметная заработная плата				**23 296**				
			Нормативная трудоемкость				**127**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**10 892 112**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**217 842**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 109 954**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 333 194**				
			Итого с НДС				**12 443 148**				
			Всего:				**12 443 148**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 04-01-01 Трансформаторная подстанция ТП 407-3-672.04. Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	У2-1-7	**Строительство зданий, тип трансформаторной подстанции К-42-630 м3, номер типового проекта 407-3-672.04**	**1**	**1670443,14**	**54138,96**	**1670443**	**54139**	**167738**	**844**	**844**
			здание		**141750**	**18000**	**141750**	**18000**	**105**	**88**	**88**
			ИТОГО:				**1 670 443**	**54 139**			**844**
							141 750	**18 000**			**88**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**167 738**				
			Всего накладных расходов:				**167 738**				
			Итого с накладными				**1 838 181**				
			- заработная плата				**25 161**				
			- трудоемкость				**84**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**110 291**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 948 472**				
			Итого с временными, 4,3 %				**2 032 256**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**2 079 811**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 087 940**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 108 263**				
			ИТОГО:				**2 108 263**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				**184 911**				
			Нормативная трудоемкость				**1 016**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**6 542 416**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**130 848**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 673 264**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**800 792**				
			Итого с НДС				**7 474 056**				
			Всего:				**7 474 056**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтау курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на 04-01-02. ТРАНФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0108-84-4	**Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки**	**8**	**4266**	**242**	**34128**	**1936**	**29874**	**21**	**168**
			шт		**3870**	**60,8**	**30960**	**486**	**95**	**0,35**	**3**
2	3	75-5-11	**Камера серии КСО 304 УЗ /с выключателем нагрузки/,номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800Х800Х1900 мм**	**8**	**141300**		**1130400**				
			шт								
3	4	75-6-90	**Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-04, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 40 0; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000Х600Х2200 мм**	**2**	**48363**		**96726**				
			шт								
4	6	75-6-43	**Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2Х400 А**	**1**	**58874**		**58874**				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01 /ЩО 70-2-01/, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000 ; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000Х600Х2200 мм шт	6	60644		363864				
6	9	75-6-109	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 90-1-93 шт	1	160759		160759				
7	10	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа ЩО 70-1-90 шт	1	115864		115864				
8	12	С151601-1245 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяютсяе горение ВВГнг 4Х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,026	134097		3487				
9	13	С151603-510 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,02	66106		1322				
10	14	С151603-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19Х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,016	261525		4184				
11	15	С151603-525 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7Х2,5 ГОСТ 1508-78 км	0,02	158596		3172				
12	17	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;1 0 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%,га бариты 1570Х1100Х1950 мм шт	2	568105		1136210				
13	19	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А шт	1	22379		22379				
14	21	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720				
15	23	75-6-400	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 8501-0106УЗ, габаритные размеры 1000Х650Х250 мм комплект	1	60660		60660				
16	25	С151801-111	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-58-04 УЗА, количество пакетов 10 шт	1	2170		2170				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	31	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ,тип 5КНТпН 1Х35-50	4	4140		16560				
			комплект								
18	32	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3Х50 мм2	0,015	671900		10079				
			1000м								
19	34	С151691-1180 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющиегорение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	28879		578				
			км								
20	35	С151691-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющиегорение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	42724		2136				
			км								
21	36	С151691-1207 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющиегорение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	67726		1355				
			км								
22	37	С151691-1244 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющиегорение ВВГнг 4Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	88493		885				
			км								
23	38	С151603-510 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,015	66106		992				
			км								
24	39	С151607-146 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,001	194422		194				
			км								
25	40	С151607-1308 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	236751		237				
			км								
26	42	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,3603	437100		157492				
			т								
27	43	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	16	78,6	1,6	1258	26	1026	0	0
			шт		67,5	0	1080	0	95	0	0
28	44	С151804-818 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы опорные ИО-1-2,50УЗ	16	4588		73408				
			шт.								
			ИТОГО:				3 464 092	1 962			168
							32 040	486			3
			Всего прямые затраты:				3 464 092				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				284 354				
			- оборудования				3 145 736				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				30 900				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**30 900**				
			Итого с накладными				**3 494 992**				
			- заработная плата				**4 635**				
			- трудоемкость				**15**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**20 955**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 515 947**				
			Итого с временными, 4,3 %				**3 531 866**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3 540 901**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 542 446**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 546 307**				
			ИТОГО:				**3 546 307**				
			Сметная заработная плата				**37 161**				
			Нормативная трудоемкость				**186**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**11 004 991**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**220 100**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 225 091**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 347 011**				
			Итого с НДС				**12 572 102**				
			Всего:				**12 572 102**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 06-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	46	Е0113-44-7	**Очистка щетками**	77	60,75	0	4678	0	4210	0,34	26
			м2		60,75	0	4678	0	90	0	0
2	47	Е0113-44-9	**Обеспыливание**	77	59	47,75	4543	3677	2027	0,07	5
			м2		11,25	18	866	1386	90	0,09	7
3	48	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Армокот 01 за один раз**	77	7,68	0,05	591	4	404	0,03	2
			м2		5,81	0,02	447	2	90	0	0
4	50	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей Армокот F100 за 2 раза**	77	11,13	0,04	857	3	577	0,04	3
			м2		8,32	0	641	0	90	0	0
			Итого по разделу: Каркас				10669				
			Раздел: Стены и перегородки								
5	58	Е0109-49-1	**Постановка строительных болтов с гайками шайбами**	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	0
			шт		19,91	0,09	80	0	90	0	0
6	59	С11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм**	4	13,04		52				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	60	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	39,16	226,98	120,75	8888	4729	3394	0,4	16
			м2		66,6	29,7	2608	1163	90	0,11	4
8	64	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами	39,2	189,45	4,72	7426	185	3389	0,4	16
			м2		70,88	1,78	2778	70	119	0,01	0
9	66	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых-ПЛИТА OSB-3	39,2	14,9	4,37	584	171	587	0,07	3
			м2		10,53	1,64	413	64	123	0,01	0
10	68	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,0024	604700		1422				
			т								
			Итого по разделу: Стены и перегородки				18454				
			Раздел: Проемы								
11	69	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными	3,8	901,43	140,25	3425	533	1852	2,06	8
			м2		355,5	50,56	1351	192	120	0,22	1
12	71	С11011-819	Петля накладная	4	40		160				
			шт								
13	72	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных одиосекдионных размером 630Х580 мм	2	737,65	16,96	1475	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
			Итого по разделу: Проемы				5061				
			Раздел: Полы								
14	78	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм-толщ.30мм	33,92	278,73	13,43	9455	456	2407	0,37	12
			м2		52,65	5,04	1786	171	123	0,02	1
15	79	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	33,92	99,17	1,34	3364	45	73	0,01	0
			м2		1,26	0,5	43	17	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				12819				
			Раздел: Отделка								
16	80	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	62,74	383,13	4,07	24037	255	9002	0,74	46
			м2		135,68	0,97	8513	61	105	0,05	3
17	81	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	62,74	358,58	3,43	22497	215	4943	0,46	29
			м2		73,73	1,31	4626	82	105	0,01	0
18	82	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	62,74	142,58	2,1	8945	132	4336	0,39	24
			м2		65,03	0,79	4080	50	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	83	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	1	526,07	4,84	526	5	198	0,98	1
			м2 потолка		163,96	0,78	164	1	120	0	0
20	84	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,92	159,85	2,33	5422	79	2924	0,49	17
			м2		81,23	0,88	2755	30	105	0	0
21	85	Е0115-36-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка глухих стен на клею	10,86	209,67	3,38	2277	37	1016	0,54	6
			м2		88,22	0,88	958	10	105	0	0
22	87	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада сайдингом с устройством теплоизоляционного слоя 50 мм	128,68	174,89	1,02	22504	131	5141	0,24	30
			м2		37,89	0,16	4876	21	105	0	0
			Итого по разделу: Отделка				86210				
			Раздел: Разные работы								
23	90	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	23,4	312,5	34,29	7312	802	461	0,04	1
			м2		6,01	8,79	141	206	133	0,03	1
24	91	Е0127-26-3#к=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	46,8	23,8	1,37	-1114	-64	-31	0	0
			м2		0,1	0,4	-5	-19	133	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				6 198				
			ИТОГО:				139 407	11 431			249
							42 172	3 521			18
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				43 516				
			На металломонтажные работы				3 466				
			На сантехнические работы				496				
			Всего накладных расходов:				47 478				
			Итого с накладными				186 885				
			- заработная плата				7 122				
			- трудоемкость				24				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				11 213				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				198 098				
			Итого с временными, 4,3 %				206 616				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				211 451				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				212 277				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				214 343				
			ИТОГО:				214 343				
			Сметная заработная плата				52 815				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				**291**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**665 155**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**13 303**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**678 458**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**81 415**				
			Итого с НДС				**759 873**				
			Всего:				759 873				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ"Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ**

ТЕХНАДЗОР:

Инж.-технолог ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. САКПАРОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 06-01-02 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КОТЕЛЬНАЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0118-2-10	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе**	2	29197,68	4645,42	58395	9291	44502	92,08	184
			котел		15643,13	1740,44	31286	3481	128	8,5	17
2	2	Ценовое ТОО ROMATTI	**Котел отопительный BUDERUS SK 655-120**	2	530841,62		1061683				
			шт								
3	3	Прайс лист BUDERUS	**Клапан предохранительный ARI 5бар D40/D65**	2	67182,4		134365				
			шт								
4	5	Ценовое ТОО КЛИМЭКО	**Газовая горелка**	2	267985,84		535972				
			шт								
5	6	Ценовое ТОО ROMATTI	**Кабель горелки, 4,3м**	1	3596,49		3596				
			шт								
6	8	Ценовое ТОО ROMATTI	**Группа безопасности котла SK645-120 D65 РГЛ6**	2	94371,84		188744				
			шт								
7	9	Ценовое ТОО ROMATTI	**Автоматика котла каскадная погодозависимая 4321**	1	221543,66		221544				
			шт								
8	10	Ценовое ТОО ROMATTI	**Автоматика котла 4322**	1	176947,21		176947				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
9	11	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн	2	540		1080				
			шт								
10	12	С11011-6704 Изм. и доп.вып.19	Уплотнительная манжета	2	1696		3392				
			комплект								
11	13	Ценовое ТОО ROMATTI	Модуль 458	1	74001,34		74001				
			шт								
12	14	Ценовое ТОО ROMATTI	Модуль 442	1	47185,92		47186				
			шт								
13	15	Ценовое ТОО ROMATTI	Комплект датчиков FV/FZ	2	5754,38		11509				
			шт								
14	16	Ценовое ТОО ROMATTI	Датчик температуры дымовых газов FG	2	17104,9		34210				
			шт								
15	18	Ценовое ТОО ROMATTI	Реле максимального давления	2	21319,98		42640				
			шт								
16	19	Ценовое ТОО ROMATTI	Реле минимального давления	2	21319,98		42640				
			шт								
17	21	Ценовое ТОО ROMATTI	Клапан трехходовой д.65мм с электроприводом	2	75756,42		151513				
			шт								
18	23	Ценовое ТОО ROMATTI	Расширительный бак 140л	1	23592,96		23593				
			шт								
19	25	Ценовое ТОО ROMATTI	Насос котлового контура	2	21230,79		42462				
			шт								
20	26	Ценовое ТОО ROMATTI	Насос сетевой	2	107350,27		214701				
			шт								
21	27	Ценовое ТОО ROMATTI	Насос подпитки	1	21230,79		21231				
			шт								
			ИТОГО:				3 280 990	9 291			184
							31 286	3 481			17
			Всего прямые затраты:				3 280 990				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				22 290				
			- оборудования				3 218 123				
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На сантехнические работы				**44 502**				
			Всего накладных расходов:				**44 502**				
			Итого с накладными				**3 325 492**				
			- заработная плата				**6 675**				
			- трудоемкость				**22**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**6 442**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 331 934**				
			Итого с временными, 4,3 %				**3 336 828**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				**3 339 606**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3 340 081**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 341 268**				
			ИТОГО:				**3 341 268**				
			Сметная заработная плата				**41 442**				
			Нормативная трудоемкость				**223**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**10 368 709**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**207 374**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 576 083**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 269 130**				
			Итого с НДС				**11 845 213**				
			Всего:				**11 845 213**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатотар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Н.К. САКПАРОВ

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос. Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на 02-08-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м за пазухи фундаментов**	**477,6**	**6,48**	**6,48**	**3095**	**3095**	**975**	**0**	**0**
			м3		**0**	**2,1**	**0**	**1005**	**97**	**0,01**	**4**
2	3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**477,6**	**21,55**	**4,52**	**10290**	**2157**	**7890**	**0,11**	**52**
			м3		**17,03**	**0**	**8134**	**0**	**97**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Земляные работы				**13385**				
			Раздел: Фундаменты								
3	22	Е0106-1-16	**Устройство фундаментыых плит железобетонных плоских-В30, W8**	**347,69**	**12077,42**	**196,62**	**4199198**	**68363**	**126506**	**1,79**	**622**
			м3		**272,25**	**74,27**	**94659**	**25823**	**105**	**0,36**	**126**
4	23	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	**352,905**	**876**		**309145**				
			м3								
			Итого по разделу: Фундаменты				**4508343**				
			Раздел: Каркас								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	32	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж колонн со связями	23,62786	6217,44	2532,82	146905	59845	75589	16,85	398
			т		3058,28	496,31	72261	11727	90	1,7	40
6	33	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	24,31676	9473,75	4795,68	230371	116615	111169	23	559
			т		3712,5	1367,15	90276	33245	90	5,24	127
7	34	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	19,11	5028,01	2020,02	96085	38603	47726	14,1	269
			т		2272,5	502,43	43427	9601	90	1,79	34
8	35	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	7,884	8095,65	5078,47	63826	40039	26933	16,29	128
			т		2956,64	839,11	23310	6616	90	2,46	19
9	36	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	51,31076	2452,13	545,76	125821	28003	56836	5,25	269
			т		1230,75	0	63151	0	90	0	0
10	41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2248,1586	33,16	0,04	74541	90	16834	0,04	96
			м2		8,32	0	18705	0	90	0	0
11	42	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2963,14	109,71	34,24	325100	101469	158756	0,32	939
			м2		51,08	8,45	151357	25039	90	0,03	89
12	43	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	1,451	525600		762566				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				1 825 215				
			ИТОГО:				6 346 943	458 280			3 334
							565 280	113 056			441
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				152 204				
			На металломонтажные работы				477 008				
			Всего накладных расходов:				629 212				
			Итого с накладными				6 976 155				
			- заработная плата				94 382				
			- трудоемкость				315				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				418 569				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 394 724				
			Итого с временными, 4,3 %				7 712 697				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				7 893 174				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 924 025				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8 001 152**				
			ИТОГО:				**8 001 152**				
			Сметная заработная плата				**772 718**				
			Нормативная трудоемкость				**4 090**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**24 829 381**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**496 588**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25 325 969**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 039 116**				
			Итого с НДС				**28 365 085**				
			Всего:				28 365 085				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления - ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бенболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

ТЕХНАДЗОР:
Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ **Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. САКПАРОВ**

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: 32-225 Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 3000 м3/сут в пос.Макат, Макатского района, Атырауской области

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на 02-07-01 Пруд испаритель

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1644,3	29,64	28,58	48730	46986	16831	0,01	11
			м3		0,99	9,56	1628	15724	97	0,04	58
2	2	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2959,74	76,6		226716				
			т								
3	3	E0101-73-7	Устройство земляных вал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в грунтах 2 группы	3058,65	30,16	29,2	92249	89313	27409	0,01	20
			м3		0,96	8,28	2936	25320	97	0,03	89
4	4	E0142-2-1	Устройство подстилающего и защитного слоев (под геомембрану)	9382,212	51,8	28,28	485993	265323	177525	0,08	712
			м3		11,45	9,81	107426	92039	89	0,03	303
5	10	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м снятие плодородного слоя	9464,598	4,85	4,85	45913	45913	15451	0	0
			м3		0	1,68	0	15929	97	0,01	52
6	11	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м насыпь плодородного слоя	9463,34026	4,85	4,85	45907	45907	15449	0	0
			м3		0	1,68	0	15927	97	0,01	52

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	12	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы-Ог-2	1072,900313	2210,69	135,73	2371850	145625	225970	0,64	687
			м		105,6	44,84	113298	48109	140	0,22	235
			ИТОГО:				3 317 358	639 066			1 431
							270 631	213 048			789
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				478 634				
			Всего накладных расходов:				478 634				
			Итого с накладными				3 795 992				
			- заработная плата				71 795				
			- трудоемкость				239				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				227 760				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 023 752				
			Итого с временными, 4,3 %				4 196 773				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %				4 294 977				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 311 764				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 353 732				
			ИТОГО:				4 353 732				
			Сметная заработная плата				555 474				
			Нормативная трудоемкость				2 459				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				13 510 612				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				270 212				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 780 824				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 653 699				
			Итого с НДС				15 434 523				
			Всего:				15 434 523				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Инж. технадзор ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Н.Т. БЕКТІЛЕУОВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. САКПАРОВ