Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай
Реквизиты: область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, К.АУХАДИЕВА, 46 БИН 080640010736 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010261000215516 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"

Реквизиты: Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница" управления здравоохранения области Абай

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
25 апреля 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		45	05.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт 1	52 280 468,23	46 678 989,49							5 601 478,74	52 280 468,23
Минус аванс 30%										15 684 140,47
ИТОГО к оплате с НДС 12%	52 280 468,23	46 678 989,49								36 596 327,76

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай

*Руководитель Габдуллин М.А.*_____

Технический надзор
ТОО "Фараб құрылыс"
Төре Е.Т. _____

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»

Жанибеков М. А._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, К.АУХАДИЕВА, 46 БИН 080640010736 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010261000215516 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада здания КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница" управления здравоохранения области Абай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **05.02.2025**

Акт выполненных работ № 1

за **Апрель 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			01-01 Демонтаж строительных конструкций										
1	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия//ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛКИ КРЫЛЕЦ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА/	$м^2$	885,4	3 659,0 3 562,0	97,0 36,0	3 239 679,0 3 153 795,0	85 883,0 31 874,0			3 239 679,0	
2	4	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м. высота до 25 м. ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	т	1,0847	221 287,0 182 968,0	37 488,0 9 401,0	240 030,0 198 465,0	40 663,0 10 197,0	901,0		240 030,0	
			ИТОГО					3 479 709	126 546	901	0	3 479 709	
								3 352 260	42 071	0	0		
			02-01 Архитектурно-строительные работы										
1	1	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	2 360	398,0 380,0	18,0 6,0	939 280,0 896 800,0	42 480,0 14 160,0			939 280,0	
2	2	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	$м^2$	800	1 746,0 990,0	748,0 242,0	1 396 800,0 792 000,0	598 400,0 193 600,0	6 400,0		1 396 800,0	
3	3	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов//Ceresit CT99	$м^2$	2 360	213,0 203,0	10,0 0,0	502 680,0 479 080,0	23 600,0 0,0			502 680,0	
4	4	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007//Ceresit CT99	кг	216,3798	326,0		70 539,82		70 539,82		70 539,82	
5	5	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	4 000	519,0 177,0	0,0 0,0	2 076 000,0 708 000,0	0,0 0,0	1 368 000,0		2 076 000,0	
6	7	231-102-0402 *СкрСЦ 01.2024*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели	$м^2$	2 000	9 032,0		18 064 000,0		18 064 000,0		18 064 000,0	
7	9	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80//Л.30 ПРИМ.7	$м^3$	203,434	34 448,0		7 007 894,52		7 007 894,52		7 007 894,52	
8	11	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена//л.19 прим.4	$м^2$	461,2	4 767,0 4 086,0	165,0 73,0	2 198 540,0 1 884 463,0	76 098,0 33 668,0	237 979,0		2 198 540,0	
9	12	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные. Смена	жалюзийная решетка	125	2 355,0 2 354,0	1,0 0,0	294 375,0 294 250,0	125,0 0,0			294 375,0	
10	65	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	393,3	4 477,0 1 489,0	54,0 8,0	1 760 804,0 585 624,0	21 238,0 3 146,0	1 153 942,0		1 760 804,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО					34 310 913	761 941	27 908 755	0	34 310 913	
								5 640 217	244 574	0	0		
			ИТОГО по акту					37 790 622	888 487	27 909 656	0	37 790 622	
								8 992 477	286 645	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%									2 380 809,19	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									114 201,15	
			Итого									40 285 632,34	
			Сметная прибыль 5%									2 008 571,56	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									2 014 281,62	
			Итого									44 308 485,52	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075									47 631 621,93	
			Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9799999999280)									46 678 989,49	
			Налог на добавленную стоимость 2023 (12 %)									5 601 478,74	
			Всего к оплате с НДС									52 280 468,23	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «AGM Service»

Директор Жанибеков М. А. _____
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай
Руководитель Габдуллин М.А. _____
Место печати (при наличии)

ТОО "Фараб құрылыс" Эксперт Өсербаев Н. _____
Место печати (при наличии)

«Павлодарский Проектный И.Ц.» Эксперт Жауханов Ф.Б. _____
Место печати (при наличии)