Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай
Реквизиты: область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, К.АУХАДИЕВА, 46 БИН 080640010736 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010261000215516 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service"

Реквизиты: Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница" управления здравоохранения области Абай

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
29 мая 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		45	05.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт 2	**57 380 956,13**	**51 232 996,54**							**6 147 959,59**	**57 380 956,13**
Минус аванс 30%										**17 214 286,84**
ИТОГО к оплате с НДС 12%	**109 661 424,36**	**51 232 996,54**								**40 166 669,29**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай

Руководитель Габдуллин М.А._____

Технический надзор:
ТОО "Фараб Құрылыс"
Төре Е.Т._____

Подрядчик:
ТОО «AGM Service»

Жанибеков М. А._____

Форма по приказу № 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кокпектинская районная больница» управления здравоохранения области Абай область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, К.АУХАДИЕВА, 46 БИН 080640010736 БИК HSBKKZKX ИИК KZ656010261000215516 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада здания КГП на ПХВ "Кокпектинская районная больница" управления здравоохранения области Абай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **05.02.2025**

Акт выполненных работ № 2

за **Май 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 04.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01 Архитектурно-строительные работы										
1	3	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов//Ceresit CT99	м²	2 015,88	213,0 203,0	10,0 0,0	429 382,44 409 223,64	20 158,8 0,0			429 382,44	
2	4	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007//Ceresit CT99	кг	198,55	326,0		64 727,3		64 727,3		64 727,3	
3	5	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м²	2 015,88	519,0 177,0	0,0 0,0	1 046 241,72 356 810,76	0,0 0,0	689 430,96		1 046 241,72	
4	6	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м²	1 298,6	11 421,0 10 067,0	38,0 7,0	14 831 310,6 13 073 006,2	49 346,8 9 090,2	1 708 957,6		14 831 310,6	
5	7	231-102-0402 *СборСЦ 01.2024*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: реечные панели	м²	1 594,56	9 032,0		14 402 065,92		14 402 065,92		14 402 065,92	
6	8	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м²	1 298,6	2 895,0		3 759 447,06		3 759 447,06		3 759 447,06	
7	9	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80//ГЛ30 ПРИМ.7	м³	201,588	34 448,0		6 944 303,51		6 944 303,51		6 944 303,51	
			ИТОГО					41 477 479 13 839 041	69 506 9 090	27 568 932 0	0 0	41 477 479	
			ИТОГО по акту					41 477 479 13 839 041	69 506 9 090	27 568 932 0	0 0	41 477 479	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%									2 613 081,18	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									125 342,63	
			Итого									44 215 902,81	
			Сметная прибыль 5%									2 204 528,01	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									2 210 795,14	
			Итого									48 631 225,96	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 Казахстан									52 278 567,90	
			Итого с понижающим коэффициентом (прогнозный)									51 232 996,54	
			Налог на добавленную стоимость 2024									6 147 959,59	
			Всего к оплате с НДС									57 380 956,13	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «AGM Service»

Директор Жанибеков М.А. _____
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Кокпектинская районная больница» Управления здравоохранения области Абай
Руководитель Габдуллин М.А. _____
Место печати (при наличии)

ТОО "Фарабі құрылыс" Эксперт Өсербай Н.Ж. _____
Место печати (при наличии)

«Павлодарский Проектный И.Ц.» Эксперт Жаулдыев Ф.Ж. _____
Место печати (при наличии)