Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **КГУ "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области"**

Подрядчик : **ТОО "Орда сервис-2020"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газопровода к зданию ветеринарной станции, расположенного по адресу: улица Жұматова №2/1, село,Абильда Тажибаева, с/о Теликольский, Шиелийский район, Кызылординская область**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
110340019486	201040025168			25/34	09.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопровода к зданию ветеринарной станции, расположенного по адресу: улица Жұматова №2/1, село,Абильда Тажибаева, с/о Теликольский, Шиелийский район, Кызылординская область	**3 174 686,17**	**3 174 686,17**	**2 834 541,22**				**340 144,95**	**3 174 686,17**
ИТОГО по справке	**3 174 686,17**						**340 144,95**	**3 174 686,17**

М.П.

Заказчик КГУ "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486, Директор Бекхожаев Б.Ә.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Директор Айтмухамбет А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Жайык Экспертиза" БИН 160540019446 Эксперт Рашев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Орда сервис-2020"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода к зданию ветеринарной станции, расположенного по адресу: улица Жуматова №2/1, село,Абильда Тажибаева, с/о Теликольский, Шиелийский район, Кызылординская область**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутреннее газоснабжение, 2-2 Надземный газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25/34** от **09.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Июнь месяц 2025 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э19853: Внутреннее газоснабжение [2-1]									
1	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	м	10	3 278,0 3 196,0	32,0 4,0	32 780,0 31 960,0	320,0 40,0	500,0		32 780,0
2	2	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	4	926,0		3 704,0		3 704,0		3 704,0
3	3	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	м	6	415,0		2 490,0		2 490,0		2 490,0
4	4	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,00132	3 534 635,0 2 114 102,0	1 230 813,0 309 242,0	4 666,0 2 791,0	1 624,0 408,0	250,0		4 666,0
5	5	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	5	359,0		1 795,0		1 795,0		1 795,0
6	6	241-112-0102 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм**	шт.	2	153,0		306,0		306,0		306,0
7	7	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**		1	287,0		287,0		287,0		287,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
8	8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм		3	8 632,0	173,0	25 896,0	519,0	3 297,0		25 896,0
				шт.		7 360,0	27,0	22 080,0	81,0			
9	9	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	22 944,0		45 888,0		45 888,0		45 888,0
				шт.								
10	10	241-116-0302 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм		4	702,0		2 808,0		2 808,0		2 808,0
				шт.								
11	11	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	30 621,0		30 621,0		30 621,0		30 621,0
				шт.								
12	12	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм		2	999,0		1 998,0		1 998,0		1 998,0
				шт.								
13	13	6116-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе,теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)		1	360 323,0	53 009,0	360 323,0	53 009,0	27 020,0		360 323,0
				шт.		280 294,0	15 980,0	280 294,0	15 980,0			
14	14	Прайс лист	Водогрейный котел, двухконтурный, (35 кВт), "Buran Boiler" (Казахстан)		1	611 514,29		611 514,0				611 514,0
				шт						611 514,0		
15	15	Прайс лист	Коаксиальный дымоход, Ду80		1	23 381,43		23 381,0		23 381,0		23 381,0
				шт								
16	16	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		1	9 144,0	717,0	9 144,0	717,0	2 669,0		9 144,0
				прибор		5 758,0	234,0	5 758,0	234,0			
17	17	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		1	102 203,0		102 203,0				102 203,0
				шт.						102 203,0		
18	18	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж		0,016	134 270,0	19 457,0	2 148,0	311,0	354,0		2 148,0
				т конструкций		92 673,0	4 385,0	1 483,0	70,0			
19	19	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов		0,016	697 077,0		11 153,0		11 153,0		11 153,0
				т								
20	20	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж		0,0041	526 727,0	4 338,0	2 160,0	18,0	97,0		2 160,0
				т конструкций		498 893,0	995,0	2 045,0	4,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,1	708,0		2 903,0		2 903,0		2 903,0
22	22	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,24	11 216,0 11 216,0	0,0 0,0	2 692,0 2 692,0	0,0 0,0			2 692,0
23	23	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,24	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	812,0 812,0	0,0 0,0			812,0
24	24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,16	59 875,0 20 413,0	4 124,0 804,0	9 580,0 3 266,0	660,0 129,0	5 654,0		9 580,0
25	25	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,01346	134 270,0 92 673,0	19 457,0 4 385,0	1 807,0 1 247,0	262,0 59,0	298,0		1 807,0
26	26	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,01346	697 077,0		9 383,0		9 383,0		9 383,0
27	27	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0041	526 727,0 498 893,0	4 338,0 995,0	2 160,0 2 045,0	18,0 4,0	97,0		2 160,0
28	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,1	708,0		2 903,0		2 903,0		2 903,0
29	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,24	11 216,0 11 216,0	0,0 0,0	2 692,0 2 692,0	0,0 0,0			2 692,0
30	30	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,24	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	812,0 812,0	0,0 0,0			812,0
31	31	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,16	59 875,0 20 413,0	4 124,0 804,0	9 580,0 3 266,0	660,0 129,0	5 654,0		9 580,0
32	32	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка сигнализатора горючих газов	комплект	1	23 736,0 20 047,0	3 292,0 984,0	23 736,0 20 047,0	3 292,0 984,0	397,0		23 736,0
33	33	Прайс лист	Система автоматического контроля загазованности Ду25 с клапаном КЗЭУГ Ду25 и сигнализаторами СЗ-1 и СЗ-2(САКЗ-МК-2 Ду25)	шт.	1	40 178,57		40 179,0		40 179,0		40 179,0
34	34	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм		0,5	4 328,0	44,0	2 164,0	22,0	44,0		2 164,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		4 197,0	2,0	2 099,0	1,0			
35	35	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,5	2 240,0		1 120,0		1 120,0		1 120,0
36	36	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	10 288,0 9 012,0	0,0 0,0	10 288,0 9 012,0	0,0 0,0	1 276,0		10 288,0
37	37	Прайс лист	Сильфонный газовый рукав желтого цвета Ду15 L=1.2м	шт.	2	7 142,86		14 286,0		14 286,0		14 286,0
38	38	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(32х3.0)	стык	1	9 536,0 1 003,0	6 235,0 1 170,0	9 536,0 1 003,0	6 235,0 1 170,0	2 298,0		9 536,0
39	39	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(15х2.5)	стык	1	4 469,0 470,0	2 922,0 548,0	4 469,0 470,0	2 922,0 548,0	1 077,0		4 469,0
40	40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	1,64	497,0 354,0	9,0 2,0	815,0 581,0	14,0 3,0	220,0		815,0
41	41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,64	385,0 206,0	7,0 2,0	631,0 338,0	11,0 3,0	282,0		631,0
			ИТОГО по смете Э19853: Внутреннее газоснабжение [2-1]					1 427 813,0 396 793,0	70 614,0 19 847,0	246 689,0 713 717,0	0,0 0,0	1 427 813,0
			Смета Э19863: Надземный газопровод низкого давления [2-2]									
42	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,071	2 777 535,0 2 084 020,0	628 252,0 192 999,0	197 205,0 147 965,0	44 606,0 13 703,0	4 634,0		197 205,0
43	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	31	1 453,0		45 043,0		45 043,0		45 043,0
44	3	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	40	926,0		37 040,0		37 040,0		37 040,0
45	4	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00766	3 534 635,0 2 114 102,0	1 230 813,0 309 242,0	27 075,0 16 194,0	9 428,0 2 369,0	1 453,0		27 075,0
46	5	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		11	521,0		5 731,0		5 731,0		5 731,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
47	6	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	8	359,0		2 872,0		2 872,0		2 872,0
48	7	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0
49	8	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	2	287,0		574,0		574,0		574,0
50	9	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм**	шт.	1	6 620,0 5 661,0	256,0 83,0	6 620,0 5 661,0	256,0 83,0	703,0		6 620,0
51	10	242-203-0206 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	45 520,0		45 520,0		45 520,0		45 520,0
52	11	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0
53	12	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж**	т конструкций	0,07668	134 270,0 92 673,0	19 457,0 4 385,0	10 296,0 7 106,0	1 492,0 336,0	1 698,0		10 296,0
54	13	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стальные детали лесов**	т	0,07668	697 077,0		53 452,0		53 452,0		53 452,0
55	14	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,0041	526 727,0 498 893,0	4 338,0 995,0	2 160,0 2 045,0	18,0 4,0	97,0		2 160,0
56	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	4,1	708,0		2 903,0		2 903,0		2 903,0
57	16	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,24	11 216,0 11 216,0	0,0 0,0	2 692,0 2 692,0	0,0 0,0			2 692,0
58	17	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	0,24	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	812,0 812,0	0,0 0,0			812,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	18	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,22	59 875,0 20 413,0	4 124,0 804,0	13 172,0 4 491,0	907,0 177,0	7 774,0		13 172,0
60	19	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,0952	134 270,0 92 673,0	19 457,0 4 385,0	12 783,0 8 822,0	1 852,0 417,0	2 109,0		12 783,0
61	20	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,0952	697 077,0		66 362,0		66 362,0		66 362,0
62	21	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,01435	526 727,0 498 893,0	4 338,0 995,0	7 559,0 7 159,0	62,0 14,0	338,0		7 559,0
63	22	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	14,35	708,0		10 160,0		10 160,0		10 160,0
64	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,84	11 216,0 11 216,0	0,0 0,0	9 421,0 9 421,0	0,0 0,0			9 421,0
65	24	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,84	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	2 841,0 2 841,0	0,0 0,0			2 841,0
66	25	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	0,56	59 875,0 20 413,0	4 124,0 804,0	33 530,0 11 431,0	2 309,0 450,0	19 790,0		33 530,0
67	26	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	т конструкций	0,14096	134 270,0 92 673,0	19 457,0 4 385,0	18 927,0 13 063,0	2 743,0 618,0	3 121,0		18 927,0
68	27	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стальные детали лесов	т	0,14096	697 077,0		98 260,0		98 260,0		98 260,0
69	28	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0328	526 727,0 498 893,0	4 338,0 995,0	17 277,0 16 364,0	143,0 33,0	770,0		17 277,0
70	29	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	32,8	708,0		23 222,0		23 222,0		23 222,0
71	30	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,92	11 216,0 11 216,0	0,0 0,0	21 535,0 21 535,0	0,0 0,0			21 535,0
72	31	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,92	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	6 493,0 6 493,0	0,0 0,0			6 493,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	32	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	м³	1,28	59 875,0 20 413,0	4 124,0 804,0	76 640,0 26 129,0	5 279,0 1 029,0	45 233,0		76 640,0
74	33	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа /ГРПШ/**	шт.	1	60 828,0 58 065,0	2 412,0 636,0	60 828,0 58 065,0	2 412,0 636,0	351,0		60 828,0
75	34	Прайс лист ТОО "ЗГО"	**Металический ящик с одним узлом учета газа G6**	шт.	1	46 428,57		46 429,0		46 429,0		46 429,0
76	35	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бурение им бурильно-крановыми машинами на тракторе,глубина до 2 м,группа грунта 2**	шт.	4	3 036,0 785,0	2 251,0 701,0	12 144,0 3 140,0	9 004,0 2 804,0			12 144,0
77	36	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³**	м³	0,29	60 766,0 20 413,0	4 124,0 804,0	17 622,0 5 920,0	1 196,0 233,0	10 506,0		17 622,0
78	37	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,069344	72 070,0 29 364,0	28 643,0 7 247,0	4 998,0 2 036,0	1 987,0 503,0	975,0		4 998,0
79	38	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стальные детали лесов**	т	0,069344	697 077,0		48 338,0		48 338,0		48 338,0
80	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	2,010976	385,0 206,0	7,0 2,0	774,0 414,0	14,0 4,0	346,0		774,0
81	40	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(32х3.0)**	стык	1	9 536,0 1 003,0	6 235,0 1 170,0	9 536,0 1 003,0	6 235,0 1 170,0	2 298,0		9 536,0
82	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021**	м²	7,42	497,0 354,0	9,0 2,0	3 688,0 2 627,0	67,0 15,0	994,0		3 688,0
83	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	7,42	385,0 206,0	7,0 2,0	2 857,0 1 529,0	52,0 15,0	1 276,0		2 857,0
			ИТОГО по смете Э19863: Надземный газопровод низкого давления [2-2]					1 070 751,0 384 958,0	90 062,0 24 613,0	549 303,0 46 429,0	0,0 0,0	1 070 751,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по суммарной смете					**2 498 564,0**	**160 676,0**	**795 992,0**	**0,0**	**2 498 564,0**
								781 751,0	**44 460,0**	**760 146,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**760 146,0**		
			Всего по акту									**2 498 564**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы)				**6,6%**		**114 736**			
			Итого									**2 613 300**
			Сметная прибыль				**5%**		**92 658**			
			Непредвиденные работы и затраты				**3%**		**78 399**			
			Итого									**2 784 356**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %									**2 784 356**
			на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				**1,0388**					**2 892 389,00**
			Коэффициент к договорной цене				**0,98**					**2 834 541,22**
			НДС				**12 %**		**340 144,95**			
			Итого по акту с НДС									**3 174 686,17**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аитмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области" БИН 110340019486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекхожаев Б.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Экспертиза" БИН 160340019446
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Рашев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахстанСтройКонтроль" БИН 170140022106
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ибраев Ж.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

проверено согласно смете