Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма

Декларация о соответствии

«28» июля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы», г.Атырау, ул.Махамбет Өтемісұлы 123В .**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **– Болатов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водоочистных сооружений (ВОС) в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области» вид строительства (реконструкция), II ур. Ответственности, II нормальный технический сложный.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмагазинского района Атырауской области» с.Құрманғазы, ул. Кушенбаева, д 25 (1). Руководитель- Сундетов Жаслан Андиржанович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «POLIGRAM» от 24.12.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области» письмо-согласование рабочего проекта от 29 января 2018 года №08-07-01/67.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Реконстукция водоочистных сооружений (ВОС) в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области	М3/сут	1200	1200

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее –м 2)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	Метр в кубс (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	М3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный участок находится в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области.

Проектируемая территория расположена в с. Акколь, на левом берегу р. Шароновка. Водоснабжение с. Акколь осуществляется из р.Шароновка. Водозабор из р.Шараповка осуществляется насосной станцией с русловым водозабором.

В качестве водозаборного устройства принимается рыбозащитное сооружение РОП-50 производительностью от 25 до 75 л/с с перфорацией отверстий и гидравлическим омыванием обратным током воды для отпугивания мальков и мелкой сорной растительности. РОП -50 устанавливается на ж/б плиту размером 1,5х1,0х0,2 (м) м укладывается в русло на щебеночное основание (см.чертеж). РОП- 50 соединяется со всасывающим стальным трубопроводом О 219х 8мм. На случай замены или ремонта РОПон крепится на стальную трубу с сальниковой муфтой для подъема его из воды.

Предусматривается две всасывающие. О 219х8 линии с двум рыбозащаитными сооружениями РОП – 50 и двумя напорными линиями от Н. С. I подъема. Для омывания РОП укладываются полиэтиленовые трубы диаметром 32х2.3 мм.

Длина всасывающей линии до существующей насосной станции I подъема составляет 55м. В здании насосной станции I подъема предусматривается демонтаж всех имеющихся

насосов и трубопроводной арматуры, ремонт здания согласно дефектной ведомости. Подобраны насосы горизонтальные с частотным преобразователем и заливкой всасывающего трубопровода вакуумной установкой. Отопление здания будет осуществляться электропечами. Ориентировочно мощность насосной станции составит- 30 кВт. Далее вода будет поступать на площадку водоочистки путем укладки двух линий из напорных труб протяженностью 6.5 км из полиэтилена о 225х10,8 мм SDR 21.

По генеральному плану в составе комплекса предусмотрено размещение следующих объектов:

Узел водозабора включающий:

- Всасывающий водопровод с рыбозащитным оголовком РОП-50:

-Эксплуатационный мостик для обслуживания рыбозащитного сооружения.

Площадка насосной станции I подъема существующая предусматривает:

- Оборудование насосной станции насосами горизонтальными тип Н В -50-250/233 производительностью – 57,54 м3/час:

-Внутриплощадочное освещение:

-Капитальный ремонт существующего здания

Напорная линия от н.с I п. до ВОС.

-Напорный водовод в 2 нитиз ПНД О 225 «питьевая» с сооружениями протяженностью 6500 м.

Площадка водопроводных сооружений II подъема имеет состав:

-Установка очистки воды комбинированная серии «ДВУ 1-1200/С» в мобильном здании габаритами (13,9х9,2х5,0h) новая установка:

-Резервуары чистой воды ем.500 м – 2 шт. существующая реконструируется на производительность – 50м3/час.

-Водонапорная башня колонка емкостью 160 м3, высотой 25м, новая установка.

-Химическая и бактериологическая лаборатория в существующим здании водоочистки – восстановление.

-Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. – новые:

- Оборудование существующей КНС насосами погружными:

-Электроснабжение внутри насосной станции и внешнее на площадке от существующих линии ЛЭП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 года.**
месяц, год

окончание работ **март 2021 года.**
месяц, год

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водоочистных сооружений (ВОС) в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО **«Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»** **Директор –Болатов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,