Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан БИН 990340007262, расположенный по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Абая ,28

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 101	06.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан	2 879,118	2 570,641	2 879,118	2 879,118					308,477	2 879,118

Сдал (Подрядчик)
Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК" , БИН 171140027922
Эксперт _____ Казбеков А.Э. Аттестат КДСЖКХ №06798

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Спекола", БИН:081040012961
Эксперт _____ Сысолятин В.Ю. Аттестат АДСиЖКХ №01859

Принял (Заказчик)
Заказчик : КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Директор _____ Жандильдин Е.Б.
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан БИН 990340007262, расположенный по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Абая ,28

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Договор № 195 от 22.04.2019 г.

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 ГОД
строительно-монтажные работы

Основание : АС
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы: тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОКНА										
1	1	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	**мп**	**26,6949**	**63,41**	**0,04**	**1693**	**1**		**1097**	**3013,00**	
						63,37	**--**	**1692**	**--**		**223**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	2,4300	696,510	1692,00				
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0320		1,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,0534	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***41,08***		***1097***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***37,45***					***1000***		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***3,63***					***97***		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***8,36***		***223***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***3013***					

2	2	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	мп	26,6949	902,51	1,38	24093	37	18749	4128	30479,00	
						198,81	0,71	5307	19		2258		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	6,9700	761,110	5307,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0240						
2.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0160		22,00				
2.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0080		14,00				
2.5		128068 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,01	0,2669	183,220	49,00				
2.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	0,5339	196,550	105,00				
2.7		279797 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80		Т	0,00	0,0697	266883,560	18595,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*154,65*		*4128*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*117,92*					*3148*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*36,74*					*981*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*84,57*		*2258*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*30479*					
3	3	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА**	м2	63	1301,88	107,78	82019	6790		44498	136638,00	
						1194,10	58,91	75228	3711		10121		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,65	104,2000	721,990	75228,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	4,8800						
3.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	4,8800		6790,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*706,31*		*44498*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*636,53*					*40101*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*69,78*					*4396*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*160,66*		*10121*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*136638*					
4	4	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	м2	63	2255,61	142,79	142104	8996	75198	43681	200648,00	
						919,20	68,89	57910	4340		14863		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	74,1500	781,030	57910,00				
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	5,3400						
4.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	2,5300		3520,00				
4.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	10,4000		194,00				
4.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	2,8100		5063,00				
4.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	16,0300		218,00				
4.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	44,7300	982,740	43958,00				
4.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456		ШТ.	4,12	259,5600	24,490	6357,00				
4.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	37,1700	108,140	4020,00				
4.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	100,1700	80,690	8083,00				
4.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	504,0000	9,870	4974,00				

4.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	159,3900	48,980	7807,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693,35*		*43681*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*590,88*					*37225*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*102,47*					*6456*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*235,92*		*14863*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*200648*					
5	**5**	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	**м2**	**63**	**31410,10**	**--**	**1978836**	**--**		**71238**	**2214080,00**	**казахстан**
						--	--	--	--		**164006**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1130,76*		*71238*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1130,76*					*71238*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2603,27*		*164006*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2214080*					
6	**13**	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**м**	**26,6949**	**1125,94**	**7,97**	**30057**	**213**	**24848**	**4241**	**37042,00**	**казахстан**
						187,14	**3,89**	**4996**	**104**		**2744**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	6,5600	761,180	4996,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1235						
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0234		33,00				
6.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1001		180,00				
6.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	24,2100	982,740	23794,00				
6.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	106,7800	9,870	1054,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158,88*		*4241*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*					*3050*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,65*					*1192*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*102,79*		*2744*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*37042*					
7	**14**	**С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	**м**	**26,6949**	**1647,32**	**--**	**43975**	**--**		**1583**	**49203,00**	**казахстан**
			М			--	--	--	--		**3645**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*59,30*		*1583*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,30*					*1583*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*136,53*		*3645*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*49203*					
8	**16**	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (ПОДОКОННИКИ)**	**м3 изоляции**	**0,5339**	**19535,84**	**736,78**	**10430**	**393**	**5156**	**3274**	**14800,00**	
						9141,81	**332,99**	**4881**	**178**		**1096**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,89	5,8100	839,460	4881,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	0,2069						
8.3		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,56	0,3003		21,00				
8.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	0,2069		373,00				
8.5		139683 С	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ С-25 ГОСТ 15588-2014		М3	1,02	0,5446	9467,890	5156,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6131,48*		*3274*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*5239,57*					*2797*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*891,91*					*476*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2053,39*		*1096*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14800*					
9	**17**	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (ОТКОСЫ)**	**м3 изоляции**	**1,3881**	**19535,84**	**736,78**	**27118**	**1023**	**13406**	**8511**	**38480,00**	
						9141,81	**332,99**	**12690**	**462**		**2850**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,89	15,1200	839,430	12690,00				
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	0,5379						
9.3		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,56	0,7808		54,00				
9.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	0,5379		969,00				
9.5		139683 С	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ С-25 ГОСТ 15588-2014		М3	1,02	1,4200	9467,890	13406,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6131,48*		*8511*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*5239,57*					*7273*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*891,91*					*1238*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2053,39*		*2850*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*38480*					
10	**18**	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ**	**м откоса**	**80,4051**	**358,28**	**4,09**	**28808**	**329**	**4712**	**15840**	**48219,00**	
						295,58	**1,58**	**23766**	**127**		**3572**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерите ль	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	29,3200	810,550	23766,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1266						
10.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,1407		1,00				
10.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0633		200,00				
10.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,7337		14,00				
10.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0633		114,00				
10.7		135876 С	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,09	7,5600	537,860	4065,00				
10.8		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,01	0,5870	1102,570	647,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*197,00*		*15840*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*177,70*					*14288*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,30*					*1551*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*44,42*		*3572*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*48220*					

11	19	С121-070508-0103 21-070508-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СЕНДВИЧ ПАНЕЛЬ ПВХ С ЭКСТРУДИРОВАННЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ "СТАНДАРТ" ТОЛЩ. 10 ММ	100 м2	0,3951	66501,13	--	26274	--		946	29397,00	казахстан
						--	--	--	--		2178		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2394,04*		*946*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2394,04*					*946*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5511,61*		*2178*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29397*					
12	20	С121-060902-0903 21-060902-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ОТКОСА	м	80,4051	21,16	--	1701	--		61	1904,00	казахстан
						--	--	--	--		141		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0,76*		*61*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*0,76*					*61*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1,75*		*141*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1903*					
13	21	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	м коробок	80,4051	356,51	0,90	28665	72	23321	4319	35623,00	
						65,56	0,43	5272	35		2639		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измерительь	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	7,2300	729,100	5272,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0402						
13.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0402		72,00				
13.4		131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88		М	1,12	90,0500	257,720	23209,00				
13.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,5709	196,550	112,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*53,72*		*4319*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*					*3173*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,25*					*1146*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*32,82*		*2639*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*35623*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**ТЕНГЕ**			**2425771**	**17854**	**2216176**	**203418**	**2839524,00**	
					ТЕНГЕ			**191741**	**8976**		**210335**		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2425771					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			165390					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				200717				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			2050786					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			203418					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						112056		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						91362		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			210335					
		ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2839524					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г									**2839524**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%									**34074**	
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г									**2873598**	

			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,89457								2570641,48	
			НДС 12%										308476,98	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г С НДС										2879118,45	

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК", БИН 171140027922

Эксперт _____ Казбеков А.Э. Аттестат КДСЖКХ №06798

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Спекола", БИН:081040012961

Эксперт _____ Сысолятин В.Ю. Аттестат АДСиЖКХ №01859

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Директор _____ Жандильдин Е.Б.

МП