Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан БИН 990340007262, расположенный по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Абая ,28

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 101	06.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан	19 643,895	14 968,551	19 643,895	16 764,777					1 796,226	16 764,777

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ **Казбеков А.Э.** **Аттестат КДСЖКХ №06798**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Спекола", БИН:081040012961

Эксперт _____ **Сысолятин В.Ю.** **Аттестат АДСиЖКХ №01859**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан,БИН 990340007262

Директор _____ **Жандильдин Е.Б.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан БИН 990340007262, расположенный по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Абая ,28

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Договор № 195 от 22.04.2019 г.

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: АС

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы			
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	м	211,7951	63,41	0,04	13429	9		8700	23900	
						63,37	--	13420	--		1770		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	19,2700	696,300	13420,00				
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН		МАШ.-Ч	0,00	0,2542		9,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41,08*		*8700*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*37,45*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,36*		*1770*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*23900*					
2	2	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	м	211,7951	902,51	1,38	191148	291	148750	32755	241815	
						198,81	0,71	42107	151		17912		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	55,3200	761,140	42107,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1906						
2.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1271		177,00				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0635		114,00				
2.5		125563 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-80		Т	0,00	0,5528	266883,560	147529,00				
2.6		128068 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,01	2,1200	183,220	388,00				
2.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	4,2400	196,550	833,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*154,65*		*32755*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*117,92*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*36,74*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*84,57*		*17912*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*241815*					
3	**3**	**Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА**	**м2**	**364,7591**	**1301,88**	**107,78**	**474873**	**39314**		**257634**	**791107**	
						1194,10	**58,91**	**435559**	**21489**		**58601**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3,1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,65	603,2800	721,990	435559,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	28,2300						
3.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	28,2300		39314,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*706,31*		*257634*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*636,53*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*69,78*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160,66*		*58601*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*791107*					
4	**4**	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**357,2215**	**2255,61**	**142,79**	**805753**	**51007**	**426388**	**247680**	**1137708**	
						919,20	**68,89**	**328359**	**24608**		**84275**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	420,4200	781,030	328359,00				
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	30,2700						
4.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	14,3300		19960,00				
4.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	58,9900		1100,00				
4.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	15,9400		28710,00				
4.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	90,8700		1238,00				
4.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	253,6300	982,740	249250,00				
4.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	1471,7500	24,490	36043,00				
4.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	210,7600	108,140	22792,00				
4.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	567,9800	80,690	45830,00				
4.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	2857,7700	9,870	28206,00				
4.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	903,7700	48,980	44267,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693,35*		*247680*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*590,88*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*102,47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*235,92*		*84275*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1137708*					

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ**	**М2**	**357,2215**	**31410,10**	--	**11220363**	--		**403933**	**12554240**	**казахстан**
						--	--	--	--		**929944**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1130,76*		*403933*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1130,76*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2603,27*		*929944*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12554240*					
6	6	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**5,4054**	**2695,64**	**144,40**	**14571**	**781**	**8391**	**4097**	**20162**	
						998,87	**68,03**	**5399**	**368**		**1493**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,28	6,9100	780,990	5399,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,4520						
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,2108		294,00				
6.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,25	1,3300		25,00				
6.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,2412		434,00				
6.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	2,0400		28,00				
6.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	4,9700	982,740	4887,00				
6.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,12	33,0800	24,490	810,00				
6.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	3,8400	108,140	415,00				
6.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	11,5700	80,690	933,00				
6.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	43,2400	9,870	427,00				
6.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	18,7600	48,980	919,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*758,02*		*4097*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*276,29*		*1493*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*20162*					
7	7	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-**	**М2**	**5,4054**	**29710,40**	--	**160597**	--		**5781**	**179688**	**казахстан**
						--	--	--	--		**13310**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1069,57*		*5781*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1069,57*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2462,40*		*13310*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*179688*					
8	10	С121-130815-0306 21-130815-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА	**ПРОФИЛЬ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ**	**М**	**79,8**	**406,31**	--	**32424**	--		**1167**	**36278**	**казахстан**
						--	--	--	--		**2687**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14,63*		*1167*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,67*		*2687*					

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*36278*					
9	**11**	**С121-060902-0401 21-060902-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА**	**ПРОФИЛЬ ПОДСТАВОЧНЫЙ ПВХ**	**М**	**238,49**	**123,81**	--	**29527**	--		**1063**	**33038**	**казахстан**
						--	--	--	--		**2447**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,46*		*1063*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,46*					*1063*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*10,26*		*2447*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*33038*					
10	**12**	**С121-080102-0101 21-080102-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА**	**СЕТКА МОСКИТНАЯ**	**М2**	**80,4515**	**71,10**	--	**5720**	--		**206**	**6400**	**казахстан**
						--	--	--	--		**474**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,56*		*206*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,56*					*206*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*5,89*		*474*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6400*					
11	**13**	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	**217,9951**	**1125,94**	**7,97**	**245449**	**1738**	**202915**	**34636**	**302491**	
						187,14	**3,89**	**40796**	**848**		**22407**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	53,6000	761,140	40796,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,0100						
11.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1907		266,00				
11.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,8175		1472,00				
11.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	197,7200	982,740	194309,00				
11.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	871,9800	9,870	8606,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158,88*		*34636*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,65*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*102,79*		*22407*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*302491*					
12	**14**	**С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**217,9951**	**1647,32**	--	**359108**	--		**12928**	**401798**	**казахстан**
						--	--	--	--		**29763**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*59,30*		*12928*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,30*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*136,53*		*29763*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*401798*					
13	**15**	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА**	**ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99**	**ШТ.**	**122**	**59,24**	--	**7227**	--		**260**	**8086**	**казахстан**
						--	--	--	--		**599**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,13*		*260*					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,13*							
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4,91*		*599*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8086*					
14	**16**	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**1,3709**	**19535,84**	**736,78**	**26782**	**1010**		**8406**	**38001**	
					9141,81	**332,99**	**12533**	**456**	**13239**	**2815**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	14,9300	839,460	12533,00
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	0,5312		
14.3	1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)	МАШ.-Ч	0,56	0,7711		53,00
14.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,5312		957,00
14.5	139683 С	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	М3	1,02	1,4000	9467,890	13239,00

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6131,48*		*8406*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*5239,57*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*891,91*							
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2053,39*		*2815*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*38001*					
15	**18**	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**М ОТКОСА**	**372,8249**	**358,28**	**4,09**	**133576**	**1526**	**21851**	**73446**	**223584**	
					295,58	**1,58**	**110199**	**591**		**16562**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,36	135,9600	810,550	110199,00
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,5872		
15.3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,00	0,6524		6,00
15.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,2936		928,00
15.5	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,01	3,4000		63,00
15.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,2936		529,00
15.7	135876 С	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	0,09	35,0500	537,860	18850,00
15.8	145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,01	2,7200	1102,570	3001,00

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*197,00*		*73446*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*177,70*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,30*							
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*44,42*		*16562*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*223584*					
16	**19**	**С121-070508-0103 21-070508-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА**	**100 М2**	**1,6218**	**66501,13**	--	**107852**	--		**3883**	**120674**	**казахстан**
					--	--	--	--		**8939**		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2394,04*		*3883*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2394,04*							
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5511,61*		*8939*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*120674*					
17	**20**	**С121-060902-0903 21-060902-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА**	**М**	**372,8249**	**21,16**	--	**7889**	--		**284**	**8827**	**казахстан**
					--	--	--	--		**654**		

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0,76*		*284*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*0,76*					*284*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1,75*		*654*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8827*					
18	**21**	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	**М КОРОБОК**	**372,8249**	**356,51**	**0,90**	**132914**	**336**	**108135**	**20028**	**165178**	
						65,56	**0,43**	**24444**	**160**		**12235**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	33,5300	729,060	24444,00				
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1864						
18.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1864		336,00				
18.4		131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88		М	1,12	417,5600	257,720	107615,00				
18.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	2,6500	196,550	520,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*53,72*		*20028*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,25*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*32,82*		*12235*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*165178*					
19	**22**	**Е11-150203-0402 11-150203-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ) УЛУЧШЕННОЕ(ПОД ПОДОКОННИКАМИ)**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**17,1**	**1407,20**	**80,05**	**24063**	**1369**		**9811**	**36584**	
						857,23	**64,13**	**14659**	**1097**	**8035**	**2710**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,02	17,4600	839,460	14659,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	1,4400						
19.3		1010 С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч		МАШ.-Ч	0,07	1,2600		1119,00				
19.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,1795		250,00				
19.5		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,3198	22471,950	7186,00				
19.6		128234 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82		М2	0,06	0,9473	646,000	612,00				
19.7		131609 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА		М3	0,00	0,0103	20569,490	211,00				
19.8		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0010	19878,420	20,00				
19.9		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,00	0,0205	316,760	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*573,74*		*9811*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*504,90*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*68,84*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*158,48*		*2710*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*36584*					
20	**23**	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОД ПОДОКОННИКАМИ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**17,1**	**406,87**	**3,72**	**6958**	**64**	**755**	**3752**	**11567**	
						358,93	**1,80**	**6138**	**31**		**857**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,45	7,6700	800,330	6138,00				
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0363						

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0043		6,00				
20.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0321		58,00				
20.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,0530	84,660	4,00				
20.6		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	0,1436	162,180	23,00				
20.7		149611 С	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		КГ	0,00	0,0108	132,740	1,00				
20.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,51	8,7200	83,360	727,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*219,44*		*3752*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*197,68*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*21,76*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*50,11*		*857*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11567*					
21	**24**	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХН**	**45,323**	**2717,74**	**35,86**	**123176**	**1625**	**44131**	**48892**	**185834**	
						1708,16	**19,60**	**77419**	**888**		**13765**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
21.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,06	93,3000	829,810	77419,00				
21.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	1,1700						
21.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	1,1700		1625,00				
21.4		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,00	0,0453	22471,950	1018,00				
21.5		102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98		М3	0,04	1,9500	22122,090	43113,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1078,74*		*48892*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*946,81*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*131,92*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*303,72*		*13765*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*185834*					
22	**25**	**Е11-150402-0403 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**45,323**	**110,61**	**1,19**	**5013**	**54**	**2286**	**1712**	**7263**	
						58,97	**0,54**	**2673**	**24**		**538**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
22.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	3,2200	829,840	2673,00				
22.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0283						
22.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН		МАШ.-Ч	0,00	0,0906		3,00				
22.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0283		51,00				
22.5		149611 С	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		КГ	0,38	17,2200	132,740	2286,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*37,77*		*1712*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*32,61*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*5,16*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*11,87*		*538*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7263*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**ТЕНГЕ**			**14128412**	**99123**	**984879**	**1181054**	**16534223**	
					ТЕНГЕ			**1113704**	**50711**		**1224757**		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ							**16534223**	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ							**198411**	
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ							**16732634**	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1		ТЕНГЕ							**16732634**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА		0,894572							14 968 550,86	
		НДС 12%		ТЕНГЕ							1 796 226,10	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г С НДС		ТЕНГЕ							16 764 776,96	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Заказчик : КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Директор _____ **Игнатьева Т.С.**

МП

Директор _____ **Жандильдин Е.Б.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК" БИН 171140027922

Эксперт _____ **Балбосков А.Э.** **Аттестат КДСЖКХ №06798**

Разработчик проекта строительства, авторский надзор ТОО "Спекола", БИН:081040012961

Эксперт _____ **Сысолятин В.Ю.** **Аттестат АДСиЖКХ №01859**