Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан БИН 990340007262, расположенный по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.Абая ,28

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 101	06.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮЛЬ)без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт учебного корпуса КГКП "Петропавловский гуманитарный колледж им. М. Жумабаева" по адресу Абая, 28 (замена окон)	22 788 739,20	2 807 896,23	20 347 088,57	2 807 896,23					336 947,55	3 144 843,78

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан,БИН 990340007262

Директор _____ **Жандильдин Е.Б.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "СтройНадзор СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ **Казбеков А.Э.** **Аттестат КДСЖКХ №0679**

Разработчик проекта, авторский надзор ТОО "Спекола", БИН:081040012961

Эксперт _____ **Сысолятин В.Ю.** **Аттестат АДСиЖКХ №01859**

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт (замена окон) КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской
Договор № 101 от 06.05.2019 г.

АКТ №3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: АС
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**16**	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (ПОДОКОНИКИ)**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,6252**	**19535,84**	**736,78**	**12214**	**461**	**6038**	**3833,00**	**17331**	
						9141,81	**332,99**	**5715**	**208**		**1284,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,89	6,8100	839,360	5715,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	0,2423						
1.3		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,56	0,3517		24,00				
1.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	0,2423		436,00				
1.5		139683 С	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-		М3	1,02	0,6377	9467,890	6038,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6131,48*		*3833*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*5239,57*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*891,91*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2053,39*		*1284*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*17331*					
2	**17**	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО (ОТКОСЫ)**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**0,5555**	**19535,84**	**736,78**	**10852**	**409**	**5365**	**3406,00**	**15399**	
						9141,81	**332,99**	**5078**	**185**		**1141,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,89	6,0500	839,380	5078,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	0,2153						

2.3		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,56	0,3125		22,00				
2.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	0,2153		388,00				
2.5		139683 С	ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-		М3	1,02	0,5666	9467,890	5365,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*6131,48*		*3406*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*5239,57*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*891,91*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*2053,39*		*1141*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15399*					
3	**19**	**С121-070508-0103 21-070508-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПВХ С ЭКСТРУДИРОВАННОГО УТЕПЛИТЕЛЯ "СТАНДАРТ", ТОЛЩИНОЙ 10 ММ**	**100 М2**	**0,0226153**	**66501,13**	**--**	**1504**	**--**	**1504**	**54,00**	**1683**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		**125,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2394,04*		*54*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2394,04*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*5511,61*		*125*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1683*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**34414**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**11187**				

РАЗДЕЛ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

4	**1**	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	**М**	**2,06**	**63,41**	**0,04**	**131**	--		**85,00**	**233**	
						63,37	--	**131**	--		**17,00**	--	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	0,1875	698,820	131,00				
17.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0025		0,09				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41,08*		*85*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*37,45*					*77*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,63*					*7*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*8,36*		*17*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*233*					
5	**2**	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**	**2,06**	**902,51**	**1,38**	**1859**	**3**	**1447**	**319,00**	**2352**	
						198,81	**0,71**	**410**	**1**		**174,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	0,5381	761,980	410,00				
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0019						
18.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0012		2,00				
18.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0006		1,00				

18.5		125563 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ГОСТ 14918-		Т	0,00	0,0054	266883,560	1435,00				
18.6		128068 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,01	0,0206	183,220	4,00				
18.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	0,0412	196,550	8,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*154,65*		*319*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*117,92*				*243*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*36,74*				*76*			
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*84,57*		*174*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2352*					
6	**3**	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**2,1322**	**2695,64**	**144,40**	**5748**	**308**	**3310**	**1616,00**	**7953**	
						998,87	**68,03**	**2130**	**145**		**589,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,28	2,7300	781,110	2130,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,1783						
19.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50		МАШ.-Ч	0,04	0,0832		116,00				
19.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,25	0,5229		10,00				
19.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,0951		171,00				
19.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	0,8057		11,00				
19.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	1,9600	982,740	1928,00				
19.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,12	13,0500	24,490	320,00				
19.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	1,5100	108,140	164,00				
19.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	4,5600	80,690	368,00				
19.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	17,0600	9,870	168,00				
19.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	7,4000	48,980	362,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*758,02*		*1616*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*				*1360*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*				*256*			
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*276,29*		*589*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7953*					
7	**4**	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99**	**М2**	**2,1322**	**29710,40**	**--**	**63349**	**--**	63349	**2281**	**70880**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--	--	**5250**	--	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1069,57*		*2281*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1069,57*				*2281*			
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*2462,40*		*5250*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*70880*					

8	5	С121-060902-0401 21-060902-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОФИЛЬ ПОДСТАВОЧНЫЙ ПВХ	М	3,28	123,81	--	406	--	406	15,00	454	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--	--	34,00	--	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,46*		*15*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,46*				*15*			
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*10,26*		*34*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*454*					
9	6	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М	М	9,28	1125,94	7,97	10449	74	8638	1474,00	12877	
						187,14	3,89	1737	36		954,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
22.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	2,2800	761,280	1737,00				
22.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0429						
22.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0081		11,00				
22.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0348		63,00				
22.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	8,4200	982,740	8272,00				
22.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	37,1200	9,870	366,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158,88*		*1474*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*				*1060*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,65*				*414*			
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*102,79*		*954*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12877*					
10	7	С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 500 ММ ГОСТ 23166-99	М	9,28	1647,32	--	15287	--	15287	550,00	17104	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--	--	1267,00	--	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*59,30*		*550*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,30*				*550*			
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*136,53*		*1267*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*17104*					
11	8	Е11-150203-0402 11-150203-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ) УЛУЧШЕННОЕ(ПОД ПОДОКОННИКАМИ)	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,6593	1407,20	80,05	6557	373	2191	2673,00	9969	
						857,23	64,13	3994	299		738,00	--	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,02	4,7600	839,410	3994,00				
24.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,3925						
24.3		1010 С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч		МАШ.-Ч	0,07	0,3436		305,00				
24.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,0489		68,00				
24.5		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,0871	22471,950	1958,00				
24.6		128234 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82		М2	0,06	0,2581	646,000	167,00				
24.7		131609 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0028	20569,490	58,00				
24.8		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0003	19878,420	6,00				
24.9		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028		КГ	0,00	0,0056	316,760	2,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*573,74*		*2673*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*504,90*				*2352*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*68,84*				*321*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*158,48*		*738*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9969*					
12	**9**	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. РЕШ. 4**	**СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ (ПОД ПОДОКОННИКАМИ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**4,6593**	**406,87**	**3,72**	**1896**	**17**	**205**	**1022,00**	**3152**	
						358,93	**1,80**	**1672**	**8**		**233,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,45	2,0900	800,120	1672,00				
25.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0099						
25.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0012		2,00				
25.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0087		16,00				
25.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,0144	84,660	1,00				
25.6		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	0,0391	162,180	6,00				
25.7		149611 С	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ, МАРКА ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		КГ	0,00	0,0029	132,740	0,39				
25.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,51	2,3800	83,360	198,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*219,44*		*1022*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*197,68*				*921*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*21,76*				*101*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*50,11*		*233*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3152*					
			АКТОВЫЙ ЗАЛ										

13	**10**	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**24,3485**	**2255,61**	**142,79**	**54921**	**3477**	**29063**	**16882,00**	**77547**	
						919,20	**68,89**	**22381**	**1677**		**5744,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	28,6600	781,020	22381,00					
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	2,0600							
26.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50		МАШ.-Ч	0,04	0,9770		1360,00					
26.4	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	4,0200		75,00					
26.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	1,0900		1957,00					
26.6	2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	6,1900		84,00					
26.7	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	17,2900	982,740	16989,00					
26.8	145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	100,3200	24,490	2457,00					
26.9	147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	14,3700	108,140	1553,00					
26.10	147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	38,7100	80,690	3124,00					
26.11	147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	194,7900	9,870	1923,00					
26.12	249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	61,6000	48,980	3017,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693,35*		*16882*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*590,88*				*14387*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*102,47*				*2495*				
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*235,92*		*5744*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*77547*						
14	**11**	**С121-090201-0505 21-090201-0505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**24,3485**	**31780,09**	**--**	**773798**	**--**	**773798**	**27857,00**	**865787**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--	--	**64132,00**	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1144,08*		*27857*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1144,08*				*27857*				
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*2633,93*		*64132*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*865787*						
15	**12**	**С121-130815-0306 21-130815-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОФИЛЬ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ**	**М**	**6,99**	**406,31**	**--**	**2840**	**--**	**2840**	**102,00**	**3178**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--	--	**235,00**	--	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14,63*		*102*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,63*				*102*				
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*33,67*		*235*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3178*						

16	**13**	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	**М КОРОБОК**	**51,12**	**356,51**	**0,90**	**18225**	**46**	**14827**	**2746,00**	**22649**	
						65,56	**0,43**	**3352**	**22**		**1678,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	4,6000	729,140	3352,00				
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0256						
29.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0256		46,00				
29.4		131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88		М	1,12	57,2500	257,720	14756,00				
29.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,3630	196,550	71,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*53,72*		*2746*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*				*2017*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,25*				*729*			
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*32,82*		*1678*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*22649*					
			ДВЕРИ										
17	**14**	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ. РАЗБОРКА**	**М2**	**11,7367**	**765,88**	**107,78**	**8989**	**1265**		**4752,00**	**14841**	
						658,09	**58,91**	**7724**	**691**		**1099,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,91	10,7000	722,000	7724,00				
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,9084						
30.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	0,9084		1265,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*404,92*		*4752*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*364,24*				*4275*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*40,68*				*477*			
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*93,66*		*1099*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14841*					
18	**15**	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**40,4901**	**1659,67**	**145,88**	**67200**	**5907**	**34254**	**20963,00**	**95216**	
						667,80	**71,46**	**27039**	**2893**		**7053,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,86	34,6200	781,020	27039,00				
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,09	3,5700						
31.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	1,7600		2453,00				
31.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,12	5,0500		94,00				
31.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	1,8100		3254,00				
31.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,19	7,7700		106,00				
31.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,70	28,4600	982,740	27973,00				
31.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	3,11	125,9200	24,490	3084,00				

31.9		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	323,9200	9,870	3197,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*517,74*		*20963*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*442,08*				*17900*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*75,66*				*3064*				
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*174,19*		*7053*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*95216*						
19	**16**	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**2,6304**	**2357,42**	**146,60**	**6201**	**386**	**3820**	**1572,00**	**8394**		
						758,50	**68,89**	**1995**	**181**		**622,00**			

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,96	2,5200	790,590	1995,00				
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,2229						
32.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,04	0,1055		147,00				
32.4	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,26	0,6875		13,00				
32.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1174		211,00				
32.6	2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,40	1,0600		14,00				
32.7	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,23	3,2500	982,740	3192,00				
32.8	145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,52	17,1500	24,490	420,00				
32.9	147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8,00	21,0400	9,870	208,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*597,46*		*1572*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%		*494,78*				*1301*			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*102,68*				*270*			
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*236,39*		*622*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8394*					
20	**17**	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**3,4979**	**1777,64**	**137,70**	**6218**	**482**	**2802**	**2187,00**	**9078**		
						838,90	**67,08**	**2934**	**235**		**672,00**			

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,07	3,7600	780,920	2934,00				
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,2881						
33.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,04	0,1320		184,00				
33.4	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,4206		8,00				
33.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1561		281,00				
33.6	2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,19	0,6480		9,00				
33.7	135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,66	2,3100	982,740	2269,00				
33.8	145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	3,00	10,4900	24,490	257,00				
33.9	147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8,00	27,9800	9,870	276,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*625,28*		*2187*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%		*541,78*				*1895*			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*83,50*				*292*			
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*192,23*		*672*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*9078*					

21	**18**	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**2,63**	**2721,79**	**149,21**	**7158**	**392**	**3725**	**2257,00**	**10168**	
						1156,50	**70,32**	**3042**	**185**		**753,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
34.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,48	3,8900	781,130	3042,00				
34.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,09	0,2278						
34.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,1105		154,00				
34.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,26	0,6874		13,00				
34.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,1174		211,00				
34.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,40	1,0600		14,00				
34.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	1,24	3,2500	982,740	3192,00				
34.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	5,04	13,2600	24,490	325,00				
34.9		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	21,0400	9,870	208,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*858,03*		*2257*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*733,64*				*1929*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*124,40*				*327*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*286,39*		*753*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10168*					
22	**19**	**С121-090202-1406 21-090202-1406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СВЕТЛЫЕ ДП 24-15, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 /1,42Х2,2; 1,46Х2,37; 1,49Х2,38; 1,48Х2,38; 1,46Х2,04/**	**М2**	**34,3622**	**38047,02**	**--**	**1307379**	**--**	**1307379**	**47066,00**	**1462800**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--	--	**108356,00**	--	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1369,69*		*47066*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1369,69*				*47066*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3153,34*		*108356*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1462800*					
23	**20**	**С121-090202-1401 21-090202-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СВЕТЛЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014/ 2,63Х1; 1,37Х1,92/**	**М2**	**5,2604**	**38047,02**	**--**	**200143**	**--**	**200143**	**7205,00**	**223936**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--	--	**16588,00**	--	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1369,69*		*7205*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1369,69*				*7205*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3153,34*		*16588*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*223936*					

24	21	С121-090201-0501 21-090201-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2	3,4979	20097,76	--	70300	--	70300	2531,00	78657	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			--	--	--	--	--	5826,00	--	
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*723,52*		*2531*					
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*723,52*				*2531*			
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			*1665,70*		*5826*					
25	22	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК	134,4608	356,51	0,90	47936	121	39000	7223,00	59572	
						65,56	0,43	8816	58		4413,00		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,09	12,0900	729,070	8816,00				
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0672						
38.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0672		121,00				
38.4	131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88	М	1,12	150,6000	257,720	38812,00				
38.5	145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,9547	196,550	188,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*53,72*		*7223*		*5306*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*				*1917*		
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,25*		*4413*				
		СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*32,82*		*59572*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									

26	23	С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 3 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 60 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	2	4641,28	--	9283	--	9283	334,00	10387	КАЗАХСТАН
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			--	--	--	--	--	769,00	--	
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*167,09*		*334*					
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*167,09*				*334*			
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			*384,67*		*769*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					*10387*					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ТЕНГЕ			3067181					
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ЧЕЛ.-Ч								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ				93788				
					ТЕНГЕ		2710840	13720			126	3101595	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					98150	6826			8		
		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ									
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			2701151						
				ТЕНГЕ			154683						
								104975					

		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			2434599								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			160657								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					61212						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ					99445						
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			228945								
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3090753								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								135			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				104975							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9689								
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			9689								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			349								
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			803								
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			10840								
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			3101595								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								135			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				104975							
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г	ТЕНГЕ			3101595								
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ			37219								
		ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г	ТЕНГЕ			3138814								
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1	ТЕНГЕ			3138814								
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА												
		К=	0,894572			2 807 896,23								
		НДС 12%	ТЕНГЕ			336 947,55								
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017Г. С НДС	ТЕНГЕ			3 144 843,78								

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Г.**

МП

Заказчик : КГКП «Петропавловский гуманитарный колледж имени Магжана Жумабаева» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан,БИН 990340007262

Директор _____ **Жандильдин Е.Б.**

МП

Эксперт технического патзора ТОО "СтройНадзор СК" , БИН:171140027922

Эксперт _____ **Казбеков А.Э.** **Аттестат КДСЖКХ №06798**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Спекола", БИН:081040012961

Эксперт _____ **Сысолятин В.Ю.** **Аттестат АДСиЖКХ №01859**