Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки мкр. «Шығыс» «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области»

Договор: Договор Субподряда №20/4 от 20.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апреля месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	858 203	961 187	858 203	961 187	858 203	961 187
	Всего к оплате подрядчику	**858 203**	**961 187**	**858 203**	**961 187**	**858 203**	**961 187**

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Global-GH»

Бейсебаев А.Т.

Форма 2

Генподрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**

Субподрядчик : **ТОО "Global-GH"**

Стройка : **«Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки мкр. «Шығыс» «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

АКТ

выполненых работ за апреля месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04-03-01 Кабельные линии 0,4 кВ											
18	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	132	286,65	119,83	37838	15817	6128	14661	56699
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	33,86	15893	4470		4200	
19	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	510,10	224,63	6121	2696	824	2423	9227
		НР - 72%; СП - 8%			216,72	63,68	2601	764		684	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	342	310,39	144,66	106152	49473	15502	39902	157738
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	41177	14242		11684	
21	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	69	431,88	205,95	29800	14211	3128	11919	45056
		НР - 72%; СП - 8%			180,60	59,32	12461	4093		3337	
22	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	15	571,92	297,83	8579	4468	680	3418	12957
		НР - 72%; СП - 8%			228,76	87,75	3431	1316		960	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								281677
06-01-01 Площадочные сети НВК											
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
11	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,139	1194949,56	531943,42	166098	73940	11182	102722	290326

		НР - 99%; СП - 8%			582561,00	163913,14	80976	22784		21506	
20	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	5	9911,91	4855,00	49560	24275	3533	28447	84247
		НР - 99%; СП - 8%			4350,22	1396,64	21751	6983		6241	
		Колодец Д2000мм-2 шт, Колодец водопроводный Д1500 мм-17 шт									
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	20262,94	8819,42	88108	38349	9423	54538	154058
		НР - 99%; СП - 8%			9276,42	3392,87	40336	14753		11412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								528631
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								528631

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		810 308
в том числе оборудование	Тенге		
в том числе СМР	Тенге		810 308
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,9%	23 499
Итого с временными	Тенге		833 807
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,17%	Тенге	2,07%	17 260
Итого с зимним			851 067
Непредвиденные работы и затраты-2%		2%	17 021
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге		868 088
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге		-
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге		868 088
Итого в текущих ценах 2020г.	Тенге	1,049901	911 406
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		911 406
НДС (12%)	Тенге	12%	109 369
Стоимость строительства	Тенге		1 020 775
Стоимость строительства с понижающим коэффициентом		90%	918 698

Генподрядчик

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик

ТОО «Global-GH»

Директор _____ **Бейсебаев А.Т.**