Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
		№137	15.12.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.	204 903 971,07	182 949 974,17							21 953 996,90	204 903 971,07

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Тұран курылыс-I"

Директор _____ **Курманов М.Ж.**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент."

Руководитель _____ **Усенов Г. К.**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент.
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.
Договор №137 от 15.12.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за апрель месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Блок А,А1,А2,Б,В										
		РАЗДЕЛ 1.Основное здание - Общестроительные работы										
		Подраздел 1.ФАСАД /АС-48/										
2	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	м²	3549,56		10842,00 --	-- --	38484330 --	-- --	38484330	-- 3078746	41563076
4	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /OL-P/**	м³	177,478		31059,00 --	-- --	5512289 --	-- --	5512289	-- 440983	5953272
7	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые /металлокассета/**	м²	3549,56		7629,00 --	-- --	27079593 --	-- --	27079593	-- 2166367	29245960
9	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**	м²	240,63228		28928,00 --	-- --	6961011 --	-- --	6961011	-- 556881	7517892
10	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /OL-P/**	м³	11,7957		31059,00 --	-- --	366363 --	-- --	366363	-- 29309	395672
12	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	м²	235,914		11764,00 --	-- --	2775292 --	-- --	2775292	-- 222023	2997315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**	$м^2$	143,346	28928,00	--	4146713	--	4146713	--	4478450
		СП=8%			--	--	--	--		331737	
		Индекс стоимости - 2022 "МАО"									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						85325591		
	Сметная прибыль		Тенге							6826046	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								92151637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				85325591	--	85325591	--	92151637
							--	--	--	6826046	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85325591				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85325591				
		Сметная прибыль	Тенге				6826046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92151637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92151637				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				85325591	--	85325591	--	92151637
							--	--	--	6826046	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85325591				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85325591				
		Сметная прибыль	Тенге				6826046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92151637				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				92151637				

ОТДЕЛ 2.Блок С

РАЗДЕЛ 1.Подготовительные и демонтажные работы

Подраздел 1. ФАСАД /АС-15/

1	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка /керамогранит/**	$м^2$ облицовки	699,51	1035,10	76,95	724063	53827	--	500150	1322151
		НР - 25% ,СП - 8%			958,15	34,90	670236	24413		97938	
		Индекс стоимости - 630.48 - 69.0%									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка облицовки из плит и плиток									
		2. Очистка годных плиток от раствора									
		3. Укладка плит в штабели									
2	Е11-340108-0701 1134-0108-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим. К=0,8	**Парапет и откосы из Алюкобонда. Демонтаж**	$м^2$ поверхности	261,8	1039,30	6,17	272089	1615	--	205966	516299
		НР - 25% ,СП - 8%			1033,13	2,04	270473	534		38244	
		Состав работ:									
		1. Облицовка каркасов									
3	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /ОТМОСТКА/**	$м^3$	67,482	22399,82	9490,92	1511585	640467	--	965296	2675031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible]			12908,90	4120,25	871118	278043		198150	
		Форма 6 раздела [illegible]									
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1811827				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					695909			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					302990			
	Накладные расходы		Тенге							1671412	
	Сметная прибыль		Тенге							334332	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4513481
		Подраздел 2. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ /АС-22/									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
4	**Е12-120104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с**									
	1212-0104-0501	**земли и лесов /стены/**									
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кэм=1,03		$м^2$	1592,094	225,14	--	358444	--	--	258078	665846
		[illegible]			225,14	--	358444	--		49323	
		Форма 6 раздела [illegible]									
5	**Е12-120104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с**									
	1212-0104-0501	**земли и лесов /потолок/**									
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кэм=1,03		$м^2$	1030,12	225,14	--	231921	--	--	166982	430817
		[illegible]			225,14	--	231921	--		31913	
		Форма 6 раздела [illegible]									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6									
		ТИП Б									
6	**Е11-460401-0801**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**									
	1146-0401-0801										
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кэм=1,04		$м^3$	20,6024	22399,82	9490,92	461490	195536	--	294707	816692
		[illegible]			12908,90	4120,25	265954	84887		60496	
		Форма 6 раздела [illegible]									
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									
7	**Е12-070101-0302**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**									
	1207-0101-0302										
	РСНБ РК 2022										
	Кзтр и Кэм=1,03		м	1081,626	180,62	--	195363	--	--	140665	362907
		[illegible]			180,62	--	195363	--		26878	
		Форма 6 раздела [illegible]									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1051682				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195536			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					84887			
	Накладные расходы		Тенге							860432	
	Сметная прибыль		Тенге							168610	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2276260

Подраздел 3. 1 ЭТАЖ /АС-24/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
8	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки сводоэмульсионной краской/**	$м^2$	932,498	325,07 325,07	-- --	303127 303127	-- --	--	218251 41711	563089
		НР - 78 % от ЗП = 8%									
		Фед. ст. стоимость - 1532,14 ЗАТ									
9	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с масляноикраской/**	$м^2$	1453,711	325,07 325,07	-- --	472558 472558	-- --	--	340241 65024	877824
		НР - 78 % от ЗП = 8%									
		Фед. ст. стоимость - 1207,6 ЗАТ									
10	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	339,416	1035,10 958,15	76,95 34,90	351330 325211	26118 11846	--	242682 47522	641534
		НР - 78 % от ЗП = 8%									
		Фед. ст. стоимость - 656,88 ЗАТ									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка облицовки из плит и плиток									
		2. Очистка годных плиток от раствора									
		3. Укладка плит в штабели									
11	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	1030,162	155,63 147,71	7,92 3,61	160324 152165	8159 3719	--	112236 21809	294369
		НР - 78 % от ЗП = 8%									
		Фед. ст. стоимость - 41,27 ЗАТ									
		Состав работ:									
		1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
12	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, красходу материалов - 0,5**	т конструкций	2,1015305	87451,94 74655,17	12796,77 1175,98	183783 156890	26892 2471	--	109959 23499	317242
		НР - 69% от ЗП = 8%									
		Фед. ст. стоимость - 1.1 - 36,204 ЗАТ/ОТ									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ОКНА									
13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/**	шт.	18,2	1862,48	77,79	33897	1416	--	23868	62387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР=77% СП=8%			1784,69	36,77	32481	669		4621	
		*Фактическая цена = (29,2*1,03)*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отбивка штукатурки в откосах									
		2. Снятие оконных коробок									
14	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие /ИЗ ПВХ/**									
			$м^2$	43,008	640,17	23,23	27532	999	--	19539	50837
		ПР=77% СП=8%			616,94	14,06	26533	605		3766	
		*Фактическая цена = (9,1*1,68*20,1*1,2*1,2*0,6)/100*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие оконных переплетов со снятием петель									
15	**Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие /ИЗ ПВХ/**									
			$м^2$	7,315	1270,67	--	9295	--	--	6692	17266
		ПР=77% СП=8%			1270,67	--	9295	--		1279	
		*Фактическая цена = (1,7*0,9+1,2*2,3)*0,25/100*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие старых подоконных досок									
		ДВЕРИ									
16	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 ГЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка вкирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин- 0,7, к расходу материалов - 0,5**									
			$м^2$	9,261	1827,74	46,73	16927	432	--	11512	30714
		ПР=77% СП=8%			1781,01	20,45	16494	189		2275	
		*Фактическая цена = (2,1*1,5+2,2*1,2)*0,9/100*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-104-0121	Блоки дверные	$м^2$								
		Состав работ:									
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка дверной коробки в проем									
		3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
		4. Сверление отверстий для установки анкеров									
		5. Установка анкеров									
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
		7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
		8. Проверка механизмов дверного замка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**Е11-090403-0401** **1109-0403-0401** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25** **ТЧ 09 табл.3 п.3.5** **Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходуматериалов - 0,5**									
			м^2	**3,969**	**1958,70**	**44,27**	**7774**	**176**	--	**5295**	**14115**
		ПР [illegible] п.[illegible] *Зарплата рабочих [illegible] 2 1.09.3.[illegible]*			**1914,43**	**19,20**	**7598**	**76**		**1046**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-104-0121	Блоки дверные	м^2								
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
18	**Е12-060101-0901** **1206-0101-0901** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/**	**шт.**	**24,5**	**2787,93**	**165,11**	**68304**	**4045**	--	**47531**	**125102**
		ПР [illegible] п.[illegible] *Зарплата рабочих [illegible] 10,15 [illegible] 6,30*			**2622,82**	**71,68**	**64259**	**1756**		**9267**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок									
19	**Е12-060101-1001** **1206-0101-1001** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Полотна дверные. Снятие /ИЗ ПВХ/**	**м^2**	**64,596**	**476,82**	--	**30801**	--	--	**22176**	**57216**
		ПР [illegible] п.[illegible] *Зарплата рабочих* *[illegible] 23,12,13 [illegible] 2 1.09.3.[illegible]*			**476,82**	--	**30801**	--		**4238**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель									
		ВИТРАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов вПластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	23,625	6054,13 5658,79	395,34 219,22	143029 133689	9340 5179	--	95819 19108	257956
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0324	Детали крепления стальные	кг								
	261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	$м^2$								
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6 **ТИП Л**									
21	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /стяжка толщ.40мм/**	$м^3$	19,2416	22399,82 12908,90	9490,92 4120,25	431008 248388	182620 79280	--	275241 56500	762749
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
22	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	481,04	147,32 144,07	3,25 1,97	70867 69303	1564 948	--	50581 9717	131165
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
23	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	514,7128	47,69 47,69	-- --	24547 24547	-- --	--	17675 3377	45599
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									
24	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/**	$м^3$	8,32293	22399,82 12908,90	9490,92 4120,25	186432 107440	78993 34293	--	119055 24439	329926
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка остонных оснований под полы									
25	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	554,862	**1092,43** **1056,46**	**35,97** **21,77**	**606148** **586190**	**19958** **12079**	--	**430756** **82952**	**1119856**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
26	**Е12-070101-0302** **1207-0101-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	582,6051	**180,62** **180,62**	--	**105230** **105230**	--	--	**75768** **14478**	**195476**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2872199**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**360712**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**153110**			
	Накладные расходы		Тенге							**2224877**	
	Сметная прибыль		Тенге							**436628**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								**5894418**

Подраздел 4. 2 ЭТАЖ /АС -26/

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
27	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки сводоэмульсионной краской/**	$м^2$	960,694	**325,07** **325,07**	--	**312293** **312293**	--	--	**224850** **42972**	**580115**
28	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с масляпойкраской/**	$м^2$	1512,973	**325,07** **325,07**	--	**491822** **491822**	--	--	**354111** **67675**	**913609**
29	**Е12-130103-0105** **1213-0103-0105** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	174,797	**1035,10** **958,15**	**76,95** **34,90**	**180932** **167482**	**13450** **6100**	--	**124980** **24473**	**330385**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка облицовки из плит и плиток									
		2. Очистка годных плиток от раствора									
		3. Укладка плит в штабели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	**Е12-130103-0402** **1213-0103-0402** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**									
			м^2 облицовки	**969,101**	**155,63**	**7,92**	**150821**	**7675**	--	**105584**	**276920**
					147,71	**3,61**	**143146**	**3498**		**20516**	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
31	**Е11-090306-0201** **1109-0306-0201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **ТЧ 09 табл.3 п.3.5** **Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, красходу материалов - 0,5**									
			т конструкций	**1,976966**	**87451,94**	**12796,77**	**172890**	**25299**	--	**103442**	**298438**
					74655,17	**1175,98**	**147591**	**2325**		**22106**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ОКНА									
32	**Е12-060101-0101** **1206-0101-0101** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/**									
			шт.	**66,5**	**1862,48**	**77,79**	**123855**	**5173**	--	**87211**	**227951**
					1784,69	**36,77**	**118682**	**2445**		**16885**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок									
33	**Е12-060101-0202** **1206-0101-0202** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие /ИЗ ПВХ/**									
			м^2	**178,752**	**640,17**	**23,23**	**114432**	**4152**	--	**81211**	**211294**
					616,94	**14,06**	**110279**	**2513**		**15652**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель									
34	**Е12-060101-0302** **1206-0101-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,03**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**									
			м^2	**28,2625**	**1270,67**	--	**35912**	--	--	**25857**	**66710**
					1270,67	--	**35912**	--		**4941**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок									
		ДВЕРИ									
35	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/**	**шт.**	**96,6**	**2787,93 2622,82**	**165,11 71,68**	**269314 253364**	**15949 6924**	--	**187408 36538**	**493260**
		ПР = 7296 СД = 8% *Формула объема = (22*67/11/28)X0.7* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок									
36	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Полотна дверные. Снятие /ИЗ ПВХ/**	**$м^2$**	**250,089**	**476,82 476,82**	**-- --**	**119247 119247**	**-- --**	--	**85858 16408**	**221513**
		ПР = 7296 СД = 8% *Формула объема = (2*3.32/2.31/2*0.7+2.1/0.9/1.1/2.1/0.7/28)X0.7* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6 ТИП Л									
37	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /стяжка толщ.40мм/**	**$м^3$**	**17,25584**	**22399,82 12908,90**	**9490,92 4120,25**	**386528 222754**	**163773 71098**	--	**246836 50669**	**684033**
		ПР = 7296 СД = 8% *Формула объема = (0.6/0.28/0.04)X0.7* Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
38	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**431,396**	**147,32 144,07**	**3,25 1,97**	**63553 62151**	**1402 850**	--	**45361 8714**	**117628**
		ПР = 7296 СД = 8% *Формула объема = (5/28)X0.7* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
39	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**461,59372**	**47,69 47,69**	**-- --**	**22013 22013**	**-- --**	--	**15851 3028**	**40892**
		ПР = 7296 СД = 8% *Формула объема = (616/28/1.0)X0.7* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/**	$м^3$	8,168475	22399,82 12908,90	9490,92 4120,25	182972 105446	77526 33656	--	116846 23985	323803
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
41	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	544,565	1092,43 1056,46	35,97 21,77	594899 575311	19588 11855	--	422762 81412	1099074
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
42	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	571,79325	180,62 180,62	-- --	103277 103277	-- --	--	74362 14209	191848
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2990770				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					333987			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					141264			
	Накладные расходы		Тенге							2302530	
	Сметная прибыль		Тенге							450183	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								6077473

Подраздел 5. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ

43	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельныхмест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	931,021	3684,80 3122,81	16,73 10,13	3430626 2907402	15576 9431	507648	2100123 442458	5973207
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2907402				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15576			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9431			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						507649		
	Накладные расходы		Тенге							2100123	
	Сметная прибыль		Тенге							442458	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								5973207

Подраздел 6. ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /АС-47/

44	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходуматериалов - 0,5**									
			т конструкций	**0,315**	**54614,91**	**23993,86**	**17204**	**7558**	--	**8402**	**27655**
		НР [illegible] к ПР [illegible]%			**30621,05**	**8036,19**	**9646**	**2531**		**2048**	
		Вид [illegible] [illegible] 50% [illegible]									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	2о1-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9646**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7558**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2531**			
	Накладные расходы		Тенге							**8402**	
	Сметная прибыль		Тенге							**2048**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								**27654**

Подраздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

47	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**									
			т	**459,6964692**	**170,00**	--	**78148**	--		--	**84400**
		СН=8%			--	--	--	--		**6252**	
		Вид [illegible]									
		[illegible] 2о1-87-60806 [illegible] 2о1-88-0105 [illegible] 2.4 [illegible] 2.0 [illegible] 2.1.5.2 [illegible] 2.1.0.9.3.0.06 [illegible] 2.2.7 [illegible] 2.1.0.5.3.0.087 [illegible] 2.4 [illegible] 2.0.1.0.09 [illegible] 150.3.0.001) 150\0,7									
48	**С3412-102-0118 412-102-0118 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 до 50 км**									
			т·км	**16089,37642**	**45,00**	--	**724022**	--		--	**781944**
		СН=8%			--	--	--	--		**57922**	
		Вид [illegible]									
		[illegible] 2о1-87-60806 [illegible] 2о1-88-0105 [illegible] 2.4 [illegible] 2.0 [illegible] 2.1.5.2 [illegible] 2.1.0.9.3.0.06 [illegible] 2.2.7 [illegible] 2.1.0.5.3.0.087 [illegible] 2.4 [illegible] 2.0.1.0.09 [illegible] 50.3.0.001) 35\0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Перевозка грузов	Тенге				802170				
	Сметная прибыль		Тенге							64174	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								866344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14562628**	**1609278**	**507648**	**9167776**	**25628844**
							11643526	**694213**	**--**	**1898433**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14021021**				
	Материалы		Тенге				**507649**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11853060**			
	Транспортные расходы		Тенге				**802170**				
		Накладные расходы	Тенге				**8833347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1828351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24682719**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8327**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11853060**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**541607**				
	Всего заработная плата		Тенге					**484679**			
		Накладные расходы	Тенге				**334429**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70082**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**946118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**484679**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25628837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8595**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12337739**			

РАЗДЕЛ 2.Терапевтическое отделение - Общестроительные работы

Подраздел 1. ФАСАД /АС-28/

1	**Е11-150108-1801** **1115-0108-1801** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 ммиз Г-образного профиля**	$м^2$	**904,78**	**2252,15**	**20,95**	**2037700**	**18955**	**--**	**1456868**	**3774136**
		ПР = 28 % ; СД = 8% *Формула пересчета: ст.(ПР+СД)/Sto/Ktr/Ktr*			**2231,20**	**5,18**	**2018745**	**4687**		**279568**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м								
	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.								
	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный	шт.								
	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг								
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**									
			$м^2$	1266,692	10842,00	--	13733475	--	13733475	--	14832153
		СП = 8%			--	--	--	--		1098678	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30									
3	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**									
			$м^2$	904,78	838,95	5,07	759065	4587	380008	270737	1112183
		ЗП = 72% и ЕН = 8%			413,88	1,72	374470	1556		82380	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30,5									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$								
	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$								
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
4	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /OL-P/**									
			$м^3$	63,3346	31059,00	--	1967109	--	1967109	--	2124478
		СП = 8%			--	--	--	--		157369	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30,5									
5	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /VKL/**									
			$м^3$	16,466996	43327,00	--	713466	--	713466	--	770543
		СП = 8%			--	--	--	--		57077	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30,5									
6	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**									
			$м^2$	904,78	1084,94	4,31	981632	3899	413847	407115	1499845
		ЗП = 72% и ЕН = 8%			623,23	1,72	563886	1556		111098	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30,5									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$								
		Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
7	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые /металлокассета/**									
			$м^2$	1266,692	7629,00	--	9663593	--	9663593	--	10436680
		СП = 8%			--	--	--	--		773087	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30,5									
9	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм**									
			$м^2$	50,25846	28928,00	--	1453877	--	1453877	--	1570187
		СП = 8%			--	--	--	--		116310	
		Формула расчета ОТ = (1809-36)/30,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /OL-P/	$м^3$	2,46365	31059,00 --	-- --	76519 --	-- --	76519	-- 6121	82640
		СП = 8%; *Формула объема = 2,46365*1,0*1,0*									
11	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 прим.	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /VKL/	$м^3$	0,640549	43327,00 --	-- --	27753 --	-- --	27753	-- 2220	29973
		СП = 8%; *Формула объема = 0,640549*1,0*									
12	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	49,273	11764,00 --	-- --	579648 --	-- --	579648	-- 46372	626020
		СП = 8%; *Формула объема = 49,273*1,0*									
14	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	38,451	10842,00 --	-- --	416886 --	-- --	416886	-- 33351	450237
		СП = 8%; *Формула объема = 38,451*1,0*									
16	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые /металлокассета/	$м^2$	38,451	7629,00 --	-- --	293343 --	-- --	293343	-- 23467	316810
		СП = 8%; *Формула объема = 38,451*1,0*									
18	С1231-201-0112 231-201-0112 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 60 мм	$м^2$	34,629	28928,00 --	-- --	1001748 --	-- --	1001748	-- 80140	1081888
		СП = 8%; *Формула объема = 34,629*1,0*									
19	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1926,06	1231,58 777,04	73,97 33,73	2372097 1496626	142471 64966	733000	1124338 279722	3776156
		НР = 2% СП = 8%; Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4453727				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169912			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					72765			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						31454272		
	Накладные расходы		Тенге							3259058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							3146960	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								42483929

Подраздел 2. ПРОЕМЫ /АС-37,38/

ОКНА

21	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-1/**									
			м²	59,136	28566,00	--	1689279	--	1689279	--	1824421
					--	--	--	--		135142	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									
23	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-2/**									
			м²	2,4	31468,00	--	75523	--	75523	--	81565
					--	--	--	--		6042	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									
25	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, не открывающийся: глухой /ОК-3/**									
			м²	1,44	21807,00	--	31402	--	31402	--	33914
					--	--	--	--		2512	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									
		ДВЕРИ									
31	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1,2/**									
			м²	6,615	72945,00	--	482531	--	482531	--	521133
					--	--	--	--		38602	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									
32	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Дн-3/**									
			м²	2,835	55181,00	--	156438	--	156438	--	168953
					--	--	--	--		12515	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									
35	С1223-203-0307 223-203-0307 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамернымстеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный /Дв-1/**									
			м²	25,875	48076,00	--	1243967	--	1243967	--	1343484
					--	--	--	--		99517	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									
36	С1223-203-0306 223-203-0306 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамернымстеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный /Дв-2/**									
			м²	41,4	48873,00	--	2023342	--	2023342	--	2185209
					--	--	--	--		161867	
		СП = 8%,									
		Фрахт = 5%, экспорт = 0,0 = 0,0%,0,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный /Дв-3/**									
			м²	**4,725**	**40202,00**	**--**	**189954**	**--**	**189954**	**--**	**205150**
					--	**--**	**--**	**--**		**15196**	
		СП - 8% Дверной блок объем - 12.1/0.9 SIA/03									
38	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный /Дв-4/**									
			м²	**8,82**	**47110,00**	**--**	**415510**	**--**	**415510**	**--**	**448751**
					--	**--**	**--**	**--**		**33241**	
		СП - 8% Дверной блок объем - 12.1/17.42A/03									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**6307946**		
	Сметная прибыль		Тенге							**504634**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**6812580**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**42385857**	**169912**	**37762218**	**3259058**	**49296509**
							4453727	**72765**	**--**	**3651594**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42385857**				
	Материалы		Тенге				**1526855**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4526492**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36235363**				
		Накладные расходы	Тенге				**3259058**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3651594**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49296509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2929**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4526492**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**49296509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2929**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4526492**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**56948485**	**1779190**	**38269866**	**12426834**	**74925353**
							16097253	**766978**	**--**	**5550027**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56406878**				
	Материалы		Тенге				**2034504**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16379552**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36235363**				
	Транспортные расходы		Тенге				**802170**				
		Накладные расходы	Тенге				**12092405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5479945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73979228**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11256**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16379552**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**541607**				
	Всего заработная плата		Тенге					**484679**			
		Накладные расходы	Тенге				**334429**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70082**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**946118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**484679**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**74925346**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11524
		Сметная заработная плата	Тенге					16864231			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								167076983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16097253				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1779190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					766978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123595458		
		- Перевозка грузов	Тенге				802170				
		- Накладные расходы	Тенге							12426834	
		- Сметная прибыль	Тенге							12376073	

Итого по акту без оборудование	Тенге	167 076 983,00
Оборудование	Тенге	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	2 004 923,80
Итого	Тенге	169 081 906,80
	Тенге	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%		541 062,10
Итого	Тенге	169 622 968,90
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	3 392 459,38
Итого	Тенге	173 015 428,28
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге	186 683 647,11
Итого	Тенге	186 683 647,11
Итого со скидкой к=0,9800000000165	Тенге	182 949 974,17
НДС 12%	Тенге	21 953 996,90
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**204 903 971,07**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайқұрылыс"

Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс-1"

Начальник ПО_____ Дуйсенов К.

Инженер эксперт_____ Оспанов Г.О.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент."

Руководитель_____ Усенов Г. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО Асад-ЛТД.

Эксперт_____ Павлиди А.П.