Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№137	15.12.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент	389 485 984,28	164 805 368,94							19 776 644,27	184 582 013,21

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Туран курылыс 1"

Директор _____ Курманов М.Ж.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент."

Руководитель _____ Ережепов Б.А.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент.
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.
Договор №137 от 15.12.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за май месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок С										
		Подготовительные и демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 2. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ /АС-22/										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стены/**	$м^2$	682,326		225,14	--	153619	--	--	110605	285363
		НР - 72%; СП - 8%				225,14	--	153619	--		21138	
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /потолок/**	$м^2$	441,48		225,14	--	99395	--	--	71564	184636
		НР - 72%; СП - 8%				225,14	--	99395	--		13677	
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6										
		ТИП Б										
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	$м^3$	8,8296		22399,82	9490,92	197781	83801	--	126303	350011
		НР - 84%; СП - 8%				12908,90	4120,25	113980	36380		25927	
		Состав работ: 1 Разборка бетонных оснований под полы										
7	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	463,554		180,62	--	83727	--	--	60285	155532
		НР - 72%; СП - 8%				180,62	--	83727	--		11519	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-107-0831	Мусор строительный	т									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					534522	83801	--	368757	975542
								450721	36380	--	72261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					534522				
	Всего заработная плата		Тенге						487101			
		Накладные расходы	Тенге					368757				
		Сметная прибыль	Тенге					72261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					975540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									366
		Сметная заработная плата	Тенге						487101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				975540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					487101			
		РАЗДЕЛ 3. 1 ЭТАЖ /АС-24/									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
8	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки сводоэмульсионной краской/**	$м^2$	399,642	325,07	--	129912	--	--	93536	241324
		НР - 72%; СП - 8%			325,07	--	129912	--		17876	
9	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с масляноймкраской/**	$м^2$	623,019	325,07	--	202525	--	--	145818	376210
		НР - 72%; СП - 8%			325,07	--	202525	--		27868	
10	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	145,464	1035,10	76,95	150570	11194	--	104007	274943
		НР - 72%; СП - 8%			958,15	34,90	139376	5077		20366	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
11	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	441,498	155,63	7,92	68710	3497	--	48101	126158
		НР - 72%; СП - 8%			147,71	3,61	65214	1594		9347	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
12	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, красходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,9006559	87451,94	12796,77	78764	11525	--	47125	135961
		НР - 69%; СП - 8%			74655,17	1175,98	67239	1059		10071	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ОКНА									
13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/**	шт.	7,8	1862,48	77,79	14527	607	--	10229	26737
		НР - 72%; СП - 8%			1784,69	36,77	13921	287		1980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отбивка штукатурки в откосах									
		2. Снятие оконных коробок									
14	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Переплеты оконные остекленные. Снятие /ИЗ ПВХ/**	$м^2$	18,432	640,17	23,23	11800	428	--	8374	21788
		НР - 72%; СП - 8%			616,94	14,06	11371	259		1614	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие оконных переплетов со снятием петель									
15	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие /ИЗ ПВХ/**	$м^2$	3,135	1270,67	--	3984	--	--	2868	7400
		НР - 72%; СП - 8%			1270,67	--	3984	--		548	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие старых подоконных досок									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6									
		ТИП Л									
21	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /стяжка толщ.40мм/**	$м^3$	8,2464	22399,82	9490,92	184718	78266	--	117961	326893
		НР - 84%; СП - 8%			12908,90	4120,25	106452	33977		24214	
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									
22	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	206,16	147,32	3,25	30371	670	--	21678	56213
		НР - 72%; СП - 8%			144,07	1,97	29701	406		4164	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
23	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	220,5912	47,69	--	10520	--	--	7575	19542
		НР - 72%; СП - 8%			47,69	--	10520	--		1447	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									
24	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/**	$м^3$	3,56697	22399,82	9490,92	79899	33854	--	51024	141397
		НР - 84%; СП - 8%			12908,90	4120,25	46046	14697		10474	
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	237,798	1092,43	35,97	259778	8554	--	184610	479939
		НР - 72%; СП - 8%			1056,46	21,77	251224	5177		35551	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ									
		1. Разборка покрытий с зачисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
26	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	249,6879	180,62	--	45099	--	--	32472	83776
		НР - 72%; СП - 8%			180,62	--	45099	--		6205	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1271177	148595	--	875378	2318281
							1122584	62533	--	171725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1192413				
	Всего заработная плата		Тенге					1116819			
		Накладные расходы	Тенге				828253				
		Сметная прибыль	Тенге				161654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2182320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								819
		Сметная заработная плата	Тенге					1116819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78764				
	Всего заработная плата		Тенге					68298			
		Накладные расходы	Тенге				47125				
		Сметная прибыль	Тенге				10071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					68298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2318280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								857
		Сметная заработная плата	Тенге					1185117			
		РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАЖ /АС -26/									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
27	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки сводоэмульсионной краской/**	$м^2$	411,726	325,07	--	133840	--	--	96364	248621
		НР - 72%; СП - 8%			325,07	--	133840	--		18417	
28	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с масляноймкраской/**	$м^2$	648,417	325,07	--	210781	--	--	151762	391547
		НР - 72%; СП - 8%			325,07	--	210781	--		29004	
29	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	74,913	1035,10	76,95	77542	5764	--	53563	141593
		НР - 72%; СП - 8%			958,15	34,90	71778	2614		10489	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
30	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 - РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	415,329	155,63	7,92	64638	3289	--	45250	118681
		НР - 72%; СП - 8%			147,71	3,61	61348	1499		8793	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
31	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж** **Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, красходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,8472712	87451,94	12796,77	74096	10842	--	44332	127902
		НР - 69%; СП - 8%			74655,17	1175,98	63253	996		9474	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ОКНА									
32	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/**	шт.	28,5	1862,48	77,79	53081	2217	--	37376	97694
		НР - 72%; СП - 8%			1784,69	36,77	50864	1048		7236	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок									
33	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Переплеты оконные остекленные. Снятие /ИЗ ПВХ/**	$м^2$	76,608	640,17	23,23	49042	1779	--	34805	90554
		НР - 72%; СП - 8%			616,94	14,06	47263	1077		6708	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель									
34	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	$м^2$	12,1125	1270,67	--	15391	--	--	11081	28590
		НР - 72%; СП - 8%			1270,67	--	15391	--		2118	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ									
35	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах /ИЗ ПВХ/	шт.	41,4	2787,93	165,11	115420	6836	--	80318	211397
		НР - 72%; СП - 8%			2622,82	71,68	108585	2968		15659	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отбивка штукатурки в откосах									
		2. Снятие дверных коробок									
36	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие /ИЗ ПВХ/	$м^2$	107,181	476,82	--	51106	--	--	36796	94934
		НР - 72%; СП - 8%			476,82	--	51106	--		7032	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие дверных полотен со снятием петель									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6									
		ТИП Л									
37	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /стяжка толщ.40мм/	$м^3$	7,39536	22399,82	9490,92	165655	70189	--	105787	293157
		НР - 84%; СП - 8%			12908,90	4120,25	95466	30471		21715	
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									
38	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	184,884	147,32	3,25	27237	601	--	19441	50412
		НР - 72%; СП - 8%			144,07	1,97	26636	364		3735	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
39	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	197,82588	47,69	--	9434	--	--	6793	17525
		НР - 72%; СП - 8%			47,69	--	9434	--		1298	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									
40	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/	$м^3$	3,500775	22399,82	9490,92	78417	33226	--	50077	138773
		НР - 84%; СП - 8%			12908,90	4120,25	45191	14424		10279	
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	233,385	1092,43	35,97	254957	8395	--	181184	471032
		Нр - 72%; СП - 8%			1056,46	21,77	246562	5081		34891	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
42	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	245,05425	180,62	--	44262	--	--	31869	82221
		Нр - 72%; СП - 8%			180,62	--	44262	--		6090	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1424899	143138	--	986798	2604633
							1281760	60542	--	192938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1350803				
	Всего заработная плата		Тенге					1278053			
		Накладные расходы	Тенге				942466				
		Сметная прибыль	Тенге				183464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2476733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								945
		Сметная заработная плата	Тенге					1278053			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74096				
	Всего заработная плата		Тенге					64249			
		Накладные расходы	Тенге				44332				
		Сметная прибыль	Тенге				9474				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					64249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2604635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге					1342302			
		РАЗДЕЛ 5. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ									
43	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельныхмест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	399,009	3684,80	16,73	1470268	6675	217564	900053	2559946
		Нр - 72%; СП - 8%			3122,81	10,13	1246029	4042		189625	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1470268	6675	217564	900053	2559946
							1246029	4042	--	189625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1470268				
	Материалы		Тенге				217564				
	Всего заработная плата		Тенге					1250071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				900053				
		Сметная прибыль	Тенге				189625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2559946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1250071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2559946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
		Сметная заработная плата	Тенге					1250071			
		РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 /АС-47/									
44	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** **Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходуматериалов - 0,5**	т конструкций	0,135	54614,91	23993,86	7373	3239	--	3601	11852
		ЗР - 69%; СП - 8%			30621,05	8036,19	4134	1085		878	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ									
		1. Установка и крепление лестниц									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				7373	3239	--	3601	11852
							4134	1085	--	878	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7373				
	Всего заработная плата		Тенге					5219			
		Накладные расходы	Тенге				3601				
		Сметная прибыль	Тенге				878				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5219			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
47	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	197,012773	170,00	--	33492	--		--	36171
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
48	С3412-102-0118 412-102-0118 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозкисвыше 30 до 50 км**	т·км	6895,4471	45,00	--	310295	--		--	335119
		СП - 8%			--	--	--	--		24824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				343787	--	--	--	371290
							--	--	--	27503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343787				
	Транспортные расходы		Тенге				343787				
		Сметная прибыль	Тенге				27503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				371290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Book C. Терапевтическое отделение - Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД /АС-28/									
1	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м²	904,78	2252,15	20,95	2037700	18955	--	1456868	3774136
		ЗП - 72%; ЭМ - 8%			2231,20	5,18	2018745	4687		279568	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м								
	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.								
	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.								
	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг								
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
2	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	м²	542,868	10842,00	--	5885775	--	5885775	--	6356637
		СП - 8%			--	--	--	--		470862	
3	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м²	904,78	838,95	5,07	759065	4587	380008	270737	1112183
		ЗП - 72%; ЭМ - 8%			413,88	1,72	374470	1556		82380	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³								
	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м²								
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
4	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /OL-P/**	м³	27,1434	31059,00	--	843047	--	843047	--	910491
		СП - 8%			--	--	--	--		67444	
5	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /VKL/**	м³	7,057284	43327,00	--	305771	--	305771	--	330233
		СП - 8%			--	--	--	--		24462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	904,78	1084,94	4,31	981632	3899	413847	407115	1499845
		НР - 72%, СП - 8%			623,23	1,72	563886	1556		111098	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$								
		Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
7	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые /металлокассета/**	$м^2$	542,868	7629,00	--	4141540	--	4141540	--	4472863
		СП - 8%			--	--	--	--		331323	
10	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /OL-P/**	$м^3$	1,05585	31059,00	--	32794	--	32794	--	35417
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
11	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022 прим.	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /VKL/**	$м^3$	0,274521	43327,00	--	11894	--	11894	--	12846
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
12	С1231-102-0101 231-102-0101 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	$м^2$	21,117	11764,00	--	248420	--	248420	--	268294
		СП - 8%			--	--	--	--		19874	
13	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм изГ-образного профиля**	$м^2$	54,93	2252,15	20,95	123711	1151	--	88448	229132
		НР - 72%, СП - 8%			2231,20	5,18	122560	285		16973	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м								
	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт,								
	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт,								
	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг								
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
14	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	$м^2$	16,479	10842,00	--	178665	--	178665	--	192958
		СП - 8%			--	--	--	--		14293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**									
		НР - 72%; СП - 8%	м²	54,93	1084,94	4,31	59596	236	25126	24716	91057
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ			623,23	1,72	34234	94		6745	
	222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м²								
		Состав работ:									
		1. Монтаж алюминиевых панелей									
		2. Снятие защитной пленки с внешней поверхности панелей									
16	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые /металлокассета/**									
		СП - 8%	м²	16,479	7629,00	--	125718	--	125718	--	135775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		10057	
							15735328	28828	12592605	2247884	19421867
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3113895	8178	--	1438654	
	Материалы		Тенге				15735328				
	Всего заработная плата		Тенге				818979				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3122073			
		Накладные расходы	Тенге				11773624				
		Сметная прибыль	Тенге				2247884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1438654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19421866				
		Сметная заработная плата	Тенге								1998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3122073			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19421866				
		Сметная заработная плата	Тенге								1998
								3122073			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ /АС-37,38/									
		ОКНА									
20	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**									
		НР - 72%; СП - 8%; *Коэф.м.объема = 1,6.1,68.44*	м²	118,272	3801,90	286,66	449658	33904	194991	171093	670412
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ			1866,57	142,61	220763	16867		49660	
	261-104-0120	Блоки оконные	м²								
		Состав работ:									
		1. Подготовка блока к предварительной установке в проем									
		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях в закреплением									
		3. Устройство монтажных швов									
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры									
		5. Регулировка запорных механизмов									
21	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-1/**									
		СП - 8%	м²	59,136	28566,00	--	1689279	--	1689279	--	1824421
					--	--	--	--		135142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых	м²	4,8	3371,65	283,44	16184	1360	7676	5634	23563
		НР - 72%; СП - 8%; Формат объема = 1,2.2.2			1489,21	140,90	7148	676		1745	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-104-0120	Блоки оконные	м²								
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню и горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
23	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-2/	м²	2,4	31468,00	--	75523	--	75523	--	81565
		СП - 8%			--	--	--	--		6042	
24	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	2,88	4940,98	278,86	14230	803	6167	5516	21325
		НР - 72%; СП - 8%; Формат объема = 0,6.1,2.4			2521,00	138,99	7260	400		1580	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-104-0120	Блоки оконные	м²								
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов									
25	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, не открывающийся: глухой /ОК-3/	м²	1,44	21807,00	--	31402	--	31402	--	33914
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
26	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	77,4	1513,23	8,26	117124	640	90067	19241	147274
		НР - 72%; СП - 8%; Формат объема = 1,7.44+1,3.2			341,31	3,95	26417	306		10910	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Фиксация подоконника с помощью клиньев 3 Обработка швов и пустот пеной									
27	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	77,4	1588,00	--	122911	--	122911	--	132744
		СП - 8%; *Формула объема = 1,7.44+1,3.2;*			--	--	--	--		9833	
28	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250(200) мм. Устройство**	м	77,4	2257,25	7,02	174711	544	119824	39233	231060
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1,7.44+1,3.2* Состав работ: 1 Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2 Крепление нижнего отлива 3 Герметизация швов силиконовым герметиком			702,11	1,91	54343	148		17115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2691022	37251	2337840	240717	3166278
							315931	18397	--	234539	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2691022				
	Материалы		Тенге				418723				
	Всего заработная плата		Тенге					334328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1919115				
		Накладные расходы	Тенге				240717				
		Сметная прибыль	Тенге				234539				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3166278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					334328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3166278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					334328			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АС-48/									
100	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады вентилируемые /КАРНИЗ/. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2поверхности облицовки	212,77	3781,94	12,31	804683	2620	371980	310074	1203937
		НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0115 Металлосайдинг $м^2$ Состав работ: 1 Разметка точек крепления кронштейнов 2 Установка кронштейнов 3 Установка вертикальных несущих направляющих 4 Монтаж панелей из металлосайдинга			2021,35	2,71	430083	577		89180	
101	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	$м^2$	234,047	3621,00	--	847484	--	847484	--	915283
		СП - 8%; *Формула объема = 212,77.1,1*			--	--	--	--		67799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1652167	2620	1219464	310074	2119220
							430083	577	--	156979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1652167				
	Материалы		Тенге				371982				
	Всего заработная плата		Тенге					430660			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847484				
		Накладные расходы	Тенге				310074				
		Сметная прибыль	Тенге				156979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2119220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					430660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2119220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
		Сметная заработная плата	Тенге					430660			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

Приточная система П1

111	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхностиво здуховодов	45	9045,69 2515,24	72,05 28,59	407056 113186	3243 1287	290627	112183 41539	560778
112	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхностиво здуховодов	7	8818,44 2302,92	57,23 22,45	61729 16120	400 157	45209	15952 6214	83895
114	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхностиво здуховодов	8	8818,44 2302,92	57,23 22,45	70548 18423	458 180	51667	18231 7102	95881
121	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х150 h=200мм б=0,5мм/. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,55	8818,44 2302,92	57,23 22,45	75398 19690	489 192	55219	19484 7591	102473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
122	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 200х150/250х200 h=200мм б=0,5мм/. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,48	10252,02 2302,92	59,81 18,86	4921 1105	29 9	3787	1092 481	6494
130	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром150х150мм *СП - 8%*	шт.	27	22505,00 --	-- --	607635 --	-- --	607635	-- 48611	656246
132	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	20,9	790,00 --	-- --	16511 --	-- --	16511	-- 1321	17832
133	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%;* *Коэф. к объему = 64.0,031*	кг	1,984	308,00 --	-- --	611 --	-- --	611	-- 49	660
		Приточная система П2									
140	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхностиво здуховодов	153	9045,69 2515,24	72,05 28,59	1383991 384832	11023 4374	988136	381421 141233	1906645
141	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхностиво здуховодов	4,9	8818,44 2302,92	57,23 22,45	43210 11284	280 110	31646	11166 4350	58727
142	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%;* *Коэф. к объему = 24+8*	$м^2$ поверхностиво здуховодов	32	8818,44 2302,92	57,23 22,45	282190 73693	1831 718	206666	72924 28409	383522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
145	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,5мм/. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,5	9045,69	72,05	113071	900	80731	31162	155772
		НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	31440	357		11539	
		Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
148	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х150 h=150мм б=0,5мм/. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,16	8818,44	57,23	1411	10	1033	365	1918
		НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	368	4		142	
		Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
149	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/250х150 h=150мм б=0,5мм/. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,6	9903,78	57,23	35654	206	28275	7109	46184
		НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	7173	81		3421	
		Состав работ: 1 Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2 Установка и заделка креплений 3 Подъем блоков и временная их подвеска 4 Установка блоков в проектное положение 5 Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
159	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром150х150мм**	шт.	22	22505,00	--	495110	--	495110	--	534719
		СП - 8%			--	--	--	--		39609	
160	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром200х200мм**	шт.	2	47779,00	--	95558	--	95558	--	103203
		СП - 8%			--	--	--	--		7645	
162	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	12,1	790,00	--	9559	--	9559	--	10324
		СП - 8%			--	--	--	--		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,364	308,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%; *Группа по объему = 44.0.031*			--	--	--	--		34	
		Вентиляционная система В1 (L=5840м³/ч, N=4кВт, n=1330об/мин, 1544Па)									
173	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхностиво здуховодов	230,4	9045,69	72,05	2084127	16600	1488016	574376	2871183
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2515,24	28,59	579511	6587		212680	
174	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхностиво здуховодов	5,6	8818,44	57,23	49383	321	36166	12762	67116
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2302,92	22,45	12896	126		4972	
192	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,95	790,00	--	12601	--	12601	--	13609
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
193	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,798	308,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%; *Группа по объему = 58.0.031*			--	--	--	--		44	
		Вентиляционная система В2 (L=2970м³/ч, N=1,7кВт, n=1415об/мин, 495Па)									
208	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,5мм/. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10	9045,69	72,05	90457	721	64584	24930	124617
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2515,24	28,59	25152	286		9231	
224	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,2	790,00	--	10428	--	10428	--	11262
		СП - 8%			--	--	--	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,488	308,00	--	458	--	458	--	495
		СП - 8%; *Коэффициент = 48.0,031*			--	--	--	--		37	
		Вентиляционная система В3 (L=625м³/ч, N=4кВт, n=1330об/мин, 595Па)									
238	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,5мм/. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	1,25	9045,69	72,05	11307	90	8073	3116	15577
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2515,24	28,59	3144	36		1154	
240	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х200 h=150мм б=0,5мм/. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,36	8818,44	57,23	3175	21	2325	820	4315
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2302,92	22,45	829	8		320	
247	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром200х200мм**	шт.	5	47779,00	--	238895	--	238895	--	258007
		СП - 8%			--	--	--	--		19112	
		Вентиляционная система В4 (L=1350м³/ч, N=295кВт, n=2500об/мин, 720Па)									
260	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х100мм б=0,5мм/. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,76	9045,69	72,05	6875	55	4908	1895	9471
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок			2515,24	28,59	1912	22		702	
261	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка /Отвод из оцинкованной стали 150х150мм б=0,5мм/. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	0,75	9045,69	72,05	6784	54	4844	1870	9346
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ:			2515,24	28,59	1886	21		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
262	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /Переход из оцинкованной стали 150х150/200х200 h=200мм б=0,5мм/. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,24	8818,44 2302,92	57,23 22,45	2116 553	13 5	1550	547 213	2876
270	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром200х200мм** *СП - 8%*	шт.	2	47779,00 --	-- --	95558 --	-- --	95558	-- 7645	103203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6317301 1303197	36744 14560	4977360 --	1291405 608699	8217402
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1583898				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1583898				
		Сметная прибыль	Тенге				126714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1710612				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4733403				
	Материалы		Тенге				3393455				
	Всего заработная плата		Тенге					1317757			
	Сдача и испытание		Тенге				63804				
		Накладные расходы	Тенге				1291405				
		Сметная прибыль	Тенге				481985				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6506793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					1317757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8217405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
		Сметная заработная плата	Тенге					1317757			
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
54	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	164,4	287,67 227,36	14,58 6,14	47293 37378	2397 1009	7518	27639 5994	80926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	223,71	8,33	9396	349	1702	5395	15974
		НР - 72%, СП - 8%			174,89	3,51	7345	147		1183	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
56	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	77,4	157,68	4,17	12204	322	2406	6920	20655
		НР - 72%, СП - 8%			122,43	1,75	9476	135		1530	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
57	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого вproложенные трубы и металлические рукава	м	1218	133,67	2,08	162810	2534	32459	92799	276060
		НР - 72%; СП - 8%			104,94	0,88	127817	1072		20450	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
58	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягиваниепервого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2778,6	112,62	1,04	312926	2890	67047	175830	527851
		НР - 72%; СП - 8%			87,45	0,44	242989	1223		39095	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
59	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 240 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкойответвительных коробок	м кабеля	2,4	1176,34	33,45	2823	80	896	1349	4505
		НР - 72%; СП - 8%			769,53	10,96	1847	26		334	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Прокладка кабеля 3 Установка коробок 4 Соединение жил 5 Прозвонка									
60	С1243-112-2119 243-112-2119 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x185 (мк)-1 СП - 8%	км	0,0032	12483891,00 --	-- --	39948 --	-- --	39948	-- 3196	43144
61	С1243-112-2115 243-112-2115 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1 СП - 8%	км	0,1368	5005228,00 --	-- --	684715 --	-- --	684715	-- 54777	739492
62	С1243-112-2008 243-112-2008 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0824	3356918,00 --	-- --	276610 --	-- --	276610	-- 22129	298739
63	С1243-112-2007 243-112-2007 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,032	2514380,00 --	-- --	80460 --	-- --	80460	-- 6437	86897
64	С1243-112-2006 243-112-2006 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,024	1962698,00 --	-- --	47105 --	-- --	47105	-- 3768	50873
65	С1243-107-2905 243-107-2905 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0848	4566687,00 --	-- --	387255 --	-- --	387255	-- 30980	418235
66	С1243-107-2905 243-107-2905 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,0184	4566687,00 --	-- --	84027 --	-- --	84027	-- 6722	90749
67	С1243-107-2904 243-107-2904 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,104	2759490,00 --	-- --	286987 --	-- --	286987	-- 22959	309946
68	С1243-107-2904 243-107-2904 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,1896	2759490,00 --	-- --	523199 --	-- --	523199	-- 41856	565055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1243-107-2903 243-107-2903 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	км	0,1512	1891458,00	--	285988	--	285988	--	308867
		СП - 8%			--	--	--	--		22879	
70	С1243-107-2902 243-107-2902 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,1424	1209160,00	--	172184	--	172184	--	185959
		СП - 8%			--	--	--	--		13775	
71	С1243-107-2902 243-107-2902 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,1112	1209160,00	--	134459	--	134459	--	145216
		СП - 8%			--	--	--	--		10757	
72	С1243-107-2505 243-107-2505 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 (ок)-0,66	км	0,0296	1701115,00	--	50353	--	50353	--	54381
		СП - 8%			--	--	--	--		4028	
73	С1243-107-2504 243-107-2504 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-0,66	км	1,1792	1173205,00	--	1383443	--	1383443	--	1494118
		СП - 8%			--	--	--	--		110675	
74	С1243-107-2503 243-107-2503 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	1,5376	735507,00	--	1130916	--	1130916	--	1221389
		СП - 8%			--	--	--	--		90473	
75	С1243-107-2502 243-107-2502 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	1,0424	473164,00	--	493226	--	493226	--	532684
		СП - 8%			--	--	--	--		39458	
76	С1243-107-2502 243-107-2502 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,752	473164,00	--	355819	--	355819	--	384285
		СП - 8%			--	--	--	--		28466	
77	С1243-107-2302 243-107-2302 СпрСЦ 09.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,0008	339465,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
78	С1243-202-1103 243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, маркиКВВГнг-FRLSLTx 4x1,5	км	0,0888	764575,00	--	67894	--	67894	--	73326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5432	
79	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	373,6	615,23	41,32	229850	15437	24927	140324	399789
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1 Заготовка труб 2 Прокладка 3 Установка коробок 4 Затягивание проволоки			507,19	14,47	189486	5406		29615	
80	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	251,2	331,00	--	83147	--	83147	--	89799
		СП - 8%			--	--	--	--		6652	
81	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	24	239,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
82	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	98,4	172,00	--	16925	--	16925	--	18279
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
83	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м	3978,6	469,28	18,41	1867077	73246	262985	1115997	3221711
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1 Заготовка труб 2 Прокладка 3 Установка коробок 4 Затягивание проволоки			384,77	4,82	1530846	19177		238636	
84	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	444,8	111,00	--	49373	--	49373	--	53323
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
85	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4860	88,00	--	427680	--	427680	--	461894
		СП - 8%			--	--	--	--		34214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9712100	97255	7467661	1566253	12180610
							2147184	28195	--	902255	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2644379				
	Материалы		Тенге				399941				
	Всего заработная плата		Тенге					2175379			
		Накладные расходы	Тенге				1566253				
		Сметная прибыль	Тенге				336837				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4547469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					2175379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7067721				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7067721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				565418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7633139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12180608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278
		Сметная заработная плата	Тенге					2175379			
		Подготовительные и демонтажные работы. Благоустройство территории									
14	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	**Фундаменты железобетонные /Демонтаж КНС 2шт/. Разборка**	$м^3$	181,9	48517,32	23820,93	8825301	4333028	430317	4268886	14141721
		НР - 72%, СП - 8%			22330,71	10264,17	4061956	1867053		1047535	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций 2. Резка арматуры									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				8825301	4333028	430317	4268886	14141721
							4061956	1867053	--	1047535	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8825301				
	Материалы		Тенге				430317				
	Всего заработная плата		Тенге					5929009			
		Накладные расходы	Тенге				4268886				
		Сметная прибыль	Тенге				1047535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14141722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3585
		Сметная заработная плата	Тенге					5929009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14141722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3585
		Сметная заработная плата	Тенге					5929009			
		Наружные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 5. КНС и ЛОС /2 шт/									
183	Прайс-лист ТОО "ТД Эколос" стр.61	**Станция обеззараживания в комплекте с насосной канализационной станцией по блокуА, производительность 55,68 $м^3$/сут**	комплект	1	41318482,66	--	41318483	--		--	41318483
		Формула стоимости = 45727965:1,12			--	--	--	--	41318483	--	
184	Прайс-лист ТОО "ТД Эколос" стр.75	**Станция обеззараживания в комплекте с насосной канализационной станцией по блокуС, производительность 33,6 $м^3$/сут**	комплект	1	44028900,58	--	44028901	--		--	44028901
		Формула стоимости = 48727637:1,12			--	--	--	--	44028901	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				85347383	--	--	--	85347383
							--	--	85347383	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				84335359				
	Заготов.складские расходы		Тенге				1012024				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				85347383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85347383				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								153436025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15477474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4921174			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2101542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29242803		
		- Перевозка грузов	Тенге				343787				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						85347383		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							13059806	
		- Сметная прибыль	Тенге							5043591	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								68 088 642,00
		Оборудование	Тенге								85 347 383,00
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								817 063,70
		Итого	Тенге								68 905 705,70
			Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%									220 498,26
		Итого	Тенге								69 126 203,96
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 382 524,08
		Итого	Тенге								155 856 111,04
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								168 168 743,81
		Итого	Тенге								168 168 743,81
		Итого со скидкой к=0,9800000000165	Тенге								164 805 368,94
		НДС 12%	Тенге								19 776 644,27
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**184 582 013,21**

Подрядчик:
ТОО "Мунайқұрылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент."

Руководитель _____ **Ереженов Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс-1"

Начальник ПО _____ **Дуйсенов К.**

Инженер эксперт _____ **Оспанов Г.О.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО Асад-ГГД

Эксперт _____ **Павлиди А.П.**