Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№137	15.12.2023 г.				
		№137/6	16.10.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.	1 482 323 734,23	328 474 489,70							39 416 938,76	367 891 428,46

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс-1"
Директор_____ Курманов М.Ж.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент."
Главный врач_____ Ермеков Б.А

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент.
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Городская инфекционная больница" в городе Шымкент.
Договор №137 от 15.12.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 - Подготовительные и демонтажные работы. Блок А,А1,А2,Б,В										
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД /АС-25/										
1	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка /керамогранит/**	$м^2$ облицовки	849,29		1035,10	76,95	879100	65353	–	607242	1605251
		НР - 72%; СП - 8%				958,15	34,90	813747	29640		118909	
		Формула объема = 803,06+41,23										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	261-107-0831	Мусор строительный	т									
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
2	Е11-340108-0701 1134-0108-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 пром. К=0,8	**Парапет и откосы из Алюкобонда. Демонтаж**	$м^2$ поверхности	172		1039,30	6,17	178760	1061	–	135318	339203
		НР - 76%; СП - 8%				1033,13	2,04	177698	351		25126	
		Состав работ: 1. Облицовка каркасов										
3	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзм=0,5	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.** **Разборка (демонтаж)металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических вертикальных солнцезащитных ребер/**	т конструкций	9		45090,15	2403,06	405811	21628	–	267952	727664
		НР - 69%; СП - 8%				42687,09	461,31	384184	4152		53901	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	261-102-0322	Конструкции стальные	т									
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
4	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Основания бетонные под полы на грашп. Разборка /ОТМОСТКА/**	$м^3$	151,6095		22399,82	9490,92	3396026	1438914	–	2168697	6009900
		НР - 84%; СП - 8%				12908,90	4120,25	1957112	624669		445177	
		Формула объема = 1010,73 0,15										
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4859697	1526956	–	3179209	8682018
								3332741	658812	–	643113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4453886				
		Всего заработная плата	Тенге					3603217			
		Накладные расходы	Тенге				2911257				
		Сметная прибыль	Тенге				589212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7954355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2343
		Сметная заработная плата	Тенге					3603217			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				405811				
		Всего заработная плата	Тенге					388336			
		Накладные расходы	Тенге				267952				
		Сметная прибыль	Тенге				53901				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				727664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					388336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8682019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2607
		Сметная заработная плата	Тенге					3991553			
		РАЗДЕЛ 3. 1 ЭТАЖ /АС-40/									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
20	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.03**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки водоэмульсионной краской/**	$м^2$	**967,986**	325,07 325,07	–	314663 314663	–	–	226557 43298	584518
		НР - 72%, СП - 85%									
21	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.03**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с маслянойкраской/**	$м^2$	**238,756**	325,07 325,07	– –	77612 77612	– –	–	55881 10680	144172
		НР - 72%, СП - 85%									
22	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.03**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ об.поверхности	**329,064**	1035,10 958,15	76,95 34,90	340614 315293	25321 11484	–	235281 46072	621967
		НР - 72%, СП - 85%									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
23	**Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.03**	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	487,956	155,63 147,71	7,92 3,61	75941 72076	3865 1762	–	53163 10330	139434
		НР - 72%, СП - 85%									
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
24	**Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1.04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кзп=0,5**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяя коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	**0,99543**	87451,94 74655,17	12796,77 1175,98	87052 74314	12739 1171	–	52084 11131	150267
		НР - 69%, СП - 85%									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП Л									
33	E11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /стяжка толщ.40мм/**	$м^3$	8,21592	22399,82	9490,92	184035	77977	–	117525	325684
		НР - 84%, СП - 8%			12908,90	4120,25	106058	33852		24125	
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
34	E12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	205,398	147,32	3,25	30259	668	–	21598	56006
		НР - 72%, СП - 8%			144,07	1,97	29592	405		4149	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
35	E12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	219,77586	47,69	–	10481	–	–	754?	19470
		НР - 72%, СП - 8%			47,69	–	10481	–		1442	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									
36	E11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/**	$м^3$	4,92948	22399,82	9490,92	110419	46786	–	70514	195407
		НР - 84%, СП - 8%			12908,90	4120,25	63634	20311		14475	
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
37	E12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	328,632	1092,43	35,97	359007	11821	–	255127	663264
		НР - 72%, СП - 8%			1056,46	21,77	347187	7154		49130	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
38	E12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	345,0636	180,62	–	62325	–	–	44876	115775
		НР - 72%, СП - 8%			180,62	–	62325	–		8575	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1652408	179177	–	1140153	3015964
							1473235	76139	–	223407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565356				
	Всего заработная плата		Тенге					1473889			
		Накладные расходы	Тенге				1088069				
		Сметная прибыль	Тенге				212276				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				2865701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1089
		Сметная заработная плата	Тенге					1473889			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87052				
	Всего заработная плата		Тенге					75485			
		Накладные расходы	Тенге				52084				
		Сметная прибыль	Тенге				11131				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					75485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3015968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					1549374			
		РАЗДЕЛ 4. 2 ЭТАЖ /АС-42/									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
39	E12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки сводоэмульсионной краской/**	$м^2$	708,94	325,07	--	230455	--	--	165927	428093
		НР - 72%, СП - 8%			325,07	--	230455	--		31711	
40	E12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с масляной/краской/**	$м^2$	184,846	325,07	--	60088	--	--	43263	111619
		НР - 72%, СП - 8%			325,07	--	60088	--		8268	
41	E12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	292,452	1035,10	76,95	302717	22505	--	209103	552766
		НР - 72%, СП - 8%			958,15	34,90	280213	10207		40946	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1 Разборка облицовки из плит и плиток									
		2 Очистка годных плиток от раствора									
		3 Укладка плит в штабеля									
42	E12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	$м^2$ облицовки	445,652	155,63	7,92	69357	3530	--	48554	127345
		НР - 72%, СП - 8%			147,71	3,61	65827	1609		9434	
		Состав работ:									
		1 Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
43	E11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кзм=0,5	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,90913	87451,94	12796,77	79505	11634	--	47569	137240
		НР - 60%, СП - 8%			74655,17	1175,98	67871	1069		10166	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1 Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями									
		2 Устройство подмостей									
		3 Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6									
		ТИП 1									
50	E11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,04	**Основания бетонные под полы на грунте. Разборка /стяжка толщ.40мм/**	$м^3$	8,47	22399,82	9490,92	189726	80389	--	121159	335756
		НР - 84%, СП - 8%			12908,90	4120,25	109338	34899		24871	
		Состав работ:									
		1 Разборка бетонных оснований под полы									
51	E12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	211,75	147,32	3,25	31195	688	--	22266	57738
		НР - 72%, СП - 8%			144,07	1,97	30507	417		4277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
52	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	226,5725	47,69	–	10805	–	–	7780	20072
		НР - 72%; СП - 8%			47,69	–	10805	–		1486	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									
53	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.04	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/**	м³	3,50253	22399,82	9490,92	78456	33242	–	50102	138843
		НР - 84%; СП - 8%			12908,90	4120,25	45214	14431		10285	
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									
54	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м²	233,502	1092,43	35,97	255085	8399	–	181275	471268
		НР - 72%; СП - 8%			1056,46	21,77	246686	5083		34909	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
55	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	245,1771	180,62	–	44284	–	–	31885	82262
		НР - 72%; СП - 8%			180,62	–	44284	–		6093	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1351673	160387	–	928883	2463002
							1191288	67715	–	182446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1272168				
	Всего заработная плата		Тенге					1190063			
		Накладные расходы	Тенге				881314				
		Сметная прибыль	Тенге				172280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2325762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								877
		Сметная заработная плата	Тенге					1190063			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79505				
	Всего заработная плата		Тенге					68940			
		Накладные расходы	Тенге				47569				
		Сметная прибыль	Тенге				10166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					68940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2463002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1259003			
		РАЗДЕЛ 5. 3 ЭТАЖ /АС-44/									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
56	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кутв и Кзм=1.03	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки синдолэмульсионной краской/	м²	716,104	325,07	–	232784	–	–	167604	432419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 85%			325,07	–	232784	–		32031	
57	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов /Снятие затирки с масляной краской/	м²	172,56	325,07	–	56094	–	–	40388	104200
		НР - 72%; СП - 85%			325,07	–	56094	–		7719	
58	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	328,752	1035,10	76,95	340291	25297	–	235058	621377
		НР - 72%; СП - 85%			958,15	34,90	314994	11473		46029	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
59	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м² облицовки	445,174	155,63	7,92	69282	3526	–	48502	127208
		НР - 72%; СП - 85%			147,71	3,61	65757	1607		9424	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель									
60	Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Ктр п Кзм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7,	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к премии эксплуатации машин - 0,7, расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,908155	87451,94	12796,77	79420	11621	–	47518	137093
		НР - 69%; СП - 85%			74655,17	1175,98	67798	1068		10155	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		ПОЛЫ ПО СЕР.2.244-1 В.6									
		ТИП Л									
67	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /стяжка толщ.40мм/	м³	8,31352	2239,82	949,92	186221	78903	–	118921	329553
		НР - 84%; СП - 85%			1290,90	412,25	107318	34254		24411	
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
68	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	207,838	147,32	3,25	30619	675	–	21854	56671
		НР - 72%; СП - 85%			144,07	1,97	29943	409		4198	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
69	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктп п Кзм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	222,38666	47,69	–	10606	–	–	7637	19702
		НР - 72%; СП - 85%			47,69	–	10606	–		1459	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ТИП К									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /прослойка толщ.15мм/	м³	3,56004	22399,82	9490,92	79744	33788	--	50925	141123
		НР - 84%, СП - 8%			12908,90	4120,25	45956	14668		10453	
		Состав работ:									
		1. Разборка бетонных оснований под полы									
71	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	237,336	1092,43	35,97	259273	8537	--	184251	479006
		НР - 72%, СП - 8%			1056,46	21,77	250736	5167		35482	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
72	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	249,2028	180,62	--	45011	--	--	32409	83613
		НР - 72%, СП - 8%			180,62	--	45011	--		6193	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1389345	162347	--	955067	2531964
							1226997	68646	--	187554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309925				
	Всего заработная плата		Тенге					1226777			
		Накладные расходы	Тенге				907549				
		Сметная прибыль	Тенге				177399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2394873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								909
		Сметная заработная плата	Тенге					1226777			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79420				
	Всего заработная плата		Тенге					68866			
		Накладные расходы	Тенге				47518				
		Сметная прибыль	Тенге				10155				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					68866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2531966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	Тенге					1295643			
		РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ									
84	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором приплощади отдельных мест до 10 м². Толщина слоя до 20 мм	м²	577,8814	3684,80	16,73	2129377	9668	315095	1303539	3707548
		НР - 72%, СП - 8%			3122,81	10,13	1804614	5854		274632	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отбивка старой штукатурки									
		2. Подготовка поверхностей насечкой вручную									
		3. Оштукатуривание отдельных мест									
		4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2129377	9668	315095	1303539	3707548
							1804614	5854	--	274632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2129377				
	Материалы		Тенге				315096				
	Всего заработная плата		Тенге					1810468			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				130359				
		Сметная прибыль	Тенге				27463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1810468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				370754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1810468			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				11382500	2038535	315095	7506851	20400496
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9028875	877166	--	1511152	
	Материалы		Тенге				1030712				
	Всего заработная плата		Тенге				315096				
		Накладные расходы	Тенге					930441			
		Сметная прибыль	Тенге				709172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1924823				
		Сметная заработная плата	Тенге								6383
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					930441			
	Всего заработная плата		Тенге				65178				
		Накладные расходы	Тенге					60162			
		Сметная прибыль	Тенге				41512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115226				
		Сметная заработная плата	Тенге								382
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					60162			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2040050				
		Сметная заработная плата	Тенге								6765
								9906041			

ОТДЕЛ 2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Общестроительные работы. Блок А,А1,А2,Б,В

РАЗДЕЛ 1. ФАСАД /АС-48/

1	**Е11-150108-1801** **1115-0108-1801** **РСНБ РК 2022** **Кзп и Кзм=1.02**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 ммиз Г-образного профиля**	$м^2$	709,912	2252,15	20,95	1598828	14872	--	1143093	2961277
		НР - 72%, СП - 85%			2231,20	5,17	1583956	3670		219356	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м								
	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.								
	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.								
	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг								
		Состав работ									
		1. Подготовка поверхности стен									
		2. Разметка проектного положения металлического каркаса									
		3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями									
		4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением									
		5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
3	**Е11-150108-1807** **1115-0108-1807** **РСНБ РК 2022** **Кзп и Кзм=1.02**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	709,912	838,95	5,07	595581	3599	298164	212427	872645
		НР - 72%, СП - 85%			413,88	1,72	293818	1221		64637	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ									
	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$								
	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волок/	$м^2$								
		Состав работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
6	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кзп=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** *НР - 72%, СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ Состав работ 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей	$м^2$	709,912	1084,94 623,23	4,31 1,72	770212 442438	3060 1221	324714	319432 87170	1176814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2964621	21531	622878	1674952	5010736
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2320212	6112	–	371163	
	Материалы		Тенге				2964621				
	Всего заработная плата		Тенге				622877				
		Накладные расходы	Тенге					2326324			
		Сметная прибыль	Тенге				1674952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5010736				
		Сметная заработная плата	Тенге					2326324			1488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5010736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2326324			1488
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				2964621	21531	622878	1674952	5010736
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2320212	6112	–	371163	
	Материалы		Тенге				2964621				
	Всего заработная плата		Тенге				622877				
		Накладные расходы	Тенге					2326324			
		Сметная прибыль	Тенге				1674952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				371163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5010736				
		Сметная заработная плата	Тенге					2326324			1488
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5010736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2326324			1488
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Отопление и вентиляция. Блок А,А1,А2,Б,В									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
2	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт** *СП - 8%*	**секция**	2687	3839,00 –	– –	10315393 –	– –	10315393	– 825231	11140624
3	С1245-405-1106 245-405-1106 РСНБ РК 2022	**Монтажный комплект для алюминиевых радиаторов** *СП - 8%*	**шт.**	491	6189,00 –	– –	3038799 –	– –	3038799	– 243104	3281903
5	С1245-104-1132 245-104-1132 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм /Plan-K Тип, h=505, L=800, Q=526 Вт/** *СП - 8%*	**комплект**	25	43855,00 –	– –	1096375 –	– –	1096375	– 87710	1184085
6	С1245-104-1133 245-104-1133 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм /Plan-K Тип30, h=505, L=900, Q=630 Вт/** *СП - 8%*	**комплект**	36	47458,00 –	– –	1708488 –	– –	1708488	– 136679	1845167
7	С1245-104-1134 245-104-1134 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм /Plan KТип 30, h=505, L=1000, Q=735 Вт/** *СП - 8%*	**комплект**	28	51770,00 –	– –	1449560 –	– –	1449560	– 115965	1565525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1245-104-1135 245-104-1135 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм /Plan K Тип30, h=505, L=1100, Q=839 Вт/	комплект	7	56326,00	–	394282	–	394282	–	425825
		СП - 8%			–	–	–	–		31543	
9	С1245-104-1136 245-104-1136 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм /Plan K Тип30, h=505, L=1200, Q=1151 Вт/	комплект	3	56018,00	–	168054	–	168054	–	181498
		СП - 8%			–	–	–	–		13444	
11	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	2425,5	301,00	–	730076	–	730076	–	788482
		СП - 8% Формула объема = 2450.0,99			–	–	–	–		58406	
13	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	1584	296,00	–	468864	–	468864	–	506373
		СП - 8% Формула объема = 1600.0,99			–	–	–	–		37509	
15	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	455,4	435,00	–	198099	–	198099	–	213947
		СП - 8% Формула объема = 460.0,99			–	–	–	–		15848	
17	С1241-205-2304 241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	49,5	721,00	–	35690	–	35690	–	38545
		СП - 8% Формула объема = 50.0,99			–	–	–	–		2855	
19	С1241-205-2305 241-205-2305 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	475,2	2076,00	–	986515	–	986515	–	1065436
		СП - 8% Формула объема = 480.0,99			–	–	–	–		78921	
21	С1241-205-2307 241-205-2307 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	м	146,1	4809,00	–	702595	–	702595	–	758803
		СП - 8% Формула объема = 150.0,974			–	–	–	–		56209	
26	С1245-502-0202 245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт.	491	29029,00	–	14253239	–	14253239	–	15393498
		СП - 8%			–	–	–	–		1140259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN15 СП - 8%	шт.	46	5507,00 --	-- --	253322 --	-- --	253322	-- 20266	273588
32	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN20 СП - 8%	шт.	24	5796,00 --	-- --	139104 --	-- --	139104	-- 11128	150232
33	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN25 СП - 8%	шт.	44	5996,00 --	-- --	263824 --	-- --	263824	-- 21106	284930
35	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN32 СП - 8%	шт.	22	6242,00 --	-- --	137324 --	-- --	137324	-- 10986	148310
54	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	1082	23,00 --	-- --	24886 --	-- --	24886	-- 1991	26877
55	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	210	42,00 --	-- --	8820 --	-- --	8820	-- 706	9526
56	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	75	65,00 --	-- --	4875 --	-- --	4875	-- 390	5265
57	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм СП - 8%	шт.	18	152,00 --	-- --	2736 --	-- --	2736	-- 219	2955
58	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	16	261,00 --	-- --	4176 --	-- --	4176	-- 334	4510
59	С1241-208-2507 241-208-2507 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	20	674,00 --	-- --	13480 --	-- --	13480	-- 1078	14558
60	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм СП - 8%	шт.	286	37,00 --	-- --	10582 --	-- --	10582	-- 847	11429
61	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм СП - 8%	шт.	230	65,00 --	-- --	14950 --	-- --	14950	-- 1196	16146
62	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм СП - 8%	шт.	160	98,00 --	-- --	15680 --	-- --	15680	-- 1254	16934
63	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм СП - 8%	шт.	24	55,00 --	-- --	1320 --	-- --	1320	-- 106	1426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм** *СП - 8%*	**шт.**	10	88,00 --	--	880 --	--	880 --	-- 70	950
65	С1241-209-1904 241-209-1904 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм** *СП - 8%*	**шт.**	12	180,00 --	--	2160 --	--	2160 --	-- 173	2333
66	С1241-209-1907 241-209-1907 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм** *СП - 8%*	**шт.**	6	988,00 --	--	5928 --	--	5928 --	-- 474	6402
67	С1241-212-0203 241-212-0203 РСНБ РК 2022	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 32 мм** *СП - 8%*	**шт.**	6	187,00 --	--	1122 --	--	1122 --	-- 90	1212
68	С1241-212-0204 241-212-0204 РСНБ РК 2022	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением диаметром 40 мм** *СП - 8%*	**шт.**	4	314,00 --	--	1256 --	--	1256 --	-- 100	1356
69	С1241-212-0901 241-212-0901 РСНБ РК 2022	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	**шт.**	4	463,00 --	--	1852 --	--	1852 --	-- 148	2000
70	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	3064	18,00 --	--	55152 --	--	55152 --	-- 4412	59564
71	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	2000	28,00 --	--	56000 --	--	56000 --	-- 4480	60480
72	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	576	55,00 --	--	31680 --	--	31680 --	-- 2534	34214
73	С1241-211-1104 241-211-1104 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	62	83,00 --	--	5146 --	--	5146 --	-- 412	5558
74	С1241-211-1105 241-211-1105 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	600	180,00 --	--	108000 --	--	108000 --	-- 8640	116640
75	С1241-211-1107 241-211-1107 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 75 мм, приварная** *СП - 8%*	**шт.**	188	428,00 --	--	80464 --	--	80464 --	-- 6437	86901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С1241-211-1601 241-211-1601 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	982	351,00	–	344682	–	344682	–	372257
		СП - 8%			–	–	–	–		27575	
		Теплоснабжение калориферов вент. установок П1...П6									
78	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	70	585,00	–	40950	–	40950	–	44226
		СП - 8%			–	–	–	–		3276	
79	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	120	926,00	–	111120	–	111120	–	120010
		СП - 8%			–	–	–	–		8890	
80	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	95	1413,00	–	134235	–	134235	–	144974
		СП - 8%			–	–	–	–		10739	
82	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	90	1801,00	–	162090	–	162090	–	175057
		СП - 8%			–	–	–	–		12967	
84	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	20	2431,00	–	48620	–	48620	–	52510
		СП - 8%			–	–	–	–		3890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37632445	–	37632445	–	40643041
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–	–	3010596	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37632445				
		Сметная прибыль	Тенге				37632445				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				3010596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40643041				
							40643041				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		Приточная система П1									
139	514-401-0605 514-401-0605 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка LITENED 90-50 расход воздуха 6160 м³/ч, 500 Па в комплекте с автоматикой и электро-пакетами,фильтром 2-ей степени F7, водяным воздухонагревателем, фреоновым воздухоохладителем для охлаждения с +45°С до +25°С, вентиляторные блоки сезервным эл.двигателем, шумоглушителем, воздушные клапаны-2шт, гибкие вставки-2шт	комплект	1	3603123,00	–	3603123	–	–	–	3603123
					–	–	–	–	3603123	–	
141	Прайс-лист ТОО "KazMedicalPharm" стр.54	Система очистки и обеззараживания приточного воздуха "Аэролайф КФУ2Э-8000Tenge-Airlife"	шт	1	2014964286	–	2014964,3	–	–	–	2014964,3
		Формула стоимости = 2230000 1.12			–	–	–	–	2014964,3	–	
171	Прайс-лист ТОО "NED Казахстан" стр.52	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора "NDSPL-019" QХол=17,8кВт, t нар=34,1°С tкип.=5°С + присоединительный комплект R410A 20/1 (Danfoss: 147x5160мм)	комплект	1	2275627,98	–	2275628	–	–	–	2275628
		Формула стоимости = 2518481,56 1.12			–	–	–	–	2275628	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приточная система П2									
173	514-401-0601 514-401-0601 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка LITENED 50-30 расход воздуха 1200 м³/ч, 500 Па в комплекте с автоматикой и электро-пакетами,фильтром 2-ой степени F7, водяным воздухонагревателем, фреоновым воздухоохладителем для охлаждения с +45°С до +25°С, вентиляторные блоки срезервным эл.двигателем, шумоглушителем, воздушные клапаны-2шт, гибкие вставки-2шт	комплект	1	1880450,00 –	– –	1880450 –	– –	 1880450	– –	1880450
190	Прайс-лист ТОО "NED Казахстан" стр.52	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора "NSK005" QХол=5,1кВт, t нар=34,1°С tкип.=5°С + присоединительный комплект R410A 5/1 (Danfoss: 147x5146мм) *Формула стоимости = 1675922,92*1,12*	комплект	1	1514316,07 –	– –	1514316 –	– –	 1514316	– –	1514316
		Приточная система П3									
192	514-401-0605 514-401-0605 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка LITENED 100-50 расход воздуха 6880 м³/ч, 500 Па в комплекте с автоматикой и электро-пакетами,фильтром 2-ой степени F7, водяным воздухонагревателем, фреоновым воздухоохладителем для охлаждения с +45°С до +25°С, вентиляторные блоки срезервным эл.двигателем, шумоглушителем, воздушные клапаны-2шт, гибкие вставки-2шт	комплект	1	3603123,00 –	– –	3603123 –	– –	 3603123	– –	3603123
194	Прайс-лист ТОО "KazMedicalPharm" стр.54	Система очистки и обеззараживания приточного воздуха "Аэролайф КФУЭ-8000Tenge-Airlife" *Формула стоимости = 22300000*1,12*	шт	1	20149642,86 –	– –	20149643 –	– –	 20149643	– –	20149643
224	Прайс-лист ТОО "NED Казахстан" стр.52	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора "NSK020" QХол=20,6кВт, t нар=34,1°С tкип.=5°С + присоединительный комплект R410A 20/1 (Danfoss: 147x5160мм) *Формула стоимости = 3295089*1,12*	комплект	1	2977348,27 –	– –	2977348 –	– –	 2977348	– –	2977348
		Приточная система П4									
226	514-401-0602 514-401-0602 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка LITENED 60-30 расход воздуха 2520 м³/ч, 500 Па в комплекте с автоматикой и электро-пакетами,фильтром 2-ой степени F7, водяным воздухонагревателем, фреоновым воздухоохладителем для охлаждения с +45°С до +25°С, вентиляторные блоки срезервным эл.двигателем, шумоглушителем, воздушные клапаны-2шт, гибкие вставки-2шт	комплект	1	2297080,00 –	– –	2297080 –	– –	 2297080	– –	2297080
228	Прайс-лист ТОО "KazMedicalPharm" стр.54	Ламинарные потолки для ЛПУ "Аэролайф ЛАМ-1200" (ламинарная ячейка по классу H14 для фильтрации и обеззараживания воздуха) *Формула стоимости = 5725000*1,12*	шт	1	5172946,43 –	– –	5172946 –	– –	 5172946	– –	5172946
229	Прайс-лист ТОО "KazMedicalPharm" стр.54	Ламинарные потолки для ЛПУ "Аэролайф ЛАМ-1400" (ламинарная ячейка по классу H14 для фильтрации и обеззараживания воздуха) *Формула стоимости = 13250000*1,12*	шт	1	11972321,43 –	– –	11972321 –	– –	 11972321	– –	11972321
231	Прайс-лист ТОО "KazMedicalPharm" стр.54	Система очистки и обеззараживания приточного воздуха "Аэролайф КФУЭ-2000Tenge-Airlife" *Формула стоимости = 7650000*1,12*	шт	1	6912321,43 –	– –	6912321 –	– –	 6912321	– –	6912321
253	Прайс-лист ТОО "NED Казахстан" стр.52	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора "NDSPL-" QХол=8кВт, t нар=34,1°С tкип.=5°С + присоединительный комплект R410A 8/1 (Danfoss: 147x5150мм) *Формула стоимости = 1571536,4*1,12*	комплект	1	1419995,39 –	– –	1419995 –	– –	 1419995	– –	1419995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приточная система П5									
255	514-401-0503 514-401-0503 РСНБ РК 2022 прим.	Подвесная приточная установка LITENED 50-25 расход воздуха 1250 м³/ч, 500 Па в комплекте с автоматикой и электро-пакетами,фильтром 2-ой степени F7, водяным воздухонагревателем, фреоновым воздухоохладителем для охлаждения с +45°С до +25°С, вентиляторные блоки срезерным эл.двигателем, шумоглушителем, воздушные клапаны-2шт, гибкие вставки-2шт	комплект	1	1437069,00 –	– –	1437069 –	– –	– 1437069	– –	1437069
273	Прайс-лист ТОО "NED Казахсан" стр.52	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора "NSK004" QХол=8кВт, t нар=34,1°С tисп.=5°С + присоединительный комплект R410A 4/1 (Danfoss: 147x5145мм) *Формула стоимости = 1628894.68 1.12*	комплект	1	1471822,69 –	– –	1471823 –	– –	– 1471823	– –	1471823
		Приточная система П6									
275	514-401-0602 514-401-0602 РСНБ РК 2022 прим.	Напольная приточная установка LITENED 60-30 расход воздуха 2520 м³/ч, 500 Па в комплекте с автоматикой и электро-пакетами,фильтром 2-ой степени F7, водяным воздухонагревателем, фреоновым воздухоохладителем для охлаждения с +45°С до +25°С, вентиляторные блоки срезерным эл.двигателем, шумоглушителем, воздушные клапаны-2шт, гибкие вставки-2шт	комплект	1	2297080,00 –	– –	2297080 –	– –	– 2297080	– –	2297080
294	Прайс-лист ТОО "NED Казахсан" стр.52	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора "NDSPL-009" QХол=8кВт, t нар=34,1°С tисп.=5°С + присоединительный комплект R410A 8/1 (Danfoss: 147x5150мм) *Формула стоимости = 1571536.4 1.12*	комплект	1	1419995,39 –	– –	1419995 –	– –	– 1419995	– –	1419995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				90553906	–	–	–	90553906
		Стоимость оборудования	Тенге				– 89659408	–	90553906	–	
		Заготов.складские расходы	Тенге				894498				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				90553906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				90553906				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				128186351 –	– –	37632445 90553906	– 3010596	131196947
		Стоимость оборудования	Тенге				89659408				
		Заготов.складские расходы	Тенге				894498				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				90553906				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37632445				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37632445				
		Сметная прибыль	Тенге				3010596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40643041				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				131196947				
		ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Внутренние сети водопровода и канализации. Блок А,А1,А2,Б,В									
		РАЗДЕЛ 5. Оборудование помещения насосной для хоз.-питьевой воды									
154	511-703-1612 511-703-1612 СирСЦ 09.2022	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, приборуправления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 604/CC-EB-TESCO Q 6 м³/ч, H 25 м вод. ст.	шт.	1	4651551,00 –	– –	4651551 –	– –	– 4651551	– –	4651551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	511-703-1627 511-703-1627 СпрСЦ 09.2022	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, приборуправления Comfort Controller, с частотным преобразователем COR-2 HELIX V 1004/CC-EB-TESCO Q 10 м³/ч, H 40 м вод. ст.	шт.	1	4835989,00	–	4835989	–	–	–	4835989
					–	–	–	–	4835989	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9487540	–	–	–	9487540
							–	–	9487540	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				9487540				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9487540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9487540				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				9487540	–	–	–	9487540
							–	–	9487540	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				9487540				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9487540				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				9487540				
		ОТДЕЛ 5..ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 - Медицинские лечебные газы. Блок А,А1,А2,Б,В									
2	Прайс-лист ТОО "Alash Medikal" стр.9	Реанимационно-палатная консоль "AC-ICU-2" (O2-2шт, Vak-1шт, Air-2шт)(потолочно-мостовая) *Формула стоимости = 4000000 1,12*	шт	12	3614285,71	–	43371429	–	–	–	43371429
					–	–	–	–	43371429	–	
3	Прайс-лист ТОО "Alash Medikal" стр.9	Реанимационно-палатная консоль "A-BHU-ROOMUTE1" (O2-2шт, Vak-1шт, Air-2шт)(настенная) *Формула стоимости = 750000 1,12*	шт	12	677678,57	–	8132143	–	–	–	8132143
					–	–	–	–	8132143	–	
4	Прайс-лист ТОО "Alash Medikal" стр.9	Реанимационно-палатная консоль "A-BHU-XX-0M" (O2-2шт) (настенная) *Формула стоимости = 500000 1,12*	шт	44	451785,71	–	19878571	–	–	–	19878571
					–	–	–	–	19878571	–	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				71382143	–	–	–	71382143
							–	–	71382143	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				70535714				
	Заготов складские расходы		Тенге				846429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				71382143				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				71382143				
		ОТДЕЛ 6..ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 - Грузоподъемное и лифтовое оборудование. Блок А,А1,А2,Б,В									
4	516-101-0105 516-101-0105 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь.Лифт пассажирский с машинным отделением, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющаясталь; потолок кабины стандартное освещение; двери кабины - автоматическое открывание двери из н/ж стали, WWF, частотный пребразователь,700х2000мм 2-х панельные; кнопки в кабине - н/ж сталь монитор с 7-ю сегментами индикации направления движения и нумерацией этажей, кнопкаоткрытия/закрытия двери, тревожная кнопка, звонок, кнопки этажей; напряжение сети питающий лифт - 380/220/110/24В 50Гц, электрическая сеть S-	комплект	1	7879240,00	–	7879240	–	–	–	7879240
					–	–	–	–	7879240	–	
5	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	7	-154000,00	–	-1078000	–	–	–	-1078000
					–	–	–	–	-1078000	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	516-101-0105 516-101-0105 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь./Лифт пассажирский с машинным отделением, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 4, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь.; потолок кабины стандартное освещение; двери кабины - автоматическое открывание двери из н/ж стали, WWF, частотный преобразователь700х2000мм 2-х панельные; кнопки в кабине - н/ж сталь монитор с 7-ю сегментами индикации направления движения и нумерацией этажей, кнопкаоткрытия/закрытия двери, тревожная кнопка, звонок, кнопки этажей; напряжение сети питающий лифт - 380/220/110/24В 50Гц, электрическая сеть 5-	комплект	1	7879240,00 –	– –	7879240 –	– –	– 7879240	– –	7879240
10	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	5	-154000,00 –	– –	-770000 –	– –	– -770000	– –	-770000
14	516-103-0103 516-103-0103 РСНБ РК 2022	Лифт больничный грузоподъемностью до 700 кг Лифт больничный с автоматическим открывшимся дверей, грузоподъемность 630 кг,количество остановок - 4, скорость подъема 0,63 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная ГОСТ 22011-96 /Лифт больничный с машиннымотделением, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь; потолок кабины стандартноеосвещение; двери кабины - автоматическое открывание двери из н/ж стали, WWF, частотный преобразователь 1000х2000мм 2-х панельные; кнопки в кабине -н/ж сталь монитор с 7-ю сегментами индикации направления движения и нумерацией этажей, кнопка открытия/закрытия двери, тревожная кнопка, звонок,кнопки этажей; напряжение сети питающий лифт - 380/220/110/24В 50Гц, электрическая сеть 5-ти проводная/	комплект	1	10184575,00 –	– –	10184575 –	– –	– 10184575	– –	10184575
15	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	1	-226400,00 –	– –	-226400 –	– –	– -226400	– –	-226400
19	516-101-0203 516-101-0203 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь./Лифт пассажирский с машинным отделением, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющаясталь.; потолок кабины стандартное освещение; двери кабины - автоматическое открывание двери из н/ж стали, WWF, частотный преобразователь900х2000мм 2-х панельные; кнопки в кабине - н/ж сталь монитор с 7-ю сегментами индикации направления движения и нумерацией этажей, кнопкаоткрытия/закрытия двери, тревожная кнопка, звонок, кнопки этажей; напряжение сети питающий лифт - 380/220/110/24В 50Гц, электрическая сеть 5-	комплект	1	8100721,00 –	– –	8100721 –	– –	– 8100721	– –	8100721
20	Тех.часть раздел 2 таблица 1	Размер доплаты к сметной цене лифтов за каждую дополнительную остановку	остановка	6	-198800,00 –	– –	-1192800 –	– –	– -1192800	– –	-1192800
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге				30776576	–	–	–	30776576
	Стоимость оборудования		Тенге				–	–	30776576	–	
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				30776576				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге				30776576				

ОТДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-2 - Тепломеханическое оборудование.Котельная

Оборудование и трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	513-102-0105 513-102-0105 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе FS-DG-W-1200 ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1200 кВт,габаритные размеры 2600 мм х 1500 мм х 2100 мм /1 рабочий + 1 резервный/	комплект	2	4809079,00	–	9618158	–		–	9618158
					–	–	–	–	9618158	–	
3	513-102-0104 513-102-0104 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный трехходовой с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе FS-DG-W-900 ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 1000 кВт, габаритные размеры 2400 мм х 1500 мм х 2100 мм /1 рабочий + 1 резервный/	комплект	2	4667658,00	–	9335316	–		–	9335316
					–	–	–	–	9335316	–	
6	511-202-0110 511-202-0110 РСНБ РК 2022 прим.	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 200,0 м^3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин(Насос сетевой Pedrolla F50/160B)	шт.	3	1608264,00	–	4824792	–		–	4824792
					–	–	–	–	4824792	–	
7	511-202-0123 511-202-0123 РСНБ РК 2022 прим.	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 470,0 м^3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин(Насос топливный Pedrolla FCKm50)	шт.	4	2846769,00	–	11387076	–		–	11387076
					–	–	–	–	11387076	–	
10	511-201-0101 511-201-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 8,0 м^3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000об/мин (насос повысительный Pedrolla 2CPm 25/16A)	шт.	2	735862,00	–	1471724	–		–	1471724
					–	–	–	–	1471724	–	
12	Прайс-лист ТОО "SIE" стр.44	Установка водоподготовки "Jupiter 70 AVL 255-1" *Формула стоимости = 727000 1,12 1,012*	шт	1	656896,43	–	656896	–		–	656896
					–	–	–	–	656896	–	
14	511-201-0102 511-201-0102 РСНБ РК 2022	Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 38,0 м^3/ч, напор 66,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000об/мин (Насос сетевой Pedrolla F40/125C)	шт.	2	848436,00	–	1696872	–		–	1696872
					–	–	–	–	1696872	–	
16	C1245-301-0105 245-301-0105 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 40кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32 (ИНЖ№14-О-16/1-41-ТК) *СП - 8%*	шт.	2	146159,00	–	292318	–	292318	–	315703
					–	–	–	–		23385	
18	511-403-0122 511-403-0122 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 36,0 м^3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый(внутреннего контура ГСВ Wilo TOP-S 40/15)	шт.	2	358846,00	–	717692	–		–	717692
					–	–	–	–	717692	–	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге				40000844	–	292318	–	40024229
							–	–	39708526	23385	
Стоимость оборудования			Тенге				39708526				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				39708526				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				292318				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				292318				
Сметная прибыль			Тенге				23385				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				315703				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге				40024229				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								308278675
В ТОМ ЧИСЛЕ											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				11349087				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					2060066			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					883278			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						38862736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						241908691		
		- Накладные расходы	Тенге							9181803	
		- Сметная прибыль	Тенге							491629б	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								66 369 983,94
		Оборудование	Тенге								241 908 691,00
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								796 439,81
		Итого	Тенге								67 166 423,74
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	Тенге								214 932,56
		Итого	Тенге								67 381 356,30
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 347 627,13
		Итого	Тенге								310 637 674,43
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %,	Тенге								335 178 050,70
		Итого	Тенге								335 178 050,70
		Итого со скидкой к=0,9800000000165	Тенге								328 474 489,70
		НДС 12%	Тенге								39 416 938,76
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**367 891 428,46**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ Даулетбаев С.Р.

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Городская инфекционная больница" управления здравоохранения города Шымкент."

Главный врач _____

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс-1"

Начальник ПО _____ Турсенов К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Асад-Строй"

Эксперт _____ Павлиди А.П.